Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 04.08.2025 г.

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№040740002533/240181-00	от 26.11.2024г.				
		№040740002533/240181-01	от 06.12.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы	**3 717 126 980,29**	**1 473 744 733,81**							**176 849 368,06**	**1 650 594 101,87**
Удержание аванса - 30%	**1 115 138 094,09**	**442 123 420,14**							**53 054 810,42**	**495 178 230,56**
Итого к оплате:	**2 601 988 886,20**	**1 031 621 313,67**							**123 794 557,64**	**1 155 415 871,31**

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company"
БИН 091040015472

Накынбеков Е.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"БИН 040740002533

Заместитель руководителя УЭиВ г.Алматы **Сандыбаев К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740002533**
Исполнитель	**Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940140001393**

Договор (контракт) Договор № 040740002533/240181/00 от 26.11.2024 г.

Номер документа	Дата составления
90	**04.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство канализационного западного коллектора в г. Алматы			усл	1	1 650 594 101,87	1 650 594 101,87	176 849 368,06
				Итого	1	x	1 650 594 101,87	176 849 368,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Председателя Правления / _____ / Кусаинов Ж.Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма № (приложение 4)
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0407400002533/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №0407400002533/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 4.1

за **04.08.2025 (месяц, год) на 2-1-1 Сети самотечного канализационного коллектора работы**

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: От ПК+0 до ПК15+71 (для труб диам. 400 мм)										
			Земляные работы приняты согласно ПОС (Альбом 2А ДП-02.22К.РП-НК-ПОС, лист 7)										
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2 564,8211	322,71 16,95	305,2 97,78	827 693,43 43 473,66	782 783,5 250 788,28	1 436,28	211 868,6 83 165,01	1 122 727,04	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	37 189,9055	60,0		2 231 394,33			178 511,52	2 409 905,85	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в отвалы или в приямках, разработанных механизированным способом, приямок коэффициент к ширинам траншеи - 1.2*	м³ грунта	141,3193	4 668,27 4 668,27	0,0 0,0	659 716,61 659 716,61	0,0 0,0		474 996,02 90 777,04	1 225 489,67	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	70,6596	3 890,22 3 890,22	0,0 0,0	274 881,34 274 881,34	0,0 0,0		197 914,6 37 823,65	510 619,59	
5	5	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	2 314	1 660,69 528,61	51,21 26,39	3 842 836,64 1 223 203,49	118 500,03 61 066,51	2 501 133,12	924 674,4 381 400,89	5 148 911,93	
6	6	1101-0102-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (обратная засыпка)	м³ грунта	2 535,804	166,27 8,74	157,06 50,32	421 628,12 22 162,85	398 273,36 127 601,71	1 191,76	107 830,5 42 356,75	571 815,37	
7	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	36 769,158	60,0		2 206 149,48			176 491,93	2 382 641,41	
8	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м² основания	68,4	7 342,36 2 448,86	312,0 109,39	502 217,57 167 501,88	21 340,71 7 482,28	313 374,53	173 234,43 54 036,0	729 488,0	
9	9	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	167,0215	1 848,52 1 848,52	0,0 0,0	308 742,55 308 742,55	0,0 0,0		222 294,63 42 483,05	573 520,23	
10	10	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	2 300,3825	56,43 0,0	56,43 21,6	129 810,61 0,0	129 810,61 49 688,29		35 775,55 13 246,91	178 833,07	
11	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2 300,3825	352,13 197,82	154,31 82,04	810 033,62 455 061,64	354 972,13 188 723,45		463 525,27 101 884,77	1 375 443,66	
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 1										
12	16	1122-0201-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 400 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,285	3 869 750,58 2 126 213,28	1 504 257,02 611 726,54	1 102 879,0 605 970,86	428 713,36 174 342,12	68 194,97	772 509,75 150 031,17	2 025 419,92	
			Устройство перехода под а/д №1 (через ул.Жандосова) Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКд - лист 2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / обор.,оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	27	1122-0601-0316 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,033	44 147 951,59 2 333 862,72	4 439 979,37 1 358 550,12	1 456 882,0 77 017,0	146 519,0 44 832,0	1 233 346,0	120 631,0 126 201,0	1 703 714,0	
			Скользящая опоры №19 под трубу Ду 400 мм - 11 шт. Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКд - лист 2										
			Итого по разделу 1: От ПК+0 до ПК15+71 (для труб диам. 400 мм)					14 774 865 3 837 732	2 380 913 904 525	4 118 677 0	3 705 255 1 478 410	19 958 530	
			Раздел 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 1										
14	51	241-501-0111 РСНБ РК 2022	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом	м	540	124 785,0		67 383 900,0		67 383 900,0	5 390 712,0	72 774 612,0	
			Устройство перехода под а/д №2 (через ул.Абая) Альбом 2.1 ДП-02.22К-НКд - лист 3										
15	64	1122-0601-0316 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,059	44 147 951,59 2 333 862,72	4 439 979,37 1 358 550,12	2 604 729,05 137 697,89	261 958,52 80 154,45	2 205 072,64	215 673,76 225 632,22	3 046 035,03	
			Итого по разделу 2: от ПК15+71 до ПК53+96 (для труб диам. 600 мм)					69 988 629 137 698	261 959 80 154	69 588 973 0	215 674 5 616 344	75 820 647	
			Раздел 4: от ПК68+18 по ПК81+52 (для труб диам. 800 мм)										
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификации лист 2										
16	154	241-501-0113 РСНБ РК 2022	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом	м	432	201 428,0		87 016 896,0		87 016 896,0	6 961 351,84	93 978 247,84	
			Итого по разделу 4: от ПК68+18 по ПК81+52 (для труб диам. 800 мм)					87 016 896 0	0 0	87 016 896 0	0 6 961 352	93 978 248	
			Раздел 6: от ПК136+00 по ПК156+70										
			Земляные работы приняты согласно ПОС (Альбом 2А ДП-02.22К.РП-НК-ПОС, лист 12)										
17	270	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	14 655,8582	322,71 16,95	305,2 97,78	4 729 592,14 248 416,58	4 472 967,75 1 433 049,75	8 207,26	1 210 655,85 475 220,06	6 415 468,05	
18	271	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	212 509,944	60,0		12 750 596,53			1 020 047,63	13 770 644,16	
19	272	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в кучи,лотки и траншеи, разработанных экскаваторными способом, применяется к ограниченным трудам - 1.2*	м³ грунта	2 339,44145	4 668,27 4 668,27	0,0 0,0	10 921 144,45 10 921 144,45	0,0 0,0		7 863 224,11 1 502 749,6	20 287 118,16	
20	273	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1 169,7073	3 890,22 3 890,22	0,0 0,0	4 550 418,51 4 550 418,51	0,0 0,0		3 276 301,59 626 137,7	8 452 857,8	
			Итого по разделу 6: от ПК136+00 по ПК156+70					32 951 752 15 719 980	4 472 968 1 433 050	8 207 0	12 350 182 3 624 155	48 926 088	
			Раздел 8: от ПК190+10 по ПК292										
			Земляные работы приняты согласно ПОС (Альбом 2А ДП-02.22К.РП-НК-ПОС, лист 14)										
21	335	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10 225,3068	322,71 16,95	305,2 97,78	3 299 808,73 173 318,98	3 120 763,59 999 830,48	5 726,16	844 667,64 331 558,09	4 476 034,46	
22	336	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	148 266,9491	60,0		8 896 016,97			711 681,34	9 607 698,31	
23	337	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в кучи,лотки и траншеи, разработанных экскаваторными способом, применяется к ограниченным трудам - 1.2*		1 412,241	4 668,27	0,0	6 592 722,33	0,0		4 746 760,06	12 246 641,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		4 668,27	0,0	6 592 722,33	0,0		907 158,61		
24	338	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		706,0722	3 890,22	0,0	2 746 776,22	0,0		1 977 678,86	5 102 411,53	
				м³ грунта		3 890,22	0,0	2 746 776,22	0,0		377 956,45		
25	339	1101-0205-1002 РСНБ РК 2022	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые		2 857	1 660,69	51,21	4 744 591,34	146 306,95	3 088 045,58	1 141 657,21	6 357 148,42	
				м² креплений		528,61	26,39	1 510 238,78	75 396,22		470 899,87		
			Трубопроводы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК спецификация лист 3										
26	359	241-102-0317 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм		92	167 423,0		15 402 916,0		15 402 916,0		16 635 149,26	
				м							1 232 233,26		
			Итого по разделу 8: от ПК190+10 по ПК292					41 682 832	3 267 071	18 496 688	8 710 764	54 425 083	
								11 023 056	1 075 227	0	4 031 488		
			Раздел 11: Колодцы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК листы 160-172, таблицы колодцев										
			Колодцы канализационные: d-1500 мм (26+26+26+21+12=111 штуй----------										
27	490	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		11,88	56 260,34	13 641,85	668 372,86	162 065,17	176 793,54	406 635,27	1 161 008,76	
				м² конструкций колодца		27 736,88	6 837,42	329 514,15	81 228,55		86 000,63		
28	491	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		6	46 395,0		278 370,0		278 370,0		300 639,62	Казахстан
				шт.							22 269,62		
29	492	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		12	17 515,0		210 180,0		210 180,0		226 994,37	Казахстан
				шт.							16 814,37		
30	493	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		12	25 622,0		307 464,0		307 464,0		332 061,13	Казахстан
				шт.							24 597,13		
31	494	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		6	32 632,0		195 792,0		195 792,0		211 455,35	Казахстан
				шт.							15 663,35		
32	499	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые		386,88	457,0		176 804,15		176 804,15		190 948,49	
				кг							14 144,34		
33	502	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		123,06	3 618,95	33,45	445 348,0	4 116,3	360 930,05	75 395,79	562 403,32	
				м² поверхности		652,54	6,25	80 301,57	769,09		41 659,53		
			Итого по разделу 11: Колодцы - Альбом 2 ДП-02.22К-НК листы 160-172, таблицы колодцев					2 282 331	166 181	1 706 334	482 031	2 985 511	
								409 816	81 998	0	221 149		
			ИТОГО по акту					248 697 305	10 549 091	180 935 774	25 463 905	296 094 107	
								31 128 281	3 574 953	0	21 932 897		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									5 921 882	
			Итого с временными									**302 015 989**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									3 352 377	
			Итого с зимними удорожаниями									**305 368 366**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, ст. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									6 107 367	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**311 475 733**	
			2024г. 34%, К=1,075	Тенге								113 844 380,41	
			2025г. 61%, К=1,1546	Тенге								219 374 227,61	
			2026г. 5%, К=1,2389	Тенге								19 294 364,28	
			Итого с коэффициентами	Тенге								352 512 972,30	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								42 301 556,68	
			Итого по акту	**Тенге**								**394 814 528,98**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Инженерный центр" БИН 940140001393

Директор

Кусаинов Ж.Ш.

Технический надзор

ТОО "АКМ Group Company" БИН 091040015472

Накынбеков Е.А.

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» БИН 040740002533

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940000237

Жумагулов М.Ж.

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТ Ф-2

Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №040740002533/240181/01 от 06.12.2024г.** от

Акт выполненных работ 4.2

за **04.08.2025 (месяц, год) на 2-1-3 Строительство самотечного канализационного коллектора в просадочных грунтах 2-го типа просадочности до 20 см с ПК190+10 до ПК248. Устройство ж/б поддона и земляные работы по**

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подданы монолитные железобетонные /АС-2,3/										
1	12	1106-0101-0116 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м³	80	10 994,85 6 201,91	3 514,22 1 102,81	879 588,02 496 152,78	281 137,61 88 224,82	102 297,62	531 783,6 112 909,73	1 524 281,35	
2	13	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 *с учетом надбавки к сметной цене на водонепроницаемые до F108, W6*	м³	81,2	21 486,53		1 744 706,63		1 744 706,63	139 576,54	1 884 283,17	
3	14	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,73	350 169,0		605 792,39		605 792,39	48 463,4	654 255,79	
4	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,25	344 958,0		1 121 113,49		1 121 113,49	89 689,07	1 210 802,56	
5	16	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,98	47 448,81 44 172,26	1 752,55 759,0	236 295,08 219 977,85	8 727,73 3 779,84	7 589,54	203 619,5 35 193,16	475 107,74	
6	20	1126-0301-0802 *РСНБ РК 2022*	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м² поверхности покрытия изоляции	600	808,94 390,51	14,25 7,81	485 363,98 234 306,0	8 550,01 4 686,01	242 508,01	181 633,92 53 359,85	720 357,75	
7	21	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	1,518	521 019,0		790 906,85		790 906,85	63 272,56	854 179,41	
			ИТОГО по акту					5 863 766 950 437	298 415 96 691	4 614 915 0	917 037 542 464	7 323 268	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									146 465	
			Итого с временными									**7 469 733**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в ночное время (1.11%)									82 914	
			Итого с ночными удорожаниями									**7 552 647**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									151 053	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 703 700**	
			2024г. 34%, К=1.075	Тенге								2 815 702.35	
			2025г. 61%, К=1.1546	Тенге								5 425 762.13	
			2026г. 5%, К=1.2389	Тенге								477 205.70	
			Итого с коэффициентами	Тенге								8 718 670.18	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								1 046 240.42	
			Итого по акту	**Тенге**								**9 764 910.60**	

Заказчик (Покупатель)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001395

(наименование организации, ИИН)

Заместитель Председателя правления Кусаинов Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company" БИН 091040015472

(наименование организации, ИИН)

Накыпбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, ИИН (индивидуальный номер) и подпись (личный номер))

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(наименование организации, ИИН (индивидуальный номер) или подпись (личный номер))

Жумагулов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 5-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 0407400025 33/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №0407400025 33/240181/01 от 06.12.2024г.** от

Акт выполненных работ 4.3

за **04.08.2025 (месяц, год) на 2-1-5 Напорнам канализации Ду-900 мм от КНС-4172 м3/час до КГН работы**

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы приняты согласно ПОС - Альбом 2А ДП-02.22К.РП-НК-ПОС лист 13										
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	16 137,99	322,71 16,95	305,2 97,78	5 207 890,68 273 538,85	4 925 314,38 1 577 972,59	9 037,22	1 333 088,4 523 278,41	7 064 257,49	
2	2	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	23 400,9	60,0		1 404 054,01			112 324,33	1 516 378,34	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Разработка вручную, зачистка дна и стенок с выкиской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	1 582,38	4 668,27 4 668,27	0,0 0,0	7 386 977,06 7 386 977,06	0,0 0,0		5 318 623,39 1 016 447,96	13 722 048,41	
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	791,2	3 890,22 3 890,22	0,0 0,0	3 077 942,0 3 077 942,0	0,0 0,0		2 216 118,18 423 524,73	5 717 584,91	
5	5	1101-0205-1002 *РСНБ РК 2022*	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м² креплений	9 454,48	1 660,69 528,61	51,21 26,39	15 700 960,42 4 997 732,65	484 163,89 249 503,75	10 219 063,88	3 778 010,21 1 558 317,76	21 037 288,39	
6	8	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	71,5	7 342,36 2 448,86	312,0 109,39	524 978,79 175 093,44	22 308,07 7 821,44	327 577,27	181 085,68 56 485,12	762 549,59	
			Трубопроводы - Альбом 2.8 ДП-02.22К-НК/КТН спецификация лист 1										
7	29	1122-0201-0115 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 900 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,715	10 326 548,41 5 673 801,6	3 740 908,47 1 280 049,31	7 383 482,15 4 056 768,15	2 674 749,56 915 235,29	651 964,44	4 922 283,41 984 461,19	13 290 226,75	
8	30	241-501-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2012 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Тутон диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом	м	3 120	253 247,0		790 130 640,0		790 130 640,0	63 210 451,17	853 341 091,17	
			ИТОГО по акту					830 816 925	8 106 536	801 338 283	17 749 209	916 451 425	
								19 968 052	2 750 533	0	67 885 291		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									18 329 029	
			Итого с временными									**934 780 454**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в ночное время (1,11%)									10 376 063	
			Итого с ночными удорожаниями									**945 156 517**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п.п. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									18 903 130	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**964 059 647**	
			2024г. 34%, К=1.075	Тенге								352 363 800.98	
			2025г. 61%, К=1.1546	Тенге								678 992 993.74	
			2026г. 5%, К=1.2389	Тенге								59 718 674.83	
			Итого с коэффициентами	Тенге								1 091 075 469.55	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								130 929 056.35	
			Итого по акту	**Тенге**								**1 222 004 525.90**	

Подрядчик (Исполнитель)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер)

Заместитель Председателя правления Кусаинов Ж.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company" БИН 091040015472

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер)

Накыпбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик (Инвестор)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТ үшін

Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер)

Сыдыкбаев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по унификации 3-4
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 269

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительство канализационного коллектора**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **0407400002533/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №0407400002533/240181/01 от 06.12.2024г.** от

Акт выполненных работ 4.4

за **04.08.2025 (месяц, год) на 2-1-6 Напорная канализация Ду 900мм от КНС 4172м3/ч до КГН. Устройство железобетонного поддона работы**

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Поддоны монолитные железобетонные 4257м /АС-2А/										
1	4	1106-0101-0116 *РСНБ РК 2022*	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м³	141,62	10 994,85 6 201,91	3 514,22 1 102,81	1 557 090,69 878 314,47	497 683,85 156 179,96	181 092,29	941 389,92 199 878,48	2 698 359,09	
2	5	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	143,74	21 169,0		3 042 832,08		3 042 832,08	243 426,59	3 286 258,67	Казахстан
3	6	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	3,166	350 169,0		1 108 635,07		1 108 635,07	88 690,82	1 197 325,89	
4	7	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,256	344 958,0		1 813 099,22		1 813 099,22	145 047,97	1 958 147,19	
5	8	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	8,372	47 448,81 44 172,26	1 752,55 759,0	397 241,46 369 810,19	14 672,35 6 354,32	12 758,92	342 309,7 59 164,06	798 715,22	
6	10	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	432,74	3 585,69 652,54	33,45 6,25	1 551 671,46 282 380,13	14 475,16 2 704,63	1 254 816,18	265 128,83 145 344,01	1 962 144,3	
7	11	261-105-0202 *РСНБ РК 2022*	**Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2**	т	0,69	18 861,0		13 014,09		13 014,09	1 041,13	14 055,22	
			Шов деформационный /АС-2/										
8	19	1126-0301-0802 *РСНБ РК 2022*	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	м² поверхности покрытия и основания	590,1	808,94 390,51	14,25 7,81	477 355,5 230 439,95	8 408,92 4 608,67	238 506,63	178 636,96 52 479,41	708 471,87	
9	20	261-107-0509 *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	1,49	521 019,0		776 318,3		776 318,3	62 105,46	838 423,76	
			ИТОГО по акту					10 737 258 1 760 945	535 240 169 848	8 441 073 0	1 727 465 997 178	13 461 901	

НДЦ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения (2%)		269 238
	Итого с временными		**13 731 139**
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)		152 416
	Итого с зимними удорожаниями		**13 883 555**
НДЦС РК 8.04-09-2022, п.п. 2, п. 85	Непредвиденные работы и затраты (2%)		277 671
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**14 161 226**
	2024г. 34%, К=1,075	Тенге	5 175 928,10
	2025г. 64%, К=1,1546	Тенге	9 973 836,44
	2026г. 5%, К=1,2389	Тенге	877 217,14
	Итого с коэффициентами	Тенге	16 026 981,69

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								1 923 237,80	
			Итого по акту	**Тенге**								**17 950 219,49**	

Слесарь (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН 940140001393

(Наименование организации, адрес)

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "АКМ Group Company" БИН 091040015472

(Наименование организации, адрес)

Инженер технадзора **Накынбеков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(Наименование организации, адрес)

Начальник отдела **Жуаш Сеин М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау бағарламасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТі үшін

Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **АО "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **ДП-02.22К Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **7-3 Автомобильные дороги**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/240181/00 от 20.11.2024г. Доп. №040740002533/240181/01 от 06.12.2024г.**

Акт выполненных работ 4.5

за **04.08.2025 (месяц, год) на 7-3 Автомобильные дороги работы**

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: От ПК158+15 до ПК182 (для труб 2 диам. 900 мм) (лист 8)										
			Демонтажные работы										
1	126	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	м²	2 336,73	564,11 49,0	514,89 108,39	1 318 172,81 114 499,77	1 203 158,86 253 278,21	514,18	264 800,2 126 637,83	1 709 610,84	
2	127	1220-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 100 мм	м²	2 336,73	731,44 63,63	667,53 140,45	1 709 177,79 148 686,18	1 559 837,33 328 193,68	654,28	343 353,52 164 202,46	2 216 733,77	
3	130	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8 297,56	69,0		572 531,64			45 802,49	618 334,13	
			Итого по разделу 10: От ПК158+15 до ПК182 (для труб 2 диам. 900 мм) (лист 8)					3 599 882 263 186	2 762 996 581 472	1 168 0	608 154 336 643	4 544 679	
			ИТОГО по акту					3 599 882 263 186	2 762 996 581 472	1 168 0	608 154 336 643	4 544 679	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (2%)									90 894	
			Итого с временными									**4 635 573**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,11%)									51 455	
			Итого с зимними удорожаниями									**4 687 028**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)									93 741	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 780 769**	
			2024г. 34%, К=1.075	Тенге								1 747 371,07	
			2025г. 61%, К=1.1546	Тенге								3 367 124,29	
			2026г. 5%, К=1.2389	Тенге								296 144,74	
			Итого с коэффициентами	Тенге								5 410 640,10	
			Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								649 276,81	
			Итого по акту	**Тенге**								**6 059 916,91**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Назарбаевский научный парк" БИН 940140001393

(наименование организации, ИИН/БИН, номер и дата свидетельства)

Заместитель Председателя правления **Кусаинов Ж.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "AKM Group Company" БИН 091040015472

(наименование организации, ИИН/БИН, номер и дата свидетельства)

Накыпбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" БИН 040740002533

(наименование организации, ИИН/БИН, номер и дата свидетельства)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ ТШПР
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Авторский надзор

ТОО "ГранитПроект Строй" БИН 070940003237

(наименование организации, ИИН/БИН, номер и дата свидетельства)

Жумаканов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт"

Объект: Строительство канализационного западного коллектора в г.Алматы

РЕЕСТР АКТОВ № 4 от 04.08.2025 г.

№ п/п	№ актов	НАИМЕНОВАНИЕ АКТОВ	СУММА С НДС (тг)
1	4.1	2-1-1 Сети самотечного канализационного коллектора	394 814 528.98
2	4.2	2-1-3 Строительство самотечного канализационного коллектора в просадочных грунтах 2-го типа просадочности до 20 см с ПК190+10 до ПК248. Устройство ж/б поддона и земляные работы по подготовке трассы работы	9 764 910.60
3	4.3	2-1-5 Напорная канализация Ду-900 мм от КНС-4172 м3/час до КГН	1 222 004 525.90
4	4.4	2-1-6 Напорная канализация Ду 900мм от КНС 4172м3/ч до КГН. Устройство железобетонного поддона	17 950 219.49
5	4.5	7-3 Автомобильные дороги	6 059 916.91
		Итого:	1 650 594 101.87

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Заместитель Председателя правления Кусаинов Ж.Ш

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПАВЛОДАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР
ПАВЛОДАР ӨЗЕН ПОРТЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ