Заказчик **ТОО "ZapadAlyansGroup" БИН 190140010611**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ЖайыкПромСервис" БИН 170740017290**
(организация, адрес, телефон)

Стройка
(наименование, адрес)

Объект **Строительство уличных сетей освещения в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО вдоль дороги районного значения Шынгырлау-Аксай**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2020	01.12.2020	25.12.2020

Акт приемки выполненных работ №1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Силовое оборудование								
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шкаф	1	25322,58 16848,00	6393,60 2518,40	6394 2518	2081	13944 3141	42408
2	ПРАЙС	Ящик управления освещением с о счетчиком учета, автоматическим управлением от фотореле,автоматическим управлением освещением, исполнение по току на 16А, марка ЯУО-9611-31	шт	1	227590,26 --	-- --	-- --	 227590	-- --	227590
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6394 2518	2081 227590	13944 3141	269998
		РАЗДЕЛ 2.Светотехническое оборудование								
3	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	21	4725,60 2019,00	940,17 627,41	19743 13176	37096	40014 11140	150391
4	ПРАЙС	Светильник светодиодный Prometey-150 Вт(световой поток	шт	21	22321,43 --	-- --	-- --	 468750	-- --	468750
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19743 13176	37096 468750	40014 11140	619141
		РАЗДЕЛ 3.Комплект опор освещения								
5	1101-0203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми *НР - 72%, СП - 8%*	яма	21	655,91 118,95	536,97 264,84	11276 5562	--	5803 1566	21143
6	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	21	24464,91 14556,00	9166,87 3455,65	192504 72569	15583	302596 65309	881668
6.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,294	53003,00			15583		
7	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,4515	25125,39 23820,00	1305,39 549,96	589 248	--	10013 1709	23065
8	ПРАЙС	Закладной фундамент ЗФ-2 1500/220, марка ЗФ-2 1500/220	шт	21	12053,57 --	-- --	-- --	 253125	-- --	253125
9	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	9,478875	15174,00 --	-- --	-- --	143832	-- 11507	155339
10	ПРАЙС	Опора освещения под СИП СТВг, высота 7 м, толщина металла 4 мм, покрытие "горячее оцинкование", межосевое расстояние 220/220, марка СТВг-7-4ГЦ	шт	21	68750,00 --	-- --	-- --	 1443750	-- --	1443750
11	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	21	11121,89 4504,61	6096,96 2123,13	128036 44586	10927	100211 26702	360473
12	ПРАЙС	Кронштейн типа "Ива", вылет 1,5м, угол наклона 20 градусов,покрытие "горячее оцинкование", марка КИШ 1.5ГЦ	шт	21	6975,00 --	-- --	-- --	 146475	-- --	146475
13	ПРАЙС	Доставка:Западно-Казахстанская область, п.Чингирлау	усл	21	9110,79 --	-- --	-- --	 191327	-- --	191327
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				332406 122964	170342 2034677	418623 106793	3476365
		РАЗДЕЛ 4.Заземление								
14	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	5	3217,54 878,50	157,10 44,07	786 220	10909	3321 1553	20962
15	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 *НР - 72%, СП - 8%*	м	76	458,86 200,80	16,76 4,41	1274 335	18339	11229 3688	49791
16	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	12,768	1613,92 1613,92	-- --	-- --	--	14837 2835	38279

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,768	841,75	--	--	--	7738	19965
		НР - 72%, СП - 8%			841,75	--	--		1479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2059	29248	37125	128997
							555	--	9555	
		РАЗДЕЛ 5.Строительство ВЛ-0,4кВ								
18	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,645	65141,33	23853,36	15385	--	26279	73758
		НР - 80%, СП - 8%			41287,97	9639,53	6217		5464	
19	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,6579	479076,00	--	--	315184	--	340399
		СП - 8%			--	--	--		25215	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	105	320,61	145,80	15309	4747	13187	50598
		НР - 72%, СП - 8%			129,60	44,83	4707		3748	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1071	177802,00	--	--	19043	--	20566
		СП - 8%			--	--	--		1523	
22	1308-0202-0504 РСНБ РК 2015	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	11	1503,95	1006,62	11073	--	6726	25131
		НР - 72%, СП - 8%			497,33	351,88	3871		1862	
23	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/траверсы	т	0,04895	643463,00	--	--	31498	--	34017
		СП - 8%			--	--	--		2520	
24	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	154,00	--	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--		370	
25	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	39	501,00	--	--	19539	--	21102
		СП - 8%			--	--	--		1563	
26	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	43,00	--	--	1161	--	1254
		СП - 8%			--	--	--		93	
27	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	372,00	--	--	1488	--	1607
		СП - 8%			--	--	--		119	
28	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1889,00	--	--	37780	--	40802
		СП - 8%			--	--	--		3022	
29	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	3645,00	--	--	54675	--	59049
		СП - 8%			--	--	--		4374	
30	2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	6913,00	--	--	76043	--	82126
		СП - 8%			--	--	--		6083	
31	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1798,00	--	--	26970	--	29128
		СП - 8%			--	--	--		2158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				41767	592748	46192	784527
							14795	--	58114	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							5279028
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Итого с учетом скидки поставщика								3 000 000

Принял (Заказчик)
ТОО ZapadAlyansGroup Хабиева А.С.

Сдал (Подрядчик)
ТОО ЖайыкПромСервис Казиев М.Б.