ТІРКЕЛДІ
15 • 03 2016 ж.
№ 24

Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«___»_____ 20__г.

Заказчик *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент», ЮКО, г. Шымкент, ул. Гани Иляева 66а*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «Отау-Строй», генеральный директор Молдасеитов А., г. Шымкент ул. Мадели кожа 48Б,*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «Туран Курылыс», Зейнетов А., №00342, №00357 от 28 февраля 2012г., №00357 от 15 август 2012г., Даулетов Р., №01171, №01172, №01173 от 26 апреля 2012г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Дорстройпроект» Мадыка В.,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Реконструкция малой объездной в г. Шымкент (от ул. Жибек жолы до городской свалки ПК0+00-ПК63+00)(1-я очередь строительства)*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *ЮКО, г. Шымкент, ул. Толеметова*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю *от «17» апреля 2014г. №612, Акимат г. Шымкент;*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года№_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ДГАСК и Л по ЮКО, 24.06.2014г.*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)*ТОО «ДорСтройПроект», заказ №*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)*ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»*

Шымкент қаласының орулет жолы қала құрылысы бөлімі" Мемлекеттік мекемесі Қала құрылыстық кадастрына енгізілді 27 2016 " 03 " 15

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2014г.*;
месяц, год

окончание работ *январь 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *10 месяц*;
фактически *16 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	**6,3**	**6,3**	**6,3**	**6,3**
Категория		Магистральная общегородского значения	Магистральная общегородского значения	Магистральная общегородского значения	Магистральная общегородского значения
Ширина земляного полотна	м	34,0	34,0	34,0	34,0
Ширина проезжей части:	м	2х7,5	2х7,5	2х7,5	2х7,5
Число полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина тротуара: Согласно ПСД асфальтобетонное покрытие, фактически покрытие из тротуарной плитки	м	3,0	3,0	2,84 1,2 ср. ПК20+50-21+50л 1,2 ПК60+50-61+50п	2,84 1,2 ср. ПК20+50-1,2 21+50л ПК60+50-61+50п
Наружное освещение Согласно ПСД опоры ОГК-11, светильники ртутные с кронштейном, фактически					
Опоры СТВ-11	шт	249	249	335	335
Светильник "Gemera Street 150S" с кронштейном типа «Ива»	шт	249	249	335	335
Нормативная нагрузка		А3	А3	А3	А3

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А3 (13 тон/на ось), представляет собой основание из ПГС №С4, С6, черный щебень, крупнозернистый пористый асфальтобетон, сетка стеклянная, щебеночно-мастичный асфальтобетон. Тротуары выполнены из тротуарной плитки. При устройстве наружного освещения применены светильники Gemera Street 150S с LED технологией, что позволяет экономить электроэнергию. Установлены трансформаторные подстанции 3 ед. На всей

протяженности, а/дороги обустроено 5 светофорных объектов, с применяем систем интеграции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего *1 861 145,7 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 587 381,11 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *18 877,95 тысяч тенге*, прочие затраты *254 886,64 тысяч тенге*;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 861 145,7 тысяч тенге*, в том числе строительно-монтажных работ *1 587 381,11 тысяч тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря *18 877,95 тысяч тенге*, прочие затраты *254 886,64 тысяч тенге*;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: *Реконструкцию малой объездной в г. Шымкент (от ул. Жибек жолы до городской свалки ПК0+00-ПК63+00)(1-я очередь строительства)* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик *Жуматаев К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор *Егембердиев С.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Зейнетов А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Даулетов Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор *Алимов Е.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Мадыка В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Генеральный подрядчик *Молдасеитов А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.