Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і

Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС

Инженер: «Тұран Құрылыс» ЖШС

Нысан: Лот №2 "Шымкент қаласындағы кіші айналма жолын (Жібек жолы көшесінен қала күл қоқыс тастайтын жерге дейін ПК0+00+ПК63+00) қайта құру жұмыстары"

Келісім шарт: №198 02.06.2014ж.

форма 3

2014 жылғы МАУСЫМ айындағы орындалған жумыстардың №1 анықтамсы

27.06.2014ж.

Код Тапсырыс беруші	Код Мердігер	Шарт Нөмірі	Шарт Күні	Қаржыландыру көзі Атауы	Қаржыландыру көзі Коды	Ұйымдастыру-құқықтық Атауы	Ұйымдастыру-құқықтық Коды
4853504	30340	№198 келісім шарт	02.06.2014ж.			ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (маусым айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың маусым айы ҚҚС	1- бағыннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгеіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лот №2 "Шымкент қаласындағы кіші айналма жолын (Жібек жолы көшесінен қала күл қоқыс тастайтын жерге дейін ПК0+00+ПК63+00) қайта құру жұмыстары"	10245725								9147968	10245725
Ұстап қалу 5%	-512286								-457398	-512286
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	9733438								8690570	9733438

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-і басшысының орынбасары

_____ А. Баймурзаев

"____" _____ 2014жыл

ИНЖЕНЕР:

Зам.директора ТОО Туран курылыс"

_____ Егембердиев С.

Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"

_____ Даулетов Т.И.

"____" _____ 2014жыл

Мердігер:

«Отау-Строй» ЖШС-ның бас директоры

_____ А. Х. Молдасеитов

"____" _____ 2014жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "ДорСтройПроект"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Туран Курылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Реконструкция малой объездной дороги (от ул.Жибек Жолы до городской свалки) в г.Шымкенте. (1-ая очередь строительства. Участок ПК0+00 - ПК63+00)

Договор № 198 от 2 июнь 2014 г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2014года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Смета 1-1										
1	П1-1	Разбивка оси трассы	1	367896,00	--	367896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			367896	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			367896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22074				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			389970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			389970				
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	4010,9119	48,44	45,85	194303	183915	66083	0,02	72
			м3	2,59	14,40	10388	57739	97	0,05	208
4	Е0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	1423,71243	192,39	10,14	273912	14441	256547	1,33	1894
			м3	182,25	3,52	259472	5010	97	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в насыпь	6417,45903	29,07	29,07	186556	186556	37311	--	--
		тн		--	5,81	--	37311	100	0,12	784
39	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	10586,4417	48,44	45,85	512845	485426	174421	0,02	189
		м3		2,59	14,40	27419	152396	97	0,05	549
40	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1,- 7,5 км в насыпь дороги	17996,9509	51,84	51,84	932962	932962	186592	--	--
		тн		--	10,37	--	186592	100	0,22	3918
41	Е010333-А7-1 01333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км км, класс груза 1-корректировка на 0,5 км	17996,9509	2,84	2,84	51021	51021	10204	--	--
		тн		--	0,57	--	10204	100	--	59
42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	4010,9119	12,51	12,51	50167	50167	16655	--	--
		м3		--	4,28	--	17170	97	0,01	56
43	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4010,9119	6,36	6,36	25489	25489	7441	--	--
		м3		--	1,91	--	7671	97	--	5
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4010,9119	14,12	12,00	56624	48121	16982	0,01	49
		м3		1,62	2,75	6498	11010	97	0,01	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2283880	1978098			2204
			Тенге			303776	485104			5645
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2283880				
		Всего заработная плата -	Тенге				788881			
		Местные материалы -	Тенге			2005				
		Накладные расходы -	Тенге			772237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183367				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3239484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8235
		Сметная заработная плата -	Тенге				904716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3239484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8235
		Сметная заработная плата -	Тенге				904716			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2651776	1978098			2204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			303776	485104			5645
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2283880				
		Всего заработная плата -	Тенге				788881			
		Местные материалы -	Тенге			2005				
		Накладные расходы -	Тенге			772237				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183367				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3239484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8235
		Сметная заработная плата -	Тенге				904716			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			367896				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22074				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			389970				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3629454				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8235
		Сметная заработная плата -	Тенге				904716			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			3 629 454				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами без прочих затрат				3 239 484				
		Итого с временными, 1,5.0,8%				38 874				
		Итого				3 278 357				
		зимние удорожание, 1,184524531%				38 833				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				403 083				
		затратами на выслугу лет, 1 %				32 784				
		Итого				3 753 057				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 (*1852/775)				8 968 596				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				179 372				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 147 968				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 097 756				
		Итого с НДС				10 245 725				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"
_____ Даулетов Т.И.
Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"
_____ Даулетов Р.
_____ 2014жыл

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Молдасеитов А.Х.

Начальник участка ТОО "Отау-Строй"
_____ Шамбилов У.Б.

форма 1

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Инженер ТОО "Туран Курылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Объект Реконструкция малой объездной дороги (от ул.Жибек Жолы до городской свалки) в г.Шымкенте. (1-ая очередь строительства. Участок ПК0+00 - ПК63+00)

Договор № 198 от 2 июнь 2014 г.

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2014года
на СМР работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество выполненных работ	Замечания технадзора	Расценка на единицу выполненных работ	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 1. Смета 1-1								
1	П1-1	Разбивка оси трассы	разбивка	1	367896,00			
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	4010,911895	48,44			
4	Е0101-147-2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	1423,712426	192,39			
6	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1,- в насыпь	ТН	6417,459032	29,07			
39	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	10586,44172	48,44			

40	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1,- 7,5 км в насыпь дороги	ТН	17996,95092	51,84			
41	Е010333-А7-1 01333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км км, класс груза 1-корректировка на 0,5 км	ТН	17996,95092	2,84			
42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м3	4010,911895	12,51			
43	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	4010,911895	6,36			
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4010,911895	14,12			

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Туран Курылыс"

Даулетов Т.И.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка ТОО "Отау-Строй"

Шамбилов У.Б.