Приложение 3 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

# Декларация о соответствии

«____»_____ 20___г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Отау-Строй», ул. Мадели Кожа 48Б*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Молдасеитов А., генеральный директор*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Реконструкция малой объездной в г. Шымкент (от ул. Жибек жолы до городской свалки ПК0+00-ПК63+00)(1-я очередь строительства)*
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент», руководитель Жуматаев К.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «СТ Сервис» №14006953 от 19 мая 2014 г., ТОО «Компания Ахмет» №13002024 от 30 января 2013г., ТОО «King Construction» ГСЛ №0007115 от 24 января 2004, ТОО «СМК и Ж-7» ГСЛ №000416 от 02 мая 2012г., ТОО «Дос и К Сервис» ГСЛ №001306 от 16 февраля 2009, ТОО «AliSab-Trade» 17-ГСЛ №001952 от 16 июля 2009*
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ДорСтройПроект», заказ №*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкент»*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Протяженность дороги** | км | **6,3** | **6,3** | **6,3** | **6,3** |
| **Категория** | | Магистральная общегородского значения | Магистральная общегородского значения | Магистральная общегородского значения | Магистральная общегородского значения |
| **Ширина земляного полотна** | м | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| **Ширина проезжей части:** | м | 2x7,5 | 2x7,5 | 2x7,5 | 2x7,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Число полос движения** | шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Ширина тротуара:**<br>Согласно ПСД асфальтобетонное покрытие, фактически покрытие из тротуарной плитки | м | 3,0 | 3,0 | 2,84<br>1,2 ср.<br>ПК20+50-<br>21+50л<br>1,2<br>ПК60+50-<br>61+50п | 2,84<br>1,2 ср.<br>ПК20+50-<br>1,2<br>21+50л<br>ПК60+50-<br>61+50п |
| **Наружное освещение**<br>Согласно ПСД опоры ОГК-11, светильники ртутные с кронштейном, фактически<br>Опоры СТВ-11<br>Светильник "Gemera Street 150S" с кронштейном типа «Ива» | <br><br>шт<br>шт | <br><br>249<br>249 | <br><br>249<br>249 | <br><br>292<br>335 | <br><br>292<br>335 |
| Нормативная нагрузка | | А3 | А3 | А3 | А3 |
| **Сметная стоимость строительства** | тг | **1 861 145,7** | **1 861 145,7** | **1 861 145,7** | **1 861 145,7** |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Конструкция дорожной одежды рассчитана на нормативную нагрузку А3 (13 тон/на ось), представляет собой основание из ПГС №С4, С6, черный щебень, крупнозернистый пористый асфальтобетон, сетка стеклянная, щебеночно-мастичный асфальтобетон. Тротуары выполнены из тротуарной плитки. При устройстве наружного освещения применены светильники Gemera Street 150Sc LED технологией, что позволяет экономить электроэнергию. Установлены трансформаторные подстанции 3 ед. На всей протяженности, а/дороги обустроено 5 светофорных объектов, с применяем систем интеграции.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2014г.*;
месяц, год

окончание работ *январь 2016г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства *10 месяц*;
фактически *16 месяцев*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному

и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Реконструкция малой объездной в г. Шымкент (от ул. Жибек жолы до городской свалки ПК0+00-ПК63+00)(1-я очередь строительства)* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 10 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Отау-Строй», генеральный директор Молдасеитов А.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата