Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Наружный водопровод**

Договор подряда (контракт) №50 от 28.03.2025 года

Акт выполненных работ №6
за июнь месяц 2025 г
на 2-01-00-01 Наружный водопровод

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**674274**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			592 231
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*288 387*
			машины и механизмы	тенге			2 425
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			79 619
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
		Раздел 1.	**Водопровод В1**				**612133**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			591 557
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*288 052*
			машины и механизмы	тенге			2 000
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18 576
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	108		
			Земляные работы				
1	**29**	**1134-0201-0804** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	**1**	**2 775**	**2 775**
			из них:				
1.1			затраты на труд рабочих			2 775	2 775
			в том числе оплата труда рабочих			1 359	1 359

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1		005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6588	4 211	2 774
2	**30**	**251-101-0116** *РСНБ РК 2022*	**Указатель пожарного гидранта**	**шт.**	**1**	**7 453**	**7 453**
3	**35**	**6301-0301-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**1**	**250 905**	**250 905**
			из них:				
3.1			затраты на труд рабочих			243 782	243 782
			в том числе оплата труда рабочих			118 693	118 693
3.1.1		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	55,62	4 383	243 782
3.2			материалы, изделия и конструкции			7 123	7 123
3.2.1		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00235	711 131	1 671
3.2.2		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	47	116	5 452
4	**36**	**6114-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**1 000**	**351**	**351 000**
			из них:				
4.1			затраты на труд рабочих			345	345 000
			в том числе оплата труда рабочих			168	168 000
4.1.1		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	52,1	6 628	345 319
4.2			машины и механизмы			2	2 000
4.2.1		324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15,6	103	1 607
4.3			материалы, изделия и конструкции			4	4 000
4.3.1		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2	765	153
4.3.2		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	38	116	4 408
4.3.3		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5	767	384
4.3.4		217-701-0308	Очес льняной	кг	0,2	426	85
		Раздел 2.	**Колодец водопроводный ж/б**				**62141**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			674
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*335*
			машины и механизмы	тенге			425
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*84*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			61 043
5	**41**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6 870**	**6 870**
6	**42**	**225-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**1**	**8 457**	**8 457**
7	**43**	**244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**23 192**	**23 192**
8	**44**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С=1146761**	**т**	**0,01708**	**1 145 676**	**19 568**
9	**45**	**6103-0101-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонного упора**	**$м^3$**	**0,15**	**27 026**	**4 054**
			из них:				
9.1			затраты на труд рабочих			4 490	674

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих			2 236	335
9.1.1		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,15714	4 286	674
9.2			машины и механизмы			2 831	425
			в том числе оплата труда машинистов			560	84
9.2.1		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0094446	51	0
9.2.2		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0302616	13 232	400
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0302616*	*2 550*	77
9.2.3		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0004374	11 168	5
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0004374*	*2 550*	*1*
9.2.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0007938	12 310	10
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0007938*	*3 643*	*3*
9.2.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0011502	7 891	9
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0011502*	*2 550*	*3*
9.3			материалы, изделия и конструкции			446	67
9.3.1		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00006	109 237	7
9.3.2		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт I	т	0,000015	64 460	1
9.3.3		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,001095	36	0
9.3.4		218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,0054	4 684	25
9.3.5		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,003	861	3
9.3.6		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0045	7 006	32
9.3.7		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	18 881	2 889
		ИТОГО по акту		**Тенге**			**674 274,00**
		Общеплощадочные затраты 6,3%		**Тенге**			**42 479,26**
		ИТОГО		**Тенге**			**716 753,26**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**35 837,66**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**Тенге**			**21 502,60**
		ИТОГО		**Тенге**			**774 093,52**
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		**Тенге**			**774 093,52**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**758 611,65**
		НДС 12%		**Тенге**			**91 033,40**
		ИТОГО		**Тенге**			**849 645,05**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995
Директор_____**Керейтбаев К.И.**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
Эксперт_____**Акжигитов Ж.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Zere Group Construction"
Эксперт_____**Каппар Г.Ф.**

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Напорная канализация**

Договор подряда (контракт) №50 от 28.03.2025 года

Акт выполненных работ №7
за июнь месяц 2025 г
на 2-02-00-01 Напорная канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 276 207**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 882 316
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*917 855*
			машины и механизмы	тенге			239 158
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58 535*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 047 232
			перевозки	тенге			107 500
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	383		
		Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1567809**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 481 003
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*721 134*
			машины и механизмы	тенге			4 646
			материалы, изделия и конструкции	тенге			82 160
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	276		
			Земляные работы				
1	**14**	**6301-0301-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм**	**км**	**2,323**	**308 907**	**717 591**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
1.1			затраты на труд рабочих			292 539	679 568
			в том числе оплата труда рабочих			142 432	330 870
1.1.1		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	155,046312	4 383	679 568
1.2			материалы, изделия и конструкции			16 368	38 023
1.2.1		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0125442	711 131	8 921
1.2.2		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	250,884	116	29 103
2	**15**	**6114-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм**	**м трубопровода**	**2 323**	**366**	**850 218**
			из них:				
2.1			затраты на труд рабочих			345	801 435
			в том числе оплата труда рабочих			168	390 264
2.1.1		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	121,0283	6 628	802 176
2.2			машины и механизмы			2	4 646
2.2.1		324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	36,2388	103	3 733
2.3			материалы, изделия и конструкции			19	44 137
2.3.1		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,4646	765	355
2.3.2		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	378,649	116	43 923
2.3.3		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,1615	767	891
2.3.4		217-701-0308	Очес льняной	кг	0,4646	426	198
		Раздел 2.	**Колодец гаситель**				**478336**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			170 444
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*82 981*
			машины и механизмы	тенге			18 322
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 018*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			289 570
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
3	**16**	**6301-0701-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах мокрых**	**$м^3$**	**1,56**	**179 511**	**280 037**
			из них:				
3.1			затраты на труд рабочих			109 259	170 444
			в том числе оплата труда рабочих			53 193	82 981
3.1.1		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,33728	5 439	170 443
3.2			машины и механизмы			11 745	18 322
			в том числе оплата труда машинистов			3 858	6 018
3.2.1		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,406808	51	72
3.2.2		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1903824	1 095	208
3.2.3		343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,1533168	90	14
3.2.4		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,7935408	6 131	4 865

1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7935408*	*2 550*	*2 024*
3.2.5		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,7699536	12 310	9 478
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7699536*	*3 643*	*2 805*
3.2.6		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4666896	7 891	3 683
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4666896*	*2 550*	*1 190*
3.3			материалы, изделия и конструкции			58 507	91 271
3.3.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4976	18 881	28 276
3.3.2		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0312	18 682	583
3.3.3		212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,07956	25 884	2 059
3.3.4		214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,234	629	147
3.3.5		215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,006552	145 504	953
3.3.6		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0039	109 237	426
3.3.7		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,17472	109 237	19 086
3.3.8		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	23,4	245	5 733
3.3.9		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0025116	64 460	162
3.3.10		261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,35256	81 649	28 786
3.3.11		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0071448	36	0
3.3.12		218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,39	4 684	1 827
3.3.13		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,468	861	403
3.3.14		217-606-0101	Топливо дизельное	кг	3,12	311	970
3.3.15		233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,002808	25 928	73
3.3.16		218-103-0208	Каболка	т	0,004212	423 648	1 784
4	**17**	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**27 271**	**27 271**
5	**18**	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**20 731**	**41 462**
6	**19**	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**45 098**	**45 098**
7	**20**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6 870**	**6 870**
8	**21**	**225-101-0105** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**1**	**14 902**	**14 902**
9	**22**	**244-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**40 355**	**40 355**
10	**23**	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стремянка**	**т**	**0,0195**	**1 145 676**	**22 341**
		Раздел 3.	**Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия**				**1230061**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			затраты на труд рабочих	тенге			230 869
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*113 740*
			машины и механизмы	тенге			216 190
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52 517*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			675 502
			перевозки	тенге			107 500
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	74		
11	**24**	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**27,0694**	**10 233**	**277 001**
			из них:				
11.1			затраты на труд рабочих			6 749	182 691
			в том числе оплата труда рабочих			3 331	90 168
11.1.1		009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	44,4750242	4 108	182 703
11.2			машины и механизмы			3 484	94 310
			в том числе оплата труда машинистов			1 067	28 883
11.2.1		315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 $м^3$/мин	маш.-ч	10,7600865	7 864	84 617
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,7600865*	*2 550*	*27 438*
11.2.2		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3902325	20 146	7 862
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3902325*	*3 643*	*1 422*
11.2.3		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	21,520173	86	1 851
12	**25**	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**13,4325**	**8 840**	**118 743**
			из них:				
12.1			затраты на труд рабочих			600	8 059
			в том числе оплата труда рабочих			294	3 949
12.1.1		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,0887538	3 858	8 058
12.2			машины и механизмы			2 412	32 399
			в том числе оплата труда машинистов			476	6 394
12.2.1		321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,0271027	19 289	19 812
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,0271027*	*3 643*	*3 742*
12.2.2		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,2248601	20 146	4 530
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2248601*	*3 643*	*819*
12.2.3		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,6223546	11 168	6 950
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6223546*	*2 550*	*1 587*
12.2.4		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0942962	11 843	1 117
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0942962*	*2 550*	*240*
12.3			материалы, изделия и конструкции			5 828	78 285
12.3.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	14,77575	5 296	78 252

1	2	3	4	5	6	7	8
12.3.2		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,671625	36	24
13	**26**	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м³**	**10,746**	**10 911**	**117 250**
			из них:				
13.1			затраты на труд рабочих			600	6 448
			в том числе оплата труда рабочих			294	3 159
13.1.1		005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,671003	3 858	6 447
13.2			машины и механизмы			2 502	26 886
			в том числе оплата труда машинистов			496	5 330
13.2.1		321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,8216821	19 289	15 849
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8216821*	*3 643*	*2 993*
13.2.2		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,179888	20 146	3 624
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,179888*	*3 643*	*655*
13.2.3		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5524304	11 168	6 170
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5524304*	*2 550*	*1 409*
13.2.4		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,1056117	11 843	1 251
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1056117*	*2 550*	*269*
13.3			материалы, изделия и конструкции			7 809	83 916
13.3.1		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	13,11012	6 398	83 879
13.3.2		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,75222	36	27
14	**27**	**6201-0602-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные**	**м²**	**89,55**	**3 138**	**281 008**
			из них:				
14.1			затраты на труд рабочих			265	23 731
			в том числе оплата труда рабочих			130	11 642
14.1.1		005-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,83866	4 070	23 763
14.2			машины и механизмы			353	31 611
			в том числе оплата труда машинистов			85	7 612
14.2.1		321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,145071	12 125	1 759
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,145071*	*3 048*	*442*
14.2.2		321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,6924722	15 310	10 602
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6924722*	*3 643*	*2 523*
14.2.3		321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3065834	19 212	5 890
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,6131668*	*6 096*	*1 869*
14.2.4		321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,0986483	13 524	1 334
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0986483*	*3 048*	*301*
14.2.5		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3094848	20 146	6 235
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3094848*	*3 643*	*1 127*
14.2.6		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4651943	11 168	5 195
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4651943*	*2 550*	*1 186*
14.2.7		321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0531927	9 970	530
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0531927*	*3 048*	*162*

1	2	3	4	5	6	7	8
14.2.8		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0029014	12 310	36
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0029014*	*3 643*	*11*
14.2.9		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0048357	7 891	38
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0048357*	*2 550*	*12*
14.3			материалы, изделия и конструкции			2 520	225 666
14.3.1		211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,91341	7 739	7 069
14.3.2		211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,958185	7 629	7 310
14.3.3		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,958185	6 950	6 659
14.3.4		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,22069	6 848	56 295
14.3.5		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,8955	165 588	148 284
15	**28**	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**89,55**	**3 015**	**269 993**
			из них:				
15.1			затраты на труд рабочих			95	8 507
			в том числе оплата труда рабочих			46	4 119
15.1.1		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1,73727	4 871	8 462
15.2			машины и механизмы			346	30 984
			в том числе оплата труда машинистов			48	4 298
15.2.1		313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0096714	1 521	15
15.2.2		321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0029014	154	0
15.2.3		321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,3675132	22 594	8 304
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3675132*	*3 048*	*1 120*
15.2.4		321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,5512698	20 526	11 315
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5512698*	*3 643*	*2 008*
15.2.5		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,1160568	8 006	929
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1160568*	*2 550*	*296*
15.2.6		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0773712	11 843	916
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0773712*	*2 550*	*197*
15.2.7		314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,0038686	10 149	39
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0038686*	*3 048*	*12*
15.2.8		321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,2030994	47 311	9 609
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2030994*	*3 643*	*740*
15.3			материалы, изделия и конструкции			2 574	230 502
15.3.1		212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	8,74008	26 357	230 362
15.3.2		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0009671	165 588	160

1	2	3	4	5	6	7	8
15.3.3		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,08955	36	3
16	**29**	**6201-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	**м²**	**89,55**	**654**	**58 566**
			из них:				
16.1			затраты на труд рабочих			16	1 433
			в том числе оплата труда рабочих			8	716
16.1.1		005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,26865	5 510	1 480
16.2			материалы, изделия и конструкции			638	57 133
16.2.1		212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2,16711	26 357	57 119
16.2.2		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0002507	165 588	42
17	**30**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**100**	**255**	**25 500**
18	**31**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1 000**	**82**	**82 000**
		ИТОГО по акту					**3 276 207,00**
		Общеплощадочные затраты 6,3%		**Тенге**			**206 401,04**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 482 608,04**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**174 130,40**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**Тенге**			**104 478,24**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 761 216,68**
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		**Тенге**			**3 761 216,68**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**3 685 992,94**
		НДС 12%		**Тенге**			**442 319,15**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 128 312,09**

Подрядчик:
ТОО "Нур Талап и К"
БИН 060540008995
Директор_____ Керейтбаев К.И.

Авторский надзор:
ТОО "Zere Group Construction"
Эксперт_____Каппар Г.Ф.

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
Эксперт_____ Аклиитов Ж.М.

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Канализация самотечная**

Договор подряда (контракт) №50 от 28.03.2025 года

Акт выполненных работ №8
за июнь месяц 2025 г
на 2-03-00-01 Канализация самотечная

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1357583**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			571 389
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*275 383*
			машины и механизмы	тенге			207 742
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55 655*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			578 451
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	179		
		Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1234201**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			571 389
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*275 383*
			машины и механизмы	тенге			207 742
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55 655*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			455 069
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	179		
			Земляные работы				
1	**1**	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**329,8**	**388**	**127 962**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
1.1			машины и механизмы			388	127 962
			в том числе оплата труда машинистов			98	32 320
1.1.1		311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	10,6499016	12 010	127 905
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,6499016*	*3 048*	*32 461*
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** .	**м^3**	**10,2**	**7 120**	**72 624**
			из них:				
2.1			затраты на труд рабочих			7 120	72 624
			в том числе оплата труда рабочих			3 430	34 986
2.1.1		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	16,96464	4 281	72 626
3	**3**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**234,15**	**91**	**21 308**
			из них:				
3.1			машины и механизмы			91	21 307
			в том числе оплата труда машинистов			22	5 151
3.1.1		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,0382289	10 397	21 191
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,0382289*	*2 550*	*5 197*
4	**4**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**234,15**	**591**	**138 383**
			из них:				
4.1			затраты на труд рабочих			362	84 762
			в том числе оплата труда рабочих			174	40 742
4.1.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	27,30189	3 104	84 745
4.2			машины и механизмы			229	53 621
			в том числе оплата труда машинистов			72	16 859
4.2.1		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	6,6381525	8 006	53 145
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,6381525*	*2 550*	*16 927*
4.2.2		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	26,55261	18	478
5	**5**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**100,35**	**3 714**	**372 700**
			из них:				
5.1			затраты на труд рабочих			3 714	372 700

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих			1 789	179 526
5.1.1		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	105,34743	3 538	372 719
6	**6**	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**4,27**	**10 678**	**45 595**
			из них:				
6.1			затраты на труд рабочих			4 430	18 916
			в том числе оплата труда рабочих			2 157	9 210
6.1.1		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,703832	4 021	18 914
6.2			машины и механизмы			422	1 802
			в том числе оплата труда машинистов			96	410
6.2.1		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,161406	11 168	1 803
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,161406*	*2 550*	*412*
6.3			материалы, изделия и конструкции			5 826	24 877
6.3.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	4,697	5 296	24 875
7	**7**	**6302-0204-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	**м**	**61**	**466**	**28 426**
			из них:				
7.1			затраты на труд рабочих			367	22 387
			в том числе оплата труда рабочих			179	10 919
7.1.1		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,7275	4 728	22 352
7.2			машины и механизмы			50	3 050
			в том числе оплата труда машинистов			15	915
7.2.1		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,237168	12 310	2 920
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,237168*	*3 643*	*864*
7.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013176	7 891	104
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,013176*	*2 550*	*34*
7.3			материалы, изделия и конструкции			49	2 989
7.3.1		261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,915	2 782	2 546
7.3.2		218-103-0201	Ветошь	кг	0,3843	1 103	424
8	**8**	**241-204-0702** *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**62,22**	**6 866**	**427 203**
		Раздел 2.	**Колодцы канализационные**				**123382**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			123 382
9	**13**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**6 870**	**13 740**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	14	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	14 902	29 804
11	15	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	23 192	46 384
12	16	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0292	1 145 676	33 454
		ИТОГО по акту					**1 357 583,00**
		Общеплощадочные затраты 6,3%		**Тенге**			**85 527,73**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 443 110,73**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**72 155,54**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**Тенге**			**43 293,32**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 558 559,59**
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		**Тенге**			**1 558 559,59**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**1 527 388,40**
		НДС 12%		**Тенге**			**183 286,61**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 710 675,01**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995
Директор _____ **Керейтбаев К.И.**

Авторский надзор:
ТОО "Zere Group Construction"
Эксперт _____ **Каппар Г.Ф.**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
Эксперт _____ **Акжигитов Ж.М.**