форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і
Инженер: «Тұран Құрылыс» ЖШС
Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС
Құрылыс атауы: ОҚО, Сайрам ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-37 «Шымкент-Қызыләскер-Түйетас» а/ж 0+3.9 шк. қайта құру

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2017 жылғы 24 ҚАЗАН айындағы №12 анықтама

Код	Код	Шарт			Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі			Атауы		Коды	Атауы	Коды
2683502	30340	2016 жылғы 24 маусымдағы №70 келісім шартқа 2016 жылғы 10 ақпандағы №4 қосымша келісім			Жергілікті бюджет		015	ЖШС	17
Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС-мен есепті айда	
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар			
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде			Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
ОҚО, Сайрам ауданындағы облыстық маңызы бар КХ-37 «Шымкент-Қызыләскер-Түйетас» а/ж 0+3.9 шк. қайта құру	908 019 640	16 130 082	15 910 057		220 024			53 954 271	
Төленетін сомма	908 019 640							53 954 271	

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары
_____ Ибрагимов Р.
"___" _____ 2017 жыл

ИНЖЕНЕРЛІК:
«Тұран Құрылыс» ЖШС бас директорының орынбасары
_____ Дүйсембиев К.
Инженер-эксперт _____ Зейнетов А.

Мердігер:
«Отау-Строй» ЖШС-ның директоры
_____ Алимбек А.
"___" _____ 2017 жыл

форма 2

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Туран Курылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Отау-Строй"
наименование, адрес

Объект Реконструкция автомобильной дороги КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 0-3,9 в Сайрамском районе, ЮКО.

Договор №70 от 24 июня 2016 г.дополнительное соглашение №4 от 10 февраля 2017г.

А К Т №12
о приемке выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1. На устройство автомобильной дороги								
		Дорожные одежды								
51	Е0127-21-2	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 35 см из песчано-гравийных смесей 0,149/12.35**								
		м2	339,607104	629,02	12,65	213620	4296	3257	0,02	8
				3,56	3,63	1209	1234	133,3	0,01	4
52	Е0127-21-3	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей 0,124/10.5**								
		м2	329,571198	279,64	11,84	92161	3903	3778	0,04	12
				5,51	3,11	1816	1027	132,92	0,01	4
53	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**								
		т	0,2331558	40097,59	339,59	9349	79	44	0,58	--
				--	140,94	--	33	133	0,58	--
55	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**								
		т	0,0966126	40097,59	339,59	3874	33	18	0,58	--
				--	140,94	--	14	133	0,58	--
56	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
		м2	146,382753	423,20	15,35	61949	2247	2142	0,03	5
				5,94	5,06	870	741	133	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0127-54-6К=12	**Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины**								
			292,765507	600,19	--	175715	--	47	--	--
		м2		0,12	--	35	--	133	--	--
59	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ из ЩМА-20 толщ. 5 см**								
			1463,82753	643,73	15,35	942310	22472	21416	0,03	49
		м2		5,94	5,06	8695	7407	133	0,02	26
60	Е0127-54-1К=2	**Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины**								
			1463,82753	155,16	--	227127	--	39	--	--
		м2		0,02	--	29	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1726105	33030			75
			Тенге			12654	10455			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1726105				
	Материалы -		Тенге			18377				
	Всего заработная плата -		Тенге				23109			
	Местные материалы -		Тенге			1662048				
		Накладные расходы -	Тенге			30740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4611			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1862256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				27720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1862256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата -	Тенге				27720			
		Тротуар								
67	Е0101-164-2	**Устройство вручную земляного корыта под тротуар в грунтах 2 группы**								
			275,16	218,93	--	60241	--	68072	1,54	424
		м3		218,93	--	60241	--	113	--	--
68	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			1222,94	295,40	6,63	361256	8109	179632	0,70	854
		м		108,68	1,76	132909	2148	133	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
			19,567	24600,00	--	481348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0101-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную								
			1375,81	19,40	--	26691	--	25890	0,12	169
		м2		19,40	--	26691	--	97	--	--
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			385,2268	21,55	4,52	8302	1740	6364	0,11	42
		м3		17,03	--	6560	--	97	--	--
72	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 15 см из ГПС								
			1375,81	295,99	12,52	407226	17224	77621	0,24	334
		м2		38,03	4,39	52322	6043	132,99	0,02	24
73	Е0127-56-2 К=3	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основания								
			1375,81	65,94	--	90721	--	4556	0,02	22
		м2		2,49	--	3426	--	133	--	--
76	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков								
			117,4	10897,39	2438,75	1279354	286309	581434	20,70	2430
		м3		3105,00	618,75	364527	72641	133	2,50	294
77	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм к 3,000								
			352,2	2080,00	--	732576	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий из сборного железобетона								
			9,792	1464,89	658,74	14344	6450	9004	3,01	29
		м3		537,75	228,49	5266	2237	120	0,88	9
79	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные								
			9,792	25300,00	--	247738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 к -1,000								
			9,792	-134,00	--	-1312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3708484	319833			4304
			Тенге			651941	83070			334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3708484				
	Материалы -		Тенге			636063				
	Всего заработная плата -		Тенге				735011			
	Местные материалы -		Тенге			2100646				
		Накладные расходы -	Тенге			952572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				142886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4940720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5115
		Сметная заработная плата -	Тенге				877897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4940720				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5115
		Сметная заработная плата -	Тенге				877897			
		Смета 2-1-2. Съезды и примыкания								
20	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**								
			234,827208	423,20	15,35	99379	3605	3436	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1395	1188	133	0,02	4
21	Е0127-54-6К=4	**Добавлять к расценки 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины**								
			234,827208	200,06	--	46980	--	12	--	--
		м2		0,04	--	9	--	133	--	--
23	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**								
			328,485024	553,89	15,35	181945	5043	4806	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1951	1662	133	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			328303	8648			19
			Тенге			3355	2850			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328303				
	Материалы -		Тенге			1829				
	Всего заработная плата -		Тенге				6206			
	Местные материалы -		Тенге			314471				
		Накладные расходы -	Тенге			8254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20193				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			356750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				7444			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			356750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				7444			

Смета 2-1-1. На устройство автомобильной дороги. Дорожные одежды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тротуар								
29	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**5090,497**	**100,45**	**42,08**	**511340**	**214208**	**489023**	**0,38**	**1939**
		м2		**57,38**	**14,85**	**292093**	**75594**	**133**	**0,07**	**370**
30	**С143003-33 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм**	**5090,497**	**1130,00**	**--**	**5752262**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**6263602**	**214208**			**1939**
			Тенге			**292093**	**75594**			**370**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6263602				
		Всего заработная плата -	Тенге				367687			
		Местные материалы -	Тенге			5757301				
		Накладные расходы -	Тенге			489023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405158				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7157783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2554
		Сметная заработная плата -	Тенге				441040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7157783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2554
		Сметная заработная плата -	Тенге				441040			

Смета 2-1-4.Обустройство разделительной полосы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 2 см**	**480**	**295,99**	**12,52**	**142075**	**6009**	**27082**	**0,24**	**117**
		м2		**38,03**	**4,39**	**18254**	**2108**	**133**	**0,02**	**8**
32	**Е0127-56-2 к=10**	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать**	**480**	**-219,80**	**--**	**-105504**	**--**	**-5299**	**-0,05**	**-26**
		м2		**-8,30**	**--**	**-3984**	**--**	**133**	**--**	**--**
33	**Е0127-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**480**	**100,45**	**42,08**	**48216**	**20198**	**46112**	**0,38**	**183**
		м2		**57,38**	**14,85**	**27542**	**7128**	**133**	**0,07**	**35**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143003-394 Изм. и доп. вып. 20	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса В40 и выше, цветные толщиной 45 мм ГОСТ 17608-91**								
			480	1000,00	--	480000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			564787	26208			274
			Тенге			41813	9236			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			564787				
	Всего заработная плата -		Тенге				51049			
	Местные материалы -		Тенге			496766				
		Накладные расходы -	Тенге			67895				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10184			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			670643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				61233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			670643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				61233			

Смета 4-1-1. Наружнее освещение улицы

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

50	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
			7,2	28,89	27,85	208	200	66	0,01	--
		м3		1,04	8,44	7	61	97	0,03	--
51	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
			7,2	6,48	6,48	47	47	15	--	--
		м3		--	2,10	--	15	97	0,01	--
52	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм /для КТПГ/**								
			12	140,10	24,10	1681	289	1351	0,70	8
		шт		116,00	2,50	1392	30	95	0,01	--
53	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм**								
			0,0948	49131,00	--	4658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**								
			20	26,30	3,30	526	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
55	С11041-83	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**								
			0,0252	46400,00	--	1169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЭП 10 КВ								
56	Е0133-109-6	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**								
			0,11	41504,56	31105,06	4566	3422	1799	51,10	6
		1км		9157,50	6414,57	1007	706	105	22,72	2
57	С151607-913 Изм. и доп. вып. 20	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х150-20 ГОСТ Р 52373-2005**								
			0,33	154675,00	--	51043	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ПоБ10-1**								
			2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
59	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110**								
			2	18000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ЭнергоТрансКабель стр.38	**Оголовок ОГs54**								
			2	3199,17	--	6398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ЭнергоТрансКабель стр.39	**Хомут Х51**								
			2	110,67	--	221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ ООО ЭнергоТрансКабель стр.42	**Траверса ТМ 73**								
			2	1230,45	--	2461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО GEnErAl ElECTriCAlTECHnOlOgiEs стр.7	**Плашечный зажим SL37.2**								
			2	184,64	--	369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО GEnErAl ElECTriCAlTECHnOlOgiEs стр.9	Защитный кожух для защиты SP15	2	85,41	--	171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО GEnErAl ElECTriCAlTECHnOlOgiEs стр.11	Штыревой изолятор SDI 37	4	1900,71	--	7603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs стр.8	Спиральная вязка S0115.9585/6 шт в к-те/	4	547,17	--	2189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО GEnErAl ElECTriCAlTECHnOlOgiEs стр.11	Композитный натяжной изолятор 24квSDI90.150	6	2252,44	--	13515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО GEnErAl ElECTriCAlTECHnOlOgiEs стр.8	Зажим натяжной S0235/236/ /3штв к-те/	6	1980,59	--	11884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО GEnErAl ElECTriCAlTECHnOlOgiEs стр.7	Зажим натяжной S1.25.2	6	861,83	--	5171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО GEnErAl ElECTriCAlTECHnOlOgiEs стр.9	Защитный кожух для защиты SP16	6	204,63	--	1228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	**Прайс лист ТОО "Электрокомплект " стр.5**	**Разъединительный пункт РЛНД-1-10/400 с приводом на опоре КРМ-1**								
			1	**15071,65**	--	**15072**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**169815**	**5806**			**25**
			Тенге			**4331**	**1319**			**5**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**15072**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**15072**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**110762**				
	Материалы -		Тенге			**228**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4062**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**103421**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4030**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**604**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6888**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**121680**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4666**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43980**				
	Материалы -		Тенге			**299**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1589**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4658**				
	Местные материалы -		Тенге			**36000**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1661**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				**249**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**48380**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1838**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**185132**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6504**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12761096**	**607732**			**6636**
			Тенге			**1006188**	**182524**			**799**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**15072**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**15072**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**110762**				
	Материалы -		Тенге			**228**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4062**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**103421**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4030**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6888				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			121680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4666			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12635262				
Материалы -			Тенге			656568				
Всего заработная плата -			Тенге				1184650			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4658				
Местные материалы -			Тенге			10367233				
		Накладные расходы -	Тенге			1550146				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							775
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				232522			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			851124				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15036532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8188
		Сметная заработная плата -	Тенге				1417172			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15173283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8212
		Сметная заработная плата -	Тенге				1421838			
		Стоимость оборудования				**15072**				
		Всего по сметам, тенге				**15173283**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	Тенге			15 173 283				
		Итого с временными 4,6.0,8%				15 731 105				
		Итого				15 731 105				
		зимние удорожание, 1,1386583116%				178 952				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				62 864				
		затратами на выслугу лет, 1 %				157 160				
		Итого				16 130 082				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,928				47 228 879				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				944 578				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				48 173 456				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 780 815				
		Итого с НДС				53 954 271				

ИНЖЕНЕР:

Заместитель генерального директора

ТОО "Куран Курылыс"

Мусаев К.

Инженер-эксперт

Зейнетов А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО "Отау Строй"

Алимбек А.

Начальник участка

Сабиров Н.