Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **АО Alageum Electric**

Стройка **Строительство электроснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда в мкр. Сауран г. Туркестан, ЮКО**

Объект **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**

Договор подряда (контракт) № 05/077 от 05.07.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2018	09.07.2018	15.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-0,4кВ					
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 (711шт)					
1	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.**	**опора**	**711,0000**		**5935,53**	**4220160**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	3,06	2175,66	770,89	1677195
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	618,57	1074,42	664605
		Итого оплата труда:				**3293,67**	**2341800**
1. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	483,48	3912,72	1891722
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	483,48	1137,64	550026
1. 4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	135,09	1788,94	241668
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	135,09	848,17	114579
1. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	71,1	1336,01	94990
		Итого материалов:				**576,06**	**409575**
7	**С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,3555**		**455849,60**	**162055**

		Итого оплата труда:				**3293,67**	**2341800**
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ					
8	**С124-040207-**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**711,0000**		**1679,54**	**1194153**
9	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1422,0000**		**147,91**	**210328**
10	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**1848,6000**		**477,46**	**882633**
11	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2133,0000**		**1083,32**	**2310722**
12	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1422,0000**		**1851,41**	**2632705**
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3 (3шт)					
13	**Е11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним**	**опора**	**3,0000**		**12161,91**	**36486**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=770,89)	чел-ч	5,98	17,94	770,89	13830
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	6	1079,75	6478
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**20308**
13. 3	1070 С (31-010303-0401)	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	4,8	3912,72	18781
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	4,8	1137,64	5461
13. 4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	1,2	1788,94	2147
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,2	848,17	1018

		Итого оплата труда:				**3293,67**	**2341800**
13. 6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,3	1336,01	401
		Итого материалов:				**576,06**	**1728**
19	**С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0015**		**455849,60**	**684**
20	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**818,13**	**2454**
21	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Провод заземляющий ЗП-6**	**м**	**3,0000**		**1250,92**	**3753**
22	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1**	**Кронштейн У-3**	**шт**	**3,0000**		**5629,54**	**16889**
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ					
23	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**1679,54**	**5039**
24	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**147,91**	**887**

		Итого оплата труда:				**3293,67**	**2341800**
25	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**7,8000**		**477,46**	**3724**
26	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**		**1083,32**	**9750**
27	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1851,41**	**11108**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**38789758**
			В том числе:				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**20641**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**20641**
		Накладные расходы -	Тенге				**846**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1719**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**23207**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**38769117**
		Материалы -	Тенге				**411304**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2362108**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**34512471**
		Накладные расходы -	Тенге				**3106709**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1457421**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1649288**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3350066**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**45225892**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2818**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2362108**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**45249098**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**38789758**
		в том числе:					

	Итого оплата труда:				**3293,67**	**2341800**
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1691024**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2154318**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**671084**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**34944416**
	- перевозка грузов	Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**1457421**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**40247179**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**1650134**
ИТОГО:		Тенге				**41897313**
Сметная прибыль		Тенге				**3351785**
ИТОГО по смете:		Тенге				**45249098**
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				45249098
	НДС, 12 %	Тенге				5429891,76
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				50678990

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО Alageum Electric