Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **АО Alageum Electric**

Стройка **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" в г. Актобе"**

Объект **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" в г. Актобе"**

Договор подряда (контракт) № 14/01 от 08.01.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2020	10.01.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**1990,998**		**2309,03**	**--**	**4597274,11**	**--**	**--**	**3310037,36**	**8539896,39**
		НР - 72%; СП - 8%				**2309,03**	**--**	**4597274,11**	**--**		**632584,92**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок										
2	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**156,244**		**489,62**	**416,12**	**76499,58**	**65015,64**	**--**	**24968,70**	**109585,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**73,50**	**148,45**	**11483,93**	**23194,81**		**8117,46**	
		Состав работ: 1. Устройство постели										
3	**Ц13-080201-0206 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**10260,8**		**711,21**	**461,54**	**7297535,81**	**4735741,93**	**173592,69**	**2831750,06**	**10939628,74**
		НР - 72%; СП - 8%				**232,75**	**150,55**	**2388201,20**	**1544785,00**		**810342,87**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
4	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	720,8	557,19	319,77	401624,24	230493,32	12194,53	166319,92	613379,70
		НР - 72%; СП - 8%			220,50	99,98	158936,40	72063,49		45435,53	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
5	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	5490,8	427,07	353,57	2344975,72	1941401,92	--	789251,98	3384965,92
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	126,14	403573,80	692609,51		250738,22	
		Состав работ: 1. Покрытие кабеля									
6	С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	66,314872	68347,00	--	4532422,56	--	4532422,56	--	4895016,36
		СП - 8%			--	--	--	--		362593,80	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1966,724	796,07	--	1565646,00	--	--	1127265,15	2908344,09
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	1565646,00	--		215432,90	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
8	Ц13-080201-0707 1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1013,36	2038,13	1297,26	2065362,41	1314592,61	241809,74	679290,07	2964224,68
		НР - 72%; СП - 8%			502,25	428,77	508960,06	434498,37		219572,20	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-060112-0110 2306-0112-0110 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х95-1 ГОСТ 31945-2012**	км	11,27416	3550490,00	--	40028792,34	--	40028792,34	--	43231095,73
		СП - 8%			--	--	--	--		3202303,39	
10	С123-060112-0107 2306-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х35-1 ГОСТ 31945-2012**	км	0,8692	935723,00	--	813330,43	--	813330,43	--	878396,87
		СП - 8%			--	--	--	--		65066,43	
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,22472	516897,85	176445,81	116157,28	39650,90	2853,05	84564,15	216779,15
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см			327756,00	52354,05	73653,33	11765,00		16057,71	
12	С123-010405-0607 2301-0405-0607 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200х18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	224,72	13632,00	--	3063383,00	--	3063383,00	--	3308453,68
		СП - 8%			--	--	--	--		245070,64	
13	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	171,72	49674,58	19964,74	8530118,15	3428346,00	3417875,51	2314893,45	11712612,53
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой 2. Сборка, сварка и противокоррозионная изоляция кожуха 3. Установка направляющих тележек 4. Сборка шнеков и установка кожуха 5. Монтаж буровой установки 6. Бурение 7. Разборка шнеков 8. Демонтаж буровой установки			9806,06	5007,82	1683896,62	859942,34		867600,93	
14	С123-010405-0607 2301-0405-0607 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200х18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	171,72	13632,00	--	2340887,00	--	2340887,00	--	2528158,00
		СП - 8%			--	--	--	--		187270,96	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96230537,57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11391625,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11755242,33			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3638858,51			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54627140,93		
		- Накладные расходы	Тенге							11328340,84	
		- Сметная прибыль	Тенге							7128188,00	
		Итого по акту:	Тенге								96230537,57
		НДС 12 %	Тенге								11547664,51
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге								107778202,08

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО Alageum Electric