Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Рус Тал"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: Актюбинская область, Темирский район, село Кенкияк.

Договор № 154 от 29.05.2024г.

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года.

		код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма			
				номер	дата	наименование	код	наименование	код		
				154	29.05.2024г.						
наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в текущем уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего к оплате	
				строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по стройке	58 042 701			51 823 840					6 218 861	58 042 701	
В том числе за отчетный месяц		58 042 701		51 823 840					6 218 861	58 042 701	
Итого к оплате	Пятьдесят восемь миллионов сорок две тысячи семьсот одна тенге.									58 042 701	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" _____ **Муздыбаев Е.М.**

Технадзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ **Кубаев С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" _____ **Сайынов З.А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Рус Тал"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: Актюбинская область, Темирский район, село Кенкияк.

Договор № 154 от 29.05.2024г.

Акт № 1

выполненных работ за сентябрь 2024 года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-01-01-01 Демонтажные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		13555421		9752457
		Раздел 1. Демонтажные работы				9752457
				Стены		
1	1203-0101-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**$м^3$ кладки**	**9,5**	**40 113**	**381074**
2	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**3,724**	**68 159**	**253824**
3	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**$м^2$ перегородок**	**437,5**	**7 202**	**3150875**
4	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**84,875**		
				Проемы		
5	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**30**	**5 700**	**171000**
6	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**3,198**		
7	1206-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Переплеты оконные неостекленные. Снятие**	**$м^2$**	**48,24**	**1 399**	**67488**
8	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**1,215648**		
9	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**29**	**8 474**	**245746**
10	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**3,045**		
				Перегородки из стеклоблока		
11	1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные блоки стеклоблоки**	**$м^2$ перегородок**	**37,5**	**7 202**	**270075**
12	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	**т**	**7,275**		
13	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Бетонное крыльцо. Разборка**	**$м^3$**	**2**	**67 935**	**135870**
				Полы		

1	2	3	4	5	6	7
14	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	660	1 370	904200
15	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	5,28		
16	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	378	3 360	1270080
17	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	19,656		
				Отделочные работы		
18	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	1 717	1 007	1729019
				Прочие работы		
19	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	129,336	8 391	1085258
20	412-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	1 034,688	85	87948
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-02 Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6922205
	Раздел 3.	**Проемы/Окна**		4563056		3282894
1	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	25,65	12 430	318830
2	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	1,8	10 454	18817
3	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	19,44	7 870	152993
4	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	25,65	56 729	1455099
5	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	21,24	49 060	1042034
6	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	42,1	4 402	185324
7	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	42,1	2 608	109797
	Раздел 7.	**Фундаменты**		5058458		3639311
8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9	9 882	88938

1	2	3	4	5	6	7
9	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,18	28 521	261823
10	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	25	52 038	1300950
11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	370	4 168	1542160
12	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	80	5 568	445440

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-01-04-14 Наружные сети водоснабжения

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 4265782

5929221

Раздел 1. Наружные сети водопровода 4265782

Земляные работы

1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	646,3	441	285018
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	19,389	7 328	142083
3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	645,6145694	93	60042
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	19,389	3 824	74144
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	645,6145694	610	393825
6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,882	12 729	49414
7	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1294	1 329 720	172066
8	241-201-0810 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	130,694	842	110044
9	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1294	269 557	34881
10	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,1294	1 454 944	188270
11	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7 839	7839
12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 761	28566
13	241-209-0418 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	7 518	7518

1	2	3	4	5	6	7
14	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751	3502
15	241-210-0307 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x75 мм	шт.	1	2 082	2082
16	241-209-0307 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75x63x75 мм	шт.	1	1 534	1534
17	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 011	1011
18	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	1 068	1068
19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	11 797	11797
20	244-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	445 975	445975
21	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0399	3 635 888	145072
22	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151884
23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,224	40 294	9026
24	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	8 834	8834
25	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	86 819	86819
26	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8006
27	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 343	5343
28	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	47 528	47528
29	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4298
30	6121-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	8 628	8628
31	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	58 491	58491
32	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847	5694

1	2	3	4	5	6	7
				Колодец водопроводный железобетонный		
33	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,29	78 275	257525
34	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	26 513	53026
35	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	32 661	65322
36	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	18 684	149472
37	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,04	45 980	1839
38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 764	15528
39	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352	80704
40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	25,2	4 168	105034
41	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03416	1 143 119	39049
42	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2	3 090	6180
43	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,492	790	389
44	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,6	28 905	17343
45	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,4	52 942	21177
				Врезка		
46	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25 044	25044
				Г Указательный знак		
47	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление щитков	шт.	1	3 645	3645
48	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак указатель прямоугольный, размером 400 мм х 200 мм	шт.	1	2 793	2793
49	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,022	5 450 505	119911
50	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	22	5 495	120890
51	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	22	20 356	447832

1	2	3	4	5	6	7
52	6121-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,022	7 402 680	162859
		гильзы				
53	6121-0105-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 125 мм	км	0,0015	1 484 157	2226
54	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	0,9	2 714	2443
55	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	0,6	8 749	5249
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-01-05-17 Покрытие				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		28 936 544		20818416
	Раздел 4.	Покрытие ТИП IV				9375033
1	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	3 933	2 331	9167823
2	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-3 933	1 187	-4668471
3	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты железобетонной плоской	$м^3$	100	13 554	1355400
4	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	101,5	33 448	3394972
5	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,29	432 100	125309
	Раздел 5.	Установка бетонных бортовых камней				11443383
6	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1 719	5 456	9378864
7	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 719	1 201	2064519

ИТОГО ПО АКТУ:	**41 758 860**
ОБОРУДОВАНИЕ	
ИТОГО	**41 758 860**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общестроительные затраты) -	**2 463 773**
Итого:	**44 222 633**
Сметная прибыль 5%	**2 211 132**
Непредвиденные работы и затраты 5%	**2 211 132**
Итого:	**48 644 896**

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе на III квартал 2024г., доля-50%, к-1,0557			25 677 208	
		в том числе на IV квартал 2025г., доля-50%, к-1,075			26 146 632	
		ИТОГО:			51 823 840	
		НДС 12%			6 218 861	
		Итого:			58 042 701	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" _____ Ибаев Е.М.

Авторский надзор
ТОО "АзимутСтройСервис" _____ Серікұлы Р.

Технадзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ Кубаев С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рус Тал" _____ Сайынов З.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, г.Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, 40, тел.: +7 (7132) 54-92-71** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рус Тал",030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, 11 мкр, дом № 41Б, тел.: +7132, 77-31-94** — **020140004950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №154 от 29.05.2024г

Номер документа	Дата составления
17	06.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса по адресу Актюбинская область,Темирский район, село Кенкияк»			Работа	1	58 042 701,00	58 042 701,00
				Итого	1	x	58 042 701,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сайынов З.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2024

М.П.