Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **АО Alageum Electric**

Стройка **Реконструкция распределительного устройства 35/6кВ для насосных станций и магистральных тепловых сетей в г. Кентау**

Объект **Подстанция ПС-35/6кВ**

Договор подряда (контракт) № 01/01 от 04.01.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.02.2019	04.01.2017	20.02.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЯ								
1	Ц13-080201-0601 13-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	355,81	135,50	60,32	48213	21463	13042	0,06	21
		м кабеля		49,69	20,11	17682	7154	42,8	0,02	9
2	Ц13-080201-0602 13-080201-0602 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по дну канала без креплений	12,74	156,09	72,63	1989	925	549	0,07	1
		м кабеля		57,98	24,34	739	310	42,8	0,03	--
3	Ц13-080201-0604 13-080201-0604 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	3,64	268,79	152,20	978	554	272	0,11	--
		м кабеля		91,11	51,88	332	189	42,8	0,06	--
4	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	15,47	195,65	89,74	3027	1388	899	0,10	2
		м кабеля		82,82	29,57	1281	457	42,8	0,04	1
5	С123-060201-3305 23-060201-3305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х4 ГОСТ 1508-78	0,04459	563395,66	--	25122	--	1030	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С123-060201-3603 23-060201-3603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	0,09373	500813,00	--	46941	--	1925	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	С123-060201-3703 23-060201-3703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0182	659502,21	--	12003	--	492	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С123-060201-3303 23-060201-3303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,00455	197126,16	--	897	--	37	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С123-060201-3304 23-060201-3304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0273	297691,44	--	8127	--	333	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С123-060201-3403 23-060201-3403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0091	261136,25	--	2376	--	97	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С123-060201-3503 23-060201-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,0091	374798,71	--	3411	--	140	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С123-060201-3207 23-060201-3207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х10 ГОСТ 1508-78	0,0273	835239,38	--	22802	--	935	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С123-060201-3205 23-060201-3205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х4 ГОСТ 1508-78	0,0182	369105,24	--	6718	--	275	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	С123-060141-0512 23-060141-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х10+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01365	182416,26	--	2490	--	102	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	С123-060144-0304 23-060144-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09191	112333,48	--	10325	--	423	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	С123-060144-0516 23-060144-0516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01365	473353,29	--	6461	--	265	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	С123-060144-0709 23-060144-0709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01274	2347412,27	--	29906	--	1226	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С123-060144-0842 23-060144-0842 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,00364	9577116,28	--	34861	--	1429	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Трубы								
19	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	11,83	300,28	38,79	3552	459	1302	0,26	3
		м		210,36	9,11	2489	108	42,8	0,01	--
20	Ц13-080206-1703 13-080206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	3,64	480,63	61,91	1749	225	625	0,40	1
		м		323,63	17,65	1178	64	42,8	0,02	--
21	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	10,92	215,75	--	2356	--	97	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,91	170,36	--	155	--	6	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С123-010201-0137 23-010201-0137 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	3,64	538,21	--	1959	--	80	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			276418	25015			29
			Тенге			23700	8283			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			271948				
	Материалы -		Тенге			10793				
	Всего заработная плата -		Тенге				31983			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			212439				
		Накладные расходы -	Тенге			25400				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13689		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11711		
		Сметная прибыль -	Тенге			23788				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			321135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				31983			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4470				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4470				
		Накладные расходы -	Тенге			183				
		Сметная прибыль -	Тенге			372				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			326161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				31983			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПС 35/6кВ								
24	**Ц13-080101-2602 13-080101-2602 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования**	**0,182**	**17959,83**	**4790,18**	**3269**	**872**	**1264**	**15,00**	**3**
		шт.		**12423,60**	**1509,07**	**2261**	**275**	**42,8**	**1,45**	**--**
25	**Ц13-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования**	**0,455**	**33469,54**	**5391,57**	**15229**	**2453**	**6514**	**33,00**	**15**
		шт.		**27331,92**	**1722,38**	**12436**	**784**	**42,8**	**1,67**	**1**
26	**Прайс-листстр.4**	**Стоимость обрудования (блок трансформатора,блок выключателя, блок секционного выключателя, блок опорных изоляторов) ТОО "Alageum Electric"**	**0,091**	**55629821,43**	**--**	**5062314**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	**Ц13-080101-0107 13-080101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 4000, 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	**0,182**	**406030,89**	**124838,33**	**73898**	**22721**	**26887**	**311,00**	**57**
		шт.		**257582,64**	**36623,49**	**46880**	**6665**	**42,8**	**34,01**	**6**
28	**Прайс-листстр.5**	**Трансформатор силовой типа ТМН-4000/35/6кВ ТОО "Alageum Electric"**	**0,182**	**20152329,46**	**--**	**3667724**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
29	**Ц13-080101-2705 13-080101-2705 РСНБ РК 2015**	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ совмещенного секционного и обходного выключателя. Монтаж оборудования**	**0,091**	**391004,64**	**177710,71**	**35581**	**16172**	**10423**	**202,00**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ячейка		**167304,48**	**53785,28**	**15225**	**4894**	**42,8**	**53,54**	**5**
30	**Прайс-листстр.5**	**Отдельно стоящая ячейка типа КРН-IV ТОО "Alageum Electric"**	**0,091**	**38205080,36**	**--**	**3476662**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**Ц13-080101-2701 13-080101-2701 РСНБ РК 2015**	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования**	**0,091**	**572385,03**	**289535,91**	**52087**	**26348**	**15939**	**286,00**	**26**
		ячейка		**236876,64**	**103567,14**	**21556**	**9425**	**42,8**	**116,31**	**11**
32	**Прайс-листстр.5**	**Релейные шкафы ОПУ без здания ТОО "Alageum Electric"**	**0,091**	**48866071,43**	**--**	**4446813**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**16833576**	**68565**			**119**
			Тенге			**98358**	**22043**			**23**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**16653513**				
	Накладные расходы -		Тенге			**682794**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1386905**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**18723211**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**180063**				
	Материалы -		Тенге			**13141**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**120401**			
		Накладные расходы -	Тенге			**61027**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**51531**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**9496**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19287**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**260377**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120401**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**18983589**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**120401**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17109994**	**93580**			**147**
			Тенге			**122057**	**30326**			**33**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**16653513**				
	Накладные расходы -		Тенге			**682794**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**1386905**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**18723211**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**452011**				
	Материалы -		Тенге			**23934**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**152383**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**212439**				
		Накладные расходы -	Тенге			**86426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**65220**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**21206**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**43075**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**581512**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152383**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**4470**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4470**				
		Накладные расходы -	Тенге			**183**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**372**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**5026**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**19309749**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**152383**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			19 309 749,00				
		НДС, 12 %	Тенге			2 317 169,88				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			21 626 918,88				

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Заместитель генерального директора _____

Сдал:
Подрядчик:АО Alageum Electric

Директор _____