Наименование стройки: СМР "Строительство МЖК со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р.Кошкарбаева и ул. А104 (Проектное наименование).Наружные инженерные сети водопровода и канализации, теплоснабжения, сети связи, электроосвещение и благоустройсткво." *форма 2В*

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стинк ТФК"

АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №2
за июнь месяц 2020 года

Общестроительные работы

№ п/п	№ по экспертизе	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета 2-3 Наружные сети теплоснабжения									
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	104,3890841	218,02	207,43	22759	21654	12	5441	30455
						10,47	61,92	1093	6464		2256	
2	2	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну	196,2514782	264,00	–	51810	–	–	–	55955
						–	–	–	–		4145	
3	3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	905,55	164,13	154,68	148626	140072	–	33469	196662
						9,45	41,89	8554	37931		14568	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	37,9797	2371,72	–	90077	–	–	64856	167328
						2371,72	–	90077	–		12395	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45	897,16	–	40372	–	–	29068	74995
						897,16	–	40372	–		5555	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	801,093	33,45	33,45	26796	26796	–	7671	37224

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2						
						–	13,30	–	10654		2757	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	801,093	157,91	70,53	126497	56504	–	71304	213626
						87,37	36,25	69993	29041		15824	
8	8	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	463	1212,64	1212,64	561452	561452	–	276489	904976
						–	829,40	–	384012		67035	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	59,2375	3128,87	158,97	185346	9417	111881	66242	271715
						1081,20	48,34	64048	2863		20127	
10	10	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,677	2080835,69	850151,35	1408726	575552	32515	966184	2564903
						1182656,63	258914,57	800659	175285		189993	
11	13	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	677	33507,00	–	22684239	–	22684239	–	24498978
						–	–	–	–		1814739	
12	16	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	36	41985,33	14478,62	1511472	521230	41035	1099901	2820283
						26366,86	4494,57	949207	161804		208910	
13	19	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	34	177479,00	–	6034286	–	6034286	–	6517029
						–	–	–	–		482743	
14	23	2302-0201-4034 РСНБ РК 2015 прим.	Переход Ст 325-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 - /СТ 325х7/133х4,5-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	89923,00	–	179846	–	179846	–	194234
						–	–	–	–		14388	
15	24	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Лента уплотнительная самоклеящаяся - Сигнальная лента "Внимание Теплосеть!"	м	683,77	40,00	–	27351	–	27351	–	29539
						–	–	–	–		2188	
16	25	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	142	29426,00	–	4178492	–	4178492	–	4512771
						–	–	–	–		334279	
			Бетонные и ж/бетонные конструкции									
17	66	1127-1202-0302 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	75,99	1057,85	513,07	80386	38988	1540	59508	151085
						524,52	200,58	39858	15242		11192	
18	67	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	75,99	50075,00	–	3805199	–	3805199	–	4109615
						–	–	–	–		304416	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	68	СЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-02. тб.10	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме яченстого: выше 22,5 до 25	м3	75,99	635,00	--	48254	--	48254	--	52114
						--	--	--	--		3860	
20	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82,89	881,66	19,22	73081	1594	47588	22439	103161
						288,32	2,76	23899	229		7642	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47506648
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2087759				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1953259			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					823524			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				51810		37192238		
			- Перевозка грузов	Тенге							2702572	
			- Накладные расходы	Тенге							3519012	
			- Сметная прибыль	Тенге								
			Временные здания и сооружения 1%	Тенге				475 066,48				
			Итого:	Тенге				47 981 714,48				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,94%	Тенге				1 410 662,41				
			Итого:	Тенге				49 392 376,89				
			Непредвиденые работы и затраты 2%	Тенге				987 847,54				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г.:					50 380 224,42				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				6 045 626,93				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС-12%	Тенге				56 425 851,35				
			ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ СКИДКМ	Тенге				45 342 201,98				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	Тенге				5 441 064,24				
			ВСЕГО ПО АКТУ :	Тенге				50 783 266,22				

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 50 783 266,22

Техникалық құжаттар үшін
Сметалық бөлімі

Заказчик: _____
БИН 200340006704

Подрядчик: ТОО "Стинк ТФК"
Генеральный директор _____ Кошербаев А.Ж.
БИН 041040001403

Эксперт по техническому надзору
ТОО Инженерное бюро NURTAU _____ Еркатов К.Б.
БИН 120440020322

Главный инженер проекта
ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.) _____ Оспанова А.С.
БИН 061240008471

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Нур-Султан",
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стинк ТФК"

Наименование строительства и его адрес: СМР "Строительство МЖК со встроенными помещениями и паркингом в районе пересечения улиц Р.Кошкарбаева и ул. А104 (Проектное наименование).Наружные инженерные сети водопровода и канализации, теплоснабжения, сети связи, электроосвещение и благоустройсткво."

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		код	наименование	код
		19/12	16.07.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрельь 2020г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по объекту с начала года	50 783 266,22									
в том числе в текущем месяце		45 342 201,98							5 441 064,24	50 783 266,22

М.П. Заказчик
БИН 200340006704 _____ должность фамилия, имя, отчество , подпись, 2020г.,

М.П. Подрядчик
Генеральный директор _____ Кошербаев А Ж. 2020г.,
БИН 041040001403 должность фамилия, имя, отчество , подпись,

М.П. Главный инженер проекта
(Авторский надзор) _____ Оспанова А.С. 2020г.,
БИН 061240008471 должность фамилия, имя, отчество , подпись,

МП Эксперт технического надзора _____ Еркатов К.Б. 2020г.,
БИН 120440020322 должность фамилия, имя, отчество , подпись,