Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **АО Alageum Electric**

Стройка **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

Объект **Наружные сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) № 02/06 от 10.06.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	10.06.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. Микрорайон №28					
		РАЗДЕЛ 1. ВЛ-0,4 кВ					
				Одностоечные опоры П1,П2-138шт			
1	**Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**138,0000**		**7686,64**	**1060755,74**
		Итого оплата труда:				**4569,43**	**630581,49**
		Итого эксплуатация машин:				**3283,09**	**453066,63**
		Итого материалов:				**883,16**	**121876,61**
		Накладные расходы	%	--		2819,34	389068,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		840,48	115985,96
		Сметная стоимость:				**11346,45**	**1565810,48**
2	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**27,0000**		**28631,06**	**773038,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2290,48	61843,09
		Сметная стоимость:				**30921,54**	**834881,71**
3	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**111,0000**		**42979,21**	**4770692,31**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,34	381655,38
		Сметная стоимость:				**46417,55**	**5152347,69**
						Анкерные двухстоечные опоры К3,УП2,УП3,К2, АО3-49шт	
4	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**39,0000**		**12237,43**	**477259,75**
		Итого оплата труда:				**6794,21**	**264974,18**
		Итого эксплуатация машин:				**6984,52**	**272396,28**
		Итого материалов:				**626,12**	**24418,83**
		Накладные расходы	%	--		4192,03	163489,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1314,36	51259,91
		Сметная стоимость:				**17743,81**	**692008,73**
5	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**36,0000**		**28631,06**	**1030718,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2290,48	82457,45
		Сметная стоимость:				**30921,54**	**1113175,61**
6	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**62,0000**		**42979,21**	**2664711,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,34	213176,88
		Сметная стоимость:				**46417,55**	**2877887,90**
						Анкерные трехстоечные опоры УА2и, УА3-26шт	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**26,0000**		**18867,67**	**490559,34**
		Итого оплата труда:				**10451,40**	**271736,47**
		Итого эксплуатация машин:				**11278,15**	**293231,98**
		Итого материалов:				**626,12**	**16279,22**
		Накладные расходы	%	--		6448,52	167661,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2025,29	52657,66
		Сметная стоимость:				**27341,48**	**710878,40**
8	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**72,0000**		**42979,21**	**3094503,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,34	247560,25
		Сметная стоимость:				**46417,55**	**3342063,37**
9	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**6,0000**		**28631,06**	**171786,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2290,48	13742,91
		Сметная стоимость:				**30921,54**	**185529,27**
				Заземлитель			
10	**Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**436,8000**		**175,29**	**76565,11**
		Итого оплата труда:				**143,09**	**62501,62**
		Итого эксплуатация машин:				**38,31**	**16732,28**
		Итого материалов:				**2,40**	**1049,60**
		Накладные расходы	%	--		88,29	38563,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,09	9210,29
		Сметная стоимость:				**284,66**	**124338,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**С121-050304-0115 21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,6901**		**157613,42**	**108775,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12609,07	8702,08
		Сметная стоимость:				**170222,49**	**117478,03**
					Стальные конструкции		
12	**С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70**	**кг**	**661,4400**		**490,62**	**324515,69**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,25	25961,26
		Сметная стоимость:				**529,87**	**350476,95**
13	**С123-060902-0119 23-060902-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой МГ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1285**		**2483648,75**	**319198,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198691,90	25535,88
		Сметная стоимость:				**2682340,65**	**344734,42**
					Линейная арматура		
14	**С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**343,0000**		**2776,16**	**952222,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,09	76177,83
		Сметная стоимость:				**2998,25**	**1028400,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**35,0000**		**3250,95**	**113783,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,08	9102,66
		Сметная стоимость:				**3511,03**	**122885,91**
16	**С124-040207-4931 24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**4654,91**	**74478,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,39	5958,28
		Сметная стоимость:				**5027,30**	**80436,84**
17	**С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**141,0000**		**2519,74**	**355283,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,58	28422,67
		Сметная стоимость:				**2721,32**	**383706,01**
18	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**29,0000**		**3660,24**	**106146,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,82	8491,76
		Сметная стоимость:				**3953,06**	**114638,72**
19	**С124-040207-4921 24-040207-4921 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**126,0000**		**1900,91**	**239514,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,07	19161,17
		Сметная стоимость:				**2052,98**	**258675,83**
20	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**43,0000**		**1679,55**	**72220,65**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,36	5777,65
		Сметная стоимость:				**1813,91**	**77998,30**
21	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**564,0000**		**3326,48**	**1876134,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,12	150090,78
		Сметная стоимость:				**3592,60**	**2026225,50**
22	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**457,0000**		**1851,41**	**846094,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,11	67687,55
		Сметная стоимость:				**1999,52**	**913781,92**
23	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**270,0000**		**1961,58**	**529626,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,93	42370,13
		Сметная стоимость:				**2118,51**	**571996,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**99,0000**		**818,13**	**80994,87**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,45	6479,59
		Сметная стоимость:				**883,58**	**87474,46**
25	**С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**105,0000**		**1107,81**	**116320,05**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,62	9305,60
		Сметная стоимость:				**1196,43**	**125625,65**
26	**С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**105,0000**		**12003,40**	**1260357,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,27	100828,56
		Сметная стоимость:				**12963,67**	**1361185,56**
27	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**182,0000**		**147,91**	**26919,62**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,83	2153,57
		Сметная стоимость:				**159,74**	**29073,19**
28	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**252,2000**		**477,46**	**120415,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,20	9633,23
		Сметная стоимость:				**515,66**	**130048,64**
						Линейная арматура для ответвления к жилым домам	
29	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**226,0000**		**1083,32**	**244830,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,67	19586,43
		Сметная стоимость:				**1169,99**	**264416,75**
30	**С124-040207-4935 24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**113,0000**		**2268,11**	**256296,43**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,45	20503,71
		Сметная стоимость:				**2449,56**	**276800,14**
31	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**226,0000**		**1851,41**	**418418,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,11	33473,49
		Сметная стоимость:				**1999,52**	**451892,15**
32	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**113,0000**		**1679,55**	**189789,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,36	15183,13
		Сметная стоимость:				**1813,91**	**204972,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**226,0000**		**147,91**	**33427,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,83	2674,21
		Сметная стоимость:				**159,74**	**36101,87**
34	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**226,0000**		**477,46**	**107905,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,20	8632,48
		Сметная стоимость:				**515,66**	**116538,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**23384260,85**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**319198,54**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**319198,54**
Сметная прибыль -			Тенге				**25535,88**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**344734,42**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23065062,31**
Материалы -			Тенге				**163624,25**
Всего заработная плата -			Тенге				**1229793,77**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8454472,77**
Местные материалы -			Тенге				**12505449,59**
Накладные расходы -			Тенге				**758782,76**
Сметная прибыль -			Тенге				**1905907,61**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25729752,67**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1476,19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1229793,77**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**26074487,09**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1476,19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1229793,77**

РАЗДЕЛ 2. Провода и кабели

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**3,7670**		**23965,40**	**90277,66**
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**63514,53**
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**36520,60**
		Итого материалов:				**1189,43**	**4480,60**
		Накладные расходы	%	--		10403,10	39188,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2749,48	10357,29
		Сметная стоимость:				**37117,98**	**139823,42**
36	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,3140**		**23965,40**	**31490,54**
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**22155,05**
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**12739,07**
		Итого материалов:				**1189,43**	**1562,92**
		Накладные расходы	%	--		10403,10	13669,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2749,48	3612,82
		Сметная стоимость:				**37117,98**	**48773,02**
37	**Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,4510**		**92957,35**	**41923,76**
		Итого оплата труда:				**56906,91**	**25665,02**
		Итого эксплуатация машин:				**50415,67**	**22737,47**
		Итого материалов:				**2626,32**	**1184,47**
		Накладные расходы	%	--		35111,56	15835,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10245,51	4620,73
		Сметная стоимость:				**138314,42**	**62379,81**
38	**Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0400**		**92957,35**	**3718,29**
		Итого оплата труда:				**56906,91**	**2276,28**
		Итого эксплуатация машин:				**50415,67**	**2016,63**
		Итого материалов:				**2626,32**	**105,05**
		Накладные расходы	%	--		35111,56	1404,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10245,51	409,82
		Сметная стоимость:				**138314,42**	**5532,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**Е11-330204-0101 11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0400**		**23965,40**	**958,62**
		Итого оплата труда:				**16860,77**	**674,43**
		Итого эксплуатация машин:				**9694,88**	**387,80**
		Итого материалов:				**1189,43**	**47,58**
		Накладные расходы	%	--		10403,10	416,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2749,48	109,98
		Сметная стоимость:				**37117,98**	**1484,72**
40	**С123-061201-1320 23-061201-1320 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**6,5940**		**1053536,48**	**6947019,55**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84282,92	555761,56
		Сметная стоимость:				**1137819,40**	**7502781,11**
41	**С123-061201-1317 23-061201-1317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**4,3850**		**424001,36**	**1859246,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33920,11	148739,68
		Сметная стоимость:				**457921,47**	**2007985,64**
42	**С123-061601-0502 23-061601-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1,5 мм2**	**1000 м**	**1,2750**		**68368,56**	**87169,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5469,48	6973,59
		Сметная стоимость:				**73838,04**	**94143,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**С123-060144-1003 23-060144-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0204**		**599677,06**	**12233,41**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47974,16	978,67
		Сметная стоимость:				**647651,22**	**13212,08**
44	**Ц13-080201-0507 13-080201-0507 РСНБ РК 2015**	**Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам**	**шт.**	**52,0000**		**314,97**	**16378,63**
		Итого оплата труда:				**314,97**	**16378,63**
		Накладные расходы	%	--		134,81	7010,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,98	1871,09
		Сметная стоимость:				**485,76**	**25259,77**
45	**С123-061702-0806 23-061702-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,3600**		**12297,63**	**4427,15**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		983,81	354,17
		Сметная стоимость:				**13281,44**	**4781,32**
46	**С123-061702-0805 23-061702-0805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1600**		**9381,93**	**1501,11**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		750,55	120,09
		Сметная стоимость:				**10132,48**	**1621,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9096344,60**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8927975,72**
Всего заработная плата -			Тенге				**16378,63**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8911597,09**
Накладные расходы -			Тенге				**7010,05**
Сметная прибыль -			Тенге				**714798,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9649784,64**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16378,63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**168368,88**
	Материалы -		Тенге				**7380,62**
	Всего заработная плата -		Тенге				**114285,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**70514,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19110,63**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**257993,54**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**114285,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9907778,18**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**130663,93**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**32480605,44**
			В том числе:				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9247174,26**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16378,63**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9230795,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**7010,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**740334,74**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**9994519,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19,24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16378,63**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23233431,18**
	Материалы -		Тенге				**171004,87**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1344079,08**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8454472,77**
	Местные материалы -		Тенге				**12505449,59**
		Накладные расходы -	Тенге				**829296,79**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1925018,24**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25987746,21**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1614,75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1344079,08**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**35982265,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1633,99**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1360457,71**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**32480605,44**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1009053,85**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1109828,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**351403,85**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**30361722,86**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**836306,84**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**33316912,29**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0,00**
	ИТОГО:		Тенге				**33316912,29**
	Сметная прибыль		Тенге				**2665352,98**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**35982265,27**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				35 982 265,27
		НДС, 12 %	Тенге				4 317 871,83
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				40 300 137,10

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО Alageum Electric

Директор _____