Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищного коммунального хозяйства в жилищной инспекции" Кегенского района, БИН 180540005519, Алматинская область, Кегенский район, с. Кеген, Б. Момышулы, 19

650

Подрядчик ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" БИН 061140007390, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КАСКЕЛЕН, МКР. АЛТЫН АУЫЛ, Д. 21, КВ. 14

Субподрядчик ТОО "Капитал Строй Групп-2022" БИН 221040028067, ОБЛАСТЬ АБАЙ, ГОРОД СЕМЕЙ, ПЕРЕУЛОК 3 ЮНОСТЬ, Д. 2А

Наименование строительства и его адрес Строительство коллекторнно-дренажной сети в с. Кеген Кегенского района Алматинской области

Форма N 2В

Наименование объекта Строительство коллекторнно-дренажной сети

Договор № 26-14-17 от 01.07.2024 г.

Акт №1
выполненных работ за июль 2024г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	Материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0101-0355 РСНБ РК 2022**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1м2**	**м3 грунта**	**2039,74863**	**241,13**	**241,13**	**491844,59**	**491844,59**	**0**	**88146,51**	**626390,39**
		НР-72% СП-8%			**0,00**	**60,02**	**0**	**122425,71**		**46399,29**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами.**	**м3 грунта**	**63,085009**	**241,13**	**0,00**	**15211,69**	**0,00**	**-137138**	**109691,76**	**134895,72**
		НР-72% СП-8%			**2414,99**	**0,00**	**152350**	**0,00**		**9992,28**	
3	**1101-0101-0356 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**14569,6331**	**209,17**	**209,17**	**3047530,16**	**3047530,16**	**0**	**546221,37**	**3881251,65**
		НР-72% СП-8%			**0,00**	**52,07**	**0**	**758640,80**		**287500,12**	
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунтав котлованнах и траншеях, разработанных механизированным способом , применен коэффицент к затратамтруда -1,2** *НР-72% СП-8%*	**м3 грунта**	**14569,6331**	**209,17**	**209,17**	**3047530,16**	**3047530,16**	**0**	**546221,37**	**3881251,65**
					0,00	**52,07**	**0**	**758640,80**		**287500,12**	
5	**1101-0101-0357 РСНБ РК 2022**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаковаторами "Обратаная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**12529,8844**	**278,90**	**209,17**	**3494584,76**	**2620875,92**	**873709**	**626273,69**	**4450527,13**
					0,00	**69,42**	**0**	**869824,58**		**329668,68**	
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6	**1123-0601-0103 РСНБ РК 2022**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**14,076**	**55606**	**17669**	**782706**	**248709**	**79853**	**408845**	**1286875**
		НР-72% СП-8%			**32264**	**8077**	**454144**	**113696**		**95324**	
7	**1123-0601-0105 РСНБ РК 2022**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**6,2**	**40324,01**	**11937,41**	**250412,10**	**74131,32**	**36800,34**	**172130,13**	**456346**
		НР-99% СП-8%			**22460,62**	**5537,58**	**139480,45**	**34388,37**		**33803,38**	
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
8	**1122-0301-0108 РСНБ РК 2022**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0132**	**2913324**	**1083841**	**38456**	**14307**	**5676**	**23938**	**67385**
		НР-99% СП-8%			**1399447**	**432359**	**18473**	**5707**		**4992**	
9	**1122-0601-0308 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0132**	**14046022**	**427554**	**185407**	**5644**	**168211**	**12769**	**214031**

	РСНБ РК 2022	*НР-99% СП-8%*	трубопровода		**875221**	**101920**	**11553**	**1345**		**15854**	
10	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2022**	**Кабели волоконно-оптическое. Прокладка в траншее. Прокладка опозновательной ленты,применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин 0,3 (поз22.23)**	**км кабеля**	**0,850**	**44071,67**	**27510,23**	**37460,92**	**23383,70**	**0**	**12809,32**	**54291,86**
		НР-72% СП-3%			**16561,44**	**8143,14**	**14077,22**	**6921,67**		**4021,62**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 078 929**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**484170**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**268660**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**120748**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**253740**		
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**445552**	
										116170	
		Всего						**2 024 637**			
		Временные здания и сооружения 1,3 %						26 320			
		Непредвиденные расходы 2%						**41 019**			
		Итого						2091977			
		НДС (12 %)						**251 037**			
		Итого						**2 343 014**			

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Капитал Строй Групп-2022"
БИН 221040028067
Директор _____ Монтаев А. С.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Ергетас-Курылыс-II"
БИН 061140007398
Директор _____ Омарбеков А. Ж.