Приказа Министра индустрии и

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «StroyTrade KZ»,Карагандинская область, город Караганда, район Әлихан Бөкейхан, улица Боткина, дом 31, кв. 1, БИН 191240005047**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Талды Шетского района;**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №24 от 30.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год)

Нормативная трудоемкость 0,006 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29840**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение ЭСН**				**16169**
	Подраздел 1.1.	**Сети 10 кВ**				**9275**
1	**Ц13-80201-203 1308-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**4,5**	**1 272**	**5724**
2	**Ц13-80201-301 1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**4,5**	**789**	**3551**
	Подраздел 1.2.	**Сети 0,4 кВ**				**6894**
3	**Ц13-80201-301 1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**2**	**789**	**1578**

1	2	3	4	5	6	7
4	**Е11-340201-101** **1134-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,001**	**856 716**	**857**
5	**Ц13-80201-201** **1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**4,3**	**1 037**	**4459**
	Раздел 2.	**Наружние сети водопровода и канализации НВК**				**13671**
6	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**11**	**624**	**6864**
7	**Е11-10205-501** **1101-0205-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**1**	**3 582**	**3582**
8	**Е11-230101-101** **1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,2**	**5 146**	**1029**
9	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0012**	**1 350 720**	**1621**
10	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**1,3**	**442**	**575**
		ИТОГО				**29 840**
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%				2 178
		Итого				32 018
		Сметная прибыль 5%				1 601
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1 601
		Итого				35 220
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368				17 528
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557				19 335
		Итого с учетом				36 125
		НДС, 12 %				4 334
		Итого с НДС				**40 459**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "StroyTrade KZ"

БИН 191240005047

Директор_____ Абсадиков М.О.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.