Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«29» 04 2021 года

Заказчик: Мухамедиев С.М. руководителя КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области», БИН 030140002400, тел: 8-7152-46-22-31, 150000, СКО, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « » 2021 года ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» руководитель Сыздыков А.А., СКО, г.Петропавловск, ул.Смирнова, 68, БИН 010340001031, тел.8 715 2 61-90-59

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » 2021 года ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» Макишев К.К. № KZ00VJE00017075 от 24.04.2016 г., БИН: 040140001355, тел: 8-7152-46-16-28

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « » 2021 года ТОО «АрхПроект-А», Каирбеков А.Т. №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г. БИН: 190340014760, тел: 8-701-451-55-77

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка» новое,

II (нормальный) уровень ответственности не относящийся к технически сложным.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «04» ноября 2016 года №2148; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата СКО» KZ37REA0014315 от 13.09.2019 года, KZ37REA0014315 от 13.09.2019 года,

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Amanat Story KZ»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказом КГУ «Отдел строительства города Петропавловска», № 277 от 14.12.2018 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2019 года;

окончание работ август 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24,0 мес.;

фактически, месяц: 23,0 мес.;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	12097,49	12097,49
Число этажей	этаж	2; 3	2; 3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	50080,62	50080,62
В том числе подземной части	м3	9807,66	9807,66
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание типовой школы на 900 учащихся в плане сложной конфигурации общими размерами в осях 77,40х77,20 м. Состоит из 3-х блоков (А, Б, В) разной этажности (2-3 этажа), функционально связанных между собой в единый комплекс. Блок А. Трехэтажное здание прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 54,0х21,6м, с плоской кровлей, верхним техническим этажом и техническим*

подпольем. Высота этажа – 3,3 м, технического этажа – 1,60 м, техподполья – 2,10 м. Блок Б. Трехэтажное здание сложной формы в плане с размерами в крайних осях 62,8х33,32м, с плоской кровлей, верхним техническим этажом и техническим подпольем. Высота первого этажа – 3,90 м, высота спортзала – 7,0 м, высота зрительного зала – 3,60 м, техподполья – 2,50 м. Блок В. Двухэтажное здание прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 54,0х21,6 м, с плоской кровлей, верхним техническим этажом и техническим подпольем. Высота этажа – 3,3 м, технического этажа – 1,60 м, техподполья – 2,10 м.Наружные ограждающие стены – кирпич керамический КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 250мм; Армирование стен кладочными сетками 50х50х4мм из проволоки Вр-I ГОСТ 6727-80 через 7 рядов кладки.Утеплитель наружных стен – минераловатные плиты ПТЭ-150, жесткие на базальтовой основе ГОСТ 31309-2005 с объемным весом 145кг/м³ толщиной 150мм.*

Перегородки - блоки из ячеистого бетона В2,5 плотностью D600 ГОСТ 21520-89, толщиной 200 мм на клею.Перегородки техподполья - кирпич керамический КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 120 мм; Перегородки в санузлах - кирпич керамический КР-р-по 250х120х88/1.4НФ/100/2,0/35 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 120 мм; Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.вып. 1, 4, и из металлических уголков по ГОСТ8509-97.

Утеплитель цокольного перекрытия - минплита объемным весом 170 кг/м3 толщиной 100 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 953 538,000 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 461 631,000 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 726 650,70958 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 660 923,36426 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,48% и фактически применено 97% (на объектах,

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания 2;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: : «Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка» принять в эксплуатацию.

Заказчик: Мухамедиев С.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

2) аккредитованная организация ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза», имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), Бекенов С. Д.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Макишев К.К. № KZ00VJE00017075 от 24.04.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

2) организация ТОО «АрхПроект-А», имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), Уахитова Д.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Каирбеков А.Т. №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылыс-Сервис-СК» Сыздыков А.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: ул. Ш. Уалиханова-Чкалова г. Петропавловск, СКО. Привязка»	2; 3			3903,92	50080,62	12097,49		12097,49		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Фундаменты под колонны – столбчатый монолитный ростверк с размерами в плане 2400х1500 мм, 1500х1500 мм, 2700х1500 мм, 3000х1500 мм, 4200х1500 мм, 2400х2400 мм высотой 600 мм на свайном основании. Фундаменты под стены –	Наружные ограждающие стены – кирпич керамический КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 250мм; Армирование стен кладочным и сетками	Кровля – рулонная, верхний слой – «Техноэласт ЭКП», нижний слой - «Унифлекс ЭПВ Вент».	Теплоснабжение здания централизованное, источником тепла является наружные тепловые сети					

ленточный монолитный ростверк шириной 600 мм, высотой 600 мм на свайном основании	50х50х4мм из проволоки Вр-I ГОСТ 6727-80* через 7 рядов кладки.							

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бара ках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественног	Учреждени	Транспортны	Здравоохранени	Физкультур	Учреждени	Сооружени	Прочи	Всег

о питания	й образовани я	х зданий и сооружений	я, лечебного назначения	ы и спорта	й культуры и искусства	й инженерны х сетей	е	о
9	10	11	12	13	14	15	16	17
	12097,49							

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
3,0222	3903,92	3903,92				

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	Фундаменты под колонны – столбчатый монолитный ростверк с размерами в плане 2400x1500 мм, 1500x1500 мм, 2700x1500 мм, 3000x1500 мм, 4200x1500 мм, 2400x2400 мм высотой 600 мм на свайном основании. Поверх фундаментов установлены сборные железобетонные стаканы под колонны по серии 1.020-1/87.1-1 на цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 30 мм. Фундаменты под стены – ленточный монолитный ростверк шириной 600 мм, высотой 600 мм на свайном основании.

2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Наружные ограждающие стены – кирпич керамический КР-р-по 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/50 ГОСТ530-2012 на растворе М50 толщиной 250мм; Армирование стен кладочными сетками 50х50х4мм из проволоки Вр-I ГОСТ 6727-80* через 7 рядов кладки.
	2) перегородки		Перегородки - блоки из ячеистого бетона В2,5 плотностью D600 ГОСТ 21520-89, толщиной 200 мм на клею.
3	Перекрытия	чердачное	сборные железобетонные многопустотные плиты по СТ РК 949-92 толщиной 220 мм шириной 1000, 1200 мм и 1500 мм. Длина плит от 2250 до 7080 мм из бетона класса В30
		междуэтажное	сборные железобетонные многопустотные плиты по СТ РК 949-92 толщиной 220 мм шириной 1000, 1200 мм и 1500 мм. Длина плит от 2250 до 7080 мм из бетона класса В30
4	Крыша		плоская, железобетонная с холодным чердаком. Водосток внутренний организованный.
5	Полы	1-го этажа	Полы классных комнат, кабинетов, лаборантских, помещений общешкольного назначения – линолеум коммерческий. Полы лестничных клеток, мастерских - керамическая плитка рифленая. Полы в санузлах, душевых, в цехах пищеблока, процедурной – керамическая плитка с шероховатой поверхностью по ГОСТ6787-2001. В подвале, венткамерах – бетонное покрытие
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	в переплете из ПВХ-профилей по ГОСТ 30674-99 с двухкамерными стеклопакетами из стекла обычного с

			мягким селективным покрытием с межстекольным расстоянием 12 мм.
		двери	стальные по ГОСТ 31173-2003, металлопластиковые, металлические, деревянные по ГОСТ 6629-88 по назначению.
7	Отделочные работы	внутренние	Потолки лестничных клеток и низ лестничных маршей окрашены водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка наружных стен и перегородок из кирпича – улучшенная штукатурка, перегородки из гипсокартона – затиркой швов. В техническом подполье в помещениях инженерно-технического назначения и санузлах школы стены облицованы керамической глазурованной плиткой ГОСТ6141-91. Во всех остальных вспомогательных и рабочих помещениях стены окрашиваются акриловой краской, в техническом подполье – известковая побелка.
		наружные	Наружная отделка фасадов - окраска декоративной фасадной краской по системе внешней теплоизоляции с отделкой тонкой армированной штукатуркой по утеплителю. Цоколь – облицовка сплиттерной плиткой по СТ РК 958-93.
8	Горячее водоснабжение		В тепловом пункте приготовление горячей воды представлено по закрытой схеме, через теплообменники; Трубопроводы системы ГВС, проходящие в тепловом пункте выполнить из трубы стальной водогазопроводной по ГОСТ 3262-75* оцинкованной Система горячего водоснабжения с циркуляцией воды по магистралям и стоякам. Система горячего водоснабжения (стояки и подводки) монтируются из напорных полипропиленовых труб диаметром от 20 мм до 32 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, магистральные трубопроводы – из стальных водогазопроводных

		оцинкованных труб диаметром от 25 мм до 50 мм по ГОСТ 3262-75*. Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунтовке. Для предотвращения потерь тепла, трубопроводы, за исключением подводок к водоразборным приборам, покрываются гибкой трубчатой изоляцией типа «K-FLEX».
9	Водопровод	Согласно письму заказчика №16.11.1-20/2555 от 21 ноября 2018 года проектирование внутреннего водопровода и канализации предусмотрено в соответствии СНиП РК 4.01-41-2006*. Ввод водопровода запроектирован из труб диаметром 150 мм в стальном футляре диаметром 377х8 мм. Зазор в проеме между футляром и наружной стеной заполняется плотным эластичным водо-и газонепроницаемым, несгораемым материалом. На вводе для учета общего расхода воды, устанавливается водомерный узел со счетчиком диаметром 65 мм. Система водопровода В1 предназначена для подачи воды к санитарным приборам, технологическому оборудованию столовой и на приготовление горячей воды. В подвальном помещении блока «Б» предусмотрен отдельно водомерный узел холодной воды В1 помещений столовой. Гарантированный напор в сети наружного хозяйственно-питьевого трубопровода в соответствии с техническими условиями 0,2 мПа, возможно повышение давления в точке подключения до 0,6 мПа. Требуемый напор при хозяйственно-питьевом водопотреблении обеспечивается давлением в существующей сети водопровода. Магистральные трубопроводы системы В1 выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* диаметром от 25 мм до 100 мм, стояки и подводки к водоразборным приборам - из полипропиленовых труб диаметром от 20 мм до 32 мм. Для предотвращения образования конденсата трубопроводы, за

		исключением подводок к приборам, покрываются гибкой трубчатой изоляцией. Стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунтовке. На вводе водопровода, на ответвлениях от магистрали, на отводах к санитарно-техническим приборам устанавливается запорная арматура. Магистральные трубопроводы изолируются трубчатой изоляцией типа «К -FLEX__
10	Канализация	Трубопроводы канализации запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб с уплотнительными кольцами по ТУ РК 38682338 диаметром 50 мм, 100 мм. Сеть канализации вентилируется через вытяжные стояки, которые выведены на высоту 0,5 м от уровня кровли. Для устранения засоров на сети предусмотрены ревизии и прочистки.
11	Электроосвещение	Классные доски освещаются зеркальными светильниками несимметричного светораспределения. Светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. Светильники аварийного и эвакуационного освещения выбраны из числа светильников общего освещения и запитаны отдельными г рупповыми линиями от щита аварийного освещения (ЩОА), установленного на первом этаже. Для освещения помещений применены светодиодные светильники и светильники с компактными люминесцентными лампами. Освещение входных групп предусмотрено светодиодными светильниками типа "Star NBT 11 LED" со степенью защиты IP65. В спортивном зале предусмотрена система верхнебокового освещения с установкой светильников на боковых стенах за пределами поля для игры. К установке приняты светильники с линейными люминесцентными лампами с защитной решеткой.

				Высота установки светильников - 6 м от уровня пола. В учебных кабинетах предусмотрена установка не менее трех штепсельных розеток для подключения диапроектора, кинопроектора и других технических средств обучения. К установке приняты розетки с защитными шторками. Высота установки штепсельных розеток в помещениях пребывания детей - 1,8 м от пола, в остальных помещениях - до 1 м от пола. Групповые линии освещения выполнены трёхпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники) кабелем марки ВВГнг, проложенным скрыто в пустотах плит перекрытия, за подвесным потолком, В бороздах стен под слоем штукатурки - В ПВХ трубах. Групповые линии розеточной сети проложены в подготовке
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		горизонтальная двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Трубопроводы по этажу горизонтальные периметральные со скрытой прокладкой в штрабе пола из металлопластиковых труб. Разводящие магистрали и стояки выполнены из стальных труб.
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом	

			топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		

Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик: Мухамедиев С.М._____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Каирбеков А.Т._____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)