Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль г. Кызылорды" акимата г. Кызылорда,120019, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Белкуль, мкр. Жана, ст-е 13, тел. 268320, тел.: 409465** — **940140000934**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Нұр-Альтаир",Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ, Орман Нурхабаева, дом № 62, тел.: +7 (777) 452-19-84** — **121240000787**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 27.04.2025

Номер документа	Дата составления
9	31.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Благоустройство территории многоэтажного дома №1, 11, 12 мкр "Новая" в поселке Белкуль			работа	1	4 662 370,66	4 662 370,66	499 539,71
				Итого	1	x	4 662 370,66	499 539,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Н. Кузнецова

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2025

М.П.

06.08.2025 г.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорды
Подрядчик: ТОО «Нұр-Алтаир»

Наименование объекта: «Благоустройство территории многоэтажного дома №1,11,12 мкр "Новая" в пос. Белкуль»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№22	27.04.2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории многоэтажного дома №1,11,12 мкр "Новая" в пос. Белкуль	11 179 840	4 162 831							499 539,71	4 662 370,66

м.п.

Заказчик

КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорды.
Главный специалтст Куанышбаев Нурлан Бакытбекович
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственостью «Нур-Альтаир», директор Сейтжалбаров Н.А.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

06. 08. 2025 ж.

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата города Кызылорды**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственостью «Нур-Алтаир»**

Стройка: **Благоустройство территории многоэтажного дома №1,11,12 мкр "Новая" в пос. Белкуль**

Договор подряда (контракт): **№22 от 27.04.2025г.**

Акт выполненых работ

за июль месяц 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 кв 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 550 809**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			205 200
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99 360*
		машины и механизмы	тенге			721 440
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103 680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 624 169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
		Раздел 1. Асфальтовое покрытие 4см = 2160м^2				**5 550 809**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			205 200
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99 360*
		машины и механизмы	тенге			721 440
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*103 680*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 624 169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	72		
2	**6201-0602-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**2 160**	**431**	**930 960**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			95	205 200
		в том числе оплата труда рабочих			46	99 360
2.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	41,904	4 871	204 114
2.2		машины и механизмы			334	721 440
		в том числе оплата труда машинистов			48	103 680
2.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,23328	1 521	355
2.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,069984	154	11

1	2	3	4	5	6	7
2.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	4,43232	22 594	100 144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,43232*	*3 048*	*13 510*
2.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	13,29696	20 526	272 933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,29696*	*3 643*	*48 441*
2.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	4,43232	17 083	75 717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,43232*	*3 643*	*16 147*
2.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	2,79936	8 006	22 412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,79936*	*2 550*	*7 138*
2.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,86624	11 843	22 102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,86624*	*2 550*	*4 759*
2.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,093312	10 149	947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,093312*	*3 048*	*284*
2.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	4,89888	47 311	231 771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,89888*	*3 643*	*17 847*
2.3		материалы, изделия и конструкции			2	4 320
2.3.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,023328	212 521	4 958
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м^3	2,16	36	78
3	**212-501-0402** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**190,4307**	**24 260**	**4 619 849**
		Налог на добавленную стоимость	**12%**			**666 097**
		Итого с НДС				**6 216 906**
		Итого с понижающим коэффициентом	**0,749950601831226**			**4662370.66**

ИТОГО по АКТу: **4662370.66**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственостью «Нур-Альтаир»

Директор **Сейтжапбаров Н.А.**

М.П.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима поселка Белкуль города Кызылорды" акимата

Главный специалтст **Куанышбаев Нурлан Бакытбекович**

М.П.

06.08.2025 г.