Форма по
приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №
189

Генподрядчик: ТОО "Тараз-Ісмер"
Субподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Объект : "Строительство и благоустройство внутриплощадочных инженерных сетей 5-этажного 60-квартирного жилого дома по адресу: город Тараз, конец улицы Сулейменова, земельный участок №44, пятно 11"
Договор №09-23 от 13.09.2023г.

Акт выполненных работ за декабрь 2023 года

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	108,936	325,0 0,0	325,0 69,0	35 404,0 0,0	35 405,0 7 517,0			35 404,0
2	2	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	39,552	452,0 0,0	452,0 96,0	17 878,0 0,0	17 878,0 3 797,0			17 878,0
3	3	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	4,592	19 980,0 19 980,0	0,0 0,0	91 748,0 91 748,0	0,0 0,0			91 748,0
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	21,7872	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	71 985,0 71 985,0	0,0 0,0			71 985,0
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	87,1488	88,0 0,0	88,0 22,0	7 669,0 0,0	7 669,0 1 917,0			7 669,0
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	87,1488	576,0 354,0	222,0 71,0	50 198,0 30 851,0	19 347,0 6 188,0			50 198,0

7	7	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	8,8288	5 192,0 5 192,0	0,0 0,0	45 839,0 45 839,0	0,0 0,0			45 839,0
8	8	6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	$м^3$	35,3152	69,0 0,0	69,0 17,0	2 437,0 0,0	2 436,0 600,0			2 437,0
9	9	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$	35,3152	687,0 423,0	264,0 84,0	24 262,0 14 938,0	9 323,0 2 966,0			24 262,0
10	10	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5 362,0 4 312,0	83,0 27,0	5 362,0 4 312,0	83,0 27,0	967,0		5 362,0
11	11	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей (в колодце) на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9 041,0 7 326,0	179,0 26,0	9 041,0 7 326,0	179,0 26,0	1 536,0		9 041,0
12	12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0083	3 416 176,0 2 065 721,0	1 200 965,0 302 184,0	28 354,0 17 145,0	9 968,0 2 508,0	1 241,0		28 354,0
13	13	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 393,0 2 114,0	51,0 0,0	4 786,0 4 228,0	102,0 0,0	456,0		4 786,0
14	14	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 25 мм	шт.	2	2 393,0 2 114,0	51,0 0,0	4 786,0 4 228,0	102,0 0,0	456,0		4 786,0
15	15	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0356	1 781 998,0 1 533 726,0	179 899,0 50 669,0	63 439,0 54 601,0	6 405,0 1 804,0	2 434,0		63 439,0
16	16	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм(футляр)	км	0,008	4 398 739,0 2 673 413,0	1 340 162,0 366 365,0	35 190,0 21 387,0	10 721,0 2 931,0	3 081,0		35 190,0
17	17	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 50 мм	м	8	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	41 936,0 37 312,0	152,0 40,0	4 472,0		41 936,0
			Итого по разделу 1: Водопровод					540 314,0 405 900,0	119 770,0 30 321,0	14 643,0 0,0	0,0 0,0	540 314,0
			Раздел 2: Электроснабжение									
18	18	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	9,8552	455,0 0,0	455,0 132,0	4 484,0 0,0	4 484,0 1 301,0			4 484,0

19	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,3048	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	2 543,0 2 543,0	0,0 0,0		2 543,0
20	20	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	1,352	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	4 467,0 4 467,0	0,0 0,0		4 467,0
21	21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	5,408	88,0 0,0	88,0 22,0	476,0 0,0	476,0 119,0		476,0
22	22	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	5,408	576,0 354,0	222,0 71,0	3 115,0 1 914,0	1 201,0 384,0		3 115,0
23	23	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	3,4	478,0 0,0	478,0 139,0	1 625,0 0,0	1 626,0 473,0		1 625,0
24	24	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 2, 3	$м^3$	3,4	72,0 13,0	59,0 14,0	245,0 44,0	201,0 48,0		245,0
25	25	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	47,2	1 101,0 657,0	392,0 108,0	51 967,0 31 010,0	18 503,0 5 098,0	2 454,0	51 967,0
26	26	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	80	736,0 328,0	408,0 133,0	58 880,0 26 240,0	32 640,0 10 640,0		58 880,0
27	27	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0472	608 046,0 600 585,0	0,0 0,0	28 700,0 28 348,0	0,0 0,0	352,0	28 700,0
28	28	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	47,2	1 368,0 821,0	480,0 131,0	64 570,0 38 751,0	22 656,0 6 183,0	3 162,0	64 570,0
29	29	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг(по здании и КТП)	м	8	2 134,0 876,0	1 093,0 329,0	17 072,0 7 008,0	8 744,0 2 632,0	1 320,0	17 072,0
30	30	6124-0201-2204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2		1	117 562,0	73 709,0	117 562,0	73 709,0	74,0	117 562,0

				шт.		43 779,0	24 021,0	43 779,0	24 021,0			
31	31	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее. *Прокладка опознавательной ленты, применяется к ЕСЦ 6125-0704-0101 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3.*	км	0,0212	71 545,0 32 315,0	39 230,0 8 734,0	1 517,0 685,0	832,0 185,0			1 517,0
			Итого по разделу 2: Электроснабжение					357 223,0 184 789,0	165 072,0 51 084,0	7 362,0 0,0	0,0 0,0	357 223,0
			Раздел 4: Газопровод среднего давления									
32	32	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,1348	1 136 455,0 941 970,0	193 243,0 48 044,0	153 194,0 126 978,0	26 049,0 6 476,0	167,0		153 194,0
33	33	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм(футляр)	км	0,011	1 302 490,0 864 113,0	438 377,0 111 033,0	14 327,0 9 505,0	4 822,0 1 221,0			14 327,0
34	34	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм (футляр)	км	0,002	2 040 546,0 1 636 783,0	290 302,0 83 644,0	4 081,0 3 274,0	580,0 167,0	227,0		4 081,0
35	35	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр труб, диаметр 63 мм	м	13	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	68 146,0 60 632,0	247,0 65,0	7 267,0		68 146,0
			Подраздел 1: Вход полиэтиленового назопровода в землю д=63мм									
36	36	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка патрубков из стальных водопроводных труб , диаметр труб 50 мм	км	0,000754	1 781 406,0 1 533 726,0	179 899,0 50 669,0	1 343,0 1 156,0	135,0 38,0	51,0		1 343,0
37	37	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,757016	1 696,0		1 284,0		1 284,0		1 284,0
38	38	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб (футляр), диаметр труб 150 мм	км	0,0002	3 014 521,0 2 182 378,0	583 226,0 164 319,0	603,0 436,0	117,0 33,0	50,0		603,0
39	39	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,2008	6 472,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0
40	40	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр труб, диаметр 63 мм	м	0,2	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	1 048,0 933,0	4,0 1,0	112,0		1 048,0

41	41	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм(деталь 3 пластина)	т	0,005502	380 882,0		2 096,0		2 096,0		2 096,0
42	42	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0004	1 136 455,0 941 970,0	193 243,0 48 044,0	455,0 377,0	77,0 19,0			455,0
43	43	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,404	1 272,0		514,0		514,0		514,0
44	44	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 196,0 2 104,0	2 092,0 511,0	12 588,0 6 312,0	6 276,0 1 533,0			12 588,0
45	45	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
46	46	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0
47	47	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
48	48	241-703-0402 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 2-5	кг	0,155	1 256,0		195,0		195,0		195,0
49	49	6111-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация прокладками на клее в один ряд	м шва	1,04	457,0 315,0	8,0 3,0	475,0 328,0	8,0 3,0	139,0		475,0
50	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,002	23 065,0 5 113,0	2 404,0 487,0	46,0 10,0	5,0 1,0	31,0		46,0
51	51	6101-0205-0102*ЕСЦ* *РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,56	10 961,0 10 961,0	0,0 0,0	6 138,0 6 138,0	0,0 0,0			6 138,0
52	52	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,34	46 407,0 22 173,0	2 561,0 538,0	15 778,0 7 539,0	871,0 183,0	7 369,0		15 778,0
53	53	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,1464	292 477,0 229 707,0	46 782,0 13 803,0	42 819,0 33 629,0	6 849,0 2 021,0	2 341,0		42 819,0
54	54	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1464	438 020,0		64 126,0		64 126,0		64 126,0

55	55	1134-0109-0202 *РСНБ РК 2022*	Навеска на стойки сетки стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м² экранирования	6,6	24 431,0 24 192,0	190,0 54,0	161 245,0 159 667,0	1 254,0 356,0	324,0		161 245,0
56	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00372	303 501,0		1 129,0		1 129,0		1 129,0
57	57	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	6,6	885,0		5 841,0		5 841,0		5 841,0
58	58	8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	147 646,0 43 005,0	410,0 111,0	147 646,0 43 005,0	410,0 111,0	104 231,0		147 646,0
59	59	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,2456	254,0 176,0	4,0 0,0	1 078,0 747,0	17,0 0,0	314,0		1 078,0
60	60	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177(за 2 раза)	м²	4,2456	588,0 198,0	12,0 2,0	2 496,0 841,0	50,0 8,0	1 605,0		2 496,0
61	61	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка газорегуляторного пункта	шт.	1	78 798,0 57 805,0	2 414,0 633,0	78 798,0 57 805,0	2 414,0 633,0	18 579,0		78 798,0
62	62	411-101-0220 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т*км	18,2	78,0		1 420,0				1 420,0
63	63	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	4	5 177,0 3 055,0	112,0 29,0	20 708,0 12 220,0	448,0 116,0	8 040,0		20 708,0
64	64	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 122,0 7 326,0	260,0 53,0	18 244,0 14 652,0	520,0 106,0	3 072,0		18 244,0
65	65	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	41 896,0		83 792,0		83 792,0		83 792,0

				шт.								
66	66	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 393,0 2 114,0	51,0 0,0	9 572,0 8 456,0	204,0 0,0	912,0		9 572,0
67	67	241-116-0407 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	3 817,0		15 268,0		15 268,0		15 268,0
68	68	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,001	3 416 176,0 2 065 721,0	1 200 965,0 302 184,0	3 416,0 2 066,0	1 201,0 302,0	149,0		3 416,0
69	69	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425,0		850,0		850,0		850,0
70	70	6101-0205-0102*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,1	10 961,0 10 961,0	0,0 0,0	1 096,0 1 096,0	0,0 0,0			1 096,0
71	71	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба бетон В-15	$м^3$	0,1	45 943,0 22 173,0	2 561,0 538,0	4 594,0 2 217,0	256,0 54,0	2 121,0		4 594,0
72	72	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,041	292 477,0 229 707,0	46 782,0 13 803,0	11 992,0 9 418,0	1 918,0 566,0	656,0		11 992,0
73	73	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,2	1 696,0		5 427,0		5 427,0		5 427,0
74	74	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,35	10 961,0 10 961,0	0,0 0,0	3 836,0 3 836,0	0,0 0,0			3 836,0
75	75	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,63	4 106,0 1 079,0	402,0 101,0	2 587,0 680,0	254,0 64,0	1 654,0		2 587,0
76	76	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стоекбетон В15W4F75	$м^3$	0,35	45 895,0 22 173,0	2 561,0 538,0	16 063,0 7 761,0	896,0 188,0	7 406,0		16 063,0
77	77	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,0268	292 477,0 229 707,0	46 782,0 13 803,0	7 838,0 6 156,0	1 254,0 370,0	428,0		7 838,0
78	78	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,2	1 983,0		10 312,0		10 312,0		10 312,0

79	79	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0028	449 393,0		1 258,0		1 258,0		1 258,0
80	80	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка уголков	м	3,02	2 764,0 2 172,0	223,0 68,0	8 347,0 6 559,0	673,0 205,0	1 114,0		8 347,0
81	81	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,014526	438 020,0		6 363,0		6 363,0		6 363,0
82	82	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, муфты	шт.	37	4 196,0 2 104,0	2 092,0 511,0	155 252,0 77 848,0	77 404,0 18 907,0			155 252,0
83	83	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0
84	84	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 145° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0
85	85	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	30	1 314,0		39 420,0		39 420,0		39 420,0
			Итого по подразделу 1: Вход полиэтиленового назопровода в землю д=63мм					1 006 214,0 471 888,0	103 515,0 25 818,0	429 391,0 0,0	0,0 0,0	1 006 214,0
			Итого по разделу 4: Газопровод среднего давления					1 245 962,0 672 277,0	135 213,0 33 747,0	437 052,0 0,0	0,0 0,0	1 245 962,0
			Раздел 1: Вграницах участка									
1	3	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	310,575	3 763,0 3 266,0	246,0 59,0	1 168 693,5 1 014 338,0	76 401,5 18 324,0	77 954,5		1 168 693,5
2	5	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	235	4 328,0 3 152,0	82,0 24,0	1 017 080,0 740 720,0	19 270,0 5 640,0	257 090,0		1 017 080,0
3	8	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см(6см), крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1 209,715	2 079,0 93,0	297,0 48,0	2 514 997,5 112 503,5	359 285,5 58 066,5	2 043 208,5		2 514 997,5
4	9	7101-0602-0406*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	1 209,715	849,0 32,0	0,0 0,0	1 027 048,0 38 711,0	0,0 0,0	988 337,0		1 027 048,0
5	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		198,65	4 328,0	82,0	859 757,0	16 289,0	217 323,0		859 757,0

				м		3 152,0	24,0	626 145,0	4 767,5			
6	17	7101-0601-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий однослойных цементобетонных, толщина слоя 10 см	$м^2$	213	446,0 126,0	118,0 26,0	94 775,0 26 775,0	25 075,0 5 525,0	42 925,0		94 775,0
7	18	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,675	15 600,0		338 130,0		338 130,0		338 130,0
			Итого по разделу 1: Вграницах участка					7 020 481,0 2 559 192,5	496 321,0 92 323,0	3 964 968,0 0,0	0,0 0,0	7 020 481,0
			ИТОГО ПО АКТАМ									9 163 980,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			5,7%		522 346,86				
			Итого									9 686 326,86
			Сметная прибыль 5%			5%		484 316,34				
			Итого									10 170 643,20
			Непредвиденные работы и затраты на оборудование			3%		-				
			Непредвиденные работы и затраты на СМР			3%		290 589,81				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 461 233,01
			Оборудования 2023									-
			СМР 2023									10 461 233,01
			НДС			12%		1 255 347,96				
			Итого с НДС									11 716 580,97

Генподрядчик
ТОО "Тараз-Ісмер"

Мусабеков Г.К.

Субподрядчик
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Есдаулетов Г.Б.