Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтрой-Компани"
Наименование: Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 20.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области	1 404 209,00	1 253 758,04							150 450,96	1 404 209,00
Всего по стройке	**1 404 209,00**	**1 253 758,04**							**150 450,96**	**1 404 209,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтрой-Компани"

Шалхаров А.М.

Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтрой-Компани"
Наименование стройки:Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адре
300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) ред.2023.10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса		Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад расходы, / Сметн прибыль,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1 Газопровод высокого давления								
		Подраздел 10. Контрольная трубка на линейном газопроводе -9шт								
101	**6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1м/.Устройство**	**шт.**	**9**	**23 194** / **14 630**	**5 682** / **1 577**	**208746** / **131670**	**51138** / **14193**	**25938**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	шт, комплект							
	С1261-302-0233	Ковер								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	$м^3$							
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,009 ($м^3$)							
	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$							
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	0,36 ($м^3$)							
	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:								
	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм { на ед.изм. =1 }	9 (м)							
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера								
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге							
		Подраздел 11. Вытяжная свеча Ду 50 (ГСН-17)								
102	**1125-0114-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Свеча вытяжная длиной 25(35,8)м диаметром 80(50) мм на трубопровод диаметром до 800 мм.Устройство с установкой фундаментов**	**свеча**	Страниц - 6 **1**	**363 212** / **203 209**	**133 006** / **33 453**	**363212** / **203209**	**133006** / **33453**	**26997**	

		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0340	Колонка свечи из труб	шт,								
	С1261-305-0240	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-202-0102	Щебень из гравия для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$								
	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,15 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Установка сборной бетонной колонки оголовка свечи 2. Сварка и укладка в траншею стальных труб свечи 3. Сборка и сварка узла крана и трубопровода свечи 4. Противокоррозионная изоляция трубопровода и крана, уложенного в траншею 5. Окраска стальных частей оголовка трубы крана 6. Рытье котлованов под оголовок свечи 7. Уплотнение основания щебнем под фундаментные плиты 8. Установка сборных железобетонных фундаментных плит под кран 9. Засыпка котлована с послойным трамбованием 10. Устройство гравийно-щебеночной площадки 11. Испытание трубопровода и узла продувочной свечи									
103	**1125-0114-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,143**	**Свеча вытяжная диаметром 80 мм на трубопроводах диаметром до 800 мм.Устройство с установкой фундаментов.добавлять на каждые 10 м изменения длины**	**свеча**	**1**	**13 124** **5 062**	**6 786** **1 817**	**13124** **5062**	**6786** **1817**	**1276**	**--** **--**	**13124**
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-305-0240	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 6 мм	т								
		Состав работ: 1. Установка сборной бетонной колонки оголовка свечи 2. Сварка и укладка в траншею стальных труб свечи 3. Сборка и сварка узла крана и трубопровода свечи 4. Противокоррозионная изоляция трубопровода и крана, уложенного в траншею 5. Окраска стальных частей оголовка трубы крана 6. Рытье котлованов под оголовок свечи 7. Уплотнение основания щебнем под фундаментные плиты 8. Установка сборных железобетонных фундаментных плит под кран 9. Засыпка котлована с послойным трамбованием 10. Устройство гравийно-щебеночной площадки 11. Испытание трубопровода и узла продувочной свечи									
106	**6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,0012**	**3 260 673** **2 061 168**	**1 199 505** **301 503**	**3913** **2473**	**1440** **362**	**--**	**--** **--**	**3913**
		Формула объема = 0,6.2.0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
	С1217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг								
	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								

		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
108	**6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**9 094** **7 311**	**268** **53**	**9094** **7311**	**268** **53**	**1515**	**--** **--**	**9094**
	C1261-301-0282 C1261-701-0101 C1241-703-0502	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фланцы стальные Арматура трубопроводная Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт, шт, 1000 шт,								
110	**6114-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм.Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**1**	**6 644** **5 393**	**215** **26**	**6644** **5393**	**215** **26**	**1036**	**--** **--**	**6644**
	C1241-116-0207 C1241-703-0502 C1261-301-0303	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках	шт, 1000 шт, 0,001 (1000 шт.)								
111	**6114-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах,диаметр до 50 мм**	**соединение**	**1**	**11 292** **5 393**	**215** **26**	**11292** **5393**	**215** **26**	**5684**	**--** **--**	**11292**
		Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								**407279**

Подраздел 12. Переход газопровода под дорогой открытым способом футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 -5м (1шт)

115	**6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка ФУТЛЯРА в траншею**	**км трубопровода**	**0,005**	**1 525 796** **978 544**	**547 252** **129 602**	**7629** **4893**	**2736** **648**	**--**	**--** **--**	**7629**
	C1261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес	м								

		2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода								
117	**6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-1,2м/.Устройство**	**шт.**	**1**	**22 080** **14 630**	**5 682** **1 577**	**22080** **14630**	**5682** **1577**	**1768**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:	шт, комплект							
	С1261-302-0233	Ковер								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	$м^3$							
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$							
	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,001 ($м^3$)							
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:								
	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм { на ед.изм. =1,2 }	1,2 (м)							
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера								
120	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**$м^3$**	**0,015**	**49 836** **17 468**	**2 459** **730**	**748** **262**	**37** **11**	**449**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	$м^3$							
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0153 ($м^3$)							
	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси								
121	**6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,01**	**45 837** **14 731**	**13** **--**	**458** **147**	**--** **--**	**311**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:	$м^3$							
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,0102 ($м^3$)							
	С1212-101-0414	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6								

		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
122	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**7 405** **6 963**	**442** **7**	**29620** **27852**	**1768** **28**	**--**	**--**	**29620**
	С1261-301-0277	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Фасонные части Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей	шт,								
127	6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм.Заделка герметиком**	**футляр**	**1**	**9 966** **6 504**	**1 002** **22**	**9966** **6504**	**1002** **22**	**2460**	**--** **--**	**9966**
	С1216-201-0103	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	т								
128	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство песчаного основания**	**$м^3$**	**0,002**	**9 430** **4 321**	**401** **94**	**19** **9**	**1** **--**	**9**	**--** **--**	**19**
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12			Тенге								**70520**

Подраздел 13. Прокладка труб 90х8,2мм в футляре из п/э трубы 273х6мм ГНБ 8353.16 -1шт /26м/

129	6121-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб,диаметр до 110 мм,в грунтах 1-2 группы**	**м**	**26**	**8 045** **3 406**	**2 574** **800**	**209170** **88556**	**66924** **20800**	**53690**	**--** **--**	**209170**
	С1261-301-0191	ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ: Трубы полимерные	м								

		Состав работ: 1. Разметка траектории прокола 2. Установка механизмов в рабочее положение, подготовка к работе и снятие после работы 3. Подготовка стыка и сварка трубопровода 4. Продавливание пилотной скважины 5. Расширение пилотной скважины до необходимого диаметра с протягиванием трубопровода обратным ходом										
131	**6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Протаскивание в футляр**	**м трубы,уложенной в футляре**	**26**	**5 233** **4 655**	**19** **5**	**136058** **121030**	**494** **130**	**14534**	**--** **--**	**136058**	
		Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой									**345228**	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13			Тенге								**1031773**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**1 031 773**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**-**
в том числе оборудование	Тенге	**1 031 773**
в том числе СМР	Тенге	70 161
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	Тенге	**1 101 934**
Итого с затратами	Тенге	55 097
Сметная прибыль 5%	Тенге	33 058
Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге	**1 190 088**
Итого по части II в сметных ценах:	**Тенге**	**-**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	1 190 088
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	1 279 345
Итого на 2023 г., , К - 1,075	Тенге	**1 279 345**
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	1 253 758
Понижающий коэффициент	Тенге	150 451
НДС (12%)	**Тенге**	**1 404 209**
Всего		

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтрой-Компани"

Шалхаров А.М.