Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Наименование: Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области

Форма № 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 18.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области	1 948 136,00	1 739 407,14							208 728,86	1 948 136,00
Всего по стройке	**1 948 136,00**	**1 739 407,14**							**208 728,86**	**1 948 136,00**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"

Наименование стройки:Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) ред.2023.10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД									
		ГСН-9									
1	**6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 89 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**2 958 718**	**717 030**	**8876**	**2151**	**338**	**--**	**8876**
		Формула объема = 3.0,001			**2 129 121**	**219 904**	**6387**	**660**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		Состав работ:									
		1. Сварка труб в звенья									
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею									
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
		4. Пневматическое испытание трубопровода									
3	**6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	**установка**	**1**	**80 357**	**2 444**	**80357**	**2444**	**20245**	**--**	**80357**
					57 668	**632**	**57668**	**632**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-304-0117	Установка шкафная	шт,								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг								
	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 (кг)								
	С1261-101-0221	Растворы	$м^3$								
	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,005 ($м^3$)								
		Состав работ:									
		1. Выравнивание поверхности земли									
		2. Копание ямы под газовый ввод с засыпкой песком									
		3. Установка отвода									
		4. Прокладка газопровода в футляре									
		5. Сварка отвода с газопроводом									
		6. Установка и заделка креплений									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Навеска шкафа с установкой для редуцирования давления газа									
		Подраздел 1. ОБВЯЗКА ГРПШ (ТХ-3)									
5	6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм.Установка**	задвижка или клапан	1	12 676	413	12676	413	1787	--	12676
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			10 476	134	10476	134		--	
	С1261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
7	6121-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка**	фланец	2	3 618	84	7236	168	1004	--	7236
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			3 032	--	6064	--		--	
	С1261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
9	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	т фасонных частей	0,0021	3 410 163	1 199 505	7161	2519	314	--	7161
		Формула объема = (1.1,5+0,6.1).0,001			2 061 168	301 503	4328	633		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т								
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								116306
		Подраздел 2. Трубопровод от предохранительного сбросного клапана(ПСК)									
12	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,003	2 709 222	609 992	8128	1830	201	--	8128
		Формула объема = 3.0,001			2 032 343	188 181	6097	565		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Пневматическое испытание трубопровода									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								8128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								124434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ									
		Подраздел 2.									
29	**6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**1,004**	**1 301 794**	**439 550**	**1307001**	**441308**	--	--	**1307001**
					862 244	**110 810**	**865693**	**111253**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**1307001**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**1431435**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**1 431 435**
в том числе оборудование	Тенге	-
в том числе СМР	Тенге	**1 431 435**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	Тенге	97 338
Итого с затратами	Тенге	**1 528 773**
Сметная прибыль 5%	Тенге	76 439
Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге	45 863
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**1 651 074**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	1 651 074
Итого на 2023 г., , К - 1,075	Тенге	1 774 905
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	**1 774 905**
Понижающий коэффициент	Тенге	1 739 407
НДС (12%)	Тенге	208 729
Всего	**Тенге**	**1 948 136**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.