Форма 2-В

Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **АО КТЗ**

Стройка **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

Объект **Строительство сетей электроснабжения микрорайонов 23, 28, 29 малоэтажной застройки города Рудного**

Договор подряда (контракт) № 02/06 от 10.06.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.10.2019	10.06.2019	30.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1. ВЛИ-6 кВ					
		РАЗДЕЛ 1. Заземление 2КТПГ-2шт					
1	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**61,6000**		**92,38**	**5690,88**
		Итого оплата труда:				**36,48**	**2247,05**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**5202,23**
		Накладные расходы	%	--		21,56	1328,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	561,51
		Сметная стоимость:				**123,06**	**7580,39**
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**61,6000**		**655,03**	**40349,90**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**40349,90**
		Накладные расходы	%	--		387,12	23846,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,37	5135,73
		Сметная стоимость:				**1125,53**	**69332,42**
3	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**16,0000**		**2216,88**	**35470,04**
		Итого оплата труда:				**610,00**	**9760,04**
		Итого эксплуатация машин:				**124,29**	**1988,63**
		Итого материалов:				**1510,49**	**24167,83**
		Накладные расходы	%	--		261,08	4177,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198,24	3171,79
		Сметная стоимость:				**2676,20**	**42819,13**
4	**Ц13-080208-0207 13-080208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**252,0000**		**494,18**	**124532,60**
		Итого оплата труда:				**154,67**	**38975,67**
		Итого эксплуатация машин:				**20,09**	**5061,95**
		Итого материалов:				**324,41**	**81750,64**
		Накладные расходы	%	--		66,20	16681,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,83	11297,14
		Сметная стоимость:				**605,20**	**152511,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**206043,42**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**160002,65**
Материалы -			Тенге				**105918,47**
Всего заработная плата -			Тенге				**48735,71**
		Накладные расходы -	Тенге				**20858,88**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14468,92**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**195330,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48735,71**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46040,77**
Всего заработная плата -			Тенге				**42596,95**
		Накладные расходы -	Тенге				**25174,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5697,25**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**76912,81**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42596,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**272243,27**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**120,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91332,65**
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент под КТП					
5	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**2,4880**		**3129,64**	**7786,55**
		Итого оплата труда:				**820,53**	**2041,47**
		Итого эксплуатация машин:				**676,13**	**1682,20**
		Итого материалов:				**1890,19**	**4702,78**
		Накладные расходы	%	--		416,83	1037,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		283,72	705,89
		Сметная стоимость:				**3830,19**	**9529,51**
6	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**74,6400**		**92,38**	**6895,57**
		Итого оплата труда:				**36,48**	**2722,72**
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**6303,48**
		Накладные расходы	%	--		21,56	1609,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,12	680,38
		Сметная стоимость:				**123,06**	**9185,07**
7	**Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**29,8560**		**137,17**	**4095,32**
		Итого оплата труда:				**51,20**	**1528,54**
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**3848,56**
		Накладные расходы	%	--		30,26	903,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,39	399,89
		Сметная стоимость:				**180,82**	**5398,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**51,6509**		**411,24**	**21240,91**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,90	1699,27
		Сметная стоимость:				**444,14**	**22940,18**
9	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**44,7840**		**655,03**	**29334,90**
		Итого оплата труда:				**655,03**	**29334,90**
		Накладные расходы	%	--		387,12	17336,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,37	3733,75
		Сметная стоимость:				**1125,53**	**50405,57**
10	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**2366,43**	**94657,23**
		Итого оплата труда:				**1179,91**	**47196,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1193,42**	**47736,63**
		Итого материалов:				**430,17**	**17206,83**
		Накладные расходы	%	--		732,72	29308,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,93	9917,29
		Сметная стоимость:				**3347,09**	**133883,44**
11	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16,0000**		**1577,03**	**25232,43**
		Итого оплата труда:				**790,16**	**12642,53**
		Итого эксплуатация машин:				**754,07**	**12065,09**
		Итого материалов:				**306,12**	**4897,92**
		Накладные расходы	%	--		490,69	7851,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,42	2646,68
		Сметная стоимость:				**2233,13**	**35730,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**21,7200**		**19433,72**	**422100,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,70	33768,03
		Сметная стоимость:				**20988,42**	**455868,43**
13	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1800**		**22364,09**	**71117,81**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1789,13	5689,42
		Сметная стоимость:				**24153,22**	**76807,23**
14	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,7800**		**22364,09**	**17443,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1789,13	1395,52
		Сметная стоимость:				**24153,22**	**18839,51**
15	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/местные заделки+отмостка**	**м3**	**2,4000**		**18184,81**	**43643,53**
		Итого оплата труда:				**1085,55**	**2605,33**
		Итого эксплуатация машин:				**657,86**	**1578,87**
		Итого материалов:				**16595,73**	**39829,74**
		Накладные расходы	%	--		526,49	1263,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1496,90	3592,57
		Сметная стоимость:				**20208,20**	**48499,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**743548,62**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**743548,62**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**66637,28**
		Всего заработная плата -	Тенге				**98071,83**
		Местные материалы -	Тенге				**510662,19**
		Транспортные расходы -	Тенге				**21240,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**59310,01**
		Сметная прибыль -	Тенге				**64228,69**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**867087,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98071,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**867087,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98071,83**
		РАЗДЕЛ 3. ВЛ-0,4 кВ					
				Одностоечные опоры П1,П2-192шт			
16	**Е11-330202-0104 11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	**192,0000**		**7686,64**	**1475834,08**
		Итого оплата труда:				**4569,43**	**877330,77**
		Итого эксплуатация машин:				**3283,09**	**630353,57**
		Итого материалов:				**883,16**	**169567,45**
		Накладные расходы	%	--		2819,34	541313,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		840,48	161371,77
		Сметная стоимость:				**11346,45**	**2178518,93**
17	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**73,0000**		**28631,06**	**2090067,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2290,48	167205,39
		Сметная стоимость:				**30921,54**	**2257272,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**119,0000**		**42979,21**	**5114526,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,34	409162,08
		Сметная стоимость:				**46417,55**	**5523688,07**
				Анкерные двухстоечные опоры К3,УП2,К2-39шт			
19	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**39,0000**		**12237,43**	**477259,75**
		Итого оплата труда:				**6794,21**	**264974,18**
		Итого эксплуатация машин:				**6984,52**	**272396,28**
		Итого материалов:				**626,12**	**24418,83**
		Накладные расходы	%	--		4192,03	163489,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1314,36	51259,91
		Сметная стоимость:				**17743,81**	**692008,73**
20	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**32,0000**		**28631,06**	**916193,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2290,48	73295,51
		Сметная стоимость:				**30921,54**	**989489,43**
21	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**46,0000**		**42979,21**	**1977043,66**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,34	158163,49
		Сметная стоимость:				**46417,55**	**2135207,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
				Анкерные трехстоечные опоры УА2и, УА3-47шт			
22	**Е11-330202-0103 11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**47,0000**		**18867,67**	**886780,34**
		Итого оплата труда:				**10451,40**	**491215,93**
		Итого эксплуатация машин:				**11278,15**	**530073,19**
		Итого материалов:				**626,12**	**29427,82**
		Накладные расходы	%	--		6448,52	303080,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2025,29	95188,85
		Сметная стоимость:				**27341,48**	**1285049,42**
23	**С121-040405-0204 21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**123,0000**		**42979,21**	**5286442,83**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3438,34	422915,43
		Сметная стоимость:				**46417,55**	**5709358,26**
24	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**18,0000**		**28631,06**	**515359,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2290,48	41228,73
		Сметная стоимость:				**30921,54**	**556587,81**
				Заземлитель			
25	**Е11-330209-0101 11-330209-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	**м шин заземления**	**535,6000**		**175,29**	**93883,41**
		Итого оплата труда:				**143,09**	**76638,90**
		Итого эксплуатация машин:				**38,31**	**20516,96**
		Итого материалов:				**2,40**	**1287,01**
		Накладные расходы	%	--		88,29	47286,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,09	11293,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**284,66**	**152463,18**
26	**С121-050304-0115 21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,8462**		**157613,42**	**133380,04**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12609,07	10670,40
		Сметная стоимость:				**170222,49**	**144050,44**
				Стальные конструкции			
27	**С121-050302-0103 21-050302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70**	**кг**	**846,3200**		**490,62**	**415221,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,25	33217,72
		Сметная стоимость:				**529,87**	**448439,24**
28	**С123-060902-0119 23-060902-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой МГ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1688**		**2483648,75**	**419264,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		198691,90	33541,18
		Сметная стоимость:				**2682340,65**	**452805,93**
				Линейная арматура			
29	**С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**475,0000**		**2776,16**	**1318676,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,09	105494,08
		Сметная стоимость:				**2998,25**	**1424170,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**34,0000**		**3250,95**	**110532,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,08	8842,58
		Сметная стоимость:				**3511,03**	**119374,88**
31	**С124-040207-4931 24-040207-4931 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**11,0000**		**4654,91**	**51204,01**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,39	4096,32
		Сметная стоимость:				**5027,30**	**55300,33**
32	**С124-040207-4939 24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**402,0000**		**2519,74**	**1012935,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,58	81034,84
		Сметная стоимость:				**2721,32**	**1093970,32**
33	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**34,0000**		**3660,24**	**124448,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,82	9955,85
		Сметная стоимость:				**3953,06**	**134404,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С124-040207-4921 24-040207-4921 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**188,0000**		**1900,91**	**357371,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,07	28589,69
		Сметная стоимость:				**2052,98**	**385960,77**
35	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**46,0000**		**1679,55**	**77259,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,36	6180,74
		Сметная стоимость:				**1813,91**	**83440,04**
36	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**939,0000**		**3326,48**	**3123564,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,12	249885,18
		Сметная стоимость:				**3592,60**	**3373449,90**
37	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1338,0000**		**1851,41**	**2477186,58**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,11	198174,93
		Сметная стоимость:				**1999,52**	**2675361,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**614,0000**		**1851,41**	**1136765,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,11	90941,26
		Сметная стоимость:				**1999,52**	**1227707,00**
39	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**552,0000**		**1961,58**	**1082792,16**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,93	86623,37
		Сметная стоимость:				**2118,51**	**1169415,53**
40	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**127,0000**		**818,13**	**103902,51**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,45	8312,20
		Сметная стоимость:				**883,58**	**112214,71**
41	**С124-040207-3213 24-040207-3213 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**150,0000**		**1107,81**	**166171,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,62	13293,72
		Сметная стоимость:				**1196,43**	**179465,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**150,0000**		**12003,40**	**1800510,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		960,27	144040,80
		Сметная стоимость:				**12963,67**	**1944550,80**
43	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**256,0000**		**147,91**	**37864,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,83	3029,20
		Сметная стоимость:				**159,74**	**40894,16**
44	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**354,0000**		**477,46**	**169020,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,20	13521,67
		Сметная стоимость:				**515,66**	**182542,51**
				Линейная арматура для ответвления к жилым домам			
45	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**348,0000**		**1083,32**	**376995,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,67	30159,63
		Сметная стоимость:				**1169,99**	**407154,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**С124-040207-4935 24-040207-4935 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**174,0000**		**2268,11**	**394651,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,45	31572,09
		Сметная стоимость:				**2449,56**	**426223,23**
47	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**348,0000**		**1851,41**	**644290,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,11	51543,25
		Сметная стоимость:				**1999,52**	**695833,93**
48	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**174,0000**		**1679,55**	**292241,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,36	23379,34
		Сметная стоимость:				**1813,91**	**315621,04**
49	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**348,0000**		**147,91**	**51472,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,83	4117,81
		Сметная стоимость:				**159,74**	**55590,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**348,0000**		**477,46**	**166156,08**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,20	13292,49
		Сметная стоимость:				**515,66**	**179448,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**34877269,73**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**419264,75**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**419264,75**
Сметная прибыль -			Тенге				**33541,18**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**452805,93**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**34458004,98**
Материалы -			Тенге				**224701,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**1710159,78**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**15624614,54**
Местные материалы -			Тенге				**15899632,86**
Накладные расходы -			Тенге				**1055168,59**
Сметная прибыль -			Тенге				**2841053,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**38354227,45**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2050,53**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1710159,78**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**38807033,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2050,53**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1710159,78**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**35826861,77**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**579267,39**
Материалы -			Тенге				**105918,47**
Всего заработная плата -			Тенге				**48735,71**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**419264,75**
Накладные расходы -			Тенге				**20858,88**
Сметная прибыль -			Тенге				**48010,10**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**648136,38**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**58,27**
Сметная заработная плата -			Тенге				**48735,71**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35247594,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**291338,39**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1850828,56**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15624614,54**
		Местные материалы -	Тенге				**16410295,05**
		Транспортные расходы -	Тенге				**21240,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**1139653,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2910979,82**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**39298227,60**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2237,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1850828,56**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**39946363,97**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2295,61**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1899564,27**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**35826861,77**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1415382,03**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1538807,65**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**484182,24**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**32851431,19**
		- перевозка грузов	Тенге				**21240,91**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1160512,28**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**36987374,05**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**0,00**
		ИТОГО:	Тенге				**36987374,05**
		Сметная прибыль	Тенге				**2958989,92**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**39946363,97**

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	39 946 363,97
НДС, 12 %	Тенге	4 793 563,68
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	44 739 927,65

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО КТЗ

Директор _____