Заказчик: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СК Алем"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта в селе Бостандык Акжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№141	30.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство медицинского пункта в селе Бостандык Акжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	7 739 507	6 910 274							829 233	7 739 507
Удержание аванса 30%	2 321 852	2 073 082							248 770	2 321 852
Всего к оплате	5 417 655	4 837 192							580 463	5 417 655

Подрядчик:

ТОО "СК Алем"

БИН 150540008687

Директор _____ **Ауельбеков Е.С.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____ **Ахметжанов К.А.**

ИИН 960223350961

№ KZ50VJE00067294 от 21.05.2021 года;

№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Форма от приложение 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо Казахстанской области", БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Алем" БИН 150540008687**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-27-15/03 Строительство медицинского пункта в селе Бостандык Акжарского района Северо-Казахстанской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт в селе Бостандык Акжарского района Северо-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№141** от **30.03.2024г.**

Акт выполненных работ№1

за **июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	211,815408	375,0 0,0	375,0 77,0	79 431,0 0,0	79 431,0 16 310,0			79 431,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	6,550992	9 347,0 9 347,0	0,0 0,0	61 232,0 61 232,0	0,0 0,0			61 232,0	
3	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 (погрузка лишнего грунта)	м³	41,1264	476,0 34,0	441,0 94,0	19 576,0 1 398,0	18 137,0 3 866,0	41,0		19 576,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					160 239 62 630	97 568 20 176	493 0	0 0	160 239	
			Раздел 2: Фундамент										
			Монолитный ростверк (АС-4)										
4	11	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	7,7	9 409,0 3 953,0	5 451,0 1 674,0	72 449,0 30 438,0	41 973,0 12 890,0	39,0		72 449,0	
5	12	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8,855	4 487,0		39 732,0		39 732,0		39 732,0	
6	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	7,7	10 317,0 5 724,0	2 841,0 547,0	79 441,0 44 075,0	21 876,0 4 212,0	13 490,0		79 441,0	
7	14	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	7,854	30 933,0		242 948,0		242 948,0		242 948,0	
8	15	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м³	19,3	24 188,0 13 957,0	4 434,0 830,0	466 828,0 269 370,0	85 576,0 16 019,0	111 882,0		466 828,0	
9	16	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	19,5895	32 818,0		642 888,0		642 888,0		642 888,0	
10	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,456	391 425,0		178 490,0		178 490,0		178 490,0	
11	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,00733	313 427,0		315 724,0		315 724,0		315 724,0	
			Фундаментные блоки (АС-6)										

е позиции по смете	Шифр норм, код ресурса		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5 563,0	2 925,0	16 689,0	8 775,0	2 445,0		16 689,0	
						1 823,0	583,0	5 469,0	1 749,0				
35	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	13	6 218,0	2 868,0	80 834,0	37 284,0	16 120,0		80 834,0	
						2 110,0	571,0	27 430,0	7 423,0				
36	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	8 255,0	3 653,0	82 550,0	36 530,0	13 910,0		82 550,0	
						3 211,0	728,0	32 110,0	7 280,0				
37	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	37	13 383,0	6 407,0	495 171,0	237 059,0	77 145,0		495 171,0	
						4 891,0	1 276,0	180 967,0	47 212,0				
6 38	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*		Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	34,31	53 046,12		1 820 012,0		1 820 012,0		1 820 012,0	
17 39	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*		Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	63 653,0	1 378,0	3 072,0	66,0			3 072,0	
						62 275,0	377,0	3 005,0	18,0				
18 40	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04826	337 967,0		16 310,0		16 310,0		16 310,0	
19 41	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,476	22 904,0	3 417,0	10 902,0	1 626,0	1 602,0		10 902,0	
						16 122,0	709,0	7 674,0	337,0				
20 42	212-101-0408 *РСНБ РК 2022*		Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,48552	30 933,0		15 019,0		15 019,0		15 019,0	
21 46	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*		Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	71,53	120,0		8 584,0		8 584,0		8 584,0	
			Монолитный пояс Мп-1 гиз на отм.-0,400 (АС-10,11)										
22 47	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*		Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,22	66 570,0	11 811,0	414 065,0	73 465,0	60 078,0		414 065,0	
						45 100,0	2 190,0	280 522,0	13 622,0				
23 48	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*		Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	6,3133	31 868,0		201 192,0		201 192,0		201 192,0	
24 49	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*		Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	85 179,0	884,0	45 400,0	471,0	2 067,0		45 400,0	
						80 417,0	116,0	42 862,0	62,0				
25 50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*		Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	391 425,0		37 577,0		37 577,0		37 577,0	
26 51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*		Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	343 657,0		150 178,0		150 178,0		150 178,0	
27 52	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*		Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	313 427,0		7 209,0		7 209,0		7 209,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					5 443 264	544 701	3 974 641	0	5 443 264	
								923 922	110 824	0	0		
			ИТОГО по акту					5 603 503	642 269	3 975 134	0	5 603 503	
								986 552	131 000	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				**9,4%**	**526 729**					
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**6 130 232**	
			Сметная прибыль				**5%**	**306 512**					
			Итого со сметной прибылью									**6 436 744**	
			Непредвиденные работы и затраты				**2%**	**122 605**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 559 349**	
			Итого на 2023 год - 100%, К=1,075									**7 051 300**	
			НДС				**12 %**	**846 156**					
			Итого с НДС									**7 897 456**	
			Скидка подрядчика 2%	Тенге			2%					157 949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по Акту с учетом скидки	Тенге								7 739 507	
			Всего на оплату с НДС	**Тенге**								7 739 507	
			в том числе НДС 12%	*Тенге*								*829 233*	

Подрядчик:
ТОО "СК Алем"
БИН 150540008687
Директор_____ Ауельбеков Е.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аскос+"

Эксперт_____ Ахметжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель_____ Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Севгражданпроект"

Эксперт_____ Каирбеков А.Т.
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Страниц - 3