Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **АО КТЗ**

Стройка **Строительство сетей электроснабжения поселка Жана-Коныс-4 г.Актобе**

Объект **Строительство сетей электроснабжения поселка Жана-Коныс-4 г.Актобе**

Договор подряда (контракт) № 18-06 от 20.06.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.11.2020	23.06.2020	30.11.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Концевая опора К3-126шт										
1	**1133-0202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=126,000;**	**опора**	**126**	12897,63	6481,6	1625102	816682	85079	877323	2702619
					———	———	———	———	———	———	
					5740,8	2962,8	723341	373313	–	200194	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	5,98	753,48						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	252						
	2104-0405-9901	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.	0	–	–					
				———							
				0							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					

				———							
				0							
	2106-0407-0501	Детали крепления стальные	кг	0	–	–					
				———							
				0							
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				———							
				0							
	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	404460	1529					
				———							
				0,00378							
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1399	17627					
				———							
				12,6							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	90	227					
				———							
				2,52							
	2113-0814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0	–	–					
				———							
				0							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				———							
				0							
	2113-0814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	–	–					
				———							
				0							
	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	516	26006					
				———							
				50,4							
	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	450	5670					
				———							
				12,6							
	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	45	34020					
				———							
				756							
	2404-0207-3992	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект	0	–	–					
				———							

				0							
	2404-0207-9906	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.	0	–	–					
				———							
				0							
	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3431	691690					
				———	———	———					
				201,6	1576	317722					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2480	124992					
				———	———	———					
				50,4	1103	55591					
2	**2104-0405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=126,000;**	**шт.**	**252**	25080		6320160		6320160	–	6825773
					———		———		———	———	
					–		–		–	505613	
3	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=252,000;**	**м2 поверхности**	**705,6**	823,56	18,61	581105	13131	405522	152528	792324
					———	———	———	———	———	———	
					230,23	2,21	162452	1557	–	58691	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	149,5872						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,4112						
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	225	381024					
				———							
				1693,44							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	135671	15317					
				———							
				0,112896							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	54214	9181					
				———							
				0,169344							

	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	700	9631					
				———	———	———					
				13,7592	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2480	3500					
				———	———	———					
				1,4112	1103	1557					
4	**2404-0207-4910**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**126**	3013		379638		379638	–	410009
					———		———		———	———	
					–		–		–	30371	
5	**2404-0207-4938**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**126**	4434		558684		558684	–	603379
					———		———		———	———	
					–		–		–	44695	
6	**2404-0207-4920**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**126**	1967		247842		247842	–	267669
					———		———		———	———	
					–		–		–	19827	
7	**2404-0207-4402**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**м**	**378**	420		158760		158760	–	171461
					———		———		———	———	
					–		–		–	12701	
8	**2404-0207-2606**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**252**	178		44856		44856	–	48444
					———		———		———	———	
					–		–		–	3588	
9	**2404-0202-0811**	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**126**	4825		607950		607950	–	656586
					———		———		———	———	
					–		–		–	48636	
10	**2404-0207-3228**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**252**	7241		1824732		1824732	–	1970711
					———		———		———	———	
					–		–		–	145979	
11	**2404-0207-5013**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**504**	2123		1069992		1069992	–	1155591
					———		———		———	———	
					–		–		–	85599	
12	**2404-0207-5015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**126**	2123		267498		267498	–	288898
					———		———		———	———	
					–		–		–	21400	

13	**2404-0207-3123**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**126**	2221		279846		279846	–	302234
					———		———		———	———	
					–		–		–	22388	
14	**2404-0204-1201**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=126,000;**	**шт.**	**126**	470		59220		59220	–	63958
					———		———		———	———	
					–		–		–	4738	
15	**2404-0205-2122**	**Кронштейн У3 К=126,000;**	**шт.**	**126**	4346		547596		547596	–	591404
					———		———		———	———	
					–		–		–	43808	
16	**1320-0203-0101**	**Провод медный неизолированный. Монтаж НР = 61 % К=126,000;**	**км**	**0,063**	576920,63	443888,89	36346	27965	–	10394	50479
					———	———	———	———	———	———	
					133031,75	137428,57	8381	8658	–	3739	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	114	7,182						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,98	5,98374						
	3202-0201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	1,98	362	45					
				———	———	———					
				0,12474	–	–					
	3202-0301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	47,49	9332	27920					
				———	———	———					
				2,99187	2894	8658					
17	**2306-1002-0108**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=126,000;**	**км**	**0,063**	601867		37918		37918	–	40951
					———		———		———	———	
					–		–		–	3033	
18	**1133-0106-0102**	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=126,000;**	**т**	**0,69678**	4361,49	–	3039	–	–	2431	5908
					———	———	———	———	———	———	
					4361,49	–	3039	–	–	438	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	5,15	3,58842						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

19	**2106-0801-0401**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(проводник ЗП6) К=126,000;**	**т**	**0,063**	438714		27639		27639	–	29850
					———		———		———	———	
					–		–		–	2211	
		Итого по разделу 1					**16 978 248**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					897 213				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					857 778				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					383 528				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 922 932				
		Накладные расходы, тенге					1 042 676				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 257 649				
	Раздел 4 Угловая анкерная опора УАЗ-134шт										
40	**1133-0202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=134,000;**	**опора**	**134**	12897,63	6481,6	1728283	868534	90482	933026	2874214
					———	———	———	———	———	———	
					5740,8	2962,8	769267	397015	–	212905	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	5,98	801,32						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	268						
	2104-0405-9901	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.	0	–	–					
				———							
				0							
	2106-0106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	–	–					
				———							
				0							
	2106-0407-0501	Детали крепления стальные	кг	0	–	–					
				———							
				0							

	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	404706	–					
				———							
				0							
	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	404460	1626					
				———							
				0,00402							
	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1399	18747					
				———							
				13,4							
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	90	241					
				———							
				2,68							
	2113-0814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0	–	–					
				———							
				0							
	2113-0814-2901	Траверсы стальные	т	0	–	–					
				———							
				0							
	2113-0814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	–	–					
				———							
				0							
	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	516	27658					
				———							
				53,6							
	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	450	6030					
				———							
				13,4							
	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	45	36180					
				———							
				804							
	2404-0207-3992	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект	0	–	–					
				———							
				0							
	2404-0207-9906	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.	0	–	–					
				———							

				0							
	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	3431	735606					
				———	———	———					
				214,4	1576	337894					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	2480	132928					
				———	———	———					
				53,6	1103	59121					
41	**2104-0405-0203**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 К=134,000;**	**шт.**	**268**	25080		6721440		6721440	–	7259155
					———		———		———	———	
					–		–		–	537715	
42	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=268,000;**	**м2 поверхности**	**750,4**	823,56	18,61	618000	13965	431269	162212	842629
					———	———	———	———	———	———	
					230,23	2,21	172766	1655	–	62417	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	159,0848						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,5008						
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	225	405216					
				———							
				1800,96							
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	135671	16289					
				———							
				0,120064							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	54214	9764					
				———							
				0,180096							
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	700	10243					

				———	———	———					
				14,6328	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2480	3722					
				———	———	———					
				1,5008	1103	1655					
43	**2404-0207-4910**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**134**	3013		403742		403742	–	436041
					———		———		———	———	
					–		–		–	32299	
44	**2404-0207-4938**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**134**	4434		594156		594156	–	641688
					———		———		———	———	
					–		–		–	47532	
45	**2404-0207-4920**	**Крюк сквозной SOT29ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**134**	1967		263578		263578	–	284664
					———		———		———	———	
					–		–		–	21086	
46	**2404-0207-4402**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**м**	**402**	420		168840		168840	–	182347
					———		———		———	———	
					–		–		–	13507	
47	**2404-0207-2606**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**268**	178		47704		47704	–	51520
					———		———		———	———	
					–		–		–	3816	
48	**2404-0202-0811**	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**134**	4825		646550		646550	–	698274
					———		———		———	———	
					–		–		–	51724	
49	**2404-0207-3228**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**268**	7241		1940588		1940588	–	2095835
					———		———		———	———	
					–		–		–	155247	
50	**2404-0207-5013**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**536**	2123		1137928		1137928	–	1228962
					———		———		———	———	
					–		–		–	91034	
51	**2404-0207-5015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**134**	2123		284482		284482	–	307241
					———		———		———	———	
					–		–		–	22759	

52	**2404-0207-3123**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**134**	2221		297614		297614	–	321423
					———		———		———	———	
					–		–		–	23809	
53	**2404-0204-1201**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 К=134,000;**	**шт.**	**134**	470		62980		62980	–	68018
					———		———		———	———	
					–		–		–	5038	
54	**2404-0205-2122**	**Кронштейн У3 К=134,000;**	**шт.**	**134**	4346		582364		582364	–	628953
					———		———		———	———	
					–		–		–	46589	
55	**1320-0203-0101**	**Провод медный неизолированный. Монтаж НР = 61 % К=134,000;**	**км**	**0,067**	576940,3	443895,52	38655	29741	–	11054	53686
					———	———	———	———	———	———	
					133044,78	137432,84	8914	9208	–	3977	
	0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	114	7,638						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,98	6,36366						
	3202-0201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	1,98	362	48					
				———	———	———					
				0,13266	–	–					
	3202-0301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	47,49	9332	29693					
				———	———	———					
				3,18183	2894	9208					
56	**2306-1002-0108**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=134,000;**	**км**	**0,067**	601867		40325		40325	–	43551
					———		———		———	———	
					–		–		–	3226	
57	**1133-0106-0102**	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР = 80 % К=134,000;**	**т**	**0,91522**	4361,79	–	3992	–	–	3194	7761
					———	———	———	———	———	———	
					4361,79	–	3992	–	–	575	
	0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	5,15	4,71338						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

58	2106-0801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т(проводник ЗП6) К=134,000;**	**т**	**0,067**	438714		29394		29394	–	31746
					–		–		–	2352	
		Итого по разделу 4					**18 057 708**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					954 939				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					912 240				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					407 878				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 743 436				
		Накладные расходы, тенге					1 109 486				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 337 607				
		Итого по смете					**35 035 956**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 852 152				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 770 018				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					791 406				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 666 368				
		Накладные расходы, тенге					2 152 162				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 595 256				
		Итого по акту на подряд, тенге					**35 035 956,00**				
		НДС 12 %	Тенге				**4 204 314,72**				
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге				**39 240 270,72**				

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО КТЗ