Форма 2-В

Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"**

Подрядчик **АО КТЗ**

Стройка **Строительство электроснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда в мкр. Сауран г. Туркестан, ЮКО**

Объект **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**

Договор подряда (контракт) № 05/077 от 05.07.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.12.2018	09.07.2018	15.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-6/0,4кВ					
		АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) ОПОРА К3 (100шт)					
1	**Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**100,0000**		**12161,91**	**1216191**
		Итого оплата труда:				**6769,41**	**676941**
		Итого эксплуатация машин:				**6975,93**	**697593**
		Итого материалов:				**576,06**	**57606**
2	**С121-040405-0203 21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**200,0000**		**27901,04**	**5580208**
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ					
3	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**3250,94**	**325094**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**3660,24**	**366024**
5	**С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**1679,54**	**167954**
6	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**200,0000**		**147,91**	**29582**
7	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**260,0000**		**477,46**	**124140**
8	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**3326,48**	**332648**
9	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**400,0000**		**1851,41**	**740564**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**1851,41**	**185141**
11	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**1961,58**	**196158**
12	**С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0500**		**455849,60**	**22792**
13	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**818,13**	**81813**
14	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1**	**Провод заземляющий ЗП-6**	**м**	**100,0000**		**1250,92**	**125092**
15	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1**	**Кронштейн У-3**	**шт**	**100,0000**		**5629,54**	**562954**
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ					
16	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**1083,32**	**108332**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**200,0000**		**1851,41**	**370282**
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА3,(15шт)					
18	**Е11-330202-0106 11-330202-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**15,0000**		**21872,59**	**328089**
		Итого оплата труда:				**12766,88**	**191503**
		Итого эксплуатация машин:				**12020,08**	**180301**
		Итого материалов:				**833,10**	**12496**
19	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**45,0000**		**29361,81**	**1321281**
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ					
20	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**3250,94**	**48764**
21	**С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**3660,24**	**54904**
22	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк бандажный СОТ39 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**30,0000**		**477,46**	**14324**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000		147,91	4437
24	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	39,0000		477,46	18621
25	С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000		3326,48	49897
26	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60,0000		1851,41	111085
27	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000		1851,41	27771
28	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000		1961,58	29424

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0075**		**455849,60**	**3419**
30	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**818,13**	**12272**
31	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1**	**Провод заземляющий ЗП-6**	**м**	**15,0000**		**1250,92**	**18764**
32	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1**	**Кронштейн У-3**	**шт**	**15,0000**		**5629,54**	**84443**
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ					
33	**С124-040207-3212 24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**1083,32**	**16250**
34	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**30,0000**		**1851,41**	**55542**
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА АО3 (16шт)					
35	**Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**16,0000**		**14079,70**	**225275**
		Итого оплата труда:				**8252,84**	**132045**
		Итого эксплуатация машин:				**7272,20**	**116355**
		Итого материалов:				**833,10**	**13330**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	32,0000		29361,81	939578
37	Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	32,0000		1603,68	51318
		Итого оплата труда:				1054,84	33755
		Итого эксплуатация машин:				875,66	28021
38	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-ЗИ-ИЗ БМ В25/	м3	1,6000		29730,03	47568
39	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,6000		763,00	1221
40	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,6000		648,00	1037
41	ССЦ РК 8.04-08-2017 т.9а	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,6000		635,00	1016
42	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.	Стяжка Г1	шт	32,0000		3723,26	119144
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ					
43	С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000		3250,94	52015
44	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000		3660,24	58564

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**64,0000**		**1851,41**	**118490**
46	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**1851,41**	**29623**
47	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**1961,58**	**31385**
48	**С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0080**		**455849,60**	**3647**
49	**С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**818,13**	**13090**
50	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1**	**Провод заземляющий ЗП-6**	**м**	**16,0000**		**1250,92**	**20015**
51	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1**	**Кронштейн У-3**	**шт**	**16,0000**		**5629,54**	**90073**
		ПЕРЕКРЕСТНАЯ ОПОРА Ж/Б ПК1 (1шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	Е11-330202-0102 11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0000		12161,91	12162
		Итого оплата труда:				6769,41	6769
		Итого эксплуатация машин:				6975,93	6976
		Итого материалов:				576,06	576
53	С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1,0000		29361,81	29362
54	С124-040207-4918 24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2776,16	2776
55	С124-040207-4920 24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1679,54	1680
56	С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		147,91	296
57	С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6000		477,46	1241

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3326,48**	**6653**
59	**С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1851,41**	**14811**
60	**С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1851,41**	**1851**
61	**С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1961,58**	**1962**
62	**С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0005**		**455849,60**	**228**
63	**С124-040207-0722 24-040207-0722 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**39,78**	**40**
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА АО (1шт)					
64	**Е11-330202-0105 11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1,0000**		**14079,70**	**14080**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8252,84**	**8253**
		Итого эксплуатация машин:				**7272,20**	**7272**
		Итого материалов:				**833,10**	**833**
65	**С121-040405-0101 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**29361,81**	**58724**
66	**Е11-330203-0201 11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1603,68**	**3207**
		Итого оплата труда:				**1054,84**	**2110**
		Итого эксплуатация машин:				**875,66**	**1751**
67	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /П-ЗИ-ИЗ БМ В25/**	**м3**	**0,1000**		**29730,03**	**2973**
68	**ССЦ РК 8.04-08-2017 т.9а**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**м3**	**0,1000**		**763,00**	**76**
69	**ССЦ РК 8.04-08-2017 т.9а**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**м3**	**0,1000**		**648,00**	**65**
70	**ССЦ РК 8.04-08-2017 т.9а**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25**	**м3**	**0,1000**		**635,00**	**64**
71	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.**	**Стяжка Г1**	**шт**	**2,0000**		**3723,26**	**7447**
		АРМАТУРА МАГИСТРАЛИ					
72	**С124-040207-4910 24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3250,94**	**3251**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	С124-040207-4938 24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		3660,24	3660
74	С124-040207-5013 24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		1851,41	7406
75	С124-040207-5015 24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1851,41	1851
76	С124-040207-3123 24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		1961,58	1962
77	С123-061002-0108 23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005		455849,60	228
78	С124-040207-3127 24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		818,13	818
79	ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1	Провод заземляющий ЗП-6	м	1,0000		1250,92	1251

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**ПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ "ЭлектроПром Снаб KZ" стр.1**	**Кронштейн У-4**	**шт**	**1,0000**		**5276,59**	**5277**
81	**С124-040202-0810 24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**3326,48**	**6653**
82	**С124-040207-2606 24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**147,91**	**296**
83	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**477,46**	**1241**
84	**С124-040207-4402 24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Крюк бандажный СОТ39 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**1,0000**		**477,46**	**477**
85	**С124-040207-3223 24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**12003,39**	**48014**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА					
86	**Е11-330204-0206 11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**11,5770**		**104661,77**	**1211669**
		Итого оплата труда:				**62134,43**	**719330**
		Итого эксплуатация машин:				**58416,17**	**676284**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3390,07**	**39247**
87	**Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,8833**		**92730,93**	**267374**
		Итого оплата труда:				**56698,91**	**163482**
		Итого эксплуатация машин:				**50349,60**	**145175**
		Итого материалов:				**2611,89**	**7531**
88	**С123-061201-0919 23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**34,7310**		**693962,08**	**24101997**
89	**С123-061201-0902 23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**8,6500**		**132222,66**	**1143726**
		ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПГ					
90	**Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**56,0000**		**2139,40**	**119807**
		Итого оплата труда:				**607,77**	**34035**
		Итого эксплуатация машин:				**127,08**	**7116**
		Итого материалов:				**1432,35**	**80212**
91	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**332,5000**		**416,26**	**138407**
		Итого оплата труда:				**120,36**	**40021**
		Итого эксплуатация машин:				**18,33**	**6094**
		Итого материалов:				**281,94**	**93745**
		ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛИ-0,4кВ					
92	**Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**156,0000**		**1572,64**	**245332**
		Итого оплата труда:				**595,86**	**92954**
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**14566**
		Итого материалов:				**899,30**	**140291**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**3120,0000**		**307,01**	**957882**
		Итого оплата труда:				**135,34**	**422276**
		Итого эксплуатация машин:				**13,83**	**43159**
		Итого материалов:				**160,62**	**501121**
94	**С123-070207-0303 23-070207-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вставки предохранительные**	**шт.**	**346,0000**		**45,90**	**15881**
95	**Ц13-080103-1001 13-080103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	**шт.**	**346,0000**		**1378,46**	**476945**
		Итого оплата труда:				**895,40**	**309808**
		Итого эксплуатация машин:				**135,25**	**46796**
		Итого материалов:				**395,04**	**136682**
96	**С123-070207-0211 23-070207-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Предохранитель**	**шт.**	**346,0000**		**765,42**	**264835**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**43723250**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2972831**
Материалы -			Тенге				**952050**
Всего заработная плата -			Тенге				**899094**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1034458**
Накладные расходы -			Тенге				**522476**
Сметная прибыль -			Тенге				**279625**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3774931**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1072**
Сметная заработная плата -			Тенге				**899094**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**40750419**
Материалы -			Тенге				**131618**
Всего заработная плата -			Тенге				**1934189**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**37417576**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				**3478**
		Накладные расходы -	Тенге				**2913091**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3493081**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**47156590**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1934189**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**50931522**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3365**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2833283**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**43723250**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2206609**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1977461**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**626674**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**39539181**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1578207**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**45301457**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1857360**
	ИТОГО:		Тенге				**47158816**
	Сметная прибыль		Тенге				**3772705**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**50931522**

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	50931522
НДС, 12 %	Тенге	6111782,64
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	57043305

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО КТЗ