Приложение 2
к приказу и.о. Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Элен-1"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт внутри-поселковых дорог по ул.Вокзальная, ул.Строительная, ул.Иманова, ул.Биржан-сала, ул.Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
981240001872	910540000057			38	11.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт внутри-поселковых дорог по ул.Вокзальная, ул.Строительная, ул.Иманова, ул.Биржан-сала, ул.Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области	**194 439 999,00**	**48 790 000,00**	**28 440 571,13**				**3 412 868,54**	**31 853 439,66**
ИТОГО К ОПЛАТЕ								**31 853 439,66**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" , БИН 981240001872

Руководитель _____ Нурписова Г.М

Подрядчик:
ТОО "Элен-1", БИН 910540000057

Директор _____ Хиколя Р.Г.

Эксперы технического надзора: ТОО "EXPERT-SK", БИН 170340008900, аттестат №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020

Эксперт _____ Токубаев М.С.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области" , БИН 981240001872, СКО, Акжарский район, с.Талшик, Целинная, 18Б

Подрядчик: ТОО "Элен-1", БИН 910540000057, СКО Жамбылский район, с.Пресновка, Интернациональная, 23

Наименование стройки- Средний ремонт внутри-поселковых дорог по ул.Вокзальная, ул.Строительная, ул.Иманова, ул.Биржан-сала, ул.Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Средний ремонт внутри-поселковых дорог по ул.Вокзальная, ул.Строительная, ул.Иманова, ул.Биржан-сала, ул.Заводская в селе Талшык Акжарского района Северо-Казахстанской области

Договор № 38 от 11.06. 2024 г.

АКТ №7

приемки выполненных работ за июль 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26522652**
			Раздел 4. улица Иманова				**9887916**
1	48	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,781	225 771	402098
2	49	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2 225	497	1105825
3	50	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	2 225	37	82325
4	51	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	324,1403	25 599	8297668
			Раздел 5. улица Биржан-сала				**7212354**
5	62	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,296	225 771	292599
6	63	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	1 620	497	805140
7	64	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	1 620	37	59940

1	1	2	3	4	5	6	7
8	65	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	236,52	25 599	6054675
		Раздел 7.	**улица Юбилейная**				**9422382**
9	84	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	1,92	225 771	433480
10	85	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	2 400	497	1192800
11	86	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 к=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	2 400	37	88800
12	87	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	301,07823	25 599	7707302
			ВСЕГО ПО акту:				**26522652**
			Сметная прибыль 5%	Тенге			**1 326 133**
			Итого	Тенге			**27 848 784**
			Итого 2024 100% К=1,075	Тенге			**29 937 443**
			Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,95	Тенге			**28 440 571,12**
			НДС 12 %	Тенге			**3 412 868,53**
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**Тенге**			**31 853 439,66**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Элен-1",
БИН 910540000057

Директор _____ Хнкоян Р.Г.

Принял (Заказчик): КГУ "Аппарат акима Талшыкского сельского округа Аккарского района Северо-Казахстанской области", БИН 981240001872

Руководитель _____ Нурпиисова Галия Муратовна

Эксперты технического надзора: ТОО "EXPERT-SK",
БИН 170340008900

Эксперт Токубаев М.С., аттестат №KZ41VJE00054458 от 20.04.2020