Форма № 3-КС

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Наименование: Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 19.09.24 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области	1 223 426,00	1 092 344,64							131 081,36	1 223 426,00
Всего по стройке	**1 223 426,00**	**1 092 344,64**							**131 081,36**	**1 223 426,00**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"
Мырзахметов М.М.

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой" **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО "Сартобе"

Наименование стройки:Строительство газораспределительных сетей к заводу по производству соков, напитков и бутилированной воды ТОО "BeibarsBottlers" по адресу кад.номер 19-300-058-1574, участок 1574, 58 квартал, с/о Кемербастауский, Тулькубасского района, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) ред.2023.10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Газопровод высокого давления									
		Подраздел 3. Выход полиэтиленового газопровода из земли газопровода с использованием отводов с зн и переходом Д90/89 - /8353.05.05 -1шт									
31	**6121-0103-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**	**2 958 718**	**717 030**	**1479**	**359**	**55**	**--**	**1479**
					2 129 121	**219 904**	**1065**	**110**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		Состав работ:									
		1. Сварка труб в звенья									
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею									
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
		4. Пневматическое испытание трубопровода									
33	**6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-1м)(ФУТЛЯР)**	**км трубопровода**	**0,001**	**3 008 451**	**583 018**	**3008**	**583**	**247**	**--**	**3008**
					2 177 510	**163 967**	**2178**	**164**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$								
	С1261-301-0172	Трубы стальные	м								
		Состав работ:									
		1. Сварка труб в звенья									
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи									
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее									
		4. Гидравлическое испытание трубопровода									
35	**6121-0201-0123 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**5 573 690**	**288 590**	**5574**	**289**	**4297**	**--**	**5574**
		Формула объема = 1.0,001			**987 782**	**54 514**	**988**	**55**		**--**	
		Состав работ:									
		1. Очистка изолируемых поверхностей									

		2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами									
36	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	т конструкций	0,00857	224 075	5 380	1920	46	71	--	1920
					210 383	970	1803	8		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
38	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0011	1 301 794	439 550	1432	484	--	--	1432
		Формула объема = 1,1.0,001			862 244	110 810	948	122		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
40	6117-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Газопроводы.Испытание пневматическое**	м газопровода	1,1	2 212	--	2433	--	18	--	2433
					2 195	--	2415	--		--	
		Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
41	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,1	-351	-2	-386	-2	-7	--	-386
					-343	--	-377	--		--	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода									

		2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса									
42	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**3**	**4 495**	**298**	**13485**	**894**	**--**	**--**	**13485**
					4 197	**2**	**12591**	**6**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
47	**6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Концы футляра диаметром 800(159Х4).Заделка герметиком**	**футляр**	**1**	**15 514**	**1 157**	**15514**	**1157**	**6847**	**--**	**15514**
					7 510	**25**	**7510**	**25**		**--**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
	С1261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10 { на ед.изм. =25 }	4,72 (кг)								
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
48	**6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**$м^3$**	**0,05**	**34 831**	**2 411**	**1742**	**120**	**1367**	**--**	**1742**
					5 102	**486**	**255**	**24**		**--**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	0,051 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									

49	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**0,5**	**4 484**	**33**	**2242**	**17**	**51**	**--**	**2242**
					4 347	**7**	**2174**	**4**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т								
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			Тенге								**48443**

Подраздел 4. Контрольная трубка на выходе из земли (без ковера) -1шт

51	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Трубка контрольная /ст.труба д=32х2мм L-0,5м/.Устройство**	**шт.**	**1**	**22 596**	**5 682**	**22596**	**5682**	**2284**	**--**	**22596**
					14 630	**1 577**	**14630**	**1577**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-302-0233	Ковер	шт,								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,04 ($м^3$)								
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1212-101-0513	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,001 ($м^3$)								
		ДОБАВЛЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм { на ед.изм. =0,5 }	0,5 (м)								
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
52	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**981**	**21**	**2**	**20601**	**1962**	**--**	**--**	**20601**
					19	**1**	**18639**	**981**		**--**	
54	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг**	**км**	**0,992**	**189 364**	**73 728**	**187849**	**73138**	**--**	**--**	**187849**
					115 636	**19 733**	**114711**	**19575**		**--**	
		Состав работ: 1. Разметка трассы 2. Перемотка кабеля и измерение сопротивления изоляции жил мегометром 3. Прокладка кабеля вручную									

		4. Измерение сопротивления изоляции кабелей									
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4			Тенге								231046
Подраздел 5. Ковер для выхода сигнального провода-спутника (ГСН-15) -7 шт											
56	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка футляра для сигнального провода.Устройство**	**шт.**	7	**20 858**	**5 682**	**146006**	**39774**	**3822**	--	**146006**
		Формула объема = (1)X7			**14 630**	**1 577**	**102410**	**11039**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1261-302-0233	Ковер	шт,								
	С1261-302-0261	Трубка контрольная	комплект								
	С1261-101-0332	Плиты сборные железобетонные, используемые при строительстве инженерных сооружений общего назначения СТ РК 937-92	$м^3$								
	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$								
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
60	6124-0201-1201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Плита асбестоцементная.Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор**	**$м^2$**	0,14	**1 609**	**420**	**225**	**59**	**3**	--	**225**
		Формула объема = (0,02)X7			**1 163**	**129**	**163**	**18**		--	
		Состав работ: 1. Изготовление 2. Окраска 3. Установка									
65	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Подготовка бетонная В12,5,F150,W6.Устройство**	**$м^3$**	0,007	**34 831**	**2 411**	**244**	**16**	**192**	--	**244**
		Формула объема = (0,001)X7			**5 102**	**486**	**36**	**3**		--	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$								
	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	0,00714 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
66	6109-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	1,4	**19 548**	**2 714**	**27367**	**3800**	**6718**	--	**27367**
		Формула объема = (2.0,1)X7			**12 035**	**790**	**16849**	**1106**		--	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
67	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство толщ 0,1м**	**$м^2$ покрытия**	14	**8 190**	**802**	**114660**	**11228**	**73276**	--	**114660**
		Формула объема = (2)X7			**2 154**	**202**	**30156**	**2828**		--	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$								
	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1,6072 ($м^3$)								
	С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$								
	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1,6072 ($м^3$)								
	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$								
	С1211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1,6072 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки									
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								**288502**
	Подраздел 6. Установка опознавательного столбика -7шт /АС СБ 1.00-2.00/										
68	**7101-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Столбики сигнальные железобетонные.Установка**	**шт.**	**7**	**5 577**	**2 386**	**39039**	**16702**	**2142**	**--**	**39039**
		Формула объема = (1)X7			**2 885**	**728**	**20195**	**5096**		**--**	
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
69	**261-101-0383 РСНБ РК 2022**	**Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)**	**$м^3$**	**0,35**	**32 475**	**--**	**11366**	**--**	**11366**	**--**	**11366**
		Формула объема = (0,05)X7			**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	
70	**7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**7**	**3 167**	**--**	**22169**	**--**	**--**	**--**	**22169**
		Формула объема = (1)X7			**3 167**	**--**	**22169**	**--**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0650	Щитки металлические	шт,								
	С1214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т								
		Состав работ: 1. Крепление щитков									
71	**261-401-0327 РСНБ РК 2022**	**Таблички и знаки эмалированные**	**100 шт.**	**0,07**	**152 037**	**--**	**10643**	**--**	**10643**	**--**	**10643**
		Формула объема = 1X7:100			**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	
72	**6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**$м^3$**	**0,378**	**55 277**	**2 568**	**20895**	**971**	**11562**	**--**	**20895**
		Формула объема = (0,054)X7			**22 122**	**537**	**8362**	**203**		**--**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки									

		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
73	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**4 495**	**298**	**4495**	**298**	**--**	**--**	**4495**
					4 197	**2**	**4197**	**2**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
74	241-209-1611 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110x90x110 мм**	**шт.**	**1**	**16 215**	**--**	**16215**	**--**	**16215**	**--**	**16215**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								**124822**

Подраздел 7. Установка полиэтиленового крана Д90мм под люк /8353.23/ -1шт

75	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**0,091**	**43 174**	**18 251**	**3929**	**1661**	**82**	**--**	**3929**
		Формула объема = 0,035+0,056			**24 020**	**5 328**	**2186**	**485**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	$м^3$								
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором									
77	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Люки.Установка**	**шт.**	**1**	**8 798**	**1 164**	**8798**	**1164**	**1320**	**--**	**8798**
					6 314	**354**	**6314**	**354**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект								
		Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка люка с закреплением анкерами и заделкой обоймы раствором 3. Установка крышки									

79	**1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**4 495**	**298**	**17980**	**1192**	--	--	**17980**
		*Формула объема = 1 * 2 * 1*			**4 197**	**2**	**16788**	**8**		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
83	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство -/подливка -бетон тяжелый В12.5 (М150)/**	**м^3**	**0,02**	**50 194**	**2 459**	**1004**	**50**	**605**	--	**1004**
					17 468	**730**	**349**	**15**		--	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								
	С1212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	0,0204 (м^3)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
84	**6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м^3**	**0,125**	**34 622**	**2 411**	**4328**	**302**	**3388**	--	**4328**
					5 102	**486**	**638**	**61**		--	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3								
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,1275 (м^3)								
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
85	**6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	**4**	**9 430**	**401**	**37720**	**1604**	**18832**	--	**37720**
					4 321	**94**	**17284**	**376**		--	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
86	**6121-0801-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Футляр 800 (90мм) мм.Заделка синтетическим волокном**	**футляр**	**2**	**6 888**	**693**	**13776**	**1386**	**3400**	--	**13776**

					4 495	15	8990	30		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т								
		Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом									
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7			Тенге								87535

Подраздел 9. Опознавательный знак "газопровод высокого давления" -2ШТ

88	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	**м³ основания**	**0,14**	**12 180**	**4 859**	**1705**	**680**	**532**	**--**	**1705**
		Формула объема = (0,07)X2			**3 521**	**1 492**	**493**	**209**		**--**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³								
	С1211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	0,161 (м³)								
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
89	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**м³**	**0,16**	**55 996**	**2 568**	**8959**	**411**	**5008**	**--**	**8959**
		Формула объема = (0,08)X2			**22 122**	**537**	**3540**	**86**		**--**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³								
	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	0,1632 (м³)								
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
90	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж стоек из труб**	**т конструкций**	**0,1817574**	**390 962**	**12 547**	**71060**	**2281**	**2431**	**--**	**71060**
		Формула объема = ((3,12.2+20,975+12,416.2+1,57+1,983.6+10,36.2+0,598.4+0,46.4+0,177.2+0,0145+0,0154.2+0,0062.2).0,001)X2			**365 038**	**852**	**66348**	**155**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м								
	С1215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³								

	С1214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т								
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
93	**7101-0802-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**2**	**3 167**	**--**	**6334**	**--**	**--**	**--**	**6334**
		Формула объема = (1)Х2			**3 167**	**--**	**6334**	**--**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0650	Щитки металлические	шт,								
	С1214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т								
		Состав работ: 1. Крепление щитков									
95	**6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^3$**	**1**	**254**	**4**	**254**	**4**	**74**	**--**	**254**
		Формула объема = (0,5)Х2			**176**	**--**	**176**	**--**		**--**	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
96	**6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^3$**	**0,8**	**407**	**7**	**326**	**6**	**155**	**--**	**326**
		Формула объема = (0,4)Х2			**206**	**2**	**165**	**2**		**--**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т								
	С1236-203-0110	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-133	0,000144 (т)								
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
97	**6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023**	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^3$ поверхности**	**1,6**	**4 674**	**39**	**7478**	**62**	**5614**	**--**	**7478**
		Формула объема = (0,8)Х2			**1 126**	**5**	**1802**	**8**		**--**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									

98	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 90-110 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**5**	**4 495**	**298**	**22475**	**1490**	**--**	**--**	**22475**
		Формула объема = 3+2			**4 197**	**2**	**20985**	**10**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-301-0277	Фасонные части	шт,								
		Состав работ: 1. Строповка и опускание фасонных частей в траншею 2. Установка и фиксация на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов 4. Прогрев обработанных торцов 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение из зажимов свариваемых частей									
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9			Тенге								**118591**
ИТОГО ПО СМЕТУ			**Тенге**								**898939**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**898 939**
в том числе оборудование	Тенге	-
в том числе СМР	Тенге	**898 939**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	Тенге	61 128
Итого с затратами	Тенге	**960 067**
Сметная прибыль 5%	Тенге	48 003
Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге	28 802
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**1 036 872**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	1 036 872
Итого на 2023 г., , К - 1,075	Тенге	1 114 638
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	**1 114 638**
Понижающий коэффициент	Тенге	1 092 345
НДС (12%)	Тенге	131 081
Всего	**Тенге**	**1 223 426**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Мирзамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"

Мырзахметов М.М.