Заказчик **ТОО «Жаңа Арна 2002»**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "САҚ-Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство школы на 1200 мест в новом жилом массиве административно-делового центра города Шымкент ЮКО**

(наименование, адрес)

Договор **№17/01 от 12.01.2017 года.**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 28.08.2017 | 01.08.2017 | 28.08.2017 |

## Акт приемки выполненных работ №2

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Перемычки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перемычки. Устройство** | м3 | | 0,1829164 | 42041,06 | 4446,62 | 7690 | 814 | 4113 | 2666 | 11184 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 15104,30 | 911,98 | 2763 | 167 | | 828 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2102-0101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,015 | 0,18566 | 15586,00 | | | | 2894 | | |
| 1.2 | 2107-0201-0301 | **Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,086 | 0,015731 | 25051,00 | | | | 394 | | |
| 2 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,0505881 | 212819,00 | -- | 10766 | -- | 10766 | -- | 11627 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 861 | |
| 3 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,0120221 | 228894,00 | -- | 2752 | -- | 2752 | -- | 2972 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 220 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | | 21208 | 814 | 17631 | 2666 | 25783 |
| | | | | | | | | 2763 | 167 | -- | 1909 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 21208 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 4114 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 2930 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 13518 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 2666 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1909 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 25783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2930 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 25783 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 2930 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | | | |
| 4 | 1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** | м2 | | 25,89377 | 2482,49 | 172,12 | 64281 | 4456 | 32078 | 26892 | 98467 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1071,57 | 82,39 | 27747 | 2133 | | 7294 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 2110-0502-1901 | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,76 | 19,679265 | 1630,00 | | | | 32077 | | |
| 5 | 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99** | м2 | | 25,89377 | 28266,00 | -- | 731913 | -- | 731913 | -- | 790466 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 58553 | |
| 6 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** | м | | 16,7923281 | 1983,25 | 5,01 | 33303 | 84 | 29195 | 3659 | 39920 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 239,66 | 2,48 | 4024 | 42 | | 2957 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 2109-0205-0101 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99** | м | 1 | 16,792328 | 776,00 | | | | 13031 | | |
| 6.2 | 2110-0502-1901 | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,566 | 9,504458 | 1630,00 | | | | 15492 | | |
| 7 | 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** | м | | 40,8053574 | 2074,44 | 5,73 | 84648 | 233 | 65580 | 15106 | 107734 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 461,58 | 1,16 | 18835 | 47 | | 7980 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 2106-0902-1301 | **Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм** | м | 1,05 | 42,845625 | 260,00 | | | | 11140 | | |
| 7.2 | 2113-0814-1201 | **Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием** | м | 1,05 | 42,845625 | 724,00 | | | | 31020 | | |
| 7.3 | 2113-0814-1501 | **Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм** | м | 1,05 | 42,845625 | 505,00 | | | | 21637 | | |
| | | **Двери** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | | 12,896508 | 1779,67 | 78,10 | 22952 | 1007 | 7153 | 13718 | 39603 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 1146,95 | 34,90 | 14792 | 450 | | 2934 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 2110-0502-1901 | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,24 | 3,095162 | 1630,00 | | | | 5045 | | |
| 9 | 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | | 12,896508 | 4459,00 | -- | 57506 | -- | 57506 | -- | 62106 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4600 | |
| 10 | 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | | 8,0603175 | 1650,97 | 178,90 | 13307 | 1442 | 3810 | 7863 | 22864 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 999,37 | 84,54 | 8055 | 681 | | 1694 | |
| 10.1 | 2110-0502-1901 | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,29 | 2,337492 | 1630,00 | | | | 3810 | | |
| 11 | 2109-0202-0102 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | | 8,0603175 | 30976,00 | -- | 249676 | -- | 249676 | -- | 269650 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19974 | |
| 12 | 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | | 0,4533929 | 2948,80 | 48,85 | 1337 | 22 | 242 | 747 | 2250 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2365,88 | 20,32 | 1073 | 9 | | 167 | |
| 11.1 | 2110-0502-1901 | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,24 | 0,108814 | 1630,00 | | | | 177 | | |
| 11.2 | 2113-0201-1204 | **Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** | кг | 0,4207 | 0,190742 | 314,00 | | | | 60 | | |
| 12 | 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | | 0,4533929 | 40518,00 | -- | 18371 | -- | 18371 | -- | 19841 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1470 | |
| 13 | 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | м2 | | 0,4318027 | 2679,41 | 51,50 | 1157 | 22 | 185 | 662 | 1965 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2201,00 | 21,64 | 950 | 9 | | 146 | |
| 13.1 | 2110-0502-1901 | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,18 | 0,077724 | 1630,00 | | | | 127 | | |
| 13.2 | 2113-0201-1204 | **Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** | кг | 0,3901 | 0,168446 | 314,00 | | | | 53 | | |
| 14 | 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003** | | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м2 | | 0,4318027 | 44250,00 | -- | 19107 | -- | 19107 | -- | 20636 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1529 | |
| 15 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | | | | | | | | | | |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | м2 | | 0,3778274 | 1779,67 | 78,10 | 672 | 29 | 210 | 402 | 1160 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1146,95 | 34,90 | 433 | 13 | | 86 | |
| 15.1 | 2110-0502-1901 | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | шт. | 0,24 | 0,090679 | 1630,00 | | | | 148 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2109-0102-0105 РСНБ РК 2015 | **Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | м2 | 0,3778274 | | 5439,00 | -- | 2055 | -- | 2055 | -- | 2219 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 164 | |
| | | **Витражы** | | | | | | | | | | |
| 16 | 1109-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Витражи, витрины с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях. Монтаж** | т конструкций | 0,146669 | | 534628,83 | 11263,05 | 78413 | 1652 | 870 | 52411 | 141290 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 517433,00 | 450,49 | 75891 | 66 | | 10466 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 16.1 | 2113-0701-0401 | **Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78** | м3 | 1,95 | 0,286005 | 244,00 | | | | 70 | | |
| 16.2 | 2113-0812-1045 | **Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75** | т | 0,017 | 0,002493 | 219512,00 | | | | 547 | | |
| 16.3 | 2105-0204-0703 | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | т | 0,00194 | 0,000285 | 411833,00 | | | | 117 | | |
| 17 | 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015 | **Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82** | м2 | 3,3968481 | | 34037,00 | -- | 115619 | -- | 115619 | -- | 124868 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9249 | |
| 18 | 2109-0304-0205 РСНБ РК 2015 | **Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом** | м2 | 0,4318027 | | 77468,00 | -- | 33451 | -- | 33451 | -- | 36127 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2676 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | 1527768 | 8947 | 1367021 | 121460 | 1781166 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 151800 | 3450 | -- | 131939 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1260313 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 138025 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 77252 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1041150 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 67640 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 106236 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1434189 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 67 |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | | 77252 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 267455 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1296 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | | 77998 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 186548 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 53820 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 25703 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 346978 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 58 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | 77998 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 1781167 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 125 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 155250 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Пояс, монолитный сердечник** | | | | | | | | | |
| | | **Пояс По-1** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Пояса в опалубке. Устройство** | м3 | 1,2606241 | 32652,00 | 4813,36 | 41162 | 6068 | 22406 | 12673 | 58141 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10065,00 | 981,77 | 12688 | 1238 | | 4307 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19.1 | 2102-0101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,015 1,279533 | 15586,00 | | | | 19943 | | |
| 20 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1593424 | 212819,00 | -- | 33911 | -- | 33911 | -- | 36624 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2713 | |
| 21 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,052632 | 228894,00 | -- | 12047 | -- | 12047 | -- | 13011 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 964 | |
| | | **Монолитные сердечники** | | | | | | | | | |
| 22 | 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство** | м3 | 0,2792324 | 30545,66 | 5252,15 | 8529 | 1466 | 4814 | 2326 | 11724 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8055,60 | 1099,89 | 2249 | 307 | | 868 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22.1 | 2102-0101-0601 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,015 0,283421 | 15586,00 | | | | 4417 | | |
| 23 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0067361 | 228894,00 | -- | 1542 | -- | 1542 | -- | 1665 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 123 | |
| 24 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0139232 | 212819,00 | -- | 2963 | -- | 2963 | -- | 3200 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 237 | |
| 25 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0014154 | 308407,00 | -- | 437 | -- | 437 | -- | 472 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 100591 | 7534 | 78120 | 14999 | 124837 |
| | | | | | | | 14937 | 1545 | -- | 9247 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 100591 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 27219 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16482 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 50900 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 14999 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9247 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 124837 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6 | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16482 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 124837 | | | | 13 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 16482 | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **Итого по смете** | | | 1 931 786 | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования** | | | 2 163 600 | | | | | | |
| | | **Всего с НДС 12 %** | | | | | | | | | |

**Субподрядчик ТОО "САК-Құрылыс"**

_____ Исаев А.П.

**Заказчик ТОО "Жаңа Арна 2002"**

_____ Жорабеков Т.Б.