Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» 02 2025 г.

Генеральный подрядчик:
Консорциума в составе ТОО «BIGlobal», г.Астана, ул. Кайым Мухамедханов, здание 5, н.п. 39
наименование организации, юридический адрес
в лице директора проектов по доверенности Бегалин Ерлан Боранбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к школе на 2000 мест в селе Коянды», который находится – Акмолинская область, Целиноградский район, с.Коянды**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **Государственное учреждение «Отдел строительства Целиноградского района», Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж, БИН 060140015071, руководитель Садуов Олжас Мукашевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «КАЗДОРБИЛД» (БИН 150940019345), государственная лицензия ГСЛ № 22009080 от 13.05.2022 года в лице директора Шаканов Азамата Сагдатович
наименование организации, № лицензии и дата получения
ТОО «Техномакс К» (БИН 130240025751), государственная лицензия ГСЛ № 17011078 от 19.06.2017 года в лице директора Габдулина Карлыгаш Мубараковна
наименование организации, № лицензии и дата получения
ТОО «Север-Юг-СтройМонтаж» (БИН 180940011032), государственная лицензия ГСЛ № 22007972 от 26.04.2022 года в лице директора Жабагин Алибек Адильбекович
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТаразТауЖоба лицензия №16017324 от 11.11.2016 г 05-ТТЖ-2023 г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ТОО «ARFAE Company» Заключение № ARFAE-0042/24 от 05.06.2024 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект, и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность водопровода	км	0,667		0,667	
Протяженность КЛ-10 кВ	км	4,72		4,72	
Протяженность канализации кабельной связи	км	2,558		2,558	
Протяженность под а/д методом ГНБ	м	89,86		292,96	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение. Согласно на основании технических условий №05-09-79 от 07.02.2025 г. точкой подключения от проектируемого сетей водопровода. Протяженность водоснабжения – 667 м трубами напорными ПЭ – 100 SDR 17 110х6,6 ГОСТ 18599-2001диаметром 225мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, см
(СП РК 5.01-102-2013, СП РК 2.04-01-2017)

- Суглинки и глины – 171;
- Супеси, пески мелкие и пылеватые – 208;
- Пуски средние, крупные и гравелистые – 222;
- Крупнообломочные грунты – 253.

Подземные воды не вскрыты на глубине 3м.

Грунт в основании под трубами не должен содержать кирпича, камня и щебня. При обратной засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из мягкого местного грунта толщиной не менее 30см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом.

Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов диаметрами 1500мм. Основание под трубопроводы принято из естественного местного уплотненного грунта с песчаной подготовкой Н=100мм.

В местах врезки в существующие сети водопровода 110мм и при пересечении водопровода с существующими сетями проектом предусмотрена разработка грунта вручную по 4 метра в каждую сторону.

Величину испытательного давления на различных испытательных участках, которому должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, надлежит указывать в проектах организации строительства, исходя из прочностных показателей материала, принятых для каждого участка трубопровода, расчетного внутрен-ного давления воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в пе-риод испытания согласно СНиПа РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и со-оружения" п.11.23.

Расчетная величина испытательного давления не должна превышать следую-щих величин для трубопроводов из труб: для стальных и пластмассовых - внутренного расчетного давления с коэффициентом 1,25.

После испытания трубопроводы подвергаются промывка и дезинфекция.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода: при диаметре водопровода до 200 миллиметров (далее - мм.), рас-стояние не менее 6 метров, согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к во-доисточникам, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных обь-ектов» от 16 марта 2015 года №209.

Промывка и дезинфекция считается законченной при соответствии результатов

двукратных (последовательных) лабораторных исследований проб воды, установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к качеству питьевой воды.

Электроснабжение. Согласно №ТУ-08-2023-04137 от 13.12.2023г. мощность – 1200 кВт, характер нагрузки – трехфазный, Источник электроснабжения – ПС 110/35/10кВ «Коянды-Южная». На территории школы установлено ТП 2х1250 кВА-20/0,4 кВ с дизельным генератором. По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и в соответствии с СП РК 4.04-106-2013 электроприемники проектируемого здания относятся к первой категории. Электроснабжение выполняется от вводно-распределительных устройств типа ВРУ-1, 2, ВРУ-СТ, ВРУ-АВР установленных в электрощитовой, питание к которым подводится от внешней питающей сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями к каждому на напряжение ~380/220В. от ТП и третьим кабелем от панелей ЩО дизель-генераторной установки.

Прокладка КЛ-10кВ выполнена по типовой серии А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях» разработанной институтом "Тяжпромэлектропроект". Кабель прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки на слой просеянного грунта. Кабельная линия защищается от механических воздействий посредством прокладки керамического кирпича поверх кабельных линий. Для исключения повреждений взаиморезервирующих кабелей (механических а также от токов кортокого замыкания) предусмотрена прокладка кирпича керамического в качестве перегородки взаиморезервиющих кабелй. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабель защитить трубой хризотил цементной д.100мм. В местаах поворота трассы, а также не реже чем каждые 100 метров на прямолинейных участках трассы необходимоустановить опознавательные столбики.

Слаботочные сети. Согласно технических условий №Д03-1822-01-24 выданных АО «Казахтелеком». Проектом предусмотено прокладка оптоволоконного кабеля ОКЛ-4 от сущ.оптической муфты ОМсп 46/0/1/001 до существующего колодца №337 расположенный на ул.Жунусова по существующей кабельной канализации. От колодца до объекта предусмотрено строительство двухотверстной телефонной кабельной канализации с проекладкой полиэтилиновых труб д 110х6,6 мм, с установкой смотрового колодца ККС-2.

На пересечение трассы прокладки кабеля автомобильной дорогой переход был выполнен методом ГНБ. (горизонтально направленное бурение)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – сентрябрь 2024 год;
(месяц, год)
окончание работ – февраль 2025 год.
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 74% и фактически 74% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10–1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

По объекту: «Строительство наружных инженерных сетей к школе на 2000 мест в селе Коянды», который находится – Акмолинская область, Целиноградский район, с.Коянды

Заместитель генерального директора по производству – главный инженер АО «АРЭК» Утябаев В.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

подпись_____дата_____М.П.

И.О. заместитель генерального директора ГКП на ПВХ «Целиноград Су Арнасы»
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

подпись_____дата_____М.П.

Начальник Целиноградский ЛТЦ ДЭСД Астана ДЭ «Объединение Дивизион Сеть» филиала АО «Казахтелеком» Дыменко С.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

подпись_____ дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **««Строительство наружных инженерных сетей к школе на 2000 мест в селе Коянды», по адресу Акмолинская область, Целиноградский район, с.Коянды**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор проектов ТОО «BIGLOBAL» Бегалин Ерлан Боранбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

подпись_____ дата _____ М.П.