Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «ПромСтрой1», БИН 240740020216
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция самотечной канализационной сети Д-400мм. расположенной возле КНС№25 по ул. Торайгырова в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция

Договор субподряда (контракт) №15 от 10 сентября 2024г

Акт выполненных работ №1

на Реконструкция

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных: с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.0. Без названия				
1	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**5**	**4723**	**23 615**
2	**7**	**6101-0210-0101**	**Водоотлив из траншей**	**м3**	**252**	**0**	**0**
			Раздел 2. Канализация К1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
3	**8**	**6121-0105-0414**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 400 мм**	**км**	**0,084**	**6047847**	**508 019**
			неучтенные ресурсы				
3.1	8.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	84,84	0	0
4	**9**	**241-201-0624 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм**	**1 м**	**84,84**	**0**	**0**

5	10	6121-0601-0108	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 400 мм	шт.	2	98212	196 424
			неучтенные ресурсы				
5.1	10.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,8	0	0
6	11	1216-0101-0203	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 400 мм. Разборка	м	84	6595	553 980
7	12	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	3,058	252	771
8	13	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	30,58	81	2 477
			Раздел 3. Оборудования и материалы				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
9	14	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	0	0
			неучтенные ресурсы				
9.1	14.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	4,4	0	0
9.2	14.2	261-701-0117	Насосы с электродвигателем	комплект	2	0	0
10	15	511-302-0103	Насос фекальный сетевой подача 25,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	1 шт.	2	0	0
11	16	6121-0402-0102	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	4	6876	27 504
			неучтенные ресурсы				
11.1	16.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	4	0	0
12	17	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	4	0	0
13	18	6104-0902-0108	Укладка плит покрытия	шт.	2	12673	25 346
14	19	222-105-0107 Коб=2	Плита перекрытия сплошная для крупнопанельных зданий предварительно напряженная типа ПЖ толщиной 160 мм	1 м2	8	0	0
15	20	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,15	1310768	196 615
			неучтенные ресурсы				
15.1	20.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	151,5	0	0
16	21	241-201-0706 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	1 м	151,5	0	0

17	22	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,02	1919488	38 390
			неучтенные ресурсы				
17.1	22.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
18	23	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	1 м	20	0	0
19	24	241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 80 мм	1 шт.	6	0	0
20	25	6122-0601-0102	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	шт.	1	85939	85 939
21	26	261-102-0246	Сетка	1 м2	8	0	0
22	27	6116-0401-0105	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,4 м3	шт.	1	18627	18 627
			неучтенные ресурсы				
22.1	27.1	261-302-0218	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,4 м3	шт.	1	0	0
23	28	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4477	22 385
24	29	241-208-1505	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	3	0	0
25	30	241-214-0305	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	1 шт.	2	0	0
26	31	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	2,832	0	0

		Итого:					1 700 092
		из них:					
		затраты на труд рабочих	Тенге				796 456
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				635 147
		машины и механизмы	Тенге				564 087
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				537 125
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				0
		оборудование	Тенге				0
		перевозки	Тенге				3 248
		прочие затраты	Тенге				0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				590

Всего	**1 700 092**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3% , с Кветер = 1)	90 105
Итого с общеплощадочными затратами	**1 790 197**
Сметная прибыль (5%)	89 510
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**35 804**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**1 915 511**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,0557000000)	**2 022 205**
Всего по акту	**2 022 205**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Промстрой1»

(наименование организации)

_____Кожабекова Т.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)