Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети по ул. Ыдырысова от ВК по ул. Журба до ВК на пересечении улиц Жандосова-Ыдырысова в городе Кызылорда
Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №31 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ №1

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1261**	**381**	**480 441**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**39**	**6917**	**269 763**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**885,5**	**89**	**78 810**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**885,5**	**576**	**510 048**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**379,5**	**3609**	**1 369 616**	
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**30,45**	**10549**	**321 217**	
			Раздел 2. ВодопроводВ1					

			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
7	7	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,2605	1310768	341 455	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	263,105	0	0	
8	8	241-201-0613 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	1 м	263,105	1828	480 956	Казахстан
9	9	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 25 мм	км	0,1745	1310768	228 729	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	176,245	0	0	
10	10	241-201-0603 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	1 м	176,245	157	27 670	Казахстан
11	11	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,007	2031314	14 219	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
12	12	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0034	1770901	6 021	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
13	13	6121-0103-0106	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0005	3920353	1 960	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
14	14	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	7	3789	26 523	Казахстан
15	15	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	3,4	585	1 989	Казахстан
16	16	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	1 м	0,5	8607	4 304	Казахстан
17	17	6121-0201-0103	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,007	2669629	18 687	

18	18	6121-0201-0101	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0034	1733501	5 894	
19	19	6121-0201-0106	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0005	5023711	2 512	
20	20	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8414	16 828	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0	
21	21	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	106393	212 786	Казахстан
22	22	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	11	8398	92 378	Казахстан
23	23	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	30222	60 444	Казахстан
24	24	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	20	4864	97 280	Казахстан
25	25	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	1	11978	11 978	Казахстан
26	26	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	8523	102 276	Казахстан
27	27	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	10	1405	14 050	Казахстан
28	28	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	2849	5 698	Казахстан
29	29	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	11270	11 270	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	0	0	
30	30	244-404-0104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	1 шт.	1	62982	62 982	Казахстан
31	31	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	3099	3 099	
32	32	251-101-0116	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	1 шт.	1	7453	7 453	Казахстан

33	**33**	**6114-0502-0101**	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**10**	**2210**	**22 100**	
			неучтенные ресурсы					
33.1	33.1	261-301-0513	Водомеры	шт.	10	0	0	
34	**34**	**244-301-0406**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**1 шт.**	**10**	**4018**	**40 180**	**Казахстан**
35	**35**	**6116-0605-0101**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**10**	**4262**	**42 620**	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	1614	16 140	
36	**36**	**6121-0301-0105**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм**	**км**	**0,435**	**300631**	**130 774**	
37	**37**	**6114-0401-0103**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм**	**м трубопровода**	**435**	**357**	**155 295**	
			Раздел 3. Колодец водопроводный ж/б					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
38	**38**	**6121-0701-0102**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м3**	**6,8**	**116179**	**790 017**	
			неучтенные ресурсы					
38.1	38.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	**Казахстан**
38.2	38.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	81649	0	**Казахстан**
38.3	38.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
38.4	38.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
38.5	38.5	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0	449705	0	**Казахстан**
38.6	38.6	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	**Казахстан**
39	**39**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**5**	**33797**	**168 985**	**Казахстан**
40	**40**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**10**	**22799**	**227 990**	**Казахстан**
41	**41**	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**5**	**31780**	**158 900**	**Казахстан**
42	**42**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**5**	**6870**	**34 350**	**Казахстан**
43	**43**	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**5**	**8457**	**42 285**	**Казахстан**
44	**44**	**244-202-0102**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**1 комплект**	**5**	**40352**	**201 760**	**Казахстан**
45	**45**	**222-503-0201 Коб=5**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,0854**	**1146761**	**97 933**	**Казахстан**

			Раздел 4. Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
46	**46**	**1220-0101-0104**	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м3**	**260,5**	**10159**	**2 646 420**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	46.1	009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	436,077	3990	1 739 947	
47	**47**	**7101-0401-0101**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**97,6875**	**8796**	**859 259**	
48	**48**	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**78,15**	**10323**	**806 742**	
49	**49**	**7101-0602-0703**	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные**	**м2**	**651,25**	**1470**	**957 338**	
			неучтенные ресурсы					
49.1	49.1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	6,5125	181652	1 183 009	
50	**50**	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**651,25**	**438**	**285 248**	**Казахстан**
			неучтенные ресурсы					
50.1	50.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	63,562	26120	1 660 239	
51	**51**	**7101-0602-0401**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**651,25**	**17**	**11 071**	
			неучтенные ресурсы					
51.1	51.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	15,76025	26120	411 658	
52	**52**	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**1 т**	**400**	**252**	**100 800**	
53	**53**	**412-101-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**4000**	**81**	**324 000**	

			Итого:				**16 264 449**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 506 141**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 682 208**
			машины и механизмы	Тенге			**2 939 264**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**749 235**

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 394 242**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**424 800**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 674**

Всего	**16 264 449**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	862 016
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	1 478 589
Итого	**18 605 054**
Сметная прибыль (5%)	856 323
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	372 101
Итого в текущих ценах	**19 833 478**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**20 938 203**
НДС (12%)	2 512 584
Всего по акту	**23 450 787,05**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.
(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қызылорда су жүйесі»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй Проект»

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай Строй»

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.
(подпись, расшифровка подписи)