Приложение 3-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «ПромСтрой1», БИН 240740020216
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети по ул. Ыдырысова от ВК по ул. Журба до ВК на пересечении улиц Жандосова-Ыдырысова в городе Кызылорда
Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор субподряда (контракт) №7 от 10 сентября 2024г

Акт выполненных работ №1

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.0. Без названия				
1	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**30,45**	**4723**	**143 815**
			Раздел 2. ВодопроводВ1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
2	**7**	**6121-0105-0403**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,2605**	**1310768**	**341 455**
			неучтенные ресурсы				
2.1	7.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	263,105	0	0
3	**8**	**241-201-0613 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**1 м**	**263,105**	**0**	**0**
4	**9**	**6121-0105-0403**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 25 мм**	**км**	**0,1745**	**1310768**	**228 729**
			неучтенные ресурсы				

4.1	9.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	176,245	0	0
5	**10**	**241-201-0603 Коб=1,01**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	**1 м**	**176,245**	**0**	**0**
6	**11**	**6121-0103-0103**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,007**	**1919488**	**13 436**
			неучтенные ресурсы				
6.1	11.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
7	**12**	**6121-0103-0101**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0034**	**1706112**	**5 801**
			неучтенные ресурсы				
7.1	12.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
8	**13**	**6121-0103-0106**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,0005**	**3543931**	**1 772**
			неучтенные ресурсы				
8.1	13.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0
9	**14**	**241-102-0177**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**1 м**	**7**	**0**	**0**
10	**15**	**241-102-0107**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**1 м**	**3,4**	**0**	**0**
11	**16**	**241-102-0226**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**1 м**	**0,5**	**0**	**0**
12	**17**	**6121-0201-0103**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,007**	**668996**	**4 683**
13	**18**	**6121-0201-0101**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,0034**	**662051**	**2 251**
14	**19**	**6121-0201-0106**	**Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,0005**	**1042370**	**521**
15	**20**	**6121-0402-0103**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	**шт.**	**2**	**7071**	**14 142**
			неучтенные ресурсы				
15.1	20.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	2	0	0

16	21	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	0	0
17	22	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	11	0	0
18	23	242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	2	0	0
19	24	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	20	0	0
20	25	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	1	0	0
21	26	1122-0801-0209	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	0	0
22	27	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	10	0	0
23	28	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	0	0
24	29	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	8884	8 884

		Итого:					765 189
		из них:					
		затраты на труд рабочих	Тенге				3 555 066
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				1 743 079
		машины и механизмы	Тенге				2 181 661
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге				546 713
		материалы, изделия и конструкции	Тенге				0
		оборудование	Тенге				0
		перевозки	Тенге				424 800
		прочие затраты	Тенге				0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч				1 034

Всего	**765 189**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3% , с Кветер = 1)	40 555
Итого с общеплощадочными затратами	**805 744**
Сметная прибыль (5%)	40 287
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**16 115**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**862 146**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,0557000000)	**910 168**
Всего по акту	**910 168**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Промстрой1»

(наименование организации)

_____Кожабекова Т.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)