ФОРМА 2

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Альнис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство многоквартирных 5 -ти этажных 20 жилых домов, всего 19 жилых домов,жилой дом №12 в мкр. Отырар г. Туркестан,ЮКО без наружных инженерных сетей(корректировка)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №12

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Металлические решетки МР-1-39шт на отм -2.190								
1	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж т констр	0,47814	40423,87 35008,25	2355 297,67	19328 16739	1126 142	11536 60,9	46,6 0,31	22 -
2	С121-050308-0122 21-050308-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80 м2	14,04	531,12 -	- -	7457 -	- -	316 -	- -	- -
3	С121-060405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и	0,44811	403945,86	-	181012	-	7675	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	13,86606	599,98	0,68	8319	9	4348	0,65	9
	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	м2 окраш		504,13	0,33	6990	5	54,8	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			216117	1135			31
	Накладные расходы -		Тенге			23876	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			19199	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			259192	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Металлические решетки МР-1-42шт на отм +13.920

					на отм. +13.920 (Технический этаж)					
5	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	214,968313	595,86	34,26	128092	7366	49109	0,4	87
	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	м2 утепл		337,98	7,62	72655	1638	56,4	0,01	2
6	С121-110101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	22,1417362	30846,63	-	682998	-	28959	-	-
	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	214,968313	577,86	71,04	124221	15272	28453	0,24	52
	11-120101-1701 РСНБ РК 2015			167,01	16,45	35901	3537	56,4	0,02	4
		м2 стяжк								
8	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	214,968313	255,98	15,62	55027	3358	3988	0,01	3
	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15			9,28	3,82	1995	820	56,4	-	-
		м2 стяжк								
9	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,2020702	9979,26	896,74	2017	181	1048	11,6	2
	11-060301-0410 РСНБ РК 2015			9052,52	368,62	1829	74	48,5	0,38	-
		т								
10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,2020702	245293,14	-	49566	-	2102	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года			-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	53,3182813	274,6	8,19	14641	437	2358	0,07	4
	11-120101-1503 РСНБ РК 2015			53,5	1,93	2853	103	56,4	-	-
		м2 изоли								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1056562	26614			148
	Накладные расходы -		Тенге			116017	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			93806	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1266385	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. На козырьки балконов-3шт								
12	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2 стяжк	39,15	577,86 167,01	71,04 16,45	22623 6538	2781 644	5182 56,4	0,24 0,02	10 1
13	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 м2 стяжк	39,15	426,63 15,46	26,03 6,36	16702 605	1019 249	1211 56,4	0,02 -	1 -
14	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя м2 кровл	39,15	120,94 105,22	9,44 2,6	4735 4119	369 102	2683 56,4	0,13 -	5 -
15	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 м2	45,0225	601,82 -	- -	27095 -	- -	1149 -	- -	- -
16	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на	45,414	686,48 -	- -	31176 -	- -	1322 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2017 года	брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			102332	4170			15
	Накладные расходы -		Тенге			11546	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			9110	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			122988	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо Кр-1-3шт								
17	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	6,6	19091,22	655,77	126002	4328	15878	3,94	26
	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство		2934,98	222,56	19371	1469	48,5	0,23	2
		м3								
18	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,10542	9979,26	896,74	1052	95	547	11,6	1
	11-060301-0410 РСНБ РК 2015			9052,52	368,62	954	39	48,5	0,38	-
		т								
19	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	0,10542	245293,14	-	25859	-	1096	-	-
	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Пандус Пн-1					
20	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	4,5	19091,22	655,77	85910	2951	10826	3,94	18
	11-060201-	Устройство		2934,98	222,56	13207	1002	48,5	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015	м3								
21	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	0,0432	9979,26 9052,52	896,74 368,62	431 391	39 16	224 48,5	11,6 0,38	1 -
22	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,0432	245293,14 -	- -	10597 -	- -	449 -	- -	- -
					Монолитная стена					
23	Е11-060601-0203 11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство м3	2,25	33484,86 10792,46	4448,05 893,24	75341 24283	10008 2010	16487 48,5	14 1,05	32 2
24	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,2364	207596,39 -	- -	49076 -	- -	2081 -	- -	- -
25	С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,07245	220055,42 -	- -	15943 -	- -	676 -	- -	- -
					Отделочные работы					
26	Е11-150201-0202 11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню м2 оштук	10,95	2557,95 1953,5	27,67 20,28	28010 21391	303 222	13534 54,8	2 0,03	22 -
27	Е11-150201-	Стены. Штукатурка улучшенная	23,1	873,86	24,3	20186	561	7932	0,61	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	цементно-известковым раствором по камню м2 оштук		518,23	18,03	11971	416	54,8	0,02	1
28	Е11-150402--0302 11-150402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная м2 фасад	34,05	182,6 100,99	2,24 1,02	6217 3439	76 35	2248 54,8	0,13 -	4 -

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	557930
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2206495
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	19858
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	2226353
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге	10909
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге	2237262
Итого в ценах 2017г.	Тенге	2237262
Итого в текущих ценах 2018г.	Тенге	
с коэффициентом К=1,0599383	Тенге	2371360
Итого с коэффициентом договорной цены К=0,9502225228	Тенге	2253319
НДС-12%	Тенге	270398
Итого с НДС	**Тенге**	**2523718**

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субпод... «Альнис»

Дир... Ахимбекова Т.И.