Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств сажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайског она Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводи ых сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.

(наимснование, адрес)

Объект : Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час

(наимснование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №30

за июль 2024 (месяц, год) на 02-04-07 Технологический контроль работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Термометр биметаллический. Установк а на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	952,34	0	1905	0	55	1387	3555	
						924,94	0	1850	0		263		
2	2	С1245-701-1001	Термометр биметаллический ТБТ-61(0-6 0град.С)	шт.	2	15013		30026		30026		32428	
											2402		
3	3	Ц13-110201-0103 Кзтр и Кэм=1,03	Манометр показывающий. Установка на резьбовых соединениях	шт.	12	3860,77	0	46329	0	600	34297	87076	
						3810,75	0	45729	0		6450		
4	4	С1245-701-0805	Манометр показывающий М65-10	шт.	12	22786		273432		273432		295307	
											21875		
5	5	Ц13-110201-0105 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик сухого хода. Установка	шт.	5	5784,45	0	28922	0	434	21366	54311	
						5697,63	0	28488	0		4023		
6	6	С1248-306-0501	датчик сухого хода 1Р13	шт.	5	4593		22965		22965		24802	
											1837		
7	7	Ц13-110201-0103 Кзтр и Кэм=1,03	Манометр показывающий сигнализирующ ий. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	3860,77	0	15443	0	200	11432	29025	
						3810,75	0	15243	0		2150		
8	8	С1245-701-0902	Манометр показывающий сигнализирующи й ЭКМ-2У	шт.	4	23920		95680		95680		103334	
											7654		
9	9	Ц13-110203-0104 Кзтр и Кэм=1,03	Датчик давления. Установка на фланц евых соединениях	шт.	4	5399,29	432,81	21597	1732	1276	14530	39017	
						4647,36	195,9	18589	784		2890		
10	10	С1245-601-1008	Датчик давления САПФИР-22МР	шт.	4	82110		328440		328440		354715	
											26275		
11	11	Ц13-110201-0106 Кзтр и Кэм=1,03	Расходомер-счетчик электромагнитный. Установка	шт.	2	7717,73	0	15435	0	192	11432	29016	
						7621,51	0	15243	0		2149		
12	12	С1245-706-0409	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 181 м^3/ч, PN 2 5, DN 80, типа Взлет ЭМ	шт.	2	781048		1562096		1562096		1687064	
											124968		
13	13	Ц13-110203-0103 Кзтр и Кэм=1,03	Сигнализатор уровня 3-х канальный. Установка	шт.	2	1787,97	0	3576	0	478	2324	6372	
						1549,12	0	3098	0		472		
14	14	С1245-711-0201	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт.	2	31875		63750		63750		68850	
											5100		
15	15	Ц13-110401-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Контроллер. Монтаж	шт.	1	5730,3	1259,07	5730	1259	0	3781	10272	
						4471,23	569,88	4471	570		761		
16	16	С1245-601-0134	Контроллер Simatic S7-200 6ES7216-2BD23-охво(память программ 24 Кбайт, память данных 1 0 Кбайт, 2PPI/MPI свободно программируемых порта, питание 230В, 24 дискретных входа, 16 релейных вых одов)	шт.	1	93376		93376		93376		100846	
											7470		
17	17	Ц13-110401-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Модуль расширения. Монтаж	шт.	2	5730,3	1259,07	11461	2518	0	7562	20545	
						4471,23	569,88	8942	1140		1522		
18	18	С1248-305-0804	Модуль расширения SIMATIC EM231 6ES7 231-OHC22-OXAO		2	312664		625328		625328		675354	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	ого	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							50026		
19	19	Ц13-110401-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Модуль расширения. Монтаж	шт.	1	5730,3 4471,23	1259,07 569,88	5730 4471	1259 570	0	3781 761	10272	
20	20	С1248-305-0601	Модуль расширения SIMATIC EM221 6ES7 221-1BH22-OXAO	шт.	1	54288		54288		54288	4343	58631	
21	21	Ц13-110401-0204 Кзтр и Кэм=1,03	Сенсерная панель. Монтаж	шт.	1	21144,77 16078,3	4721,43 1930,97	21145 16078	4721 1931	345	13507 2772	37424	
22	22	С1248-401-0245	Сенсерная панель SIMATIC TP 177micro	шт.	1	194986		194986		194986	15599	210585	
23	23	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,03	Стабилизированный блок питания отде льно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	23927,09 19151,82	2822,98 783,58	23927 19152	2823 784	1952	12161 2887	38975	
24	24	С1248-306-0303	Блок питания Power Supply, 220VAC 50 Hz, Out 24VAC 50VA	шт.	1	10789		10789		10789	863	11652	
25	25	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и к олоннам с креплением скобами	м	20	463,46 379,33	18,03 4,76	9269 7587	360 95	1322	5531 1184	15984	
26	26	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	20	404,99 178,09	169,6 61,58	8100 3562	3392 1232	1146	3451 924	12475	
27	27	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лотка м с креплением по всей длине	м кабеля	374	559,62 267,13	205,93 73,11	209298 99907	77018 27343	32373	91619 24074	324991	
28	28	С1243-301-0101	Кабель монтажный экранированный сечение 3х0,75 мм2, марки МКШ	км	0,215	190225		40898		40898	3272	44170	Казахстан
29	29	С1243-301-0102	Кабель монтажный экранированный сечение 5х0,75 мм2, марки МКШ	км	0,025	287711		7193		7193	575	7768	Казахстан
30	30	С1243-301-0103	Кабель монтажный экранированный сечение 7х0,75 мм2, марки МКШ	км	0,012	471042		5653		5653	452	6105	Казахстан
31	31	С1243-301-0104	Кабель монтажный экранированный сечение 10х0,75 мм2, марки МКШ	км	0,022	644852		14187		14187	1135	15322	Казахстан
32	32	С1243-301-0123	Кабель монтажный экранированный с ечение 2х0,75 мм2, марки МКЭШ	км	0,12	236176		28341		28341	2267	30608	Казахстан
33	33	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	26		520		520	42	562	
34	34	Ц13-110201-0105 Кзтр и Кэм=1,03	Кран трехходовой для манометров	шт	20	5784,45 5697,63	0 0	115689 113953	0 0	1736	85464 16092	217245	
35	35	С1261-302-0273	Краны трехходовые для манометров ГОСТ 21345-2005	комплект	20	2870		57400		57400	4592	61992	
36	36	Ц13-120601-0303 Кзтр и Кэм=1,03	Проводка трубная из бесшовных тр уб на условное давление свыше 10 МПа на сварных со единениях, диаметр наружный 15 мм	м	21	1077,71 284,94	459,37 104,99	22632 5984	9647 2205	7001	4995 2210	29837	
37	37	С1241-108-0104	Трубы стальные бесшовные 14х 1 мм	м	21	988		20748		20748	1660	22408	
38	38	Ц13-080303-2501 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Коробка с зажимами для кабелей и п роводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 1 0. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	8374,28 5172,66	62,2 0	117240 72417	871 0	43952	52140 13550	182930	
39	39	С1247-202-1201	Коробка клеммная для соединения и р азветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	14	33372		467208		467208	37377	504585	
40	40	Ц13-080304-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Щит заводского изготовления однор ядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка		0,6	19982,04	9237,7	11989	5543	897	5565	18958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м ширины по фронту			9249,4	3632,97	5550	2180		1404		
41	41	515-301-1201 РСНБ РК 2022	**Щит автоматизации ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	1070608		1070608				1070608	
			Отпускная цена			1070608		1070608		1070608			
			Сметная стоимость оборудования					*1070608*					
42	42	Ц13-110401-0202 Кзтр и Кэм=1,03	**Контроллер. Монтаж**	шт.	1	5730,3	1259,07	5730	1259	0	3781	10272	
						4471,23	569,88	4471	570		761		
43	43	С1245-901-0903	**Контроллер Simatic S7-200**	комплект	1	584120		584120		584120		630850	
											46730		
44	44	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трех полюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	14	3596,93	32,66	50357	457	25343	17681	73481	
						1754,09	0	24557	0		5443		
45	45	С1247-204-0848	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2781		2781		2781		3003	
											222		
46	46	С1247-204-0855	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2512		2512		2512		2713	
											201		
47	47	С1247-204-0853	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2512		2512		2512		2713	
											201		
48	48	С1247-204-0846	**Выключатель автоматический ВА47-293Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	10	2781		27810		27810		30035	
											2225		
49	49	С1247-204-0851	**Выключатель автоматический ВА47-29 3 Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	2781		2781		2781		3003	
											222		
50	50	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,03	**Источник бесперебойного питания отд ельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	23927,09	2822,98	23927	2823	1952	12161	38975	
						19151,82	783,58	19152	784		2887		
51	51	521-101-0401024 СпрСЦ 10.2022	**Источник бесперебойного питания ИБП**	шт.	1	23414		23414				23414	
			Отпускная цена			23414		23414		23414			
			Сметная стоимость оборудования					*23414*					
52	52	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Реле миниатюрное. Монтаж оборудования**	шт.	12	2227,5	414,1	26730	4969	390	16881	47100	
						1780,87	173	21370	2076		3489		
53	53	С1247-211-0106	**Реле миниатюрное**	шт.	12	2679		32148		32148		34720	
											2572		
54	54	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Сигнальная лампа. Монтаж оборудования**	шт.	13	2243,76	414,1	29169	5383	634	18288	51254	
						1780,87	173	23151	2249		3797		
55	55	С1247-106-0101	**Сигнальная лампа зеленая**	шт.	8	830		6640		6640		7171	Казахстан
											531		
56	56	С1247-106-0101	**Сигнальная лампа красная**	шт.	5	830		4150		4150		4482	Казахстан
											332		
57	57	Ц13-080303-0222 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Переключатель двухполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	9	8960,56	145,71	80645	1311	6546	52688	144000	
						8087,56	43,25	72788	389		10667		
58	58	С1247-206-0110	**Переключатель**	шт.	9	8751		78759		78759		85060	
											6301		
59	59	Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,03	**Источник вторичного питания. Монтаж оборудования**	шт.	2	23927,09	2822,98	47854	5646	3905	24321	77949	
						19151,82	783,58	38304	1567		5774		
60	60	521-101-0401024 СпрСЦ 10.2022	**Источник бесперебойного питания ИБП**	шт.	2	23414		46828				46828	
			Отпускная цена			23414		46828		46828			
			Сметная стоимость оборудования					*46828*					
61	61	С1252-202-0501	**Блок зажимов ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	1476		17712		17712		19129	
											1417		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С1261-404-0517	Упор ГОСТ Р 51177-98		2	1260		2520		2520		2722	
				шт.							202		
63	63	С1261-107-0664	Рамка для надписей 55х15 мм		40	17		680		680		734	
				шт.							54		
64	64	Ц13-080305-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования		1	933,82	14	934	14	13	656	1717	
				шт.		906,44	5,19	906	5		127		
65	65	С1247-213-0203	Патрон для электроламп керамический, тип цоколя Е40, номинальный ток 16 А, степень защ иты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		1	610		610		610		659	
				шт.							49		
66	66	С1261-404-0538	Динрейка ГОСТ Р 51177-98		3	142		426		426		460	
				шт.							34		
67	67	Ц13-080206-1501 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и п анелям		400	824,68	42,1	329872	16840	92332	162016	531240	
				м трассы		551,75	10,81	220700	4324		39352		
68	68	С1243-142-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ 3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79		0,2	70768		14154		14154		15286	Казахстан
				км							1132		
69	69	С1243-142-0301	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой НВ М сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,2	37697		7539		7539		8142	Казахстан
				км							603		
			ИТОГО:					7216643	149845	5010232	694798	8453088	
								915713	50798	1140850	541647		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1140850			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		190118					
			Итого с временными									8643207	
			Зимние удорожания			0,98 %		73523					
			Итого с зимними удорожаниями									8716730	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		151518					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8868248	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									9 568 840	
			Тендерная скидка			5%		478 444,60					
			Итого со скидкой									9 090 394,99	
			НДС			12 %		1 090 847,40					
			Итого с НДС									10 181 244,02	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Абсентов А. Ю.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Проходная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №31

за июль 2024 (месяц, год) на 03-01-01 общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м 3 грунта	12,9204	233,9	233,9	3022	3022	0	821	4151	
						0	88,31	0	1141		308		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,3996	2686,84	0	1074	0	0	773	1995	
						2686,84	0	1074	0		148		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³	0,816	1167,57	0	953	0	0	686	1770	
						1167,57	0	953	0		131		
4	4	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	4,624	35,11	35,11	162	162	0	33	211	
						0	9,76	0	45		16		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	4,624	221,23	107,45	1023	497	0	536	1684	
						113,78	47,2	526	218		125		
6	6	Е11-010102-0411 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимо стью 0,25 м³	м³ грунта	7,88	379,07	351,66	2987	2771	0	870	4166	
						27,41	125,94	216	992		309		
7	7	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т-км	662,9444	21		13922				15036	
8	8	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	7,88	37,86	33,68	298	265	0	1114		
						4,18	9,42	33	74		77	405	
9	9	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	1,18	10592,98	2400,53	12500	2833	8282	30		
						1173,95	999,04	1385	1179		2385	16076	
											1191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство ленточных фундаментов бетонных		7,7	40498,3	1792,54	311837	13803	264703	33202	372642	
				м³		4328,81	409,57	33332	3154		27603		
11	11	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,01602	772377,92	3090	12373	50	4947	6732	20633	
				1т		460457,92	1307,52	7377	21		1528		
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01602	349794		5604		5604		6052	
											448		
13	13	Е11-080101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м²	5,92	1477,03	15,89	8744	95	5247	3205	12905	
						574,86	7,19	3403	43		956		
14	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумнаяв 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	34,04	1157,06	26,16	39386	891	25714	12000	55497	
						375,48	3,6	12781	123		4111		
15	15	Е11-80201-501 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	15,044656	36466,16	4144,9	548621	62358	354377	136188	739594	
						8766,22	967,41	131885	14554		54785		
	15.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,717	49336				282052,4			Казахстан 100%
16	16	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0437325	455717		19930		19930		21524	
											1594		
17	17	Е11-60301-401 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001804	772377,92	3090	1393	5	557	758	2323	
						460457,92	1307,52	831	2		172		
18	18	Е11-060501-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	м³	1,35	67516,79	8405,42	91148	11347	56150	23818	124163	
						17518,59	1869,11	23650	2523		9197		
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01053	376202		3961		3961		4278	
											317		
20	20	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса а-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04806	349794		16811		16811		18156	
											1345		
21	21	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство перемычек	м³	0,55	83400,12	5817,16	45870	3200	31611	10672	61065	
						20109,02	1213,84	11060	668		4523		
22	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01315	376202		4947		4947		5343	
											396		
23	23	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса а-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02961	329247		9749		9749		10529	
											780		
24	24	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07767	27047,19	1260,82	2101	98	30	1826	4241	
						25402,37	436,7	1973	34		314		
25	25	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство уширения под перегородки из бетона	м³	0,24	41350,65	10,28	9924	2	8732	1118	11925	
						4957,69	0	1190	0		883		
26	26	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00324	20434,9	1910,85	66	7	0	57	133	
						18482,05	806,6	60	3		10		
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00175	376202		658		658		711	
											53		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00149	349794		521		521		563	
											42		
29	29	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом п роемов)	5,91	6363,38	380,58	37608	2249	19419	15301	57142	
	29.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2979	2697,02	86,85	15939	513		4233		
30	30	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0034755	49336				14695,42			Казахстан 100%
						455717		1584		1584		1711	
31	31	Е11-060501-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны в деревянной опалубке периметром до 2 м. Устройство(МС-1)	$м^3$	0,05568	66299,8	8405,42	3692	468	2248	982	5048	
						17518,59	1869,11	975	104		374		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-i (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000464	376202		175		175		189	
											14		
33	33	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00826	349794		2889		2889		3120	
											231		
34	34	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство перемычек	$м^3$	0,023	82183,14	5817,16	1890	134	1294	446	2523	
						20109,02	1213,84	463	28		187		
35	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-i (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00134	376202		504		504		544	
											40		
36	36	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	349794		979		979		1057	
											78		
37	37	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01255	27047,19	1260,82	339	15	5	295	685	
						25402,37	436,7	319	5		51		
38	38	Е11-060701-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,009432	47179,67	5423,69	445	51	330	67	553	
						6737,28	1111,42	64	10		41		
39	39	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0045	1132726,26	9373,88	5097	42	4683	449	5990	
						82732,1	1852,1	372	8		444		
40	40	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	10	197,84	1,19	1978	12	0	1361	3606	
						196,65	0,54	1967	5		267		
41	41	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	10	29		290		290		313	
											23		
42	42	Е11-070504-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 $м^2$	шт	4	5417,91	1299,59	21672	5198	3752	16386	41103	
						3180,34	291,3	12721	1165		3045		
43	43	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, подрасчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	11,3256	7301		82688		82688		89303	Казахстан
											6615		
44	44	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,83344	57553,49	6298,43	105521	11548	69417	24526	140451	
						13393,38	1306,72	24556	2396		10404		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0190364	376202		7162		7162		7735	
											573		
46	46	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259 1-2014	т	0,06425	349794		22474		22474		24272	
											1798		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06425	27047,19	1260,82	1738	81	25	1511	3509	
						25402,37	436,7	1632	28		260		
48	48	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	1170,13	34,27	15446	453	11431	3345	20294	
						269,85	5,57	3562	74		1503		
49	49	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,04	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	13,2	1366,26	69,45	18035	916	7696	8868	29055	
						713,76	16,47	9422	217		2152		
50	50	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	$м^3$	1,90344	41869		79695		79695		86071	Казахстан
											6376		
51	51	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,2	1170,13	34,27	15446	453	11431	3345	20294	
						269,85	5,57	3562	74		1503		
52	52	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	$м^2$	13,2	1058,26	141,49	13969	1867	8062	4140	19558	
						306,04	34,88	4040	460		1449		
53	53	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	$м^2$	13,2	268,35	21,01	3542	277	3115	203	4045	
						11,34	5,39	150	71		300		
54	54	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древес ины в конструкции	2,268	216367,17	1064,36	490721	2413	415227	66576	601881	
						32221,92	393,95	73079	893		44584		
55	55	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18	6684,81	35,98	120327	647	80943	35124	167887	
						2151,98	16,18	38736	291		12436		
56	56	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,268	11675,8	80,07	26481	182	23584	2514	31315	
						1197,33	34,42	2716	78		2320		
57	57	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,15	193458,92	1490,32	29019	223	23888	4504	36205	
						32713,2	647,34	4907	97		2682		
58	58	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	11	406,74	3,72	4474	41	3934	465	5334	
						45,36	1,6	499	18		395		
59	59	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	29,46	5400,96	27,88	159112	822	131207	25208	199066	
						919,35	10,71	27084	316		14746		
	59.1	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	33,879	3801				128774,08			Казахстан 100%
60	60	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	13,8	5080,21	18,89	70107	261	49660	18633	95839	
						1462,74	4,86	20186	67		7099		
61	61	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А4О0) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349794		2449		2449		2645	
											196		
62	62	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	0,9	21436,9	2155,37	19293	1940	12784	4923	26153	
						5077,23	741,84	4570	668		1937		
63	63	Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	$м^2$	9,94	3615,03	56,55	35933	563	31955	3425	42507	
						343,66	22,89	3416	228		3149		
64	64	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	11,8	370,5	1,17	4372	14	2452	1798	6664	
						161,57	0,53	1907	6		494		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	Е11-100107-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м^2	м^2	1,89	3555,04	951,51	6719	1798	2073	2981	10476	
						1506,54	246,19	2847	465		776		
66	66	Е11-100107-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м^2	м^2	1,89	4944,39	154,94	9345	293	5463	3349	13710	
						1898,94	70,13	3589	133		1016		
67	67	С1261-104-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м^2	1,89	19972		37747		37747		40767	
											3020		
68	68	С1223-201-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м^2	1,89	7373		13935		13935		15050	Казахстан
69	69	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	527		2108		2108	1115	2277	
											169		
70	70	С1223-502-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	2242		4484		4484		4843	
											359		
71	71	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4001		8002		8002		8642	
											640		
72	72	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,4	3767,61	227,67	20345	1229	9722	8994	31686	
						1739,5	111,15	9393	600		2347		
73	73	С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створ ка ГОСТ 30674-99	м^2	5,4	31468		169927		169927		183521	
											13594		
74	74	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,75	1462,77	6,56	5485	25	4364	998	7002	
						292,55	3,12	1097	12		519		
75	75	С1223-501-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,75	1733		6499		6499		7019	Казахстан
											520		
76	76	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,6	2155,77	5,52	7761	19	5573	1738	10259	
						602,13	1,51	2168	5		760		
77	77	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	42,33	1837,83	101,21	77795	4284	20025	45558	133221	
						1263,54	81,77	53486	3461		9868		
77.1		214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м^2	2,3451	910				2134,02			
78	78	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м^2 оштукатуриваемой поверхности	9,94	708,81	6,11	7046	61	1343	4543	12516	
						567,61	3,69	5642	37		927		
79	79	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	42,33	886,52	6,33	37526	267	10973	21128	63346	
						620,97	2,94	26286	124		4692		
80	80	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Окраска поливинилацетат ными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	9,94	1069,61	6,72	10632	67	2810	6229	18210	
						780,19	3,12	7755	31		1349		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слое м с лесов	$м^2$	46,03	6024,81	30,7	277322	1413	127337	119173	428215	
						3227,71	8,57	148571	394		31720		
82	82	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	$м^3$	3,792872	49780		188809		188809		203914	Казахстан
83	83	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (браидмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,5	5080,21	18,89	7620	28	5398	15105		
						1462,74	4,86	2194	7		2025	10417	
84	84	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	$м^2$	55,73	1544,5	41,31	86075	2302	23721	772		
						1077,55	35,42	60052	1974		49621	146552	
85	85	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	$м^2$	16,33	1544,5	41,31	25222	674	6951	10856		
						1077,55	35,42	17596	578		14540	42943	
86	86	Е11-150402-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	$м^2$	55,73	71,82	0,82	4003	46	486	3181		
						62,28	0,35	3471	20		2792	7338	
	86.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,5016	356				178,56	543		Казахстан 100%
87	87	Е11-150402-0402 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска цоколя по подготовленной поверхности кремнийорганическая	$м^2$	16,35	844,1	4,32	13801	71	11265	1997	17062	
						150,77	1,94	2465	32		1264		
88	88	Е11-110101-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,17	16664,72	2406,53	19498	2816	11769	5685	27198	
						4199,14	969,97	4913	1135		2015		
89	89	Е11-270602-0201 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	$м^2$	11,7	1760,82	83,89	20602	981	18840	989	23318	
						66,65	11,65	780	136		1727		
	89.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,8424	22218				18716,44			Казахстан 100%
90	90	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,23	2239,04	0	2754	0	0	1983	5116	
						2239,04	0	2754	0		379		
91	91	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,82	1167,57	0	957	0	0	689	1778	
						1167,57	0	957	0		132		
92	92	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	0,35	42216,69	1792,54	14776	627	12633	1509	17588	
						4328,81	409,57	1515	143		1303		
93	93	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,04	43579,09	2254,19	1743	90	1545	117	2009	
						2693,74	525,06	108	21		149		
94	94	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0066	455717		3008		3008		3249	
			ИТОГО:								241		
								3668277	149366	2658772	776790	4800680	
			В том числе :					846211	41902		355613		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		124818					
			Итого с временными									4925497	
			Зимние удорожания			0,98 %		48270					
			Итого с зимними удорожаниями									4973767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		99475					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5073242	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									5 474 028	
			Тендерная скидка			5%		273 700,44					
			Итого со скидкой									5 200 327,68	
			НДС			12 %		624 039,32					
			Итого с НДС									5 824 367,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Проходная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №32

за июль 2024 (месяц, год) на 03-01-02 Электроосвещение и электрооборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электроосвещение										
1	1	Ц13-080305-0402 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2	3140,27 1831,38	1041,71 747,84	6281 3663	2084 1496	534	3714 800	10795	
2	2	Ц13-080305-0305 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	1	2450,04 1461,41	808,04 630,76	2450 1461	808 631	181	1506 317	4273	
3	3	С1247-101-0123	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	2	8087		16174		16174 1294		17468	
4	4	С123-070101-0323	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2253,3		2253		2253 180		2433	
5	5	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	384,3		384		384 31		415	
6	6	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	4	688,8		2755		2755 220		2975	
7	7	С1261-404-0618	Стартер для люминесцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	4	46		184		184 15		199	
8	8	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2	1420 1257,92	23,85 5,19	2840 2516	47 10	276	1819 373	5032	
9	9	С1247-214-0115	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP2 0 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	431		862		862 69		931	
10	10	Ц13-080305-0107 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	557,37 536,47	4,14 1,73	1672 1609	12 5	50	1163 227	3062	
11	11	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1424,51 1257,92	21,77 4,32	1425 1258	21 4	145	909 187	2521	
12	12	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р51324.1-2012	шт.	3	390		1170		1170 94		1264	
13	13	С1247-212-0205	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	1003		1003		1003		1083	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							80		
14	14	С1243-905-0201	Коробка ответвительная, тип У192		6	106		636		636		687	
				шт.							51		
15	15	С1247-202-0801	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3		6	41		246		246		266	
				шт.							20		
16	16	Ц13-080206-1301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный . Прокладка в пустотах плит перекрытий		15	233,53	3,11	3503	47	611	2062	6010	
				м		189,66	1,3	2845	20		445		
17	17	Ц13-080206-1303 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-т рехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах		30	478,77	3,11	14363	93	5993	5987	21978	
				м		275,88	1,3	8276	39		1628		
18	18	С1243-143-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,045	514766		23164		23164	1853	25017	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Электроосвещение									106409	
			Раздел: 2. Электрооборудование										
19	19	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Распределительный щит высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	19976,98	1224,8	19977	1225	15052	2975	24788	
				шт.		3699,76	432,5	3700	433		1836		
20	20	С1247-201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа НЭК ГОСТ Р 51778-2 001		1	8102		8102		8102		8750	
				шт.							648		
21	21	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		7	952,34	0	6666	0	192	4856	12444	
				шт.		924,94	0	6475	0		922		
22	22	С1247-204-0759	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1715		1715		1715		1852	
				шт.							137		
23	23	С1247-204-0758	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	1715		1715		1715		1852	
				шт.							137		
24	24	С1247-204-0757	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1669		1669		1669		1803	
				шт.							134		
25	25	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щи те		1	3596,93	32,66	3597	33	1810	1263	5249	
				шт.		1754,09	0	1754	0		389		
26	26	С1247-204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010		1	536		536		536		579	
				шт.							43		
27	27	С1247-204-2806	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		2	4092		8184		8184		8839	
				шт.							655		
28	28	С1261-404-0538	Динрейка 30 см		2	142		284		284		307	
				шт.							23		
29	29	Ц13-080305-1202 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Электропечь. Монтаж оборудования		3	3636,8	103,53	10910	311	0	7725	20126	
				шт.		3533,27	43,25	10600	130		1491		
30	30	521-301-3015 РСНБ РК 2022	Печь электрическая мощностью 1 кВт, ПЭТ-4		3	7000		21000				21000	
				шт.						21000			
			Отпускная цена			7000		21000					
			Сметная стоимость оборудования					*21000*					
31	31	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	5669,01	1803,14	5669	1804	166	3164	9540	
				шт.		3699,76	694,54	3700	695		707		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	515-301-0115 РСНБ РК 2022	Ящики управления Я5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел рег улирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОС Т 30011.1-2012	шт.	1	511116		511116				511116	
			Отпускная цена			511116		511116		511116			
			Сметная стоимость оборудования					*511116*					
33	33	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	952,34	0	952	0	27	694	1778	
						924,94	0	925	0		132		
34	34	С1248-306-0501	Датчик температуры типа ДТКБ-53	шт.	1	4593		4593		4593		4960	
											367		
35	35	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными к олодками типа КМ-212, IP 20	шт.	2	642		1284		1284		1387	
											103		
36	36	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка	шт.	1	5669,01	1803,14	5669	1804	166	3164	9540	
						3699,76	694,54	3700	695		707		
37	37	515-301-0115 РСНБ РК 2022	Ящик управления наружным освещением с фотоблоком ЯУО9602-3274, номинальный ток 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	511116		511116				511116	
			Отпускная цена			511116		511116		511116			
			Сметная стоимость оборудования					*511116*					
38	38	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	463,46	18,03	3708	144	529	2212	6394	
						379,33	4,76	3035	38		474		
39	39	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прок ладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	463,46	18,03	7415	288	1058	4425	12787	
						379,33	4,76	6069	76		947		
40	40	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	588,09	52,53	4705	420	698	2677	7973	
						448,3	16,43	3586	131		591		
41	41	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильны й в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	32	111,38	1,04	3564	34	772	1996	6005	
						86,21	0,43	2759	14		445		
42	42	Ц13-080206-2209 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильн ый в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные тру бы	м	100	57,14	1,04	5714	104	2162	2514	8886	
						34,48	0,43	3448	43		658		
43	43	Ц13-080206-1303 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветите льных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	8	478,77	3,11	3830	24	1598	1597	5861	
						275,88	1,3	2207	10		434		
44	44	С1243-143-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с число м жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,008	514766		4118		4118		4447	Казахстан
											329		
45	45	С1243-142-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,132	179682		23718		23718		25615	Казахстан
											1897		
46	46	С1261-301-0123	Трубы винипластовые	кг	0,525	2300		1208		1208		1305	
											97		
47	47	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ д наметром 20 мм	м	16	88		1408		1408		1521	
											113		
48	48	С1241-102-0106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	13	519		6747		6747		7287	Казахстан
											540		
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование									1245106	
			ИТОГО:					1272254	9302	146132	56422	1351516	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								73586	4469	1043232	22840		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1043232			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		8015					
			Итого с временными									1359532	
			Зимние удорожания			0,98 %		3100					
			Итого с зимними удорожаниями									1362632	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6388					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1369020	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 477 173	
			Тендерная скидка			5%		73 859,55					
			Итого со скидкой									1 403 313,03	
			НДС			12 %		168 397,56					
			Итого с НДС									1 571 710,59	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІ КҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асеметов А-М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств сажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайско она Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Проходная

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №33

за июль 2024 (месяц, год) на 03-01-03 Пожарную сигнализацию работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемн о-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	43747,27	2,64	43747	3	416	26431	75792	
						43329,01	0	43329	0		5614		
2	2	С1248-303-0205	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	37081		37081		37081		40047	
											2966		
3	3	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС авт оматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1823,55	0,99	7294	4	167	4345	12570	
						1780,87	0	7123	0		931		
4	4	С1248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	4	1572		6288		6288		6791	
											503		
5	5	Ц13-100701-0301 Кзтр и Кэм=1,03	Прибор сигнализир ующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	20134,98	2,14	20135	2	169	12178	34898	
						19963,46	0	19963	0		2585		
6	6	С1248-304-0305	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р54126-2010	шт.	1	1585		1585		1585		1712	
											127		
7	7	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования	шт.	1	3923,79	0	3924	0	362	2564	7007	
						3561,74	0	3562	0		519		
8	8	123-080306-0204	Аккумулятор гелиевый 12 В, 7 А/час	шт.	1	4110,75		4111				4111	
										4111			
			Отпускная цена			4111		4111					
			Сметная стоимость оборудования					*4111*					
9	9	Ц13-080305-0107 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	557,37	4,14	557	4	17	388	1021	
						536,47	1,73	536	2		76		
10	10	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинал ный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р51324.1-2012	шт.	1	390		390		390		421	
											31		
11	11	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	463,46	18,03	927	37	132	553	1598	
						379,33	4,76	759	10		118		
12	12	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. За тягивание первого в проложенные трубы	м	2	111,38	1,04	223	2	48	125	376	
						86,21	0,43	172	1		28		
13	13	Ц13-080206-1303 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-т рехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	22	478,77	3,11	10533	69	4395	4391	16118	
						275,88	1,3	6069	29		1194		
14	14	Ц13-100701-0502 Кзтр и Кэм=1,03	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным		10	592,66	0,95	5927	10	1089	2945	9582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	го	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		482,78	0	4828	0		710		
15	15	С1243-143-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилам и плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	316604		3166		3166	253	3419	Казахстан
16	16	С1243-303-0102	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км	0,024	30998		744		744	60	804	Казахстан
17	17	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая диаметром 20х2	м	2	148		296		296	24	320	Казахстан
			ИТОГО:					146928	131	56345	53920	216587	
								86341	42	4111	15739		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4111			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		5524				222111	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,98 %		2136				224247	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4403				228650	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									246 713	
			Тендерная скидка			5%		12 335,14					
			Итого со скидкой									234 378,21	
			НДС			12 %		28 125,39					
			Итого с НДС									262 503,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Табанов Т.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств сажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайско она Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Установка 2 секции КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ "Алмалы"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №34

за июль 2024 (месяц, год) на 04-03 установку камеры с вакуумным выключа телем ВВ/ТЕЛ-10-20/630-У2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Согласно тех.условий №274-27-16 от 24.03.16										
1	1	Е11-330101-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м³. Установка	м³	0,34	15496,59	11480,87	5269	3904	0	1905	7748	
						4015,72	2987,98	1365	1016		574		
2	2	С1225-204-1401	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	2	42752,28		85505		85505		92345	Казахстан
											6840		
3	3	Ц13-080103-3304 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	43034,98	4555,11	43035	4555	1082	28297	77039	
						37398,27	1902,99	37398	1903		5707		
4	4	515-201-0103 РСНБ РК 2022	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключ ателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	mt.	1	14510975		14510975		14510975		14510975	
			Отпускная цена			14510975		14510975					
			Сметная стоимость оборудования					*14510975*					
5	5	Ц13-080103-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжения напряжением до 10 кВ, однофазный. Монтаж оборудования	шт.	6	3059,02	621,15	18354	3727	3942	8814	29342	
						1780,87	259,5	10685	1557		2174		
6	6	С1252-207-1723	Ограничитель перенапряжения нелинейный 10/11,5кВ ОПН-РТ/ТЕБ-10/11,5 УХЛ1	шт.	3	17230		51690		51690		55825	
											4135		
7	7	Ц13-080103-2901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2227,5	414,1	6683	1242	98	4220	11775	
						1780,87	173	5343	519		872		
8	8	С1247-211-0101	Реле указательное модели РУ-2/0,16 А, от 0,1 до 0,16 А, типа ИЭК	шт.	3	2679		8037		8037		8680	
											643		
9	9	Ц13-080103-1703 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шины сборные - одна полоса в фазе,шина алюминиевая, сечение 640 мм2	м	10	1686,97	253,48	16870	2535	978	10978	30076	
						1335,65	189,05	13357	1891		2228		
10	10	С1247-215-0130	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2,5	5564		13910		13910		15023	
											1113		
11	11	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	5	559,62	205,93	2798	1030	433	1225	4345	
						267,13	73,11	1336	366		322		
12	12	С1243-201-0604	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х2,5-0,66	км	0,005	3624808		18124		18124		19574	Казахстан
											1450		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродисто й стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01718	494640		8498		8498		9178	
											680		
			Итого по разделу: 1. Согласно тех.условий №274-27-16 от 24.03.16									14871924	
			ИТОГО:					14789747	16992	192297	55439	14871925	
								69483	7251	14510975	26738		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							14510975			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		9385					
			Итого с временными									14881309	
			Зимние удорожания			0,98 %		3629					
			Итого с зимними удорожаниями									14884938	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7479					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14892417	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									16 068 918	
			Тендерная скидка			5%		803 444,61					
			Итого со скидкой									15 265 473,34	
			НДС			12 %		1 831 856,80					
			Итого с НДС									17 097 330,14	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абдилов Н. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств. ассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайск района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Кабельная линия 0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №35

за июль 2024 (месяц, год) на 04-04 кабельную линию 0,4 кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	453,184	233,9	233,9	106000	106000	0	28813	145599	
						0	88,31	0	40021		10786		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	14,016	2686,84	0	37659	0	0	27114	69955	
						2686,84	0	37659	0		5182		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	443,8	1167,57	0	518168	0	0	373080	962549	
						1167,57	0	518168	0		71301		
4	4	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	730	303,19	196,34	221329	143328	0	102872	350138	
						106,85	88,87	78001	64875		25937		
5	5	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	23,4	7967		186428		186428		201342	Казахстан
											14914		
6	6	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	253	7,12	0,79	1801	200	0	1219	3263	
						6,33	0,36	1601	91		243		
7	7	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	158	635		100330		100330		108356	
											8026		
8	8	С1249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	95	1140		108300		108300		116964	
											8664		
9	9	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	176	280,69	114,03	49401	20070	10527	18906	73772	
						106,85	42,35	18806	7454		5465		
10	10	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	244	431,63	179,08	105318	43696	13823	45811	163219	
						195,9	64,86	47800	15826		12090		
11	11	Ц13-080201-0811 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	18	670,02	262,9	12060	4732	1558	5375	18830	
						320,56	94,16	5770	1695		1395		
12	12	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	55	559,62	205,93	30779	11326	4761	13473	47792	
						267,13	73,11	14692	4021		3540		
13	13	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию		60	847,61	453,85	50857	27231	8666	18871	75306	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		249,32	187,52	14959	11251		5578		
14	14	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах		281	404,99	169,6	113802	47658	16101	48489	175273	
				м кабеля		178,09	61,58	50043	17304		12982		
15	15	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		25	588,09	52,53	14702	1314	2182	8365	24912	
				м		448,3	16,43	11208	411		1845		
16	16	Ц13-080206-1702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		15	770,32	79,44	11555	1191	1311	6817	19842	
				м		603,48	27,68	9052	415		1470		
17	17	Ц13-080206-1704 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами		10	1190,69	133,15	11907	1332	747	7438	20893	
				м		982,81	50,17	9828	502		1548		
18	18	С1241-101-0109	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм		25	699		17475		17475		18873	
				м							1398		
19	19	С1241-101-0117	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм		15	1639		24585		24585		26552	
				м							1967		
20	20	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэ тиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,231	205118,16	0	47382	0	1979	34507	88440	
				кан.км		196552,72	0	45404	0		6551		
21	21	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001		231	4054		936474		936474		1011392	Казахстан
				м							74918		
22	22	Ц13-080201-2501 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одно й жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		10	24393,24	17195,85	243932	171958	739	108132	380229	
				шт.		7123,48	7894,81	71235	78948		28165		
23	23	С1243-903-2102	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечник ов, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони		4	8845		35380		35380		38210	
				шт.							2830		
24	24	С1243-903-2101	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечник ов, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони		6	5662		33972		33972		36690	
				шт.							2718		
25	25	Ц13-080201-1805 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, коли чество жил до 7. Монтаж оборудования		10	2073,17	103,53	20732	1036	12929	5184	27989	
				шт.		676,73	43,25	6767	433		2073		
26	26	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок) -1		0,27	3426120		925052		925052		999056	
				км							74004		
27	27	С1243-113-0804	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66		0,283	801741		226893		226893		245044	Казахстан
				км							18151		
28	28	С1243-214-1204	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 5х2,5		0,047	473515		22255		22255		24035	Казахстан
				км							1780		
29	29	С1243-214-1304	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 7х2,5		0,272	534444		145369		145369		156999	Казахстан
				км							11630		
30	30	С1243-902-0806	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70		0,16	19279		3085		3085		3332	
				100 шт.							247		
31	31	С1243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10		0,24	7471		1793		1793		1936	
				100 шт.							143		
			ИТОГО:					4364775	581070	2842714	854466	5636782	
								940992	243246		417541		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		146556					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									5783337	
			Зимние удорожания			0,98 %		56677					
			Итого с зимними удорожаниями									5840014	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		116800					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5956814	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									6 427 402	
			Тендерная скидка			5%		321 368,74					
			Итого со скидкой									6 106 033,57	
			НДС			12 %		732 724,03					
			Итого с НДС									6 838 757,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ КҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Абсентов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Глеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств сажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайског она Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводн ых сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство ВЛИ-0,4 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №36

за июль 2024 (месяц, год) на 04-05 Строительство ВЛИ-0,4 кВ наружное освещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛИ-0,4кВ										
1	1	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	10	10317,02	4628,87	103170	46288	9018	54998	170822	
						4786,33	2088,43	47863	20884		12654		
2	2	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	20960,01	10704,51	41920	21409	1804	22693	69782	
						9353,68	4829,34	18707	9659		5169		
3	3	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опор а	4	32215,18	17235,92	128861	68944	3607	69930	214694	
						14077,44	7775,76	56310	31103		15903		
4	4	С1225-204-0303	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи нап ряжением 0,4 кВ, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	22	63529		1397638		1397638		1509449	Казахстан
											111811		
5	5	Е11-330203-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ-0,4 кВ. Установка	шт.	12	3322,53	1818,7	39870	21824	0	21465	66242	
						1503,83	732,11	18046	8785		4907		
6	6	С1225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	10142,88		121715		121715		131452	Казахстан
											9737		
7	7	Е11-330209-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	4	363,01	93,65	1452	375	13	909	2550	
						266,01	17,98	1064	72		189		
8	8	Е11-330204-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,543	127665,68	39043,43	69322	21200	17021	30691	108014	
						57276,25	13374,51	31101	7262		8001		
9	9	Е11-330204-0403 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ-0,4 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключить к норме 1133-0204-0103	опора	10	1231,24	659,12	-12312	-6592	0	-6447	-20260	
						572,12	233,76	-5721	-2338		-1501		
10	10	С1243-701-0717	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводя щими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных лини й электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2 015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,543	880799		478274		478274		516536	
											38262		
11	11	Ц13-080206-1501 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2	м	7	824,68	42,1	5773	295	1616	2835	9297	
						551,75	10,81	3862	76		689		
12	12	С1243-602-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сече нием 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,007	1193871		8357		8357		9026	Казахстан
											669		
13	13	С1252-207-1802	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТР 51177-98	м	9	647		5823		5823		6289	
											466		
14	14	С1252-207-0906	Колпачок изолирующий типа РК99.025 концевой	шт.	12	410		4920		4920		5314	
											394		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1252-207-3926	Кронштейн УЗ, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	32879		197274		197274		213056	Казахстан
											15782		
16	16	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	6	4994		29964		29964		32361	
											2397		
17	17	С1252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	13	3004		39052		39052		42176	
											3124		
18	18	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873		11492		11492		12411	
											919		
19	19	С1252-207-2401	гайка крюкообразная типа Р22.2	шт.	4	4326		17304		17304		18688	
											1384		
20	20	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	12	1359		16308		16308		17613	
											1305		
21	21	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO140	шт.	14	3860		54040		54040		58363	
											4323		
22	22	С1252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	359		2154		2154		2326	
											172		
23	23	С1252-207-2615	Зажимы прокалывающие 5LIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2097		33552		33552		36236	
											2684		
24	24	С1252-207-2613	Зажимы прокалывающие 5LIP22.1 ГОСТР 51177-98	шт.	14	2097		29358		29358		31707	
											2349		
25	25	С1252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	16	2895		46320		46320		50026	
											3706		
26	26	С1252-204-0908	Зажим заземляющий типа ЗП6	шт.	6	2882		17292		17292		18675	
											1383		
27	27	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ3б	шт.	6	175		1050		1050		1134	
											84		
28	28	С1252-207-3204	Бандажи дистанционные 5О79.1 ГОСТ Р51177-98	шт.	2	2954		5908		5908		6381	
											473		
29	29	Е11-010205-0302 Ктгр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	$м^3$ грунта	9	2239,04	0	20151	0	0	14509	37433	
						2239,04	0	20151	0		2773		
30	30	Е11-010205-0502 Ктгр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9	1167,57	0	10508	0	0	7566	19520	
						1167,57	0	10508	0		1446		
31	31	Ц13-080208-0104 Ктгр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4698,94	207,46	46989	2075	32845	9126	60604	
						1206,95	60,55	12070	606		4489		
32	32	Ц13-080208-0201 Ктгр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	50	656,19	22,2	32810	1110	17906	10150	46397	
						275,88	6,05	13794	303		3437		
			Итого по разделу: 1. ВЛИ-0,4кВ									3504314	
			Раздел: 2. Наружное освещение										
33	33	Ц13-080205-0301 Ктгр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	16	13275,01	6371,6	212400	101945	11436	104894	342678	
						6188,67	2916,71	99019	46667		25384		
34	34	С1247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол накло на оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	16	11173		178768		178768		193069	
											14301		
35	35	Ц13-080205-0903 Ктгр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	16	9326,01	1875,65	149216	30010	61000	51730	217022	
						3637,86	852,57	58206	13641		16076		
36	36	С1247-103-0321	Светильник уличный, тип РКУ 06-125-003 ГОСТ 8045-82	шт.	16	14579		233264		233264		251925	Казахстан
											18661		
37	37	С1261-303-0124	Лампы ртутные тип ДРЛ-125	шт.	16	435		6960		6960		7517	
											557		
38	38	Ц13-080205-1202 Ктгр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж н а опоре железобетонной	шт.	16	5281,17	2791,83	84499	44670	2453	41627	136216	
						2336	1277,48	37376	20440		10090		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	С1247-207-0402	Проходной предохранитель 22х58/63А (16-35/16-50)	шт.	16	9066		145056		145056		156660	
											11604		
40	40	С1247-207-0502	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А	шт.	16	897		14352		14352		15500	
											1148		
41	41	Ц13-080206-2201 Ктр и Кэм=1,03	Провод одножильный или многожильны й в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в										
		Изм. и доп. вып. 26	проложенные трубы и металлические рукава	м	72	111,38	1,04	8019	75	1737	4491	13511	
						86,21	0,43	6207	31		1001		
42	42	С1243-401-0105	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП 2х2,5 мм2	км	0,072	368735		26549		26549		28673	Казахстан
											2124		
			Итого по разделу: 2. Наружное освещение									1362771	
			ИТОГО:					4065392	353627	3283200	441167	4867085	
								428563	157190		360526		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		126544					
			Итого с временными									4993629	
			Зимние удорожания			0,98 %		48938					
			Итого с зимними удорожаниями									5042567	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100851					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5143418	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									5 549 748	
			Тендерная скидка			5%		277 487,29					
			Итого со скидкой									5 272 260,73	
			НДС			12 %		632 671,29					
			Итого с НДС									5 904 932,02	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Табалов Т.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрохимзащита стальных трубопроводов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №37

за **июль 2024** (месяц, год) на **04-06 электрохимзащиту стальных трубопроводов** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы под протекторы. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,4	3526,43	0	1411	0	0	1016	2621	
						3526,43	0	1411	0		194		
2	2	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,3	1167,57	0	350	0	0	252	650	
						1167,57	0	350	0		48		
3	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(планировка грунта по месту)	$м^3$ грун та	0,1	73,16	73,16	7	7	0	1	9	
						0	20,68	0	2		1		
4	4	Е11-250129-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном акти ваторе	протектор	4	40220,7	16360,27	160883	65441	26876	81380	261644	
						17141,49	5215,68	68566	20863		19381		
5	5	С1261-404-0616	Протектор ПМ-10У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	15661		62644		62644		67656	
											5012		
6	6	Е11-250129-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опознавательного знака	знак	4	3311,16	0	13245	0	3803	8592	23584	
						2360,47	0	9442	0		1747		
7	7	С1251-101-0103 #прим.	Знаки опознавательные	шт.	4	6873		27492		27492		29691	Казахстан
											2199		
8	8	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в гот овых траншеях без покрытий	м кабеля	20	431,63	179,08	8633	3581	1133	3755	13379	
						195,9	64,86	3918	1297		991		
9	9	С1243-116-0304	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1192839		23857		23857		25766	Казахстан
											1909		
			ИТОГО:					298522	69029	145805	94996	425000	
								83687	22162		31482		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		11050					
			Итого с временными									436049	
			Зимние удорожания			0,98 %		4273					
			Итого с зимними удорожаниями									440322	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8806					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									449128	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									484 609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			5%		24 228,66					
			Итого со скидкой									460 380,46	
			НДС			12 %		55 245,65					
			Итого с НДС									515 626,11	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ КҰРДЕЛІ"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Абсеитов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйст(ссажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайск(айона Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводн ых сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Тревожная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №38

за июль 2024 (месяц, год) на 05-01 тревожную сигнализацию работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0431 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	263,2192	233,9	233,9	61567	61567	0	16735	84567	
						0	88,31	0	23245		6265		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разр аботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	8,1408	2686,84	0	21873	0	0	15749	40632	
						2686,84	0	21873	0		3010		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	247,96	1167,57	0	289511	0	0	208448	537796	
						1167,57	0	289511	0		39837		
4	4	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	276	280,69	114,03	77470	31473	16508	29648	115688	
						106,85	42,35	29491	11689		8570		
5	5	Ц13-080201-0810 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	55	559,62	205,93	30779	11326	4761	13473	47792	
						267,13	73,11	14692	4021		3540		
6	6	Ц13-080201-0702 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	77	847,61	453,85	65266	34946	11122	24218	96643	
						249,32	187,52	19198	14439		7159		
7	7	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	194	404,99	169,6	78568	32903	11116	33477	121008	
						178,09	61,58	34549	11947		8963		
8	8	С1243-301-0703	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,498	117933		58731		58731		63429	Казахстан
											4698		
9	9	С1243-303-0411	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КРВПМ 2х0,5	км	0,039	47824		1865		1865		2014	Казахстан
											149		
10	10	С1243-105-0503	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	558269		5583		5583		6030	Казахстан
											447		
11	11	Ц13-080206-1701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	17	588,09	52,53	9998	893	1483	5688	16941	
						448,3	16,43	7621	279		1255		
12	12	С1241-101-0103	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,0 мм	м	17	419		7123		7123		7693	Казахстан
											570		
13	13	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		27	463,46	18,03	12513	487	1785	7467	21578	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		379,33	4,76	10242	129		1598		
14	14	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм		27	148		3996		3996		4316	Казахстан
				м							320		
15	15	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,15	205118,16	0	30768	0	1285	22407	57429	
				кан.-км		196552,72	0	29483	0		4254		
16	16	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001		150	4054		608100		608100		656748	Казахстан
				м							48648		
17	17	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования		1	43747,27	2,64	43747	3	416	26431	75792	
				шт.		43329,01	0	43329	0		5614		
18	18	С1248-303-0205	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8		1	37081		37081		37081		40047	
				шт.							2966		
19	19	Ц13-080105-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования		1	3923,79	0	3924	0	362	2564	7007	
				шт		3561,74	0	3562	0		519		
20	20	123-080306-0204	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час		1	3993,3		3993				3993	
				шт.						3993			
			Отпускная цена			3993		3993					
			Сметная стоимость оборудования					*3993*					
21	21	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Сирена сигнальная со строб.лампой. Монтаж оборудования		1	2243,76	414,1	2244	414	49	1407	3943	
				шт.		1780,87	173	1781	173		292		
22	22	С1248-304-0305	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р54126-2010		1	1585		1585		1585		1712	
				шт.							127		
23	23	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Указатели световые настенные. Установка		1	932,75	21,9	933	22	9	656	1716	
				шт.		902,21	8,73	902	9		127		
24	24	С1248-304-0201	Оповещатели модели Молния-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010		1	2349		2349		2349		2537	
				шт.							188		
25	25	С123-070104-0501	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-25		1	380,46		380		380		410	
				шт.							30		
26	26	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Монтаж оборудования		4	1823,55	0,99	7294	4	167	4345	12570	
				шт		1780,87	0	7123	0		931		
27	27	С1248-301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20		4	3176		12704		12704		13720	
				шт.							1016		
28	28	Ц13-100701-0205 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования		2	1921,81	0	3844	0	282	2173	6498	
				шт.		1780,87	0	3562	0		481		
29	29	С1248-306-0501	Датчик разбития стекла BG-2000		2	4593		9186		9186		9921	
				шт.							735		
30	30	Ц13-100902-0912 Кзтр и Кэм=1,03	Коробка распределительная		3	4997,22	962	14992	2887	1420	7626	24427	
				коробка		3561,74	605,5	10685	1817		1809		
31	31	С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная КРПТ10		3	4142		12426		12426		13420	
				шт.							994		
32	32	Ц13-080303-1801 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель путевой общего назначения, масса до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании		4	4468,13	125,68	17873	503	3576	10056	30163	
				шт		3448,44	43,25	13794	173		2234		
33	33	С1247-204-0879	Выключатель путевой ВПК15К-21а-231-54У2 ГОСТ Р 51327.1-2010		4	3872		15488		15488		16727	
				шт.							1239		
34	34	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования		3	2243,76	414,1	6731	1242	146	4220	11827	
				шт.		1780,87	173	5343	519		876		
35	35	С1248-301-0605	Устройство контроля шлейфа УКШ-1		3	5697		17091		17091		18458	
				шт.							1367		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1577576	178669	848175	436788	2175192	
								546741	68439	3993	160828		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3993			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		56451					
			Итого с временными									2231642	
			Зимние удорожания			0,98 %		21831					
			Итого с зимними удорожаниями									2253473	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44990					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2298463	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									2 480 042	
			Тендерная скидка			5%		124 001,29					
			Итого со скидкой									2 356 040,29	
			НДС			12 %		282 724,83					
			Итого с НДС									2 638 765,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫСЫ"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Абсеитов А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйств. ассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайск района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Площадка с водозаборными сооружениями**

(наимснование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №39

за **июль 2024** (месяц, год) на **06-01 водовод, водопровод и канализацию** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м 3	м3 грунта	2412,573701	195,54	195,54	471755	471755	0	79880	595761	
						0	45,98	0	110930		44126		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грун та	74,6156815	2686,84	0	200480	0	0	144346	372412	
						2686,84	0	200480	0		27586		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	49,7437877	2239,04	0	111378	0	0	80192	206896	
						2239,04	0	111378	0		15326		
4	4	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	36,279	10399,18	226,74	377272	8226	317938	52857	464539	
						1408,74	62,94	51108	2283		34410		
5	5	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перем ещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1944,443748	49,61	49,61	96464	96464	0	19308	125028	
						0	13,79	0	26814		9256		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пне вматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1944,443748	221,23	107,45	430169	208931	0	225380	707991	
						113,78	47,2	221239	91778		52442		
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	486,1109371	1167,57	0	567569	0	0	408649	1054317	
						1167,57	0	567569	0		78099		
8	8	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3 грунта	106,3784853	280,49	280,49	29838	29838	0	5332	37984	
						0	69,61	0	7405		2814		
9	9	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т-км	8949,621964	21		187942				202977	
											15035		
10	10	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	106,3784853	37,86	33,68	4027	3583	0	1041	5473	
						4,18	9,42	445	1002		405		
11	11	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,1354	715091,37	147012,81	96823	19906	4831	78857	189734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		532396,8	55883,61	72087	7567		14054		
12	12	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		133,9336	4695		628818		628818		679123	Казахстан
				м							50305		
13	13	С1241-102-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		2,008	1035		2078		2078		2244	
				м							166		
14	14	Е11-220301-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,2983	1108540,83	308256,99	330678	91953	26973	242058	618555	
				км трубопровода		709862,4	109791,82	211752	32751		45819		
15	15	С1241-102-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		299,4932	7849		2350722		2350722		2538780	Казахстан
				м							188058		
16	16	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и		0,002	1250365,36	48793,95	2501	97	1696	700	3457	
				км трубопровода		353414,88	179,82	707	0		256		
17	17	Е11-220601-0303 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции		0,1334	2015859,62	51523,87	268916	6873	214432	47177	341380	
				км трубопровода		356896,8	323,67	47610	43		25287		
18	18	Е11-220601-0305 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоля ции		0,2983	3045297,4	265718,1	908412	79263	696200	146772	1139599	
				км трубопровода		445685,76	51311,78	132948	15306		84415		
19	19	Е11-220701-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		0,2983	108837,6	0	32466	0	4724	27465	64725	
				км трубопровода		93001,58	0	27742	0		4794		
20	20	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,1354	84392,92	0	11427	0	933	10389	23561	
				км трубопровода		77501,32	0	10494	0		1745		
21	21	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		6	2656,93	119,18	15942	715	1843	13570	31873	
				задвижка или клапан		2230,59	53,94	13384	324		2361		
22	22	С1242-101-1205	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sig metex ГОСТ 5762-2002		6	80407		482442		482442		521037	Казахстан
				шт.							38595		
23	23	Е11-220901-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1603,67	39,73	1604	40	162	1406	3251	
				задвижка или клапан		1402,09	17,98	1402	18		241		
24	24	С1242-301-0403	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005		1	6086		6086		6086		6573	
				шт.							487		
25	25	Е11-220901-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 150 мм. Установка		9	3890,55	278,1	35015	2503	3807	29539	69718	
				задвижка или клапан		3189,44	125,87	28705	1133		5164		
26	26	С1242-101-1207	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтрал ьные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sig metex ГОСТ 5762-2002		9	133445		1201005		1201005		1297085	Казахстан
				шт.							96080		
27	27	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	760,2	44,74	1520	89	56	1361	3112	
				фланец		687,56	0	1375	0		231		
28	28	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		12	1459,57	89,48	17515	1074	971	15315	35456	
				фланец		1289,18	0	15470	0		2626		
29	29	Е11-221201-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		18	2223,03	166,49	40015	2997	2210	34780	80779	
				фланец		1933,78	17,98	34808	324		5984		
30	30	С1241-116-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015		12	4249		50988		50988		55067	
				шт.							4079		
31	31	С1241-116-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015		18	7233		130194		130194		140610	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							10416		
32	32	С1241-116-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015		2	2005		4010		4010		4331	
				шт.							321		
33	33	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство упор бетонный		0,04	44480,55	1541,6	1779	61	1423	282	2226	
				$м^3$		7373,91	359,94	295	14		165		
34	34	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка		2	75979,43	248,79	151959	498	145984	5632	170198	
				шт.		2738,88	105,32	5478	211		12607		
	34.1	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	2	72493				144986			Казахстан 100%
35	35	С1244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм		2	72493		144986		144986		156585	Казахстан
				шт.							11599		
36	36	С1241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм		1	187216		187216		187216		202193	
				шт.							14977		
37	37	С1241-505-0407	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм		1	186582		186582		186582		201509	
				шт.							14927		
38	38	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,021546	1795782,03	649469,17	38692	13993	10222	18637	61915	
				т фасонных частей		671879,73	201849,2	14476	4349		4586		
39	39	Е11-220601-0605 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0021	362141,82	69202,43	760	145	321	344	1192	
				км трубопровода		140274,78	25369,47	295	53		88		
40	40	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного желез обетона. Устройство в грунтах сухих		16,9	31822,85	12370,58	537806	209063	94535	316645	922807	
				$м^3$ железобетон ных и бетонных конструкций колодца		13858,46	5067,21	234208	85636		68356		
41	41	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		10	40636		406360		406360		438869	Казахстан
				шт.							32509		
42	42	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		10	32857		328570		328570		354856	Казахстан
				шт.							26286		
43	43	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		24	26310		631440		631440		681955	Казахстан
				шт.							50515		
44	44	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		2	13045		26090		26090		28177	Казахстан
				шт.							2087		
45	45	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		8	4681		37448		37448		40444	Казахстан
				шт.							2996		
46	46	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		10	2964		29640		29640		32011	Казахстан
				шт.							2371		
47	47	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		10	36368		363680		363680		392774	Казахстан
				комплект							29094		
48	48	С1222-506-0401	Лестницы стремянки С-3		0,1708	994397		169843		169843		183430	Казахстан
				т							13587		
49	49	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,2808	1132726,26	9373,88	318070	2632	292206	28026	373784	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	23231	520		27688		
50	50	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		53,4	1078,94	264,57	57615	14128	40552	7774	70620	
				$м^2$ основания		54,96	79,84	2935	4263		5231		
51	51	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	В ычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щеб ня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на к аждый 1 см изменения толщи ны слоя к нормам 1127-04 03-0501, 1127-0403-0502		53,4	156,68	30,52	-8367	-1629	-6646	-665	-9755	
				$м^2$ основания		1,71	9,82	-91	-524		-723		
52	52	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщи ой 3 см. Устройство		53,4	1982,16	4,03	105847	215	92469	14297	129755	
				$м^2$ покрытия		246,5	1,41	13163	75		9611		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	52.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,8128	22218				84711,9			Казахстан 100%
53	53	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройст во в грунтах сухих		1,66	31822,85	12370,58	52826	20536	9286	31102	90642	
				м³ железобетонных и бетонных ко нструкций колодца		13858,46	5067,21	23005	8412		6714		
54	54	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		3	18283		54849		54849		59237	Казахстан
				шт.							4388		
55	55	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		3	14358		43074		43074		46520	Казахстан
				шт.							3446		
56	56	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		3	17953		53859		53859		58168	Казахстан
				шт.							4309		
57	57	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		5	2964		14820		14820		16006	Казахстан
				шт.							1186		
58	58	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3	36368		109104		109104		117832	Казахстан
				комплект							8728		
59	59	С1222-506-0401	Лестницы стремянки С-3		0,05124	994397		50953		50953		55029	Казахстан
				т							4076		
60	60	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,08424	1132726,26	9373,88	95421	790	87662	8408	112135	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	6969	156		8306		
61	61	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		16,02	1078,94	264,57	17285	4238	12166	2332	21186	
				м 2 основания		54,96	79,84	880	1279		1569		
62	62	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на ка ждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-040 3-0501, 1127-0403-0502		16,02	156,68	30,52	-2510	-489	-1994	-199	-2926	
				м² основания		1,71	9,82	-27	-157		-217		
63	63	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из л итой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщино й 3 см. Устройство		16,02	1982,16	4,03	31754	65	27741	4289	38926	
				м² покрытия		246,5	1,41	3949	23		2883		
	63.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,1438	22218				25413,57			Казахстан 100%
			Итого по разделу:									16671728	
			Раздел: 1. Канализация										
64	64	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскав аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 65 м³		110,4614175	195,54	195,54	21600	21600	0	3657	27277	
				м³ грунта		0	45,98	0	5079		2020		
65	65	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дн а и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше ях, разработанных механизированным способом, приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,4163325	2686,84	0	9179	0	0	6609	17051	
				м³ грунта		2686,84	0	9179	0		1263		
66	66	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,277555	2239,04	0	5100	0	0	3672	9474	
				м³ грунта		2239,04	0	5100	0		702		
67	67	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		2,61	10399,18	226,74	27142	592	22873	3803	33421	
				м³ основания		1408,74	62,94	3677	164		2476		
68	68	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка б ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ ении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		82,480488	35,11	35,11	2896	2896	0	580	3754	
				м³ грунта		0	9,76	0	805		278		
69	69	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		20,620122	1167,57	0	24075	0	0	17334	44722	
				м³ грунта		1167,57	0	24075	0		3313		
70	70	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 2 группы. Уплотнение пневмат ическими трамбовками		82,480488	221,23	107,45	18247	8862	0	9560	30031	
				м³ уплотненного грунта		113,78	47,2	9385	3893		2224		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3		13,054695	280,49	280,49	3662	3662	0	654	4661	
				м^3 грунта		0	69,61	0	909		345		
72	72	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1098,29149	21		23064				24909	
				т-км							1845		
73	73	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		13,054695	37,86	33,68	494	440	0	128	672	
				м^3 грунта		4,18	9,42	55	123		50		
74	74	Е11-220501-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в тр аншею		0,029	630096,26	311056,42	18273	9020	0	11651	32318	
				км трубопровода		319039,84	86775,78	9252	2516		2394		
75	75	С1241-204-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		29,29	3020		88456		88456		95532	Казахстан
				м							7076		
76	76	Е11-160201-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокла дка в траншеях		23,5	24723,45	98,49	581001	2315	547272	31777	661800	
				м трубопровода		1336,79	43,01	31415	1011		49022		
77	77	Е11-220701-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции		0,0525	45464,94	0	2387	0	435	1932	4665	
				км трубопровода		37170,54	0	1951	0		346		
78	78	Е11-230601-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты су хне		1,62	54186,41	14229,09	87782	23051	27602	45961	144442	
				м^3 конструкций колодца		22919,35	5738,19	37129	9296		10699		
79	79	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		3	18283		54849		54849		59237	Казахстан
				шт.							4388		
80	80	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		3	14358		43074		43074		46520	Казахстан
				шт.							3446		
81	81	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		3	17953		53859		53859		58168	Казахстан
				шт.							4309		
82	82	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	2964		8892		8892		9603	Казахстан
				шт.							711		
83	83	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		3	36368		109104		109104		117832	Казахстан
				комплект							8728		
84	84	С1222-506-0401	Лестницы стремянки С-3		0,05124	994397		50953		50953		55029	Казахстан
				т							4076		
85	85	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00762	1132726,26	9373,88	8631	71	7930	761	10143	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	630	14		751		
86	86	Е11-270403-0501 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		16,02	1078,94	264,57	17285	4238	12166	2332	21186	
				м 2 основания		54,96	79,84	880	1279		1569		
87	87	Е11-270403-0503 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебн я фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на ка ждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-040 3-0501, 1127-0403-0502		16,02	156,68	30,52	-2510	-489	-1994	-199	-2926	
				м^2 основания		1,71	9,82	-27	-157		-217		
88	88	Е11-270701-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из л итой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщино й 3 см. Устройство		16,02	1982,16	4,03	31754	65	27741	4289	38926	
				м^2 покрытия		246,5	1,41	3949	23		2883		
	88.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,1438	22218				25413,57			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Канализация									1548447	
			ИТОГО:					14622771	1364876	10830772	2247779	18220175	
								2216119	426943		1349625		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		473725					
			Итого с временными									18693900	
			Зимние удорожания			0,98 %		183200					
			Итого с зимними удорожаниями									18877100	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		377542					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19254642	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									20 775 759	
			Тендерная скидка			5%		1 038 788,03					
			Итого со скидкой									19 736 970,69	
			НДС			12 %		2 368 436,48					
			Итого с НДС									22 105 407,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Асемхан А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства ажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского на Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Водонепроницаемый выгреб емк.5 м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №40

за июль 2024 (месяц, год) на 06-02 Водонепроницаемый выгреб емк.5 м3 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вмест имостью 0,25 м3	м3 грунта	73,45	260,07	260,07	19102	19102	0	5193	26238	
						0	98,19	0	7212		1943		
2	2	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную , зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлов анах и траншеях, разработанных механизированным сп особом, применен коэффициент к затратам труда - 1, 2	м3 грунта	6,3	4231,72	0	26660	0	0	19195	49523	
						4231,72	0	26660	0		3668		
3	3	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,914	1167,57	0	9240	0	0	6653	17164	
						1167,57	0	9240	0		1271		
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,226	51,28	51,28	3652	3652	0	743	4747	
						0	14,49	0	1032		352		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,226	221,23	107,45	15757	7653	0	8256	25934	
						113,78	47,2	8104	3362		1921		
6	6	Е11-010102-0419 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,2 5 м3	м3 грунта	10,86	273,16	273,16	2967	2967	0	806	4075	
						0	103,13	0	1120		302		
7	7	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т-км	913,6518	21		19187				20722	
											1535		
8	8	Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Работа на отвале	м3 грунта	10,86	38,1	33,68	414	365	3	106	562	
						4,18	9,42	45	102		42		
9	9	Е11-230601-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонны е, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 констр укций колодца	2,79	48462,42	9510,42	135210	26534	71505	47584	197418	
						13322,94	3904,58	37171	10894		14624		
10	10	С1225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	39475,02		39475		39475		42633	Казахстан
											3158		
11	11	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	53172,6		53173		53173		57427	Казахстан
											4254		
12	12	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	18724,14		18724		18724		20222	Казахстан
											1498		
13	13	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	28050		56100		56100		60588	Казахстан
											4488		
14	14	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4080		8160		8160		8813	Казахстан
											653		
15	15	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2504,1		2504		2504		2704	Казахстан
											200		
16	16	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	36368		36368		36368		39277	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	о	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							2909		
17	17	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	8	785		6280		6280		6782	
											502		
18	18	Е11-100201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Крышка люка КЛД-1	м²	0,34	4861,54	171,66	1653	59	1499	108	1902	
						279,88	72,67	95	25		141		
19	19	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	0,34	43654		14842		14842		16029	
											1187		
20	20	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-грави йной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основа ния в плотном теле	0,534	7527,92	1291,25	4020	690	3228	297	4662	
						191,84	323,64	102	173		345		
21	21	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из лит ой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	5,34	2355,01	4,03	12576	22	11238	1430	15126	
						246,5	1,41	1316	8		1120		
	21.1	212-503-0101	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-10	т	0,3813	27440				10462,21			Казахстан 100%
22	22	Е11-220101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 1 00 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км тр убопровода	0,0012	1895123,6	10025	2274	12	1717	546	3046	
						454334,4	4919,25	545	6		226		
	22.1	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	1,2096	1396				1688,6			Казахстан 100%
23	23	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МС1;МС4/	т	0,0496	1143503,2	1806,32	56718	90	40399	14803	77243	
						327206,88	762,93	16229	38		5722		
	23.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0496	814490				40398,7			Казахстан 100%
24	24	Е11-130701-1002 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на латексе СКС-65-ГП	м²	15,07	3541,57	1072,12	53371	16157	20021	17519	76561	
						1140,9	543,93	17193	8197		5671		
25	25	Е11-410101-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция ш тукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм	м²	15,07	2481,26	486,95	37393	7338	7628	19136	61051	
						1488,13	119,19	22426	1796		4522		
	25.1	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,003	199761				602,08			Казахстан 100%
26	26	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,16	40249,84	1465,14	6440	234	5934	295	7274	
						1700,24	326,01	272	52		539		
27	27	Е11-130701-1002 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм н а латексе СКС-65-ГП	м²	3,2	3541,57	1072,12	11333	3431	4251	3720	16257	
						1140,9	543,93	3651	1741		1204		
28	28	Е11-410101-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция ш тукатурная литым асфальтом в два слоя по 20 мм	м²	3,2	2796,69	1,49	8949	5	6996	1540	11328	
						609,08	0	1949	0		839		
	28.1	212-503-0101	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-10	т	0,2502	27440				6866,59			Казахстан 100%
	28.2	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0006	199761				127,85			Казахстан 100%
29	29	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,2	1004	32,98	3213	106	1645	1430	5014	
						456,81	18,74	1462	60		371		
30	30	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площ ади уплотнения	5,72	449,41	43,44	2571	249	1767	606	3431	
						97,1	15,52	555	89		254		
31	31	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,572	37276,54	1465,14	21322	838	19512	1055	24167	
						1700,24	326,01	973	186		1790		
			ИТОГО:					689648	89504	432969	151021	907920	
								147988	36093		67251		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		23606					
			Итого с временными									931526	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	о	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			0,98 %		9129					
			Итого с зимними удорожаниями									940655	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18813					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									959468	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 035 266	
			Тендерная скидка			5%		51 763,33					
			Итого со скидкой									983 502,64	
			НДС			12 %		118 020,32					
			Итого с НДС									1 101 522,96	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ КҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №41

за июль 2024 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010104-0101 Кзтр и Кзм=1.04	Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1441,86	62,6	62,6	90260	90261	0	18369	117323	
				м³ грунта		0	17,69	0	25507		8694		
2	2	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последу ющие 10 м перемещения грунта		1441,86	231,82	231,82	334252	334252	0	68013	434447	
				м³ грунта		0	65,52	0	94471		32182		
3	3	Е11-010104-0109 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Возврат в зеленую зону растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять н а каждые последующие 10 м перемещения грунта		1441,86	289,77	289,77	417808	417808	0	85041	543077	
				м³ гр унта		0	81,91	0	118103		40228		
4	4	Е11-010102-0411 Кзтр и Кзм=1,04	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³(изб ыток)		485,32	379,8	351,66	184325	170667	354	53584	256943	
				м³ грунта		27,41	125,94	13303	61121		19034		
5	5	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 3 0 до 50 км		40829,9716	21		857429				926023	
				т-км							68594		
6	6	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		6228	73,16	73,16	455640	455640	0	92735	592220	
				м³ грунта		0	20,68	0	128795		43845		
7	7	Е11-010104-0110 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м пер емещения грунта		6228	250,4	250,4	1559491	1559491	0	317379	2027027	
				м³ грунта		0	70,78	0	440818		150157		
8	8	Е11-010104-0701 Кзтр и Кзм=1.04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		10643,58	2,23	2,23	23735	23735	0	4790	30760	
				м² спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,63	0	6705		2235		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									4927820	
			Раздел: 2. Покрытие проездов и дорожек										
9	9	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		676,7	7527,92	1291,25	5094143	873789	4090536	376732	5908544	
				м³ материала основания в плотном т еле		191,84	323,64	129818	219007		437669		
10	10	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		88,94	7527,92	1291,25	669533	114844	537627	49515	776572	
				м³ материала основания в плотном тел е		191,84	323,64	17062	28785		57524		
			Итого по разделу: 2. Покрытие проездов и дорожек									6685116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. МАФ										
11	11	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		1	54000	218	54000	218	46367	6806	65670	
				шт.		7415	64	7415	64		4864		
12	12	У86-010303-0205 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0.44 м х 0.2 м)		1	16546	0	16546	0	16546	0	17870	
				шт.		0	0	0	0		1324		
			Итого по разделу: 3. МАФ									83540	
			Раздел: 4. Ограждение Ж/Б										
13	13	Е11-010101-0411 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м^3		7,2576	236,18	224,9	1714	1632	0	503	2394	
				м^3 грунта		11,28	84,91	82	616		177		
14	14	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4,7736	51,28	51,28	245	245	0	50	318	
				м^3 грунта		0	14,49	0	69		24		
15	15	Е11-010104-0408 Кзтр и Кзм=1,04 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перем ещения грунта. Группа грунтов 2		4,7736	75,96	75,96	363	363	0	74	471	
				м^3 грунта		0	21,47	0	103		35		
16	16	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4,7736	221,23	107,45	1056	513	0	553	1738	
				м^3 уплотненного грунта		113,78	47,2	543	225		129		
17	17	Е11-070111-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка		49,7	4266,47	2141,62	212044	106439	14541	156835	398389	
				м оград		1832,27	842	91064	41847		29510		
18	21	Е11-070111-0113 Кзтр и Кзм=1,04	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка насадки в 5 нитей		91,4	3422,75	780,01	312839	71293	98979	201701	555703	
				м огра д		1559,82	310,34	142568	28365		41163		
19	23	Е11-070111-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами		1	46655,67	22599,61	46656	22600	1912	36671	89993	
				шт.		22144,3	8932,97	22144	8933		6666		
20	27	Е11-150404-0401 Кзтр и Кзм=1,02	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком		5,8	537,34	0	3117	0	1094	1618	5114	
				м^2 окрашиваемой поверхности		348,7	0	2022	0		379		
			Итого по разделу: 4. Ограждение Ж/Б									1054120	
			Раздел: 5. Озеленение										
21	28	Е11-470104-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		145	848,86	0	123085	0	0	108315	249912	
				яма		848,86	0	123085	0		18512		
22	29	Е11-470105-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0.7х0.7 м		145	1819,83	198,13	263875	28729	21084	194570	495121	
				шт.		1476,29	48,55	214062	7040		36676		
23	30	С1254-102-2201	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2м		145	2494		361630		361630		390560	
				шт.							28930		
24	31	Е11-470112-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		2343,14	51,92	2,26	121656	5296	0	104246	243968	
				м^2		49,66	0,9	116360	2109		18066		
25	32	Е11-470112-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		2343,14	347,89	201,07	815155	471136	162239	261565	1162854	
				м^2		77,58	49,27	181781	115447		86134		
			Итого по разделу: 5. Озеленение									2542415	
			ИТОГО:					12020597	4748949	5352909	2139665	15293011	
								1061309	1328129		1132751		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**397618**					
			Итого с временными									**15690631**	
			Зимние удорожания			**0,98 %**		**153768**					
			Итого с зимними удорожаниями									**15844399**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**316888**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16161287**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**17 438 029**	
			Тендерная скидка			**5%**		**871 897,96**					
			Итого со скидкой									**16 566 130,71**	
			НДС			**12 %**		**1 987 935,69**					
			Итого с НДС									**18 552 996,62**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Уборная на 1 очко**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №42

за июль 2024 (месяц, год) на 07-02 уборную на 1 очко работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	38,8	260,07	260,07	10091	10091	0	2743	13861	
						0	98,19	0	3810		1027		
2	2	Е11-010205-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,69	4231,72	0	2920	0	0	2102	5424	
						4231,72	0	2920	0		402		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	29,44	51,28	51,28	1510	1510	0	307	1962	
						0	14,49	0	427		145		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	29,44	221,23	107,45	6513	3164	0	3412	10719	
						113,78	47,2	3350	1390		794		
5	5	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	29,44	105,48	89,53	3105	2636	91	737	4149	
						12,85	21,94	378	646		307		
6	6	Е11-010102-0419 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	10	273,16	273,16	2732	2731	0	743	3753	
						0	103,13	0	1031		278		
7	7	С3412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т-км	841,3	21		17667				19080	
											1413		
8	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м^3	0,12	37734,52	1465,14	4528	176	4148	221	5129	
						1700,24	326,01	204	39		380		
9	9	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	1,48	69049,76	7013,48	102194	10380	59632	32880	145880	
						21744,59	2668,9	32182	3950		10806		
10	10	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,25	84544,86	2444,36	21136	611	14538	5577	28850	
						23946,62	567,73	5987	142		2137		
11	11	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36504	331233		120913		120913		130586	
											9673		
12	12	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03054	1143503,2	1806,32	34923	55	24875	9115	47561	
						327206,88	762,93	9993	23		3523		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0305	814490				24874,52			Казахстан 100%
13	13	Е11-130301-1201 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	11,4	473,36 67,1	2,58 0,53	5396 765	29 6	4602	532 474	6402	
14	14	Е11-150203-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором м² оштукатуриваемой поверхности		11,4	708,81 567,61	6,11 3,69	8080 6471	70 42	1540	5210 1063	14353	
15	15	Е11-130301-1201 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	11,4	473,36 67,1	2,58 0,53	5396 765	29 6	4602	532 474	6402	
16	16	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м² поверхности		1,35	1157,06 375,48	26,16 3,6	1562 507	35 5	1020	476 163	2201	
17	17	Е11-100102-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка м³ древесины в конструкции		0,128	122903,21 29223,79	1564,16 683,3	15732 3741	200 87	11791	3445 1534	20711	
18	18	Е11-100102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки м² обшивки стен (за вычетом проемов)		15,45	3239,75 557,22	22,3 10,07	50054 8609	345 156	41101	7888 4635	62577	
19	19	Е11-100102-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка м³ древесины в конструкции		0,26	122903,21 29223,79	1564,16 683,3	31955 7598	407 178	23950	6998 3116	42069	
20	20	Е11-140101-1301 Кзтр и Кэм=1,04	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над выгребом м² щитов		2,11	10588,8 518,48	86,96 36,68	22342 1094	183 77	21065	1160 1880	25382	
21	21	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стропила. Установка м³ древесины в конструкции		0,31	216367,17 32221,92	1064,36 393,95	67074 9989	330 122	56755	9100 6094	82268	
22	22	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита м³ древесины в конструкции		0,31	11675,8 1197,33	80,07 34,42	3619 371	25 11	3224	344 317	4280	
23	23	Е11-120101-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством м² кровли		4,6	3704,31 650,85	106,14 33,47	17040 2994	488 154	13558	2896 1595	21531	
24	24	Е11-100107-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м² в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами м²		1,72	11195,02 8099,56	177,58 80,38	19255 13931	305 138	5019	12663 2553	34471	
25	25	С1223-201-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 м²		1,72	9366		16110		16110	1289	17399	Казахстан
26	26	С1223-502-0601	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86 шт.		1	4332		4332		4332	347	4679	
27	27	Е11-150501-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом м²		0,18	2190,31 466,4	25,14 7,94	394 84	4 1	306	68 37	499	
28	28	С1261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 м²		0,2	2289		458		458	37	495	
29	29	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков м² проемов		0,49	4388,23 1798,09	938,05 240,72	2150 881	460 118	810	899 244	3293	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	0,49	43654		21390		21390		23101	
											1711		
31	31	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	527		2108		2108		2277	
											169		
32	32	С1223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	538		538		538		581	
											43		
33	33	Е11-150403-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,9	595,66	2,19	10067	37	3419	5303	16600	
						391,19	1,03	6611	17		1230		
	33.1	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	0,845	469				396,31			Казахстан 100%
34	34	Е11-150403-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	$м^2$	1,59	508,7	1,8	809	3	274	426	1334	
						334,43	0,85	532	1		99		
	34.1	236-103-0102	Шпатлевка для деревянных поверхностей	кг	0,0795	469				37,29			Казахстан 100%
35	35	Е11-150401-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,9	59,88	1,02	1012	17	102	721	1872	
						52,83	0,5	893	8		139		
	35.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,0913	210				19,16			Казахстан 100%
36	36	Е11-150402-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	$м^2$	16,9	107,47	0,83	1816	14	355	1162	3216	
						85,61	0,35	1447	6		238		
	36.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,1521	210				31,94			Казахстан 100%
37	37	Е11-220101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. (вытяжная труба)	км трубопровода	0,003	2780530,36	11622,26	8342	35	6722	1586	10722	
						528374,08	5594,85	1585	17		794		
	37.1	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	3,024	2187				6613,49			Казахстан 100%
38	38	Е11-140101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство деревянного стульчака с покрытием внутренней стороны битумом	$м^3$	0,6	123758,39	4098,07	74255	2459	63252	9559	90519	
						14239,68	1852,1	8544	1111		6705		
39	39	Е11-200701-0401 Кзтр и Кэм=1,02	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	15621,37	65,27	15621	66	14707	850	17789	
						849,11	18,52	849	19		1318		
40	40	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001	1132726,26	9373,88	1133	10	1041	100	1332	
						82732,1	1852,1	83	2		99		
41	41	Ц13-080205-0901 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами накаливания. У становка	шт.	1	7835,19	1736,6	7835	1737	3813	2214	10853	
						2286,09	788,73	2286	789		804		
42	42	С1247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп Г ОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	1	2064		2064		2064		2229	
											165		
43	43	С1261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,1	607		61		61		66	
											5		
44	44	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	313,81	0,38	314	0	13	217	573	
						300,66	0,16	301	0		42		
45	45	С1247-212-0201	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальныйтокот 4 Адо 10 А, степеньзащиты IP20 ГОСТР 513 24.1-2012	шт.	1	333		333		333		360	
											27		
46	46	Ц13-080205-0701 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод сечениемдо 10 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,0075	87989,16	47074,68	660	353	12	329	1068	
						39337,25	21582,55	295	162		79		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	С1243-105-0301	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0075	244050		1830		1830		1976	Казахстан
											146		
48	48	Ц13-080206-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод двух-трехжильный. Прокладка по деревянному основанию	м провода	7	253,9	1,04	1777	7	563	871	2860	
						172,42	0,43	1207	3		212		
49	49	С1243-143-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжениедо 450 В смедными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 исечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,007	214097		1499		1499		1619	Казахстан
											120		
50	50	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1,5	303,62	2,12	455	3	24	309	825	
						285,74	0,15	429	0		61		
51	51	С1241-207-0204	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	1,5	172		258		258		279	
											21		
			ИТОГО:					753358	39005	558818	133695	958017	
								137876	14694		70964		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		24908					
			Итого с временными									982926	
			Зимние удорожания			0,98 %		9633					
			Итого с зимними удорожаниями									992559	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19851					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1012410	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 092 390	
			Тендерная скидка			5%		54 620,26					
			Итого со скидкой									1 037 770,13	
			НДС			12 %		124 532,42					
			Итого с НДС									1 162 302,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ КҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

руководитель Абсентов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Утверждена приказом и о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			30	2023-07-03				
			Доп.согл №30/2	2024-03-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области	**103 313 254**	**57 903 317,61**							**6 948 398,11**	**64 851 715,72**
5% удержание качества	**5 165 663**	**2 895 165,88**								**3 242 585,79**
Удержание аванса 30%	**30 993 976**	**17 370 995,28**								**19 455 514,72**
Итого к оплате	**67 153 615**	**37 637 156,44**								**42 153 615,22**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____

Генеральный директор: ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Наркулов К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект: Поселковая и сервисные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №10

за апрель 2024 (месяц, год) на 02-01 поселковую и сервисные сети работы

Составлен(а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	9	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³	м³ грунта	73	240,33	240,33	17544	17544	0	2970	22155	
						0	56,51	0	4125		1641		
2	10	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки с выше 30 до 50 км	т-км	7216	33		238128			19050	257178	
3	11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м³ грунта	73	31,06	27,64	2267	2017	0	586	3081	
						3,42	7,73	250	564		228		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									282414	
			Раздел: 2. Водопроводные сети										
4	17	Е11-220301-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,022	2453668,93	1162772,31	53981	25581	2068	35324	96449	
						1196906,88	424939,59	26332	9349		7144		
5	19	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	5785127,68	385531,04	127273	8482	105118	15114	153778	
						621522,72	72406,77	13673	1593		11391		
6	20	Е11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	164	1741,76	10,55	285649	1730	35024	246902	575155	
						1517,65	3,06	248895	502		42604		
			Итого по разделу: 2. Водопроводные сети									825382	
			Раздел: 3. Водопроводный колодец Д1500мм-50шт										
7	60	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железо бетонных и бетонных конструкций колодца	38	33201,22	12370,58	1261646	470082	264943	711984	2131520	
						13858,46	5067,21	526621	192554		157890		
8	62	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	10	32857		328570		328570		354856	Казахстан
9	65	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	2964		74100		74100	26286	80028	Казахстан
10	66	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	21	36368		763728		763728	5928	824826	Казахстан
11	67	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	54902		274510		274510	61098	296471	Казахстан
12	68	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	50	785		39250		39250	21961	42390	
13	69	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,702	1132726,26	9373,88	795174	6580	730515	3140	934459	
						82732,1	1852,1	58078	1300		69219		
			Итого по разделу: 3. Водопроводный колодец Д1500мм-50шт									4664550	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общ.д. стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Водомерный узел										
14	124	С1241-201-0503	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	134,33	281		37747		37747	3020	40767	Казахстан
15	125	С1241-201-0805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	129,28	299		38655		38655	3092	41747	Казахстан
16	126	С1241-201-0807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,78	431		33954		33954	2716	36670	Казахстан
17	127	С1241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	669		31757		31757	2541	34298	Казахстан
18	130	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2.0 мм	м	3,2	519		1661		1661	133	1794	Казахстан
19	131	С1241-102-0114	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2.2 мм	м	36,8	696		25613		25613	2049	27662	
20	132	С1241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 40х2.5 мм	м	45,6	1035		47196		47196	3776	50972	
21	133	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-8 0 размерами 57х3.5 мм	м	41,6	2123		88317		88317	7065	95382	
22	134	С1241-102-0146	Труба стальная электросварная п рямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3.5 мм	м	6,4	2162		13837		13837	1107	14944	
23	140	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.5 мм	м	1,6	2876		4602		4602	368	4970	Казахстан
24	141	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	м	9,2	4695		43194		43194	3456	46650	Казахстан
25	142	С1241-102-0202	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4.0 мм	м	7,6	5479		41640		41640	3331	44971	Казахстан
26	143	С1241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4.0 мм	м	5,2	6935		36062		36062	2885	38947	Казахстан
27	144	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4.5 мм	м	3,2	10777		34486		34486	2759	37245	
			Итого по разделу: 4. Водомерный узел									517019	
			Раздел: 5. Колодец Д1500мм-68 шт										
28	166	Е11-221301-0101 Ктр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железо бетонных и бетонных конструкций колодца	103,36	33201,22	12370,58	3431678	1278623	720645	1936595	5797735	
						13858,46	5067,21	1432410	523747		429462		
29	167	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	68	40636		2763248		2763248	221060	2984308	Казахстан
30	168	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	68	32857		2234276		2234276	178742	2413018	Казахстан
31	169	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	136	26310		3578160		3578160	286253	3864413	Казахстан
32	170	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	68	2964		201552		201552	16124	217676	Казахстан
33	171	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	68	19397		1318996		1318996	105520	1424516	Казахстан
34	172	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	68	36368		2473024		2473024	197842	2670866	Казахстан
35	173	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	136	785		106760		106760	8541	115301	
36	174	Е11-100107-0105 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Установка блоков люков	$м^3$	23,12	4388,23	938,05	101456	21687	38196	42424	155390	
						1798,09	240,72	41572	5565		11510		

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единица, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	175	С1261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м²	23,12	43654		1009280		1009280	80742	1090022	
38	176	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,90944	1132726,26	9373,88	2162873	17898	1987002	190580	2541729	
			Итого по разделу: 5. Колодец Д1500мм-68 шт			82732,1	1852,1	157972	3536		188276	23274974	
			ИТОГО:					24121844	1850224	19527686	3252545	29564339	
			В том числе :					2505803	742835		2189950		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		768673					
			Итого с временными									30333012	
			Зимние удорожания			0,98 %		297264					
			Итого с зимними удорожаниями									30630276	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		612606					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31242882	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									33 711 070	
			Тендерная скидка			5%		1 685 553,48					
			Итого со скидкой									32 025 516,19	
			НДС			12 %		3 843 061,94					
			Итого с НДС									35 868 578,14	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Нарколов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма составления № 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 378

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводн ых сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар чистой воды емкостью 200м3 (2шт)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **30** от **03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №11

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-03-01 общестроительные работы 2 шт.** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#==========										
1	4	**Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1.04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	428,4819	51,28	51,28	21973	21973	0	4469	28559	
						0	14,49	0	6209		2117		
2	5	**Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять н а каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	428,4819	25,32	25,32	10849	10849	0	2211	14105	
						0	7,16	0	3068		1045		
3	6	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	428,4819	221,23	107,45	94793	46040	0	49665	156014	
						113,78	47,2	48753	20224		11556		
4	7	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	47,6091	1167,57	0	55587	0	0	40023	103259	
						1167,57	0	55587	0		7649		
5	8	**Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 10 м/Обваловка резервуара/**	$м^3$ грунта	711,1026	73,16	73,16	52024	52025	0	10588	67618	
						0	20,68	0	14706		5006		
6	9	**Е11-010105-0310 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/Подача грунта на перекрытие резервуара/. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	711,1026	455,47	446,49	323886	317500	0	63260	418115	
						8,98	114,57	6386	81471		30969		
7	10	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	79,0114	1167,57	0	92251	0	0	66421	171366	
						1167,57	0	92251	0		12694		
8	11	**Е11-010204-0202 Кзтр и Кэм=1.04**	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механи зированным способом**	$м^2$	490,4	331,94	238,25	162783	116838	45946	19425	196783	
						0	55,02	0	26982		14575		
9	12	**Е11-010204-0301 Кзтр и Кэм=1.04**	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	$м^2$	490,4	144,55	126,22	70887	61898	775	16835	94740	
						16,75	30,93	8214	15168		7018		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#==========									1250559	
			Раздел: 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#==========										
10	14	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1.04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при т олщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	82,8	56883,81	4008,41	4709979	331897	3439657	966225	6130301	
						11333,65	1489,85	938426	123360		454097		
11	17	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1268	1143503,2	1806,32	144996	229	103277	37844	197467	
						327206,88	762,93	41490	97		14627		
		222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1268	814490				103277.33			Казахстан 100%
12	18	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных и зделий и выпусков арматуры	т	0,1268	144002		-18259		-18259	-1461	-19720	
13	19	Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1.04	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	12	11961,34	1691,95	143536	20303	85435	52731	211968	
						3149,79	574,12	37797	6889		15701		
14	21	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1.04	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,72	62513,8	6298,43	107524	10834	73654	23009	140976	
						13393,38	1306,72	23037	2248		10443		
15	25	Е11-060101-0803 Кзтр и Кэм=1.04	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетон ом	$м^3$	1,2	150788,75	1747,42	180947	2097	135206	37404	235819	
						26369,64	737,25	43644	885		17468		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	27	Е11-070106-0403 Кзтр и Кэм=1.04	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	63,6	412,29 262,76	34,03 0	26222 16712	2164 0	7346	19720 3675	49617	
17	28	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элеме итов	0,0042	699090,33 329378,4	16872,77 1924,03	2936 1383	71 8	1482	1642 366	4944	
18	29	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Сальники н а Ду-100мм//АС-6/	т фасонных частей	0,0208	1795782,03 671879,73	649469,17 201849,2	37352 13975	13508 4198	9868	17992 4428	59772	
19	30	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН124 -2-10шт, Мн118-6-8 шт//АС-6/	т	0,1704	912144,8 95848,48	1806,32 762,93	155429 16333	308 130	138789	14981 13633	184043	
		222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1704	814490				138789,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#									7195186	
			Раздел: 3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#										
20	31	**Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1.02**	**Протравливание/вертикальные бетонные поверхности/**	$м^2$	**294**	**1537,39** **1520,22**	**0** **0**	**451993** **446945**	**0** **0**	**5048**	**308391** **60832**	**821216**	
21	32	**Е11-130601-0208 Кзтр и Кэм=1,02**	**Протравливание/работы по защите потолочных поверхн остей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите ди нща/. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации м ашин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	$м^2$	**205,2**	**1691,13** **1672,24**	**0** **0**	**347020** **343144**	**0** **0**	**3876**	**236770** **46704**	**630494**	
22	33	**Е11-130301-1906 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхно сти. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)/работы по защите потолочных поверхностей от кор розии/Работы по защите потолочных поверхностей от коррозин, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации м ашин - 1,1; к расходу материалов - 1 1**	$м^2$	**205,2**	**4020,15** **620,81**	**65,28** **54,72**	**824935** **127390**	**13396** **11229**	**684149**	**95648** **73646**	**994229**	
23	34	**Е11-130301-1906 Кзтр и Кэм=1.02**	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	$м^2$	**499,2**	**3654,69** **564,38**	**59,34** **49,75**	**1824421** **281738**	**29622** **24835**	**1513060**	**211536** **162879**	**2198836**	
24	35	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1.04**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устро йство**	$м^2$ стяжки	**102,6**	**1020,5** **306,04**	**141,49** **34,88**	**104703** **31400**	**14517** **3579**	**58787**	**32180** **10950**	**147833**	
25	36	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	$м^2$ стя жки	**102,6**	**851,09** **39,68**	**73,53** **18,88**	**87322** **4071**	**7544** **1937**	**75706**	**5528** **7428**	**100278**	
26	37	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1.04**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устро йство**	$м^2$ стяжки	**102,6**	**1020,5** **306,04**	**141,49** **34,88**	**104703** **31400**	**14517** **3579**	**58787**	**32180** **10950**	**147833**	
27	38	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Ус тройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм и зменения толщины к норме 11-120101-1701**	$м^2$ стяжки	**102,6**	**121,58** **5,67**	**10,5** **2,7**	**12474** **582**	**1077** **277**	**10815**	**790** **1061**	**14325**	
28	39	**Е11-410101-0103 Кзтр и Кэм=1.04**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	$м^2$	**334**	**2253,47** **1414,84**	**341,52** **83,49**	**752659** **472557**	**114068** **27886**	**166035**	**395349** **91840**	**1239848**	
		216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,0668	927737				61972,83			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#									6294892	
			Раздел: 4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#										
29	40	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1.04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Уст ройство	$м^2$ стяжки	120,96	1020,5 306,04	141,49 34,88	123440 37019	17115 4219	69306	37939 12910	174289	
30	41	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные . Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стя жки	120,96	851,09 39,68	73,53 18,88	102948 4800	8894 2284	89254	6517 8758	118223	
31	42	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2261952	20434,9 18482,05	1910,85 806,6	4622 4181	432 182	10	3970 687	9279	
32	43	С1214-401-0208	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	120,96	1072		129669		129669	10374	140043	
33	44	Е11-120101-1301 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной маст ике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	120,96	935,07 279,91	72,11 17,26	113106 33858	8723 2088	70526	33070 11694	157870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	45	С1234-102-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588- 2014	м3	6,22944	39864		248330		248330	19866	268196	Казахстан
35	46	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	120,96	1020,5 306,04	141,49 34,88	123440 37019	17115 4219	69306	37939 12910	174289	
36	47	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Ус тройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм и зменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	120,96	121,58 5,67	10,5 2,7	14706 686	1270 327	12750	931 1251	16888	
			Итого по разделу: 4. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#==========									1059077	
			Раздел: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========										
37	48	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,04	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,8	39835,77 2693,74	2254,19 525,06	191212 12930	10820 2520	167462	14060 16422	221694	
38	49	Е11-061301-0308 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство/для переливного и подводящего трубопровода/**	м3	0,16	54165,22 5365,07	4985,83 1915,24	8666 858	797 306	7010	1060 778	10504	
39	50	Е11-090305-0304 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления т рубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,03592	184519,15 162181,66	2346,36 649,91	6628 5826	84 23	718	4036 853	11517	
40	51	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т**	т	0,03592	973588		34971		34971	2798	37769	Казахстан
41	52	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м 3 сборных железобетонных конструкций	1,7	18459,46 8008,43	9501,69 3567,21	31381 13614	16153 6064	1614	23221 4368	58970	
42	53	С1225-101-0108	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	18227		72908		72908	5833	78741	Казахстан
43	54	С1225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	4681		9362		9362	749	10111	Казахстан
44	55	С1225-101-0609	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	2	32857		65714		65714	5257	70971	Казахстан
45	56	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МД -1,МД5/**	т	0,0664	1143503,2 327206,88	1806,32 762,93	75929 21727	120 51	54082	19817 7660	103406	
		222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0664	814490				54082,14			Казахстан 100%
46	57	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/швеллер, полоса.ходовые скобы/**	т стальных элементов	0,016966	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	19218 1404	159 31	17655	1693 1673	22584	
47	58	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением . Монтаж**	т конструкций	0,2148	99987,74 50313,74	33873,53 11316,34	21477 10807	7276 2431	3394	9134 2449	33060	
48	59	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,2148	1004968		215867		215867	17269	233136	Казахстан
49	60	Е11-130301-0503 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	2,49	270,65 44,93	3,04 0,35	674 112	8 1	554	78 60	812	
50	61	Е11-130301-1419 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	19,87245	194,8 22,04	2,19 0,35	3871 438	44 7	3390	307 334	4512	
51	62	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Поверхности металлические огрунтован ные. Окраска эмалями ХС-710/4 раза/	м2	18,6	879,68 90,78	8,78 1,41	16362 1689	163 26	14510	1183 1404	18949	
52	63	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	29		232		232	19	251	
53	64	Е11-070201-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м 3 сборных железобетонных конструкций	1,7	18459,46 8008,43	9501,69 3567,21	31381 13614	16153 6064	1614	23221 4368	58970	
54	65	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	18227		72908		72908	5833	78741	Казахстан
55	66	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4681		9362		9362	749	10111	Казахстан
56	67	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32857		65714		65714	5257	70971	Казахстан
57	68	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. У становка/МД -2,МД-6/		0,0664	1143503,2	1806,32	75929	120	54082	19817	103406	

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	о	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарп бочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		327206,88	762,93	21727	51		7660		
		222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0664	814490				54082,14			Казахстан 100%
58	69	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/уг олок, полоса, ходовые скобы/		0,07904	1132726,26	9373,88	89531	741	82251	7889	105214	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	6539	146		7794		
59	70	Е11-130301-0503 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз		2,49	270,65	3,04	674	8	554	78	812	
				м2		44,93	0,35	112	1		60		
60	71	Е11-130301-1419 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724		8,418	194,8	2,19	1640	18	1436	130	1912	
				м2		22,04	0,35	186	3		142		
61	72	Е11-130301-1409 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. О краска эмалями ХС-710/4 раза/		2,49	879,68	8,78	2190	22	1942	158	2536	
				м2		90,78	1,41	226	4		188		
62	73	С1217-101-0301	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		8	29		232		232		251	
				шт.							19		
			Итого по разделу: 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ//									1349911	
			ИТОГО:					12870218	1309510	8248128	3009065	17149626	
			В том числе :					3312587	410013		1270342		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		445890					
			Итого с временными									17595518	
			Зимние удорожания			0,98 %		172436					
			Итого с зимними удорожаниями									17767954	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		355359					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18123313	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									19 555 055	
			Тендерная скидка			5%		977 752,74					
			Итого со скидкой									18 577 301,99	
			НДС			12 %		2 229 276,24					
			Итого с НДС									20 806 578,23	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т.Ж
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **30** от **03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г**

Акт выполненных работ №12

за **апрель 2024** (месяц, год) на **02-04-01 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вмес тимостью 0.5 м³**	м³ грунта	326,2498	259,79	259,79	84756	84757	0	15148	107897	
						0	64,48	0	21037		7993		
2	2	Е11-010205-0402 Кзтр и Кзм=1,04	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2. Доработка вру чную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в ко тлованах и траншеях, разработанных механизированны м способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2**	м³ грунта	10,0902	4231,72	0	42699	0	0	30743	79317	
						4231,72	0	42699	0		5875		
3	3	Е11-010102-0338 Кзтр и Кзм=1,04	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0. 5 м³**	м³ грунта	238,272	307,4	307,4	73245	73245	0	13088	93241	
						0	76,29	0	18178		6908		
4	4	С3412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т-км	20045,8234	21		420962				454639	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы								33677	735094	
			Раздел: 2. Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала										
5	5	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1.04	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	м³	10,5	37276,54	1465,14	391404	15384	358167	19361	443626	
						1700,24	326,01	17853	3423		32861		
6	6	Е11-061301-0104 Кзтр и Кзм=1.04	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В25**	м³	53,0453	54391,99	4008,41	2885239	212628	2071415	619006	3784585	
						11333,65	1489,85	601197	79030		280340		
7	7	С1261-102-0252	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (каркас Кр -1)**	т	4,856	331233		1608467		1608467		1737144	
											128677		
8	8	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,096	376202		36115		36115		39004	
											2889		
			Итого по разделу: 2. Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала									6004359	
			ИТОГО:					5542887	386014	4074164	697346	6739453	
								661749	121668		499220		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		175226					
			Итого с временными									6914680	
			Зимние удорожания			0,98 %		67764					
			Итого с зимними удорожаниями									6982444	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		139649					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7122093	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**7 684 736,23**	
			Тендерная скидка			**5%**		**384 236,81**					
			Итого со скидкой									**7 300 499,42**	
			НДС			**12 %**		**876 059,93**					
			Итого с НДС									**8 176 559,35**	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Утверждена приказом и о Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			30	2023-07-03				
			Доп.согл №30/2	2024-03-29				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области	**38 461 538**	**34 340 659**							**4 120 879**	**38 461 538**
5% удержание качества	**1 923 077**	**1 717 033**								**1 923 077**
Удержание аванса 30%	**11 538 461**	**10 302 198**								**11 538 461**
Итого к оплате	**25 000 000**	**22 321 428**								**25 000 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____

Генеральный директор: ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Наркулов К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая и сервисные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/2 от 29.03.2024г

Акт выполненных работ №9

за март 2024 (месяц, год) на 02-01 поселковую и сервисные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	2800,383225	195,54	195,54	547587	547587	0	92721	691527	
						0	45,98	0	128762		51219		
2	2	Е11-010101-0365 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1200,515654	350,67	350,67	420985	420985	0	71275	531637	
						0	82,46	0	98995		39377		
3	3	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д на н стенок с выкидкой грунта в котлованах н тран шеях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	123,9082251	6428,85	0	796587	0	0	573543	1479740	
						6428,85	0	796587	0		109610		
4	4	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 4 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м³ грунта	82,7421501	5357,37	0	443280	0	0	319162	823437	
						5357,37	0	443280	0		60995		
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	187,7852	10399,18	226,74	1952812	42578	1645693	273596	2404520	
						1408,74	62,94	264541	11819		178112		
6	6	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 9 6 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Гру ппа грунтов 1**	м³ грунта	3365,629443	49,61	49,61	166969	166969	0	33421	216410	
						0	13,79	0	46412		16020		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	7117,370123	221,23	107,45	1574576	764762	0	824974	2591505	
						113,78	47,2	809814	335940		191955		
8	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1753,042981	1167,57	0	2046800	0	0	1473696	3802140	
						1167,57	0	2046800	0		281644		
9	9	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м³**	м³ грунта	545,932079	240,33	240,33	131204	131204	0	22214	165691	
						0	56,51	0	30851		12273		
10	10	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки с выше 30 до 50 км	т-км	53867,00698	33		1777611			142209	1919820	
11	11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м³ грунта	545,932079	31,06	27,64	16957	15090	0	4384	23050	
						3,42	7,73	1867	4220		1709		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									14649477	
			Раздел: 2. Водопроводные сети										
12	15	Е11-220501-0411 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,142	2728551,64	2076997,58	387454	294933	0	182540	615494	
						651554,06	646924,75	92521	91863		45600		
13	21	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	19	16044,22	1958,2	304840	37206	169053	98272	435361	
						35188,51	35,96	98582	683		32249		

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	о	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарп рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	22	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,106	1346077,03 671879,73	649469,17 201849,2	1488761 743099	718313 223245	27349	956681 195635	2641077	
15	23	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	22	151884		3341448		3341448	267316	3608764	
16	25	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка	шт.	28	3486,43 2738,88	248,79 105,32	97620 76689	6966 2949	13965	78841 14117	190578	
17	26	С1244-404-0105	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	28	72493		2029804		2029804	162384	2192188	Казахстан
18	27	Е11-250129-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опознавательного знака	знак	28	3311,16 2360,47	0 0	92712 66093	0 0	26619	60145 12229	165086	
19	28	С1251-101-0339	Указатель пожарного гидранта, размерами 300 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой	шт.	28	5108		143024		143024	11442	154466	Казахстан
20	29	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2656,93 2230,59	119,18 53,94	26569 22306	1191 539	3072	22617 3935	53121	
21	31	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1459,57 1289,18	89,48 0	29191 25784	1790 0	1618	25526 4377	59094	
22	33	Е11-221001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	2947,5 2677,15	79,46 35,96	11790 10709	318 144	764	10744 1803	24337	
23	35	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	1618,18 1367,98	250,2 1,26	14564 12312	2251 11	0	12200 2141	28905	
24	40	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,335	1346077,03 671879,73	649469,17 201849,2	450936 225080	217572 67619	8284	289772 59257	799965	
25	42	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,64148	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	726621 53071	6013 1188	667537	64026 63252	853899	
26	44	Е11-160601-0303 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка	шт.	2	6017,64 3122,79	119,37 35,27	12035 6246	239 71	5551	6190 1458	19683	
			Итого по разделу: 2. Водопроводные сети									11842118	
			Раздел: 3. Мокрые колодцы Д1500мм-2 шт										
27	46	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железоб етона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонны х и бетонных конструкций колодца	3,04	33201,22 13858,46	12370,58 5067,21	100932 42130	37606 15404	21195	56959 12631	170522	
28	47	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	40636		81272		81272	6502	87774	Казахстан
29	48	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	32857		65714		65714	5257	70971	Казахстан
30	49	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	26310		105240		105240	8419	113659	Казахстан
31	50	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4681		18724		18724	1498	20222	Казахстан
32	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2964		5928		5928	474	6402	Казахстан
33	52	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	36368		72736		72736	5819	78555	Казахстан
34	53	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	785		3140		3140	251	3391	
35	54	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 2 0 кг. Установка	т стальных элементов	0,05544	1132726,26 82732,1	9373,88 1852,1	62798 4587	520 103	57692	5533 5467	73798	
36	58	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2849,47 2382,55	163,25 35,27	5699 4765	327 71	607	4739 835	11273	
37	59	С1242-301-1205	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3436		6872		6872	550	7422	
			Итого по разделу: 3. Мокрые колодцы Д1500мм-2 шт									643989	
			Раздел: 4. Водопроводный колодец Д1500мм-50шт										

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарпл. рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	60	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		38	33201,22	12370,58	1261646	470082	264943	711984	2131520	
				м^3 железо бетонных и бетонных конструкций колодца		13858,46	5067,21	526621	192554		157890		
39	62	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		10	32857		328570		328570		354856	Казахстан
				шт.							26286		
40	65	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		25	2964		74100		74100		80028	Казахстан
				шт.							5928		
41	66	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		20	36368		727360		727360		785549	Казахстан
				комплект							58189		
42	67	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	54902		219608		219608		237177	Казахстан
				комплект							17569		
43	68	С1261-107-0626	Скобы ходовые		50	785		39250		39250		42390	
				шт.							3140		
44	69	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,702	1132726,26	9373,88	795174	6580	730515	70066	934459	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	58078	1300		69219		
			Итого по разделу: 4. Водопроводный колодец Д1500мм-50шт									**4565979**	
			ИТОГО:					**23007500**	**3891082**	**10907247**	**6345821**	**31701563**	
								6431562	**1254743**		**2348242**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**824 241**					
			Итого с временными									**32 525 804**	
			Зимние удорожания			**0,98 %**		**318 753**					
			Итого с зимними удорожаниями									**32 844 557**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**656 891**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 501 448**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**36 148 062**	
			Тендерная скидка			**5%**		**1 807 403**					
			Итого со скидкой									**34 340 659**	
			НДС			**12 %**		**4 120 879**					
			Итого с НДС									**38 461 538**	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй-Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дабылов Т.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ЫМЫҚЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Глебердиев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Утверждена приказом и о Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			30	2023-07-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области	**319 406 062,08**	**8 453 739,36**							**1 014 448,72**	**9 468 188,08**
5% удержание качества	**15 970 303,10**	**422 686,97**								**473 409,40**
Удержание аванса 27%	**86 239 939,30**	**2 282 509,63**								**2 556 713,30**
Итого к оплате	**217 195 819,68**	**5 748 542,76**								**6 438 065,38**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____

Генеральный директор: ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Ниеткалиев Т.И.**

_____ **Наркулов К.**

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : Поселковая и сервисные сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023г

Акт выполненных работ №8

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 поселковую и сервисные сети работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	913,48	195,54	195,54	178622	178622	0	30245	225575	
						0	45,98	0	42002		16708		
2	2	Е11-010101-0365 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	391,14	350,67	350,67	137161	137161	0	23222	173212	
						0	82,46	0	32253		12829		
3	3	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	40,18	6428,85	0	258311	0	0	185984	479839	
						6428,85	0	258311	0		35544		
4	4	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 4 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	26,65	5357,37	0	142774	0	0	102797	265217	
						5357,37	0	142774	0		19646		
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	61,09	10399,18	226,74	635286	13852	535374	89006	782235	
						1408,74	62,94	86060	3845		57943		
6	6	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 9 6 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Гру ппа грунтов 1	м^3 грунта	1097,57	49,61	49,61	54450	54450	0	10899	70573	
						0	13,79	0	15135		5224		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2180,962	221,23	107,45	482494	234344	0	252795	794110	
						113,78	47,2	248150	102941		58821		
8	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	571,54	1167,57	0	667313	0	0	480465	1239602	
						1167,57	0	667313	0		91824		
9	9	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м^3	м^3 грунта	201,72	240,33	240,33	48479	48479	0	8208	61222	
						0	56,51	0	11399		4535		
10	10	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки с выше 30 до 50 км	т-км	19928,46	33		657639			52611	710250	
11	11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	201,72	31,06	27,64	6265	5575	0	1620	8516	
						3,42	7,73	690	1559		631		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4810351	
			Раздел: 2. Водомерный узел										
12	122	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		2,1	487968,74	219793,94	1024734	461578	0	708625	1872028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		268169,8	72679,15	563157	152626		138669		
13	12	С1241-201-0502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5553,99	187		1038596		1038596		1121684	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Водомерный узел								83088	2993712	
			ИТОГО:					5332124	1134061	1573970	1893866	7804063	
			В том числе :					1966455	361760		578073		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**202906**				**8006971**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,98 %**		**78468**				**8085439**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**161709**				**8247148**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**8 898 673,01**	
			Тендерная скидка			**5%**		**444 933,65**					
			Итого со скидкой									**8 453 739,36**	
			НДС			**12 %**		**1 014 448,72**					
			Итого с НДС									**9 468 188,08**	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ниеткалиев Г.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Утверждена приказом и о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			30	2023-07-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области	**309 937 874**	**237 144 472**							**28 457 337**	**265 601 809**
5% удержание качества	**15 496 894**	**11 857 224**								**13 280 090**
Удержание аванса 27%	**83 683 226**	**64 029 008**								**71 712 488**
Итого к оплате	**210 757 754**	**161 258 241**								**180 609 230**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Генеральный директор: ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС" _____ **Наркулов К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Поселковая и сервисные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **30** от **03.07.2023**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 поселковую и сервисные сети** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 03.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	773,7215049	195,54	195,54	151294	151294	0	25618	191063	
						0	45,98	0	35576		14151		
2	2	Е11-010101-0365 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	331,5949307	350,67	350,67	116280	116280	0	19687	146843	
						0	82,46	0	27343		10876		
3	3	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	34,1850444	6428,85	0	219771	0	0	158235	408246	
						6428,85	0	219771	0		30240		
4	4	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 4 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	22,7900296	5357,37	0	122095	0	0	87908	226803	
						5357,37	0	122095	0		16800		
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	51,849	10399,18	226,74	539187	11756	454389	75542	663907	
						1408,74	62,94	73042	3263		49178		
6	6	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 9 6 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Гру ппа грунтов 1	м^3 грунта	929,8332077	49,61	49,61	46129	46129	0	9233	59788	
						0	13,79	0	12822		4426		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	9298,332077	221,23	107,45	2057070	999106	0	1077770	3385616	
						113,78	47,2	1057964	438881		250776		
8	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2324,583019	1167,57	0	2714113	0	0	1954161	5041742	
						1167,57	0	2714113	0		373468		
9	9	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	820,78324	240,33	240,33	197259	197258	0	33398	249108	
						0	56,51	0	46382		18451		
10	10	С3411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки с выше 30 до 50 км	т-км	81011,30579	33		2673373			213870	2887243	
11	11	Е11-010102-0601 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	820,78324	31,06	27,64	25494	22687	0	6591	34654	
						3,42	7,73	2807	6345		2569		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									13295013	
			Раздел: 2. Водопроводные сети										
12	12	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,287	523501,31	242379,52	673746	311943	0	452721	1216584	
						281121,79	74195,62	361804	95490		90117		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1299,87	1670		2170783		2170783	173663	2344446	Казахстан
14	16	С1241-201-0822	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х16.9 мм	м	142	20961		2976462		2976462	238117	3214579	Казахстан
15	18	С1241-102-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	22	26379		580338		580338	46427	626765	Казахстан
16	24	С1241-505-0407	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	6	186582		1119492		1119492	89559	1209051	
17	30	С1242-101-1205	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16. DN 100. типа Si ametex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	80407		804070		804070	64326	868396	Казахстан
18	32	С1241-116-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	4905		98100		98100	7848	105948	
19	34	С1245-405-0101	Вантуз из серого чугуна ВмТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	4	56129		224516		224516	17961	242477	
20	36	С1241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110. PN 16	шт.	2	1278		2556		2556	204	2760	Казахстан
21	37	С1241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	2053		4106		4106	328	4434	Казахстан
22	38	С1241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	1005		3015		3015	241	3256	Казахстан
23	39	С1241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	2	1278		2556		2556	204	2760	Казахстан
24	41	С1241-112-0147	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 м м ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	2679		8037		8037	643	8680	Казахстан
25	43	С1241-211-1911	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ(адаптер)	шт.	106	3862		409372		409372	32750	442122	Казахстан
26	45	С1242-309-0506	Клапан предохранительный, малоподъемный, пружинный, регулируемый, прямого действия, муфтовый, резьба 2" В-В, диапазон давлений настройки 1-12 бар, Тмакс +150°С PN16, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 31294-2005	шт.	2	36034		72068		72068	5765	77833	
			Итого по разделу: 2. Водопроводные сети									10370091	
			Раздел: 3. Водопроводный колодец Д1500мм-50шт										
27	61	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	50	40636		2031800		2031800	162544	2194344	Казахстан
28	62	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	32857		985710		985710	78857	1064567	Казахстан
29	63	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	100	26310		2631000		2631000	210480	2841480	Казахстан
30	64	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	100	4681		468100		468100	37448	505548	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Водопроводный колодец Д1500мм-50шт									6605939	
			Раздел: 4. Сервисные сети										
31	86	С1242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	4	11655		46620		46620	3730	50350	
32	87	С1242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	23	20392		469016		469016	37521	506537	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	88	С1242-404-0105	фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	19	22829		433751		433751	34700	468451	
34	89	С1242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	13	30110		391430		391430	31314	422744	
35	90	С1242-404-0107	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	8	36409		291272		291272	23302	314574	
36	91	С1241-116-0304	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	8	1035		8280		8280	662	8942	
37	92	С1241-116-0305	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	46	1635		75210		75210	6017	81227	
38	93	С1241-116-0306	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм**	шт.	38	2005		76190		76190	6095	82285	
39	94	С1241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	26	2504		65104		65104	5208	70312	
40	95	С1241-116-0308	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	16	3289		52624		52624	4210	56834	
41	98	С1241-211-1904	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ.Адаптер, диаметром 25 мм**	шт.	8	562		4496		4496	360	4856	Казахстан
42	99	С1241-211-1907	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ.Адаптер, диаметром 32 мм**	шт.	46	753		34638		34638	2771	37409	Казахстан
43	100	С1241-211-1909	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ.Адаптер, диаметром 40 мм**	шт.	38	1399		53162		53162	4253	57415	Казахстан
44	101	С1241-211-1910	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ.Адаптер, диаметром 50 мм**	шт.	26	2310		60060		60060	4805	64865	Казахстан
45	102	С1241-211-1911	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ.Адаптер, диаметром 63 мм**	шт.	16	3862		61792		61792	4943	66735	Казахстан
46	105	С1242-101-1203	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16. DN 65. типа Sierr etex ГОСТ 5762-2002**	шт.	8	56661		453288		453288	36263	489551	Казахстан
47	106	С1242-101-1202	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16. DN 50. типа Sie metex ГОСТ 5762-2002**	шт.	13	46063		598819		598819	47906	646725	Казахстан
48	107	С1242-301-1205	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	19	3436		65284		65284	5223	70507	
49	108	С1242-301-1204	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	23	2527		58121		58121	4650	62771	
50	109	С1242-301-1203	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	1665		9990		9990	799	10789	
51	111	С1241-116-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	3289		52624		52624	4210	56834	
52	112	С1241-116-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	26	2504		65104		65104	5208	70312	
			Итого по разделу: 4. Сервисные сети									3701025	
			Раздел: 5. Раборка и восстановление а/б покрытия										
53	180	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие и основания асфальтобетонные. Разборка	м² конструкции	19,278	3951,86	1736,97	76184	33485	0	60881	148030	
54	186	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		52,056	2214,89 170	709,25	42699 8850	13673		10965	9558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							708		
55	187	С3412-102-0218 класс груза 1, k=1, на расст. 47 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемност ь свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т^км	2446,632	21		51379			4110	55489	
			Итого по разделу: 5. Раборка и восстановление а/б покрытия									213077	
			ИТОГО:					27691180	1889938	18473345	3961745	34185145	
								4594295	679775		2532220		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		888814					
			Итого с временными									35073958	
			Зимние удорожания			0,98 %		343725					
			Итого с зимними удорожаниями									35417683	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		708354					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36126037	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									38979994	
			Тендерная скидка			5%		1949000					
			Итого со скидкой									37030994	
			НДС			12 %		4443719					
			Итого с НДС									41474714	

Сдал (Подрядчик)

"Темір-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ниеткалиев Г.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ ҚҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма № КС-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.

(наименование, адрес)

Объект: Резервуар чистой воды емкостью 200м3 (2шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-03-01 общестроительные работы 2 шт. работы

Составлен(а) в текущих ценах на 03.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ#										
1	1	Е11-010105-0110 Кзтр и Кэм=1,04	Выемки.Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаватор рами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Группа грунтов 2	м³ грунта	722,4147	482,46 10,16	472,3 120,48	348536 7340	341197 87037	0	67950 33318	449804	
2	2	Е11-010105-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Выемки. Срезка недобора грунта . Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	80,2683	1165,7 664,32	497,48 120,94	93569 53324	39932 9708	313	45383 11116	150068	
3	3	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдо зерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м	м³ грунта	802,683	73,16 0	73,16 20,68	58724 0	58724 16599	0	11952 5651	76327	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ#									676199	
			Раздел: 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#										
4	13	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м³	12,74	37276,54 1700,24	1465,14 326,01	474903 21661	18666 4153	434576	23491 39871	538265	
5	14	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1.04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при т олщине более 150 мм. Устройство	м³	43,04	56883,81 11333,65	4008,41 1489,85	2448279 487800	172522 64123	1787957	502250 236043	3186572	
6	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса а-i (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32132	376202		120881		120881	9670	130551	
7	16	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматури ой стали А-III (А4ни), диаметром от 6 до 40 мм ГОС Т 23279-2012	т	14,11604	331233		4675698		4675698	374056	5049754	
8	18	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных и зделий и выпусков арматуры	т	0,2536	144002		36519		36519	2922	39441	
9	20	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резерву аров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	12	114109		1369308		1369308	109545	1478853	Казахстан
10	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09712	376202		36537		36537	2923	39460	
11	23	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02076	349794		7262		7262	581	7843	
12	24	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А4 00), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,373776	331233		123807		123807	9905	133712	
13	26	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	349794		44522		44522	3562	48084	
			Итого по разделу: 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#									10652535	

№ п/пп	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					9838545	631041	8637380	651026	11328734	
								570125	181620		839163		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,6 %**		**294547**					
			Итого с временными									**11623281**	
			Зимние удорожания			**0,98 %**		**113908**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11737189**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**234744**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11971933**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**12917716**	
			Тендерная скидка			**5%**		**645886**					
			Итого со скидкой									**12271830**	
			НДС			**12 %**		**1472620**					
			Итого с НДС									**13744450**	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ниеткалиев Г.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению К-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Бурение скважин(2 скважины)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **30** от **03.07.2023**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2023** **(месяц, год) на** **02-06 Бурение скважин(2 шт.)** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	**Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1.04**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении г рунта до 10 м**	**м³ грунта**	**24**	**62,6**	**62,6**	**1502**	**1503**	**0**	**306**	**1953**	
						0	**17,69**	**0**	**425**		**145**		
2	2	**Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каж дые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**24**	**57,95**	**57,95**	**1391**	**1391**	**0**	**283**	**1808**	
						0	**16,38**	**0**	**393**		**134**		
3	3	**Е11-010104-0701 Кзтр и Кэм=1.04**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м² спланированной поверх ности за проход бульдозера**	**160**	**2,23**	**2,23**	**357**	**357**	**0**	**72**	**463**	
						0	**0,63**	**0**	**101**		**34**		
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									**4224**	
			Раздел: 2. Бурение скважины										
4	4	**Е11-040101-0402 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, пр именены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материало в (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**5**	**7247,06**	**4801,07**	**36235**	**24006**	**1463**	**17099**	**57601**	
						2153,41	**1869,92**	**10767**	**9350**		**4267**		
5	5	**Е11-040101-0410 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы . Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**15**	**131495,66**	**81124,18**	**1972435**	**1216863**	**68693**	**898450**	**3100556**	
						45791,94	**24674,7**	**686879**	**370121**		**229671**		
6	6	**Е11-040101-0410 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывко й станками с дизельным двигателем. Грунты 10 групп ы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,1; к времени эк сплуатации машин - 1,1; к расходу материалов (кром е долот) - 1,1**	**м бурения**	**280**	**103318,02**	**63740,43**	**28929046**	**17847321**	**1007499**	**13177259**	**45474809**	
						35979,38	**19387,26**	**10074226**	**5428433**		**3368504**		
7	7	С1261-403-0107	Долота трехшарошечны е ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	5,553	503782		2797501		2797501		3021301	
8	8	С1261-403-0110	Долота шнековые трехлопастны е диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средне й плотности, марки ЗЛ-393.7 МС	шт.	0,0515	181300		9337		9337	223800	10084	
9	9	С1261-403-0105	Долота трехшарошечные ГОСТ 2 0692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	103,04	273341		28165057		28165057	747	30418262	
			Итого по разделу: 2. Бурение скважины								2253205	82082613	
			Раздел: 3. Монтаж скважины										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-040201-0208 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 300 м. Крепление труба ми со сварным соединением при роторном бурении бур овыми установками и агрегатами на базе автомобилей . Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружны м диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2		20	7190,45	4043,69	143809	80873	1222	71955	233025	
				м закрепленной скважины		3085,64	1147,02	61713	22940		17261		
11	11	Е11-040201-0208 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление труб ами со сварным соединением при роторном бурении бу ровыми установками и агрегатами на базе автомобиле й. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружи ым диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффи циенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуата ции машин - 1,0		280	6002,23	3369,74	1680624	943527	17114	839479	2721711	
				м закрепленной скважины		2571,37	955,85	719984	267638		201608		
12	12	С1241-110-0107	**Труба бесшовная обсадная с треуголь ной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 273х10,2 мм**		40	28034		1121360		1121360		1211069	
				м							89709		
13	13	С1241-110-0102	**Труба бесшовная обсадная с треуг ольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГО СТ 632-80 размерами 168х8,9 мм**		591	20134		11899194		11899194		12851130	
				м							951936		
14	14	Е11-040201-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы водоподъемные,воздухоподъем ные.Спуск или подъем свободные в трубах большего д наметра при вращательном бурении буровыми установк ами и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемно стью 12,5 т**		390	600,69	360,74	234269	140689	13634	100144	361167	
				м спуска или подъема труб		204,99	97,1	79946	37869		26754		
15	15	С1241-108-0150	**Труба стальная бесшовная горячедеф ормированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5.0 мм**		400	7215		2886000		2886000		3116880	
				м							230880		
16	16	С1241-108-0106	**Труба стальная бесшовная горячедеф ормированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3.0 мм**		380	1143		434340		434340		469087	
				м							34747		
17	17	Е11-040301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Скважины. Цементация затрубного про странства колонны с глубиной посадки до 100 м буро выми установками и агрегатами роторного бурения нц ементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 к г**		1	605685,08	341355,56	605685	341356	0	327347	1007675	
				колонна		264329,52	120784,98	264330	120785		74643		
18	18	С1261-107-0101	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 60 0-Д0 ГОСТ 10178-85**		5,8	47249		274044		274044		295968	
				т							21924		
19	19	С1211-102-0301	**Глина бентонитовая для буровых р абот марки ПБМГ**		178,38	0		0				0	
				т									
20	20	С1217-603-0104	**Вода техническая**		220,4	29		6392		6392		6903	
				$м^3$							511		
21	22	С1261-403-0146	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В(22м)**		6	52481		314886		314886		340077	
				шт.							25191		
22	23	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**		3	441001,15	324022,05	1323003	972067	0	560950	2034669	
				сутки откачки		116979,1	103001,17	350937	309004		150716		
23	24	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооруж ений массой до 0,1 т. Монтаж оголовка		0,0916	142199,14	9379,06	13025	859	1025	7723	22408	
				т конструкци й		121628,42	570,27	11141	52		1660		
24	25	Е11-090701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники , мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,0916	242879,75	70847,5	22248	6490	638	11951	36935	
				т конструкци й		165071,09	24018,28	15121	2200		2736		
25	26	С1222-525-0303	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутос варочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т(оголовок)		0,190528	982714		187235		187235		202214	Казахстан
				т							14979		
			Итого по разделу: 3. Монтаж скважины									24910918	
			ИТОГО:					83058975	21577301	49206634	16013018	106997755	
								12275044	6569310		7925762		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		2781942					

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									109779697	
			Зимние удорожания			0,98 %		1075841					
			Итого с зимними удорожаниями									110855538	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2217111					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									113072649	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									122005388	
			Тендерная скидка			5%		6100269					
			Итого со скидкой									115905119	
			НДС			12 %		13908614					
			Итого с НДС									129813733	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ниеткалиев Г.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Комплектная трансформаторная подстанция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 03.07.2023**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 04- 01 Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформаторами мощностью 100 кВа работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1.04	**Подст анция комплектные трансформаторные, мощность до 25 0 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	**16094,13** **4692,48**	**10018,65** **4518,52**	**16094** **4692**	**10019** **4519**	**1383**	**7369** **1877**	**25340**	
2	2	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Подстанции комп лектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Уст ановка. Монтажные работы**	подстанция	1	**48107,06** **22173,01**	**12696,48** **4364,39**	**48107** **22173**	**12696** **4364**	**13238**	**21230** **5547**	**74884**	
3	3	515-102-0409 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформа тора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исп олнение по выводу - кабельный**	шт.	1	**2245299**		**2245299**		**2245299**		**2245299**	
			Отпускная цена			2245299		2245299					
			Сметная стоимость оборудования					***2245299***					
4	4	515-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфа зный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмотк ой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенко й типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	1	**1354156**		**1354156**		**1354156**		**1354156**	
			Отпускная цена			1354156		1354156					
			Сметная стоимость оборудования					***1354156***					
5	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления**	$м^3$ грунта	21	**2239,04** **2239,04**	**0** **0**	**47020** **47020**	**0** **0**	**0**	**33854** **6470**	**87344**	
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	21	**1167,57** **1167,57**	**0** **0**	**24519** **24519**	**0** **0**	**0**	**17654** **3374**	**45547**	
7	7	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	шт	8	4698,94 1206,95	207,46 60,55	37592 9656	1659 484	26276	7301 3591	48484	
8	8	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из ста ли круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	100	656,19 275,88	22,2 6,05	65619 27588	2220 605	35811	20299 6873	92791	
9	9	С1225-204-0605	Стойка для установки оборудования комплектных трансфоматовных подстанц ий СТ РК 937-92 типа УСО 5А	шт.	4	35823,42		143294		143294	11463	154757	Казахстан
10	10	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепл ения ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преоб ладанием профильного проката без отверстий и сборо сварочных операций	т	0,0682	974934		66490		66490	5319	71809	
11	11	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство щебеночного основания под фундаменты	$м^3$	0,2	10790,78 1173,95	2400,53 999,04	2158 235	480 200	1443	404 205	2767	

№ п/п	№позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под фун даменты гравийное. Устройство		1	9275,08	2400,53	9275	2400	5701	2021	12200	
				$м^3$ основания		1173,95	999,04	1174	999		904		
13	13	У86-010602-0302 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификаци ям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16		8	77226	7078	617808	56624	408824	157721	837571	
				секция		19045	2620	152360	20960		62042		
14	14	У86-010605-0401 0	**Конструкции калиток распашных из се тчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с под разделением по типоразмерам (видам): Калитка распа шная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 мх 1,6 м, с металлическими стойками**		1	123797	190	123797	190	109306	13078	147825	
				комплект		14301	70	14301	70		10950		
			ИТОГО:					4801228	86288	811766	280931	5200774	
								303718	32201	3599455	118615		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3599455			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		41634					
			Итого с временными									5242408	
			Зимние удорожания			0,98 %		16101					
			Итого с зимними удорожаниями									5258509	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33181					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5291690	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									5709734	
			Тендерная скидка			5%		285487					
			Итого со скидкой									5424247	
			НДС			12 %		650910					
			Итого с НДС									6075156	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ниеткалиев Г.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперты) технического надзора
ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Глеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов .Н
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводн ых сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство ВЛ-10 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30 от 03.07.2023**

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2023 (месяц, год) на 04-02 строительство ВЛ-10 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВЛ-10 кВ										
1	1	Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1.04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	107	10317,02 4786,33	4628,87 2088,43	1103921 512137	495289 223462	96495	588480 135392	1827793	
2	2	Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1.04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5	20960,01 9353,68	10704,51 4829,34	104800 46768	53523 24147	4509	56732 12923	174455	
3	3	Е11-330202-0103 Кзтр и Кзм=1.04	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	4	32215,18 14077,44	17235,92 7775,76	128861 56310	68944 31103	3607	69930 15903	214694	
4	4	С1225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	129	78562,44		10134555		10134555	810765	10945320	Казахстан
5	5	Е11-330203-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	22	3322,53 1503,83	1818,7 732,11	73096 33084	40011 16106	0	39353 8996	121445	
6	6	С1225-204-1001	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	22	10142,88		223143		223143	17851	240994	Казахстан
7	7	Е11-330204-0202 Кзтр и Кзм=1,04	**Провода ВЛ-10 кВ сечением прово дов 50 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	6,742	157127,47 74807,41	78626,27 27224,14	1059353 504352	530098 183545	24904	550317 128774	1738444	
8	8	С1243-701-0504	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70 -20**	км	21,844	756623		16527673		16527673	1322214	17849887	
9	9	Е11-330204-0405 Кзтр и Кзм=1,04	**Вычитается позиция: Провода ВЛ6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ исключать к норме 1133-0204-0202**	опора	56	5641,56 2663,67	2834,3 1006,97	-315927 -149166	-158720 -56390	-8041	-164445 -38430	-518802	
10	10	Е11-330208-0103 Кзтр и Кзм=1.04	Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т	1	19853,78 14114,03	5581,79 2304,21	19854 14114	5582 2304	158	13135 2639	35628	
11	11	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1(1 в ТП-100)	шт.	1	186876		186876		186876		186876	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			186876		186876 *186876*					
12	12	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	13,486	783		10560		10560	845	11405	Казахстан
13	13	С1252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	12	1343		16116		16116	1289	17405	
14	14	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3787		3787		3787		4090	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							303		
15	15	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015		36030		36030	2882	38912	Казахстан
16	16	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417		6834		6834	547	7381	Казахстан
17	17	С1252-207-3923	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2309		13854		13854	1108	14962	Казахстан
18	18	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2585		5170		5170	414	5584	Казахстан
19	19	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682		10092		10092	807	10899	Казахстан
20	20	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728		3456		3456	276	3732	Казахстан
21	21	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1477		13293		13293	1063	14356	Казахстан
22	22	С1252-207-3953	Отоловок О_s54, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	111	22998		2552778		2552778	204222	2757000	Казахстан
23	23	С1252-207-3942	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1478		7390		7390	591	7981	Казахстан
24	24	С1252-207-0535	Траверс типа ТМ-60, оцинкованный, из маркн стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	13665		68325		68325	5466	73791	Казахстан
25	25	С1252-207-0543	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из маркн стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	20088		100440		100440	8035	108475	Казахстан
26	26	С1252-207-0216	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	3139		31390		31390	2511	33901	Казахстан
27	27	С1252-207-0251	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа У52 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	8	10896		87168		87168	6973	94141	Казахстан
28	28	С1252-207-3957	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	3788		60608		60608	4849	65457	Казахстан
29	29	С1251-102-0605	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0048	2273701		10914		10914	873	11787	Казахстан
30	30	С1252-207-1018	зажимы ответвительные 5237.2	шт.	139	1060		147340		147340	11787	159127	
31	31	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р51177-98	шт.	139	433		60187		60187	4815	65002	
32	32	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые 5DI37	шт.	353	13904		4908112		4908112	392649	5300761	
33	33	С1252-207-2111	Вязка спиральная типа 5О115.5073	комплект	115,3333333	21588		2489816		2489816	199185	2689001	
34	34	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	26	1038		26988		26988	2159	29147	
35	35	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа 5DI90.150	шт.	18	14295		257310		257310	20585	277895	
36	36	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа 5О255	шт.	18	15992		287856		287856	23028	310884	
37	37	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа 527-25.2	шт.	9	2972		26748		26748	2140	28888	
38	38	Е11-010205-0102 Ктр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручну ю с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубино й до 2 м для заземления	м³ грунта	67 2747,91	2747,91	0	184110	0	0	132560 25333	342003	
39	39	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	67 1167,57	1167,57	0	78227	0	0	56324 10764	145315	
40	40	ЦЗ-080208-0209 Ктр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строитель ным основаниям		741	722,69	27,94	535513	20704	284833	169971	761926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		310,36	8,22	229977	6091		56442		
41	41	ЦІЗ-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из крутл ой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		118	4698,94	207,46	554475	24480	387575	107687	715135	
				шт.		1206,95	60,55	142420	7145		52973		
			Итого по разделу: 1. ВЛ-10 кВ									46923077	
			ИТОГО:					41841092	1079911	38921973	1620044	46923077	
								1652333	437513	186876	3461941		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							186876			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		1215141					
			Итого с временными									48138217	
			Зимние удорожания			0,98 %		469923					
			Итого с зимними удорожаниями									48608140	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		968425					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									49576565	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									53493114	
			Тендерная скидка			5%		2674656					
			Итого со скидкой									50818458	
			НДС			12 %		6098215					
			Итого с НДС									56916673	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ниеткалиев Г.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРЫЛЫС КҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Договорподряда (контракт) № **30** от **03.07.2023**

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2023** (месяц, год) **на** **07-01 благоустройство** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ограждение Ж/Б										
1	13	E11-010101-0411 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м³**	м³ грунта	65,3184	236,18 11,28	224,9 84,91	15427 737	14690 5546	0	4524 1596	21547	
2	14	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	42,9624	51,28 0	51,28 14,49	2203 0	2204 623	0	448 212	2863	
3	15	E11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,04 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перем ещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта	42,9624	75,96 0	75,96 21,47	3263 0	3263 922	0	664 314	4241	
4	16	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	42,9624	221,23 113,78	107,45 47,2	9505 4888	4616 2028	0	4980 1159	15644	
5	17	E11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1.04	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	447,3	4266,47 1832,27	2141,62 842	1908392 819574	957947 376627	130871	1411518 265593	3585503	
6	18	C1261-101-0379	**Панели оград глухие плоские и з тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м³	71,92	69692		5012249		5012249	400980	5413229	
7	19	C1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники и, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона клас са В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	31,248	69088		2158862		2158862	172709	2331571	
8	20	C1212-101-0303	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м³	12,75	31205		397864		397864	31829	429693	Казахстан
9	21	E11-070111-0113 Кзтр и Кэм=1.04	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка насадки в 5 нитей**	м огра д	365,6	3422,75 1559,82	780,01 319,34	1251357 570270	285171 113460	395916	806802 164652	2222811	
10	22	C1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенногокачества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/для крепления колючей проволоки/	т	0,378	479350		181194		181194	14496	195690	Казахстан
11	24	C1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	0,6	69088		41453		41453	3316	44769	
12	25	C1261-101-0380	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 271 08-2016	м³	0,24	4100		984		984	79	1063	Казахстан
13	26	C1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из толстолистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,208	975442		202892		202892	16231	219123	Казахстан

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Ограждение Ж/Б									14487747	
			ИТОГО:					11185645	1267891	8522285	2228936	14487747	
								1395469	499206		1073166		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		376681					
			Итого с временными									14864428	
			Зимние удорожания			0,98 %		145671					
			Итого с зимними удорожаниями									15010099	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		300202					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15310301	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									16519815	
			Тендерная скидка			5%		825991					
			Итого со скидкой									15693824	
			НДС			12 %		1883259					
			Итого с НДС									17577083	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ниеткалиев Г.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт Наркулов. Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Утверждена приказом и о Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			30	2023-07-03						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области	**44 336 065**	**39 585 772**							**4 750 293**	**44 336 065**
5% удержание качества	**2 216 803**	**1 979 289**								**2 216 803**
Удержание аванса 30%	**11 970 738**	**10 688 159**								**11 970 738**
Итого к оплате	**30 148 524**	**26 918 325**								**30 148 524**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Ебелекбаев Д.Ф**

Генеральный директо: ТОО "ШЫМКЕНТ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Ниеткалиев Г.И.**

_____ **Наркулов К.**

Форма по предложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Поселковая и сервисные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30** от **2023-07-03**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2023** (месяц, год) **на 02-01 поселковую и сервисные сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	10986,84537	195,54	195,54	2148368	2148368	0	363774	2713091	
						0	45,98	0	505175		200949		
2	2	Е11-010101-0365 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	4708,648016	350,67	350,67	1651182	1651181	0	279552	2085178	
						0	82,46	0	388275		154444		
3	3	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1,04 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	485,4276305	6428,85	0	3120741	0	0	2246933	5797088	
						6428,85	0	3120741	0		429414		
4	4	Е11-010205-0304 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 4 группы. Разработк а вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м^3 грунта	323,6184203	5357,37	0	1733744	0	0	1248297	3220603	
						5357,37	0	1733744	0		238562		
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	736,2558	10399,18	226,74	7656457	166939	6452325	1072695	9427483	
						1408,74	62,94	1037193	46340		698331		
6	6	Е11-010104-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 9 6 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Гру ппа грунтов 1**	м^3 грунта	13203,63155	49,61	49,61	655032	655032	0	131112	848993	
						0	13,79	0	182078		62849		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									24092436	
			Раздел: 2. Водопроводные сети										
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	4,5	523501,31	242379,52	2355756	1090708	0	1582939	4253791	
						281121,79	74195,62	1265048	333880		315096		
8	8	С1241-201-0910	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4545	1670		7590150		7590150		8197362	Казахстан
											607212		
			Итого по разделу: 2. Водопроводные сети									12451153	
			ИТОГО:					26911430	5712228	14042475	6925302	36543589	
								7156726	1455748		2706857		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		950133					
			Итого с временными									37493721	
			Зимние удорожания			0,98 %		367438					
			Итого с зимними удорожаниями									37861159	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		757223					

№ лот	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38618382	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									41669234	
			Тендерная скидка			5%		2083462					
			Итого со скидкой									39585772	
			НДС			12 %		4750293					
			Итого с НДС									44336065	

Сдал (Подрядчик)

"Темир-Строй Сервис и Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ниеткалиев Г.И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШЫМКЕНТ КҰРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ебелекбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт Тлеубердиев. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			30	2023-07-03						
			Доп.согл №30/03	2024-08-28						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области	**398 199 595,49**	**68 969 719,39**							**8 276 366,33**	**77 246 085,72**
5% удержание качества	**19 909 979,77**	**3 448 485,97**								**3 862 304,29**
Удержание аванса 30%	**119 459 878,65**	**20 690 915,82**								**23 173 825,72**
Итого к оплате	**258 829 737,07**	**44 830 317,61**								**50 209 955,72**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____

Генеральный директор: ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІ КҰРЫЛЫС"

_____ **Наркулов К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

Директор _____ **Дабылов Т.Ж**

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбен Кордайского района Жамбылской области.

(наименование, адрес)

Объект : Водонапорная башня (стальные и кирпичные) со стальным баком емкостью 50 м3 высотой ствола 18 м (для районов с сейсмической активностью 8 балов)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/3 от 28.08.2024г

Акт выполненных работ №43

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-05-01 общестроительные работы работы

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0419 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимо стью 0.25 м3	м3 грунта	121,7277	260,07	260,07	31658	31657	0	8606	43485	
						0	98,19	0	11952		3221		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,1623	2686,84	0	24618	0	0	17725	45730	
						2686,84	0	24618	0		3387		
3	3	Е11-010201-0907 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному сле ду. Диаметр трамбовки до 1.5 м	м2 уплотненной поверхности основания	54,08	1780,52	1574,88	96291	85170	4034	22406	128193	
						131,04	444,39	7087	24033		9496		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,509	1167,57	0	15773	0	0	11356	29299	
						1167,57	0	15773	0		2170		
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,551	51,28	51,28	3926	3925	0	798	5102	
						0	14,49	0	1109		378		
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,551	221,23	107,45	16935	8225	0	8873	27873	
						113,78	47,2	8710	3613		2065		
7	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1.04	Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,85	51,28	51,28	4146	4146	0	843	5388	
						0	14,49	0	1172		399		
8	8	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,85	50,64	50,64	4094	4094	0	833	5322	
						0	14,31	0	1157		395		
9	9	Е11-010203-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	120	10,43	10,43	1252	1252	0	220	1590	
						0	2,54	0	305		118		
10	10	Е11-010204-0202 Кзтр и Кэм=1.04	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	120	331,94	238,25	39833	28590	11243	4753	48152	
						0	55,02	0	6602		3566		
11	11	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,017	10592,98	2400,53	21366	4842	14156	4076	27477	
						1173,95	999,04	2368	2015		2035		
12	12	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,734	37276,54	1465,14	64638	2540	59149	3197	73262	
						1700,21	326,01	2948	565		5427		
13	13	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	23,8	49296,08	818,75	1173247	19486	1011312	136367	1414383	
						5985,25	311,11	142449	7404		104769		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса а-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1039	376202		39087		39087	3127	42214	
15	15	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д о 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20465	331233		67787		67787	5423	73210	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1.04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	849347,52	1806,32	151659	322	145435	5494	169725	
						33051,2	762,93	5902	136		12572		
	16.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1786	814490				145435,33			Казахстан 100%
17	17	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1.04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	32,65	1157,06	26,16	37778	855	24664	11510	53231	
						375,48	3,6	12259	118		3943		
18	18	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	33201,22	12370,58	46150	17195	9691	26044	77969	
						13858,46	5067,21	19263	7043		5775		
19	19	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	40636		40636		40636		43887	Казахстан
											3251		
20	20	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	32857		32857		32857		35486	Казахстан
											2629		
21	21	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26310		52620		52620		56830	Казахстан
											4210		
22	22	С1225-101-0102	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	0		0				0	Казахстан
23	23	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2964		2964		2964		3201	Казахстан
											237		
24	24	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	6	785		4710		4710		5087	
											377		
25	25	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634- 99	комплект	1	36368		36368		36368		39277	Казахстан
											2909		
26	26	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	0,54	10198,81	1241,72	5507	671	4733	293	6264	
						191,84	310,52	104	168		464		
27	27	Е11-270502-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м² подзоров и отмосток	5,34	1519,01	346,65	8112	1852	851	6636	15928	
						1013,02	137,56	5410	735		1180		
28	28	Е11-090202-0101 Кзтр и Кэм=1.04	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т	7,21	124238,99	40548,26	895763	292353	309068	265877	1254571	
						40824,16	12619,56	294342	90987		92931		
29	29	С1222-517-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м. масса 1 м до 50 кг	т	7,21	943560		6803068		6803068		7347313	Казахстан
											544245		
30	30	Е11-061401-0501 Кзтр и Кэм=1.04	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м³ емкости	50	229,56	3,58	11478	179	5963	4930	17721	
						106,72	1,62	5336	81		1313		
31	31	Е11-130301-1411 Кзтр и Кэм=1.02	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м²	366	254,58	2,58	93176	944	84103	5743	106832	
						22,21	0,53	8129	194		7913		
32	32	Е11-090606-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Монтаж каркасов	т	1,688	99544,24	16558,85	168031	27951	9258	94539	283576	
						77500,7	3668,25	130821	6192		21006		
33	33	С1222-517-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых	т	1,688	921091		1554802		1554802		1679186	Казахстан
											124384		
34	34	Е11-260201-0103 Кзтр и Кэм=1.04	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м³	7,5	88965,55	3956,7	667242	29675	300168	264007	1005749	
						44986,41	1330,64	337398	9980		74500		
35	35	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-100	м³	7,725	41869		323438		323438		349313	Казахстан
											25875		
36	36	Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1.04	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м²	192	2965,19	1121,27	569316	215284	55778	253129	888241	
						1553,41	357,29	298255	68600		65796		
37	37	С1214-204-0511	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РКЕН 508-1-201	м²	192	4336		832512		832512		899113	
											66601		
			ИТОГО:					13942838	781208	11840455	1158255	16309180	
								1321172	244161		1208087		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		424039					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									16733216	
			Зимние удорожания			0,98 %		163986					
			Итого с зимними удорожаниями									16897202	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		337944					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17235146	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									18 596 723	
			Тендерная скидка			5%		929 833,76					
			Итого со скидкой									17 666 888,78	
			НДС			12 %		2 120 026,65					
			Итого с НДС									19 786 915,43	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІ КҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с.Енбек Кордайского района Жамбылской области.

(наименование, адрес)

Объект : Водонапорная башня (стальные и кирпичные) со ст альным баком емкостью 50 м3 высотой стовола 18 м (для районов с сейсмической активностью 8 балов)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 03.07.2023. Доп.согл. №30/3 от 28.08.2024г

Акт выполненных работ №44

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-05-02 технологические трубопроводы и арматура работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-220301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные с тальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,012	715091,37 532396,8	147012,81 55883,61	8581 6389	1765 671	428	6989 1246	16816	
2	2	С1241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100 х4.5 мм	м	6,024	5304		31951		31951	2556	34507	
3	3	С1241-101-0214	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х 4.0 мм	м	6,024	3668		22096		22096	1768	23864	
4	4	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 м м. Установка	т фасонных частей	0,0118	1795782,03 671879,73	649469,17 201849,2	21190 7928	7664 2382	5598	10207 2512	33909	
5	5	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,71	109,86 59,07	3,04 0,35	408 219	11 1	177	152 45	605	
6	6	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями П Ф-115	$м^2$	3,71	185,3 69,05	4,39 0,71	687 256	17 3	415	179 69	935	
7	7	Е11-260101-0301 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты и я синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	0,21	107838,28 31046,18	1511,66 665,32	22646 6520	318 140	15809	5061 2217	29924	
8	8	Е11-160301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинк ованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубо провода	24	9376,48 1138,75	107,04 39,28	225036 27330	2569 943	195137	27707 20220	272963	
9	9	Е11-160301-0208 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинк ованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубоп ровода	29	6528,85 915,95	67,89 25,8	189337 26563	1969 748	160805	26764 17288	233389	
10	10	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 1 00 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	118,66 111,81	1,55 0	3441 3242	45 0	154	3178 530	7149	
11	11	Е11-161101-0103 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 2 00 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	24	134,66 111,81	1,55 0	3232 2683	37 0	511	2630 469	6331	
12	12	Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,02	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска ма сляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой повер хности	16,227	721,61 576,62	1,41 0,68	11710 9357	23 11	2330	7494 1536	20740	
13	13	Ц13-121101-0308 Кзтр и Кэм=1,03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр ус ловного прохода 150 мм. Монтаж оборудования		1	27478,17	12076,56	27478	12076	1030	11608	42213	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		14371,62	4658,25	14372	4658		3127		
14	14	519-101-0104 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	380357		380357				380357	
										380357			
			Отпускная цена			380357		380357					
			Сметная стоимость оборудования					*380357*					
15	15	С1241-116-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7233		14466		14466	1157	15623	
16	16	Е11-160601-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм . Установка	шт.	2	11711,48	689,54	23423	1379	2432	19560	46422	
						9805,72	173,84	19611	348		3439		
17	17	С1242-304-0404	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 15 0 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	32300		64600		64600	5168	69768	
18	18	С1241-116-0612	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 0 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	12517		50068		50068	4005	54073	
19	19	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка	шт.	2	5104,02	374,04	10208	748	1032	8413	20111	
						4214,03	78,1	8428	156		1490		
20	20	С1242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого ч угуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	25485		25485		25485	2039	27524	
21	21	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3344		6688		6688	535	7223	
22	22	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого ч угуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	36814		36814		36814	2945	39759	
23	23	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249		8498		8498	680	9178	
24	24	С1242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	17910		35820		35820	2866	38686	
25	25	Ц13-120801-0102 Кзтр и Кэм=1,03	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	23603,31	1984,08	47207	3968	498	26821	79950	
						21370,44	614,15	42741	1228		5922		
26	26	С1245-405-0503	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 150 мм	шт.	1	117138		117138		117138	9371	126509	Казахстан
27	27	С1245-405-0501	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86 диаметром 100 мм	шт.	1	83160		83160		83160	6653	89813	Казахстан
28	28	С1214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,2	1212		242		242	19	261	
29	29	С1244-401-0102	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	548		1096		1096	88	1184	Казахстан
			ИТОГО:					1473063	32589	884478	156763	1729786	
			В том числе :					175639	11289	380357	99960		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									268646	
			Зимние удорожания			0,98 %		2633					
			Итого с зимними удорожаниями									271279	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5426					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									276705	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									298 565	
			Тендерная скидка			5%		14 930,25					
			Итого со скидкой									283 634,44	
			НДС			12 %		34 036,13					
			Итого с НДС									317 670,57	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор (должность, подпись, расшифровка подписи) **Дабылов Т.Ж**

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									**49 167 536,91**	
			НДС			**12 %**		**5 900 104,43**					
			Итого с НДС									**55 067 650,17**	

~~Сдал (Подрядчик)~~

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дабылов Т.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ШЫМКЕНТ КУРДЕЛІКҚҰРЫЛЫС"

~~Принял (Заказчик)~~

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер эксперт **Тлеубердиев. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Наркулов. Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)