Форма 3

ПОДРЯДЧИК:

Поставщик (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга):
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элоим и К"
Карагандинская область, г.Караганда, Крылова, 35А
БИН/ИИН 110240002233
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ988562203123711817
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8 721 2 41 55 42
Директор Плеханов Сергей Александрович

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, Сейфуллина, 34
БИН 150440016832
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 872144-22706, 7088347200 эл.адрес- nur-raioo@bilim09.kz
Руководитель Такишев Дархан Жанболатович

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
от 08.08. 2025 года

Наименование: Текущий ремонт котельной, вынос котельной и установка блочно-модульной котельной для здания мини-центра КГУ "Общеобразовательная школа имени С. Сейфуллина"

Договор №259 2025-05-28

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ с НДС согласно договору	23 939 297,54
2	В том числе налог на добавленную стоимость	2 564 924,74
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 297 583,04
4	Сумма аванса с НДС, перечисленная исполнителю	-
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	6 297 583,04
6	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт
7	Сумма фактических расходов с НДС, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	23 939 297,54
8	Сумма выполненных работ с НДС за август 2025 года	17 641 714,50
	Удержание аванс 0 %	
	Удержание 5 % на сдачу объекта	
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю с НДС для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	17 641 714,50

Директор ТОО «Элоим и К» Плеханов С.А.

Руководитель
ГУ "Отдел образования Нуринского района" Такишев Д.Ж.

Scanned by TapScanner