Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн", Костанайская область, город Костанай, ул.С.Мауленова, здание 35А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Oil Tech Service", Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Сары-Арка, дом 39, офис 1

Объект: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с.Заречное Костанайского района**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АВГУСТ месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
070940026157	161040009146			№ GLN-KTS/2024-32/3	19.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с.Заречное Костанайского района	**87 307,85**	87 307,85	77 953,44				9 354,41	**87 307,85**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157

Директор_____ Сагытжанов А.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Kaz Oil Tech Service" БИН 161040009146

Директор_____ Муса А.О.

Генподрядчик:: ТОО «ГеоЛайн»
Субподрядчик: ТОО "Kaz Oil Tech Service"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, теплоснабжение, канализация) к средней общеобразовательной школе на 900 мест в с. Заречное Костанайского района»

АКТ №1 от 15.08.2024 года.

приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024г.

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Наружный водопровод и канализация				**52824**
		Раздел 2.	**Канализация К1**				
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	47,0	372	17484
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3,8	9 300	35340
			Тепловые сети				**20088**
		Раздел 1.	**Тепловые сети**				
3	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	54,0	372	20088
			Системы оперативно-дистанционного контроля				**10800**
4	9	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	16,0	557	8912
5	10	241-207-1701 СпрСЦ 03.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	16,0	118	1888
			ПО Акту			83 712,00	
			Оборудования, мебель и инвентаря				
			Прочих работ и затрат				
			Затраты на организацию и управление СМР работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)-6,3%	6,30%		5 273,86	
						88 986	
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель,буран,пурга-только 4 температурная зона) - 0,3%	0,30%		267	
			ИТОГО			89 253	
			Сметная прибыль - 5%	5%		4 463	
			ИТОГО			93 715	
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	3%		2 678	

			ИТОГО			**96 393**	
			в том числе на 2 квартал 2024 г. Доля - 100%, К- 1, 0368	**1,0368**		**99 940**	
			Итого с коэфф понижающий К= 0,98	0,78		77 953	
			Итого в текущих ценах - 12%	12%		9 354	
			ИТОГО			**87 307,85**	

Генподрядчик:
ТОО «ГеоЛайн»

Директор _____ **Сагытжанов А.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Kaz Oil Tech Service"

Директор _____ **Муса А.О.**