Генподрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Субподрядчик: ТОО "АСУ-К"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на "Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив "Сазды" (Наружные инженерные сети)"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 2	07.02.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	24 819 670,89	22 160 420,44							2 659 250,45	24 819 670,89
Всего к оплате:									**2 659 250,45**	**24 819 670,89**

Генподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Субподрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Генподрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Субподрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 2 от 07.02.2024 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив "Сазды" (Наружные инженерные сети)"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 4-1. Сети электроснабжения					
			Раздел 2. КЛ-6кВ					
1	3	6101-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м³ грунта	51,37066	501	25 737	
2	4	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с вы-кидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м³ грунта	1,5444	8794	13 581	
3	8	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	286	770	220 220	
4	11	6124-0201-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	277	1892	524 084	
5	14	243-134-0406 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х70/16 (мк)-10	км	0,592	8470316	5 014 427	Казахстан
			Локальная смета № 6-1. Наружные сети водопровода и канализации.					
			Раздел 1. Земляные работы					
6	1	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м³ грунта	2515,64	361	908 146	
7	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м³ грунта	55,2	10793	595 774	
8	3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	2421	94	227 574	
9	4	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	2421	92	222 732	
10	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2421	610	1 476 810	
11	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	53,13	3824	203 169	
12	7	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	23,66	7773	183 909	
			Раздел 2. Водопровод В1					
13	8	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,7886	1389616	1 095 851	
14	9	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	796,486	2466	1 964 134	Казахстан
			Локальная смета № 6-2. Газопровод среднего давления					
			Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления					
			Земляные работы					
15	1	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м³ грунта	1054,3	312	328 942	
16	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	32,6	7328	238 893	
17	3	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	19,3	7773	150 019	
18	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную местного грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	210,76	3824	805 946	
19	5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	843,04	64	53 955	
20	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	843,04	610	514 254	
21	25	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм.и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,644	1328836	855 770	
22	26	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	650,44	1272	827 360	Казахстан
23	27	1125-0210-0101	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и	км трубопровода	0,644	2297483	1 479 579	

		ЕСЦ РСНБ РК 2023	испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)					
24	28	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	644	22	14 168	
25	29	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	644	17	10 948	Казахстан
26	30	6125-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,704	196745	138 508	
27	31	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,704	284437	200 244	Казахстан

Итого по смете	**тенге**	**18 294 735**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**18 294 734,56**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7%	тенге	1 280 631,42
Итого	**тенге**	**19 575 365,98**
Сметная прибыль 5%	тенге	978 768,30
Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге	978 768,30
Итого с оборудованием	**тенге**	**21 532 902,58**
2024 год - 100%, К=1,075	**тенге**	**23 886 287,34**
Итого с коэффициентом перехода К=0,9277465402002	**тенге**	**22 160 420,44**
НДС(12%)	тенге	2 659 250,45
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**24 819 670,89**

Генподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Субподрядчик:
ТОО «АСУК»

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**