Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района", БИН 130540005007, Абылаева 82 «Б», Сарканский район, г.Саркан, МУХАМЕТ ТАЖИН ОЛЖАБАЙ ОГЫ, ТЕЛ., 87283922-28-69

Подрядчик: ТОО "Марлен-А", ИИН 970240000336, область Жетісу, Сарканский р-он, г.Саркан, ул.Абылаева 13, тел. 87282308213

Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДОУ в г.Саркан

Утверждаю:
Руководитель Отдела
Жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог и
жилищной инспекции
Сарканского района
_____ Ж.Ахмедиев
«30» 06 2025 г.
№ 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	30.06.2025				

Наименование объекта, комплексов, работ	с начала года до отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге							НДС 12%	Всего
		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в базовом уровне цен 2024 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДОУ в г.Саркан	44 927 640,46	21 326 205,37							2 559 144,65	23 885 350,02
Всего за август 2025г.	44 927 640,46	21 326 205,37							2 559 144,65	23 885 350,02

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района"
Руководитель отдела
_____ Ж.Ахмедиев А. Т.

Генподрядчик:
Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "NURADI COMPANY"
Директор
_____ Омарова А.Н

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Марлен-А"
Директор
_____ Алимханова М.М.

Приложение 30
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 декабря 2014 года № 540

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района»,область Жетісу, Сарканский район, г.Саркан, МУХАМЕТЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, тел.: (72839) 82-28-19 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050540005007
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Марлен-А",040000, г.Талдыкорган, ул.Алдабергенова 167, тел.: 87282308213 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010240003736
Договор (контракт)	Договор № 22 от 30.06.2025 г	

Номер документа	Дата составления
14	07.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их разделов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДЭУ в г.Саркан			Работа	1	23 885 350,02	23 885 350,02	2 559 144,65
				Итого	1	x	23 885 350,02	2 559 144,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	/	Алимханова М.М	Принял (Заказчик)		/	/
	должность	*подпись*		*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата составления (принятия) работ (услуг) 07.08.2025

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района", БИН 050510005007, Область Жетісу, Сарканский район, г.Сарканд, МУХАМЕТ ЖАН ТЫНЫШБАЕВ, 8А, тел.: 8(72839)2-28-19

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Марлен-А", ТОО "Марлен-А", БИН 010240003736, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Ахтаберганова 167, тел.: 87282308213

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование работ: Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДОУ в г.Сарканд

Наименование объекта: Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДОУ в г.Сарканд

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2025 года

(Средний ремонт дорожного покрытия улиц мкр.ДОУ в г.Сарканд

(Наименование работ и затрат)

Составлен в текущих ценах на 3 квартал 2025 г.

Номер по порядку	Шифр нормативного ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22448637**
	Раздел 1.	**Проезжая часть с ПК0+00 по ПК5+50 (Участок 1)**				**21152092**
		Перевод гравийно-грунтового покрытия в асфальтобетонное по главному направлению				
1	1220-0201-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	151,25	10 930	1653162
2	1220-0201-0103	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	м²	3 355	646	2167330
3	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	122,793	6 696	822222
4	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	491,172	6 644	3263347
5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8 кг/м ²	т	2,42	6 331	15321
6	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,49260	221 206	551378
7	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	3 025	460	1391500
8	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	3 025	18	54450
9	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	368,445	25 499	9394979

1	2	3	4	5	6	7
10	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м 2 покрытия обочин	1 100,0	566	622600
11	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	201,3	4 828	971876
		Прохождение в сметы				
12	1220-0201-0103	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из фракционного щебня толщиной 15 см	м²	39	646	24871
13	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	1,409	6 696	9435
14	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,656	6 644	37448
15	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,8 кг/м²)	т	0,0308	6 331	195
16	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,031724	221 206	7018
17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 5(4+1) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	38,5	460	17710
18	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	39	18	693
19	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	4,6893	25 499	119572
		Нанесение дорожной разметки				26985
20	1127-0903-0119	Разметка дорожная линейная шагом 1:3. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,12 м	км линии	0,55	49 063	26985
	Раздел 2.	**Проезжая часть с ПК0+00 по ПК3+60 (Участок 2)**				**521829**
		Перевод гравийно-грунтового покрытия в асфальтобетонное по главному направлению				
29	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м 2 покрытия обочин	360,0	566	203760
30	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	65,88	4 828	318069
	Раздел 3.	**ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ с ПК0+00 по ПК4+15 (Участок 3)**				**774716**
		Перевод гравийно-грунтового покрытия в асфальтобетонное по главному направлению				
39	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	м 2 покрытия обочин	415,0	566	234890
40	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	75,945	4 828	366662
58	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4,00	19 073	76292

1	2	3	4	5	6	7
59	251-103-0204	Знак пожарный плоскостной (светоотражающая пленка) типа 2.1 СТ РК 1125-2021 группа пленки I,II; 1.2,1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17 1.19, 1.19а,1, 1.20-1.22, 1.23-1.30; 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4,00	10 938	43752
60	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для пожарных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	4,00	13 270	53080

Итого по смете	22 448 637,24
Итого с учетом тендерной скидки	21 326 205,37
НДС-12%	2 559 144,65
Итого к оплате	23 885 350,02

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района"

наименование организации, ОКПО, адрес, банковские реквизиты

Руководитель Канапиянов А. Т.

должность, подпись, расшифровка подписи

Технадзор ТОО "NURADI COMPANY"

Эксперт _____ Сарыбаев Д.К.

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Марлен-А"

наименование организации, ОКПО, адрес, банковские реквизиты

Директор Алимханова М.М.

должность, подпись, расшифровка подписи