Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Релейная защита и автоматика"**

Стройка **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" в г. Актобе"**

Объект **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" в г. Актобе"**

Договор подряда (контракт) № 14/01 от 08.01.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2020	10.01.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**1502,64**		**2309,03**	**--**	**3469640,84**	**--**	**--**	**2498141,40**	**6445204,82**
		НР - 72%; СП - 8%				**2309,03**	**--**	**3469640,84**	**--**		**477422,58**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок										
2	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**117,92**		**489,62**	**416,12**	**57735,53**	**49068,41**	**--**	**18844,30**	**82706,22**
		НР - 72%; СП - 8%				**73,50**	**148,45**	**8667,12**	**17505,52**		**6126,39**	
		Состав работ: 1. Устройство постели										
3	**Ц13-080201-0206 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**7744**		**711,21**	**461,54**	**5507574,20**	**3574144,85**	**131013,35**	**2137169,85**	**8256323,58**
		НР - 72%; СП - 8%				**232,75**	**150,55**	**1802416,00**	**1165875,46**		**611579,52**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
4	**Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**544**	**557,19**	**319,77**	**303112,64**	**173957,22**	**9203,42**	**125524,47**	**462928,08**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			**220,50**	**99,98**	**119952,00**	**54387,54**		**34290,97**	
5	**Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**4144**	**427,07**	**353,57**	**1769793,00**	**1465209,00**	**--**	**595661,88**	**2554691,26**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие кабеля			**73,50**	**126,14**	**304584,00**	**522724,16**		**189236,39**	
6	**С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**50,04896**	**68347,00**	**--**	**3420696,27**	**--**	**3420696,27**	**--**	**3694352,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**273655,70**	
7	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1484,32**	**796,07**	**--**	**1181619,65**	**--**	**--**	**850766,15**	**2194976,67**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			**796,07**	**--**	**1181619,65**	**--**		**162590,86**	
8	**Ц13-080201-0707 1308-0201-0707 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**764,8**	**2038,13**	**1297,26**	**1558764,08**	**992145,37**	**182497,92**	**512671,75**	**2237150,70**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка			**502,25**	**428,77**	**384120,80**	**327923,30**		**165714,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**С123-060112-0110 2306-0112-0110 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х95-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**8,5088**	**3550490,00**	**--**	**30210409,31**	**--**	**30210409,31**	**--**	**32627242,06**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2416832,75**	
10	**С123-060112-0107 2306-0112-0107 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х35-1 ГОСТ 31945-2012**	**км**	**0,656**	**935723,00**	**--**	**613834,29**	**--**	**613834,29**	**--**	**662941,03**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49106,74**	
11	**Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1696**	**516897,85**	**176445,81**	**87665,88**	**29925,21**	**2153,25**	**63822,00**	**163606,90**
		НР - 99%; СП - 8%			**327756,00**	**52354,05**	**55587,42**	**8879,25**		**12119,03**	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
12	**С123-010405-0607 2301-0405-0607 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**169,6**	**13632,00**	**--**	**2311987,20**	**--**	**2311987,20**	**--**	**2496946,18**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**184958,98**	
13	**Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**129,6**	**49674,58**	**19964,74**	**6437825,00**	**2587431,00**	**2579528,69**	**1747089,40**	**8839707,57**
		НР - 91%; СП - 8%			**9806,06**	**5007,82**	**1270865,38**	**649013,08**		**654793,15**	
		Состав работ: 1. Уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой 2. Сборка, сварка и противокоррозионная изоляция кожуха 3. Установка направляющих тележек 4. Сборка шнеков и установка кожуха 5. Монтаж буровой установки 6. Бурение 7. Разборка шнеков 8. Демонтаж буровой установки									
14	**С123-010405-0607 2301-0405-0607 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**129,6**	**13632,00**	**--**	**1766707,20**	**--**	**1766707,20**	**--**	**1908043,78**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**141336,58**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**72626820,81**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8597453,21**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8871881,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2746308,31			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41228030,89		
		- Накладные расходы	Тенге							8549691,20	
		- Сметная прибыль	Тенге							5379764,50	
		Итого по акту:	Тенге								72626820,81
		НДС 12 %	Тенге								8715218,50
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге								81342039,31

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Релейная защита и автоматика"

Директор Усенов Е.К.