Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488, области Ұлытау область Ұлытау, г.Жезказган, проспект Алашахана, 22, Тел.: 87102734249, 87778896846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388, область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Ильяса Есенберлина, 3, Тел.: 7102710024**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Музей КГКП "Историко-археологический музей с выставочным залом области Улытау" управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау**

(наименование, адрес)

Объект : **Музей "Текущий ремонт помещений здания КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Жезказган, проспект Алашахана, 22".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **19.05.2025**

Акт выполненных работ №5

за Август 2025 (месяц, год) на № 2-1-3 Автоматическая охранно-пожарная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.05.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	1	**6125-0601-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного (Пульт контроля, прибор приемно-контрольный, блок индикации с клавиатурой, блок сигнально-пусковой).** *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	**шт.**	**6**	**2 934,0**	**17 604,0**	
2	2	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении.** *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	**шт.**	**56**	**3 324,0**	**186 144,0**	
3	3	**6125-0601-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию.** *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	**шт.**	**4**	**932,0**	**3 728,0**	
4	4	**6119-0401-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж указателя светового настенного**	**шт.**	**8**	**983,0**	**7 864,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	5	1217-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Кабель КСВВнг 2х0,5 (2970м), КСВВнг 4х0,5 (830м), КСВВнг 6х0,5 (120м), ВВГнг 3х1,5 (60м). Демонтаж	м	3 485	120,0	418 200,0	
			Подраздел 1: Прочие					
6	6	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,1	9 263,0	926,0	
7	7	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,1	1 389,0	139,0	
8	8	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	0,1	953,0	95,0	
9	9	411-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	0,3	328,0	98,0	
			Итого по подразделу 1: Прочие				1 258	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				634 798	
			Раздел 2: Монтажные работы					
10	10	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	9 867,0	9 867,0	
11	11	248-306-0821 *СпрСЦ 01.2025*	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903,0	164 903,0	
12	12	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	2	17 744,0	35 488,0	
13	13	248-303-0233 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20П исполнение 01	шт.	2	36 659,0	73 318,0	
14	14	6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный	шт.	3	7 501,0	22 503,0	
15	15	541-801-8101006 *СпрСЦ 01.2025*	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ	шт.	1	28 276,0	28 276,0	
16	16	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	17 339,0	34 678,0	
17	20	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	2	30 026,0	60 052,0	
18	21	248-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-50, исполнение 02	шт.	2	15 825,0	31 650,0	Казахстан
19	22	248-306-1114 *СпрСЦ 01.2025*	Батарея аккумуляторная 12В, 7 Ач, типа BOCSH, D126	шт.	2	18 683,0	37 366,0	
20	32	6401-0303-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щита заводского исполнения однорядного или двухрядного шкафного исполнения, глубина до 600 мм	шт.	2	55 227,0	110 454,0	
21	33	Прайс-лист	Щит для автоматических выключателей на 1 модуль, IP20	шт.	2	300,0	600,0	
22	34	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене	шт.	2	9 052,0	18 104,0	
23	35	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	740,0	1 480,0	
24	36	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	22 697,0	317 758,0	
25	37	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КРТП-10	шт.	2	4 142,0	8 284,0	
26	38	Прайс-лист	Коммутационная коробка на 4 пары, УК-2П	шт.	12	300,0	3 600,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	39	6125-0105-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена кирпичная**	м	3 265	1 013,0	3 307 445,0	
28	40	243-305-0404 *СпрСЦ 01.2025*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5**	м	999,6	141,0	140 944,0	
29	41	243-305-0405 *СпрСЦ 01.2025*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5**	м	1 866,6	268,0	500 249,0	
30	42	243-305-0406 *СпрСЦ 01.2025*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 6х0,5**	м	122,4	363,0	44 431,0	
31	43	243-305-0507 *СпрСЦ 01.2025*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,8**	м	402,9	609,0	245 366,0	
32	44	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1**	м	164,8	329,0	54 219,0	**Казахстан**
33	45	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	220	328,0	72 160,0	
34	46	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	м	120	81,0	9 720,0	
35	47	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм**	м	80	173,0	13 840,0	
36	48	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	20	88,0	1 760,0	
			Итого по разделу 2: Монтажные работы				**5 348 515**	
			ИТОГО по акту				**5 983 313**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**28 276**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				375 167	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**6 358 480**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				316 510	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				317 924	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 992 914**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				**7 545 354**	
			НДС (12%)				905 442	
			Итого с НДС				**8 450 796**	
			С понижающим коэффициентом согласно Договору, k=0,8				6 760 637	
			ИТОГО по Акту				**6 760 636,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дякин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил (Авторский надзор)

ТОО ""I-Smart Project" (Ай-Смарт Проджект)", БИН 061040009849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Култасов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Калменова З.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.