Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Строй 2008",Республика Казахстан, Атырау, Атырау, Шоқан Уәлиханов, дом № 19, корпус блок1, к.1** — **080840008414**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №101 от 27.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
33	25.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство теплопункта в г. Атырау, микрорайон Нурсая, учас. 19,39 га			шт	1	24 832 000,00	24 832 000,00
				Итого	1	x	24 832 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кебейсін Н.Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000033 от 26 сентября 2018 г.

Дата совершения оборота: 26.09.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Строй 2008"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080840008414, Республика Казахстан, Атырау, Атырау, Шоқан Уәлиханов, дом № 19, корпус блок1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 1003224, от 27.06.2017

ИИК поставщика: KZ246017121000002414, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №101 от 27.03.2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080840008414, Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарант Строй 2008",Республика Казахстан, Атырау, Атырау, Шоқан Уәлиханов, дом № 19, корпус блок1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020740003270, Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020740003270,

ИИК получателя: KZ31070103KSN1510000, в банке РГУ "Комитет Казначейства РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство теплопункта в г. Атырау, микрорайон Нурсая, учас. 19,39 га	шт	1	22 171 428,58	22 171 428,58	12%	2 660 571,42	24 832 000,00		
Всего по счету:					**22 171 428,58**		**2 660 571,42**	**24 832 000,00**		

Руководитель: Көбейсін Н. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«Гарант Строй 2008»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй 2008"

Наименование объекта - Строительство теплопункта в городе Атырау, микрорайон Нурсая, участок 19,39 га.

Договор подряда (контракт) № 101 от 2018.03.27.

АКТ №5

приемки выполненных работ за Сентябрь (2 половина) месяц 2018 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01-02

Магистральная теплотрасса.

Тепловые сети

		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
5	**Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**885,0000**		**22,70**	**20086**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007947	7,033	1087,90	7651
		Итого оплата труда:				**8,64**	**7651**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,007947	7,033	2856,05	20086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007947	7,033	1087,90	7651
		Итого эксплуатация машин:				**22,70**	**20086**
		НР первого уровня	%	59,1		5,11	4522
		НР второго уровня	%	4,24		1,18	1043
		Накладные расходы	%	–		6,29	5565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	2052
		Сметная стоимость:				**31,30**	**27703**
6	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**292,0000**		**149,21**	**43569**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=705,51)	чел-ч	0,1242	36,266	705,51	25586
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,030188	8,815	944,68	8327

		Итого оплата труда:				**116,14**	**33913**
6. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,030188	8,815	1994,19	17578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030188	8,815	944,68	8327
6. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,12075	35,259	11,48	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61,59**	**17983**
		НР первого уровня	%	59,1		68,64	20043
		НР второго уровня	%	4,24		9,24	2697
		Накладные расходы	%	–		77,88	22740
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,17	5305
		Сметная стоимость:				**245,25**	**71614**
7	**Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**13,0000**		**30,94**	**402**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010833	0,140829	1087,90	153
		Итого оплата труда:				**11,79**	**153**
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,010833	0,140829	2856,05	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010833	0,140829	1087,90	153
		Итого эксплуатация машин:				**30,94**	**402**
		НР первого уровня	%	59,1		6,97	91
		НР второго уровня	%	4,24		1,61	21
		Накладные расходы	%	–		8,57	111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,16	41
		Сметная стоимость:				**42,67**	**555**
8	**Е11-010104-0103 11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**78,0000**		**44,67**	**3484**
8. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01564	1,22	1087,90	1327
		Итого оплата труда:				**17,01**	**1327**
8. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,01564	1,22	2856,05	3484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01564	1,22	1087,90	1327
-		**Итого эксплуатация машин:**				**44,67**	**3484**
		НР первого уровня	%	59,1		10,06	784

		НР второго уровня	%	4,24		2,32	181
		Накладные расходы	%	–		12,38	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	356
		Сметная стоимость:				**61,61**	**4805**
9	**Е11-010104-0701 11-010104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1382,0000**		**1,15**	**1589**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000403	0,556255	1087,90	605
		Итого оплата труда:				**0,44**	**605**
9. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,000403	0,556255	2856,05	1589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,556255	1087,90	605
		Итого эксплуатация машин:				**1,15**	**1589**
		НР первого уровня	%	59,1		0,26	358
		НР второго уровня	%	4,24		0,06	83
		Накладные расходы	%	–		0,32	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,12	162
		Сметная стоимость:				**1,59**	**2191**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**69 130**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69 130**
Материалы -			Тенге				**0**
Всего заработная плата -			Тенге				**43 649**
Накладные расходы -			Тенге				**29 821**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**25 798**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**4 025**
Сметная прибыль -			Тенге				**7 916**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**106 868**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**54**
Сметная заработная плата -			Тенге				**43 649**

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводная арматура

10	**Е11-240108-0309 11-240108-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**72011,46**	**144023**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	23,666	47,333	1044,87	49456
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,437	8,873	1191,61	10573
		Итого оплата труда:				**30014,89**	**60030**
10. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,643	5,286	446,13	2358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	500 С (31-060203-0501)	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,38341	0,76682	48,61	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,07682	0,15364	10,77	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 6	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03841	0,07682	1994,19	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03841	0,07682	944,68	73
10. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,064745	0,12949	3290,37	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064745	0,12949	1267,10	164
10. 8	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	3,333	6,666	4058,54	27055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,333	6,666	1267,10	8446
10. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,65159	1,303	23,35	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.10	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,92	1,84	1290,21	2374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,92	1,84	944,68	1738
10.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,080385	0,16077	1893,09	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,080385	0,16077	944,68	152
10.12	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,72818	1,456	17,72	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

10.13	3376 С (31-060202-1501)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,07659	0,15318	11,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
10.14	3377 С (31-060202-1601)	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	0,115	0,23	182,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16404,73**
10.15	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	1,12	2,24	84,66
10.16	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,24	0,48	162,18
10.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00421	0,00842	200244,36
10.18	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00014	0,00028	720383,02
10.19	162317 С (23-020201-6109)	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	4	14900,44
		Итого материалов:				**30878,50**
		НР первого уровня	%	62,1		18639,24
		НР второго уровня	%	4,24		3843,59
		Накладные расходы	%	--		22482,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7559,54
		Сметная стоимость:				**102053,83**
11	**Е11-240108-0308 11-240108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**56816,77**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	21,768	43,535	1044,87
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,473	6,947	1211,87
		Итого оплата труда:				**26953,63**
11. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,419	4,838	446,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--
11. 4	500 С (31-060203-0501)	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,322	0,644	48,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--

11. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,07682	0,15364	10,77	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03841	0,07682	1994,19	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03841	0,07682	944,68	73
11. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03795	0,0759	3290,37	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03795	0,0759	1267,10	96
11. 8	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	2,841	5,681	4058,54	23057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,841	5,681	1267,10	7198
11. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,35259	0,70518	23,35	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.10	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,506	1,012	1290,21	1306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,506	1,012	944,68	956
11.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0506	0,1012	1893,09	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,1012	944,68	96
11.12	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,073	2,146	17,72	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.13	3376 С (31-060202-1501)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,07659	0,15318	11,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13602,15**	**27204**
11.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	1	2	84,66	169
11.15	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,2	0,4	162,18	65
11.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00353	0,00706	200244,36	1414
11.17	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00012	0,00024	720383,02	173
11.18	162315 С (23-020201-6107)	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	4	9779,98	39120

		Итого материалов:				**20470,36**	**40941**
		НР первого уровня	%	62,1		16738,21	33476
		НР второго уровня	%	4,24		3118,73	6237
		Накладные расходы	%	–		19856,94	39714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6133,90	12268
		Сметная стоимость:				**82807,61**	**165615**
12	**Е11-240108-0304 11-240108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**23321,59**	**46643**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1030,76)	чел-ч	10,388	20,777	1030,76	21416
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,201	2,403	1174,30	2822
		Итого оплата труда:				**12118,76**	**24238**
12. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,64009	1,28	446,13	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	500 С (31-060203-0501)	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,1265	0,253	48,61	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,07682	0,15364	10,77	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 6	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03841	0,07682	1994,19	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03841	0,07682	944,68	73
12. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007015	0,01403	3290,37	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007015	0,01403	1267,10	18
12. 8	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,848585	1,697	4058,54	6888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,848585	1,697	1267,10	2150
12. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14191	0,28382	23,35	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.10	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,29532	0,59064	1290,21	762

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29532	0,59064	944,68	558
12.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012075	0,02415	1893,09	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012075	0,02415	944,68	23
12.12	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,49818	0,99636	17,72	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.13	3376 С (31-060202-1501)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,07659	0,15318	11,61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4253,15**	**8506**
12.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,44	0,88	84,66	75
12.15	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,1	0,2	162,18	32
12.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00064	0,00128	200244,36	256
12.17	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00005	0,0001	720383,02	72
12.18	162309 С (23-020201-6101)	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	4	4071,42	16286
		Итого материалов:				**8360,48**	**16721**
		НР первого уровня	%	62,1		7525,75	15052
		НР второго уровня	%	4,24		1307,93	2616
		Накладные расходы	%	–		8833,68	17667
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2572,42	5145
		Сметная стоимость:				**34727,69**	**69455**
13	**Е11-240108-0302 11-240108-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**21181,19**	**84725**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1030,76)	чел-ч	9,041	36,165	1030,76	37278
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,033	4,13	1173,52	4847
		Итого оплата труда:				**10531,17**	**42125**
13. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,34339	1,374	446,13	613

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	500 С (31-060203-0501)	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,08809	0,35236	48,61	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,07682	0,30728	10,77	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03841	0,15364	1994,19	306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03841	0,15364	944,68	145
13. 7	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00368	0,01472	3290,37	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00368	0,01472	1267,10	19
13. 8	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,729215	2,917	4058,54	11838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,729215	2,917	1267,10	3696
13. 9	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,09959	0,39836	23,35	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.10	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,253	1,012	1290,21	1306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,253	1,012	944,68	956
13.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00828	0,03312	1893,09	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00828	0,03312	944,68	31
13.12	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,36041	1,442	17,72	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.13	3376 С (31-060202-1501)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,07659	0,30636	11,61	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3558,26**	**14233**
13.14	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,34	1,36	84,66	115
13.15	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,08	0,32	162,18	52
13.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00045	0,0018	200244,36	360

13.17	149363 С (22-040601-0101)	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00004	0,00016	720383,02	115
13.18	162309 С (23-020201-6101)	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2	8	4071,42	32571
		Итого материалов:				**8303,52**	**33214**
		НР первого уровня	%	62,1		6539,86	26159
		НР второго уровня	%	4,24		1175,37	4701
		Накладные расходы	%	–		7715,23	30861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2311,71	9247
		Сметная стоимость:				**31208,14**	**124833**
14	**Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**1335,39**	**2671**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,23	2,461	901,65	2219
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,069	944,68	65
		Итого оплата труда:				**1142,07**	**2284**
14. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0345	0,069	1893,09	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0345	0,069	944,68	65
		Итого эксплуатация машин:				**65,31**	**131**
14. 4	144732 С (21-130201-0508)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0016	179532,98	287
14. 5	147667 С (21-130816-2202)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,04	0,08	424,32	34
		Итого материалов:				**160,60**	**321**
		НР первого уровня	%	62,1		709,23	1418
		НР второго уровня	%	4,24		86,69	173
		Накладные расходы	%	–		795,92	1592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,50	341
		Сметная стоимость:				**2301,81**	**4604**
15	**51-010908-0409 51-010908-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 1046 мм ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**4420432,00**	**8840864**
		НР второго уровня	%	4,24		187426,32	374853
		Накладные расходы	%	–		187426,32	374853

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		368628,67	737257
		Сметная стоимость:				**4976486,98**	**9952974**
16	**С123-040105-0603 23-040105-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,05 м до 1,75 м**	**шт.**	**2,0000**		**23223,39**	**46447**
		НР второго уровня	%	4,24		984,67	1969
		Накладные расходы	%	--		984,67	1969
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1936,64	3873
		Сметная стоимость:				**26144,71**	**52289**
17	**С123-040908-0414 23-040908-0414 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А 1003 мм ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**3220774,52**	**6441549**
		НР второго уровня	%	4,24		136560,84	273122
		Накладные расходы	%	--		136560,84	273122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268586,83	537174
		Сметная стоимость:				**3625922,19**	**7251844**
18	**С123-040908-0407 23-040908-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 562 мм ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**487767,11**	**975534**
		НР второго уровня	%	4,24		20681,33	41363
		Накладные расходы	%	--		20681,33	41363
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40675,87	81352
		Сметная стоимость:				**549124,31**	**1098249**
19	**С123-040105-0301 23-040105-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 0,65 м до 1,10 м**	**шт.**	**2,0000**		**14266,55**	**28533**
		НР второго уровня	%	4,24		604,90	1210
		Накладные расходы	%	--		604,90	1210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1189,72	2379
		Сметная стоимость:				**16061,17**	**32122**

20	С123-040908-0405 23-040908-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 16, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 515 мм ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**	**358504,69**	**717009**
		НР второго уровня	%	4,24	15200,60	30401
		Накладные расходы	%	--	15200,60	30401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29896,42	59793
		Сметная стоимость:			**403601,71**	**807203**
21	С123-040908-0405 23-040908-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 16, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А 515 мм ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**	**358504,69**	**717009**
		НР второго уровня	%	4,24	15200,60	30401
		Накладные расходы	%	--	15200,60	30401
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29896,42	59793
		Сметная стоимость:			**403601,71**	**807203**
22	С123-040105-0201 23-040105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м**	**шт.**	**4,0000**	**13904,42**	**55618**
		НР второго уровня	%	4,24	589,55	2358
		Накладные расходы	%	--	589,55	2358
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1159,52	4638
		Сметная стоимость:			**15653,48**	**62614**
23	С123-040902-0306 23-040902-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**61823,57**	**86688**
		НР второго уровня	%	4,24	3675,55	5154
		Накладные расходы	%	--	2621,32	5154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7347,30	7347
		Сметная стоимость:			**9968,62**	**99189**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**17 583 938**
В том числе:						
Стоимость оборудования -			Тенге			**8 840 864**
Накладные расходы -			Тенге			**374 853**

Сметная прибыль -	Тенге				737 257
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				9 952 974
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9 460 083
Материалы -	Тенге				152 954
Всего заработная плата -	Тенге				182 584
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8 351 378
Накладные расходы -	Тенге				490 377
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				113 383
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				778 677
Сметная прибыль -	Тенге				789 222
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10 747 206
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				173
Сметная заработная плата -	Тенге				182 584
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20 700 180**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				173
Сметная заработная плата -	Тенге				182 583
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				17 653 068
В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17 653 068
Материалы -	Тенге				152 954
Всего заработная плата -	Тенге				226 233
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8 351 378
Накладные расходы -	Тенге				895 051
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				139 181
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				782 702
Сметная прибыль -	Тенге				1 534 395
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**20 807 048**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				227
Сметная заработная плата -	Тенге				8 351 378

Всего по акту	20 807 047,58
Оборудование	8 840 864,00

Всего без оборудования	11 966 183,58
Временные здания и сооружения (3.1 %)	370 951,69
Итого:	12 337 135,27
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.35%)	166 551,33
Итого с оборудованием	**21 344 550,59**
Итого в базовых ценах 2017 года, тенге	**21 344 550,59**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405/2269тенге	**22 623 906,65**
Итого	**22 623 906,65**
Коэфицент договорная сумма К=0,98000000257	**22 171 428,57**
НДС (12 %)	**2 660 571,43**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 832 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

_____ **Басаров Т.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Гарант Строй 2008"

_____ **Көбейсін Н.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Жайык Экспертиза"

_____ **Бекмашев С.**

КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства "

Генподрядчик: ТОО "Гарант Строй 2008"

Наименование стройки: Строительство теплопункта в г. Атырау, микрорайон Нурсая, участок 19,39 га""

Программа:	**009**	**Полная сметная стоимость:**	**882 385 544 тенге 32 тиын**
Подпрограмма:	**015**	**Лимит финансирования на 2018 год.**	**300 000 000 тенге 00 тиын**
Спецификация:	**431**	**Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:**	
БИН:	**20740003270**	**а) С начала строительство:**	**792 709 268 тенге 84 тиын в т.ч. НДС 84 933 136 тенге 84 тиын**
ИИК:	**KZ300 705 034 671 251 001**	**в) За отчетный месяц:**	**24 832 000 тенге 00 тиын в т.ч. НДС 2 660 571 тенге 42 тиын**
БИК:	**KKMFKZ2A**		

СПРАВКА

стоимость выполненных работ и затраты за Сентябрь (2 половина) месяц 2018 года.

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
		101	**27.03.18г.**						

№ п/п	Наименования и виды выполненных работ	Ед. измер.	Стимость работ с НДС	Аванса				Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ с начало года	Стоимость выполненных работ за текущей месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущей месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство теплопункта в городе Атырау, микрорайон Нурсая, участок 19,39 га**	**тенге**	**882 385 544,32**					**468 077 267,84**	**792 709 267,84**	**24 832 000,00**	**24 832 000,00**

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителя Басаров Т.К.

Подрядчик: ТОО "Гарант Строй 2008"

Директор Көбейсін Н.Е.