Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

от 11 декабря 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Гарант Строй 2008" г.Атырау, ул. Ш. Уәлиханова, дом 19/1 кв 1

Наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Көбейсін Нұркен Ермұратұлы**

Фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя организаций

По объекту:

«Строительство теплопункта в городе Атырау, мкр. Нурсая, участок 19,39 га»

Наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является

ГУ «Городской отдел строительства» г. Атырау, руководитель Басаров Т.К.

Наименование организаций, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы по объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: **нет**

Наименование организаций

3.Проект (проектно-сметная документация)

ТОО « Сала», проект №45

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а)

ТОО «Казах эксперт центр» г.Алматы, заключение №КЭЦ-0114/17 от 11.12.2017г., приказ ГУ «Городской отдел строительства» г. Атырау от 24.01.2018 №13

Наименование организаций утвердившей(переутвердившей) проект и дата утверждения

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	Общая сметная стоимость	тенге	900 393 410	900 393 410	882 385 544,32	882 385 544,32

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характерезуется следующими данными:

Объект размещен на генеральном плане с учетом создания условий безопасности движения транспорта, посетителей, обслуживающего персонала, с соблюдением противопожарных и санитарных норм. В качестве противопожарных службы к объекту со всех сторон.

А. Центральный тепловой пункт №2 (ЦТП):

1.Площадь участка 619 га;

2.Площадь застройки 165 м2;

3.Площадь покрытия 196,2 м;

Зданий и сооружений:

1.Центральный тепловой пункт №2;

2.Дизельная электростанция;

3.Существующая ТП-677/1.
ЦТП№2-фундамент монолитная железобетонная плита. Здание блочно-модульное заводского изготовления, прямоугольной форме 15х10 м, высотой 4,2 м.

Б. Центральный тепловой пункт №1:

1.Площадь участка 371,2 га;
2.Площадь застройки 165 м2;
3.Площадь покрытия 196,2 м;

Зданий и сооружений:

1.Центральный тепловой пункт №1;
2.Дизельная электростанция;
3.Существующая тепловая камера.
ЦТП№1-фундамент монолитная железобетонная плита. Здание блочно-модульное заводского изготовления, прямоугольной форме 15х10 м, высотой 4,2 м.

В. Магистральная теплотрасса: Тепловые сети двухтрубные, подающие тепло одновременно на нужды отопления и горячего водоснабжения. Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземным способом, бесканальная в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке. Трубы стальные электросварные прямощовные из стали 20. Протяженность магистральной теплотрассы от точки подключения до ЦТП-553,1 м.

1.*Канал теплотрассы* выполнен из монолитных железобетонных элементов. Канал состоит из монолитных железобетонных лотков и сборных железобетонных плит перекрытия по серии 3.006.1-2.87.1;

2. *Тепловой узел УТ3:*

Сооружение-монолитное железобетонное, прямоугольной формы размером 3000х4000мм, высотой от пола до потолка 1660 мм; Днище-монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм; Стены-монолитные железобетонные толщиной 200 мм; Плиты перекрытия-монолитные железобетонные толщиной 150 мм; Под днище выполнена бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона класса В7,5.

3.*Дренажные колодцы ДК-1, ДК-2, ДК-3:*

Колодцы круглого сечения с внутренним диаметром 1500мм из сборных железобетонных элементов по серии 3900.1-14.1-3; Для спуска в сооружение предусмотрена металлическая стремянка; Под днище выполнена бетонная подготовка толщиной 100мм из бетона класса В12,5.

4.*Неподвижные опоры Н1,Н2,Н3,Н4:*

Неподвижные опоры – монолитные железобетонные с размерами 2500х500х1350(h) мм; Под опоры выполнены бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.

5.*Неподвижные опоры Н5,Н6,Н7,Н8,Н9:*

Неподвижные опоры – монолитные железобетонные с размерами 2400х500х1250(h) мм; Под опоры выполнены бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В25.

6. *Внутриквартальные тепловые сети, Канал теплотрассы*:

Прокладка тепловых сетей четырехтрубные, подающие тепло на нужды отопления и горячего водоснабжения.
Канал теплотрассы выполнен подземным, из монолитных железобетонных элементов. Канал состоит из монолитных железобетонных лотков и сборных плит покрытия по серии 3.006.1-2.87.1; Под каналами выполнена щебеночная подготовка толщиной 100 мм пропитанная битумом. Трубы для системы отопления приняты стальные электросварные из стали 20, термические обработанные в ППУ-изоляции, для системы горячего водоснабжения приняты термостойкие полиэтиленовые трубы. Протяженность трассы тепловые сетей-782,5 м.

8.*Тепловой узлы*:

Тепловые узлы УТ1-монолитное железобетонное сооружение прямоугольной форме в размерами 2300х4000мм, высотой от пола до потолка 1580 мм, УТ-2 в размерами 4000х2300мм, высотой 1550 мм, УТ-3- в размерами 4000х3000 мм, высотой 1550 мм, УТ-4 в размерами 2000х1500 мм, высотой 1450 мм.

9.*Гидроизоляция* боковые поверхности фундаментов и стен, соприкасающиеся с грунтом покрываются горячим битумом за 2 раза.

10.*ОДК:*

Для обнаружения мест протечек, применена система оперативного дистанционного контроля (СОДК). Выполнен выбор терминалов и детекторов повреждений, обоснованы и определены места расположения точек контроля и их оснащение, а также выполнен расчет расходных материалов.

11.*Электроснабжение:*

Электроснабжение здания ЦТП №1 в микрорайона Нурсая города Атырау выполнено по кабельной линии 0,4кВ от существующей трансформаторной подстанции ТП-680/1, находящегося возле дома №60 .
Электроснабжение здания ЦТП №2 в микрорайона Нурсая города Атырау выполнено по кабельной линии 0,4кВ от существующей трансформаторной подстанции ТП-677/1, находящегося возле дома №7.
Питающие линии ЦТП №1 и ЦТП №2 выполнены кабелями ВБбШв 4х70 мм2, 4х50 мм2, приложенными в земле в кабельной траншее. Для прокладки кабельных линий 0,4кВ и 10кВ применены кабели с медными жилами, бумажной изоляцией, пропитанной маслоканифольным составом, в свинцовой оболочке, бронированные. Глубина заложения кабельных линий от отметки 0,7 м. Выполнено замена существующих трансформаторов 630 кВа на 1000 кВа и алюминиевой ошиновки трансформаторов. Установка линейных ЇШО70-4 шт.

6.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреное проектом выполнены.

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ **апрель 2018 года**

Окончание работ **декабрь 2018 года**

При продолжительности строительства, месяц: **8,5**

По норме или по проекту организации строительства, месяц: **8,5**

Фактические, месяц: **8**

8.Примененые строительные материалы, конструкций, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

10.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство теплопункта в городе Атырау, мкр. Нурсая,участок 19,39 га»

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик)

Директор Көбейсін Нуркен Ермуратулы _____

Фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, подпись.

Дата **«11» декабря 2018 г.** М.П.