Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140014281	060540008995			№ 50	28.03.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области	**60 197 689,36**	**60 197 689,36**	**23 602 131,69**				**2 832 255,80**	**26 434 387,49**
ИТОГО за отчетный месяц			**23 602 131,69**				**2 832 255,80**	**26 434 387,49**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Главный специалист_____ **Шахаров Б.И.**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Директор_____ **Керейтбаев К.И.**

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"

Директор_____ **Акжигитов Ж.М.**

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Наружный водопровод**

Договор подряда (контракт) №50 от 28.03.2025 года

Акт выполненных работ №3
за май месяц 2025 г
на 2-01-00-01 Наружный водопровод

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2412733**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 334 542
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641 957*
			машины и механизмы	тенге			678 289
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*205 849*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			399 902
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	456		
		Раздел 1.	**Водопровод В1**				**1282677**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			785 667
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*377 641*
			машины и механизмы	тенге			497 010
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*156 265*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	314		
			Земляные работы				
1	**4**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**2 170,35**	**591**	**1 282 677**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
1.1			затраты на труд рабочих			362	785 667
			в том числе оплата труда рабочих			174	377 641
1.1.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	253,06281	3 104	785 507
1.2			машины и механизмы			229	497 010
			в том числе оплата труда машинистов			72	156 265
1.2.1		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	61,5294225	8 006	492 605
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*61,5294225*	*2 550*	*156 900*
1.2.2		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	246,11769	18	4 430
		Раздел 2.	**Водопонижение**				**1130056**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			548 875
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*264 316*
			машины и механизмы	тенге			181 279
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49 584*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			399 902
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
2	**48**	**6101-0111-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м, группа грунта 2**	**шт.**	**27**	**14 852**	**401 004**
			из них:				
2.1			затраты на труд рабочих			13 164	355 428
			в том числе оплата труда рабочих			6 340	171 180
2.1.1		001-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	74,358	4 780	355 431
2.2			машины и механизмы			802	21 654
			в том числе оплата труда машинистов			161	4 347
2.2.1		325-101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 45 кВт	маш.-ч	4,374	2 475	10 826
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	*чел.-ч*	*1,3122*	*536*	*2 344*
2.2.2		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,52488	250	131
2.2.3		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,20412	11 168	2 280
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,20412*	*2 550*	*521*
2.2.4		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,5832	11 843	6 907
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5832*	*2 550*	*1 487*
2.2.5		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,71724	96	1 509
2.3			материалы, изделия и конструкции			886	23 922
2.3.1		211-102-0101	Глина природная	м^3	0,405	1 795	727
2.3.2		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1,08	6 398	6 910
2.3.3		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м^3	0,1485	550	82
2.3.4		261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00027	551 835	149
2.3.5		261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	2,7	2 206	5 956

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.6		242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	0,027	33 449	903
2.3.7		241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	1,62	2 618	4 241
2.3.8		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	130,68	36	4 704
2.3.9		217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0432	5 901	255
3	**49**	**6101-0111-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Извлечение легких иглофильтров, длина до 4 м**	**шт.**	**27**	**5 061**	**136 647**
			из них:				
3.1			затраты на труд рабочих			3 111	83 997
			в том числе оплата труда рабочих			1 498	40 446
3.1.1		001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	18,954	4 431	83 985
3.2			машины и механизмы			1 950	52 650
			в том числе оплата труда машинистов			606	16 362
3.2.1		311-601-0301	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	4,0824	11 773	48 062
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,0824*	*3 643*	*14 872*
3.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5832	7 891	4 602
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5832*	*2 550*	*1 487*
4	**50**	**6101-0111-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж всасывающего коллектора**	**м**	**55**	**9 256**	**509 080**
			из них:				
4.1			затраты на труд рабочих			1 216	66 880
			в том числе оплата труда рабочих			585	32 175
4.1.1		001-0113	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	20,317	3 291	66 863
4.2			машины и механизмы			1 204	66 220
			в том числе оплата труда машинистов			321	17 655
4.2.1		324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	3,49272	14 387	50 250
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,49272*	*3 643*	*12 724*
4.2.2		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,65934	12 310	8 116
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,65934*	*3 643*	*2 402*
4.2.3		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,99198	7 891	7 828
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,99198*	*2 550*	*2 530*
4.3			материалы, изделия и конструкции			6 836	375 980
4.3.1		215-101-0203	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	$м^3$	0,0935	145 504	13 605
4.3.2		261-301-0231	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	55	6 589	362 395
5	**51**	**6101-0111-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж всасывающего коллектора**	**м**	**55**	**1 515**	**83 325**
			из них:				
5.1			затраты на труд рабочих			774	42 570
			в том числе оплата труда рабочих			373	20 515

1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	13,7225	3 104	42 595
5.2			машины и механизмы			741	40 755
			в том числе оплата труда машинистов			204	11 220
5.2.1		324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	1,7226	14 387	24 783
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7226*	*3 643*	*6 275*
5.2.2		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,65934	12 310	8 116
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,65934*	*3 643*	*2 402*
5.2.3		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,99198	7 891	7 828
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,99198*	*2 550*	*2 530*
		ИТОГО по акту					**2 412 733,00**
		Общеплощадочные затраты 6,3%		**Тенге**			**152 002,18**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 564 735,18**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**128 236,76**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**Тенге**			**76 942,06**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 769 913,99**
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		**Тенге**			**2 769 913,99**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 714 515,71**
		НДС 12%		**Тенге**			**325 741,89**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 040 257,60**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995
Директор_____Керейбаев К.И.

Авторский надзор:
ТОО "Zere Group Construction"
Эксперт_____Каппар Г.Ф.

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
Эксперт_____Акжигитов Ж.М.

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Напорная канализация**

Договор подряда (контракт) №50 от 28.03.2025 года

Акт выполненных работ №4
за май месяц 2025 г
на 2-02-00-01 Напорная канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18127196**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6 418 268
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 100 804*
			машины и механизмы	тенге			4 133 024
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*952 110*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 575 904
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 045		
		Раздел 1.	**Водопровод В1**				**18037651**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6 359 210
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 071 660*
			машины и механизмы	тенге			4 102 537
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*942 773*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 575 904
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 027		
			Земляные работы				
1	**1**	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**2 227,8378**	**388**	**864 401**

1	2	3	4	5	6	7	8
			из них:				
1.1			машины и механизмы			388	864 401
			в том числе оплата труда машинистов			98	218 328
1.1.1		311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	71,9413382	12 010	864 015
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*71,9413382*	*3 048*	*219 277*
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**	**м^3**	**68,9022**	**7 120**	**490 584**
			из них:				
2.1			затраты на труд рабочих			7 120	490 584
			в том числе оплата труда рабочих			3 430	236 335
2.1.1		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	114,598139	4 281	490 595
3	**3**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 551,9**	**91**	**141 223**
			из них:				
3.1			машины и механизмы			91	141 223
			в том числе оплата труда машинистов			22	34 142
3.1.1		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	13,5089791	10 397	140 453
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,5089791*	*2 550*	*34 448*
4	**4**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**4 073,23**	**591**	**2 407 279**
			из них:				
4.1			затраты на труд рабочих			362	1 474 509
			в том числе оплата труда рабочих			174	708 742
4.1.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	474,938618	3 104	1 474 209
4.2			машины и механизмы			229	932 770
			в том числе оплата труда машинистов			72	293 273
4.2.1		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	115,4760705	8 006	924 501
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*115,4760705*	*2 550*	*294 464*
4.2.2		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	461,904282	18	8 314
5	**5**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**665,1**	**3 714**	**2 470 181**
			из них:				
5.1			затраты на труд рабочих			3 714	2 470 181
			в том числе оплата труда рабочих			1 789	1 189 864
5.1.1		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	698,22198	3 538	2 470 309
6	**6**	**6302-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**61,95**	**10 678**	**661 502**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1			затраты на труд рабочих			4 430	274 438
			в том числе оплата труда рабочих			2 157	133 626
6.1.1		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	68,24412	4 021	274 410
6.2			машины и механизмы			422	26 143
			в том числе оплата труда машинистов			96	5 947
6.2.1		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,34171	11 168	26 152
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,34171*	*2 550*	*5 971*
6.3			материалы, изделия и конструкции			5 826	360 921
6.3.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	68,145	5 296	360 896
7	**7**	**6301-0105-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**0,813**	**1 572 771**	**1 278 663**
			из них:				
7.1			затраты на труд рабочих			1 004 065	816 305
			в том числе оплата труда рабочих			488 815	397 407
7.1.1		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	179,0927619	4 558	816 305
7.2			машины и механизмы			568 706	462 358
			в том числе оплата труда машинистов			132 917	108 062
7.2.1		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	23,0802472	7 925	182 911
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*23,0802472*	*2 550*	*58 855*
7.2.2		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	6,7561666	22 126	149 487
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,7561666*	*4 353*	*29 410*
7.2.3		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	6,4951253	10 506	68 238
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,4951253*	*3 048*	*19 797*
7.2.4		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	6,4951253	965	6 268
7.2.5		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	57,282276	631	36 145
7.2.6		315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	53,63841	360	19 310
8	**8**	**6301-0801-0605** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 160 мм**	**м**	**72**	**4 983**	**358 776**
			из них:				
8.1			затраты на труд рабочих			4 300	309 600
			в том числе оплата труда рабочих			2 094	150 768
8.1.1		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	59,112	5 238	309 629
8.2			машины и механизмы			9	648
			в том числе оплата труда машинистов			2	144
8.2.1		314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	17,496	18	315
8.2.2		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,031104	12 310	383
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,031104*	*3 643*	*113*
8.3			материалы, изделия и конструкции			674	48 528
8.3.1		214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,04464	624 577	27 881
8.3.2		251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	21,744	951	20 679
9	**9**	**241-201-0616** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**893,85**	**3 817**	**3 411 825**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**6301-0802-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленногобурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 355 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**89**	**46 968**	**4 180 152**
			из них:				
10.1			затраты на труд рабочих			5 482	487 898
			в том числе оплата труда рабочих			2 669	237 541
10.1.1		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	96,2179	5 071	487 921
10.2			машины и механизмы			18 796	1 672 844
			в том числе оплата труда машинистов			3 178	282 842
10.2.1		332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,355644	8 113	2 885
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,355644*	*2 550*	*907*
10.2.2		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	15,696396	7 925	124 394
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,696396*	*2 550*	*40 026*
10.2.3		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	1,999296	10 506	21 005
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,999296*	*3 048*	*6 094*
10.2.4		311-402-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,355644	15 792	5 616
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,355644*	*3 643*	*1 296*
10.2.5		315-101-0102	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт	маш.-ч	10,313676	8 257	85 160
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,313676*	*2 550*	*26 300*
10.2.6		315-101-0103	Электростанции передвижные мощностью свыше 30 до 60 кВт	маш.-ч	1,230336	12 053	14 829
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,230336*	*3 048*	*3 750*
10.2.7		315-101-0104	Электростанции передвижные мощностью свыше 60 до 100 кВт	маш.-ч	13,677876	14 379	196 674
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,677876*	*3 048*	*41 690*
10.2.8		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,690304	12 310	70 048
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,690304*	*3 643*	*20 730*
10.2.9		321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,874692	11 843	10 359
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,874692*	*2 550*	*2 230*
10.2.10		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,19224	7 891	1 517
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,19224*	*2 550*	*490*
10.2.11		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	1,999296	965	1 929
10.2.12		332-204-0101	Илососные машины, ёмкость 7 м^3	маш.-ч	0,91314	13 392	12 229
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,91314*	*3 048*	*2 783*
10.2.13		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,4418	631	910
10.2.14		315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	9,90036	360	3 564
10.2.15		324-101-0803	Установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием 30 тс (D60x90)	маш.-ч	13,02426	74 068	964 681
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*26,04852*	*7 286*	*94 895*
10.2.16		324-101-0902	Установки насосно-смесительного узла для приготовления и подачи бурового раствора (ГНБ 30-60-75 тс)	маш.-ч	13,677876	10 776	147 393
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,677876*	*3 048*	*41 690*
10.2.17		324-101-1003	Установки утилизации бурового раствора производительностью 1000 л/мин	маш.-ч	1,230336	5 939	7 307
10.2.18		324-101-1101	Гидравлический ключ для раскручивания штанг ГНБ 30-60-75 тс	маш.-ч	1,4418	573	826

1	2	3	4	5	6	7	8
10.2.19		324-203-1701	Система картографирования трубопроводов АВМ-90	маш.-ч	0,9612	1 160	1 115
10.2.20		325-103-0701	Насос для перекачки чистой воды с бензиновым двигателем производительностью 58 м^3/час	маш.-ч	1,230336	379	466
10.3			материалы, изделия и конструкции			22 690	2 019 410
10.3.1		217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	1,335	5 021	6 703
10.3.2		241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,78	4 587	8 165
10.3.3		217-603-0104	Вода техническая	м^3	60,698	36	2 185
10.3.4		218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	1 684,77	343	577 876
10.3.5		218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	133,856	5 006	670 083
10.3.6		218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	121,396	6 214	754 355
11	**11**	**241-201-0623** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм**	**м**	**90,78**	**18 789**	**1 705 665**
12	**12**	**1122-0801-0209** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**5**	**7 569**	**37 845**
			из них:				
12.1			затраты на труд рабочих			7 139	35 695
			в том числе оплата труда рабочих			3 475	17 375
12.1.1		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,414	4 814	35 691
12.2			машины и механизмы			430	2 150
			в том числе оплата труда машинистов			7	35
12.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0135	7 891	107
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0135*	*2 550*	*34*
12.2.2		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,16	631	1 363
12.2.3		315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,89	360	680
13	**13**	**241-208-1509** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм**	**шт.**	**5**	**5 911**	**29 555**
		Раздел 2.	**Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия**				**89545**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			59 058
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*29 144*
			машины и механизмы	тенге			30 487
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9 337*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		
14	**24**	**1220-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**м^3**	**8,7506**	**10 233**	**89 545**
			из них:				

1	2	3	4	5	6	7	8
14.1			затраты на труд рабочих			6 749	59 058
			в том числе оплата труда рабочих			3 331	29 148
14.1.1		009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,3772358	4 108	59 062
14.2			машины и механизмы			3 484	30 487
			в том числе оплата труда машинистов			1 067	9 337
14.2.1		315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м³/мин	маш.-ч	3,4783635	7 864	27 354
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,4783635*	*2 550*	*8 870*
14.2.2		311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,1261487	20 146	2 541
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1261487*	*3 643*	*460*
14.2.3		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,956727	86	598
	ИТОГО по акту						**18 127 196,00**
	Общеплощадочные затраты 6,3%			**Тенге**			**1 142 013,35**
	ИТОГО			**Тенге**			**19 269 209,35**
	Сметная прибыль - 5%			**Тенге**			**963 460,47**
	Непредвиденные работы и затраты - 3%			**Тенге**			**578 076,28**
	ИТОГО			**Тенге**			**20 810 746,10**
	Итого в ценах на 2024 К=1,000			**Тенге**			**20 810 746,10**
	Понижающий коэффициент К=0,98			**Тенге**			**20 394 530,88**
	НДС 12%			**Тенге**			**2 447 343,71**
	ИТОГО			**Тенге**			**22 841 874,59**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995
Директор_____ Керейтбаев К.И.

Авторский надзор:
ТОО "Zere Group Construction"

Эксперт_____ Каппар Г.Ф.

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
Эксперт_____ Акжигитов Ж.М.

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство системы водоснабжения, напорных канализационных сетей в. с.Белкол, г.Кызылорда, Кызылординской области**
наименование, адрес

Наименование объекта **Канализация самотечная**

Договор подряда (контракт) №50 от 28.03.2025 года

Акт выполненных работ №5
за май месяц 2025 г
на 2-03-00-01 Канализация самотечная

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**438267**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			123 940
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*60 349*
			машины и механизмы	тенге			50 840
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 360*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			263 488
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31		
		Раздел 1.	**Колодцы канализационные**				**438267**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			123 940
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*60 349*
			машины и механизмы	тенге			50 840
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 360*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			263 488

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	31		
1	**9**	**6302-0401-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м^3**	**2,44**	**94 810**	**231 336**
			из них:				
1.1			затраты на труд рабочих			50 795	123 940
			в том числе оплата труда рабочих			24 733	60 349
1.1.1		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,745904	4 814	123 941
1.2			машины и механизмы			20 836	50 840
			в том числе оплата труда машинистов			6 295	15 360
1.2.1		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1607472	1 095	176
1.2.2		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,0278448	12 310	37 273
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,0278448*	*3 643*	*11 030*
1.2.3		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,6970688	7 891	13 392
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,6970688*	*2 550*	*4 328*
1.3			материалы, изделия и конструкции			23 179	56 557
1.3.1		212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,24644	17 348	4 275
1.3.2		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,2688	23 004	29 187
1.3.3		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	0,20008	18 682	3 738
1.3.4		212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,04636	25 884	1 200
1.3.5		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001708	29 168	50
1.3.6		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01952	224 761	4 387
1.3.7		222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004636	1 323 914	6 138
1.3.8		217-606-0101	Топливо дизельное	кг	3,66	311	1 138
1.3.9		233-402-0104	Раствор асбоцементный	м^3	0,009272	25 928	240
1.3.10		218-103-0208	Каболка	т	0,01464	423 648	6 202
2	**10**	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**27 271**	**54 542**
3	**11**	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**3**	**20 731**	**62 193**
4	**12**	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**45 098**	**90 196**
		ИТОГО по акту					**438 267,00**
		Общеплощадочные затраты 6,3%		**Тенге**			**27 610,82**
		ИТОГО		**Тенге**			**465 877,82**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**23 293,89**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**Тенге**			**13 976,33**
		ИТОГО		**Тенге**			**503 148,05**
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		**Тенге**			**503 148,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**493 085,09**
		НДС 12%		**Тенге**			**59 170,21**
		ИТОГО		**Тенге**			**552 255,30**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995
Директор_____Керейтбаев К.И.

Авторский надзор:
ТОО "Zere Group Construction"

Эксперт_____Каппар Г.Ф.

Технический надзор:
ТОО "Qaz General Engineering"
Эксперт_____Акжигитов Ж.М.