Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
020340003533	060540008995			№ 24	26.02.2025 г.		
				Доп. соглашение №24/1	13.03.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка	**47 364 974,27**	**47 364 974,27**	**4 083 012,74**				**489 961,53**	**4 572 974,27**
ИТОГО за отчетный месяц			**4 083 012,74**				**489 961,53**	**4 572 974,27**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533

И.о. руководителя_____ **Данабеков Ж.Т.**

Технический надзор:
ТОО "BSP CONSULTING"

Эксперт_____ **Шакиев Т.К.**

Подрядчик:

ТОО "Нур-Талап и К"

БИН 060540008995

Директор_____ **Керейтбаев К.И.**

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрические сети**

Договор подряда (контракт) №24 от 26.02.2025 года
Дополнительное соглашение №24/1 от 13.03.2025 года

Акт выполненных работ№4
за июнь месяц 2025 г
на 04-01-01 Электрические сети

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3336344**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			659 536
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*322 425*
			машины и механизмы	тенге			249 020
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66 212*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 427 789
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	160		
		Раздел 1.	**Сети 0,4 кВ**				**3336344**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			659 536
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*322 425*
			машины и механизмы	тенге			249 020
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66 212*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 427 789
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	160		

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, трехфазного**	**шт.**	**1**	**5 272**	**5 272**
			из них:				
1.1			затраты на труд рабочих			5 016	5 016
			в том числе оплата труда рабочих			2 442	2 442
1.1.1		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9222	5 439	5 016
1.2			машины и механизмы			214	214
			в том числе оплата труда машинистов			66	66
1.2.1		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	12 310	130
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*3 643*	*39*
1.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	7 891	84
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2 550*	*27*
1.3			материалы, изделия и конструкции			42	42
1.3.1		217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42
2	**2**	**247-301-0330** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	**шт.**	**1**	**48 797**	**48 797**
3	**3**	**1308-0305-0909** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**19 899**	**19 899**
			из них:				
3.1			затраты на труд рабочих			17 296	17 296
			в том числе оплата труда рабочих			8 421	8 421
3.1.1		004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,18	5 439	17 296
3.2			машины и механизмы			225	225
			в том числе оплата труда машинистов			66	66
3.2.1		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0106	12 310	130
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*3 643*	*39*
3.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0106	7 891	84
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0106*	*2 550*	*27*
3.2.3		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5406	21	11
3.3			материалы, изделия и конструкции			2 378	2 378
3.3.1		261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
3.3.2		261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	492	61
3.3.3		261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	16	336
3.3.4		261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	5 671	233
3.3.5		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
3.3.6		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
3.3.7		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002	859 926	172
3.3.8		247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,016	4 837	77
4	**4**	**247-305-0102** *РСНБ РК 2022*	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В**	**шт.**	**1**	**24 404**	**24 404**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**6401-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ**	**шт.**	**3**	**13 958**	**41 874**
			из них:				
5.1			затраты на труд рабочих			11 105	33 315
			в том числе оплата труда рабочих			5 406	16 218
5.1.1		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,36	5 238	33 314
5.2			машины и механизмы			1 035	3 105
			в том числе оплата труда машинистов			307	921
5.2.1		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0636	8 400	534
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0636*	*2 134*	*136*
5.2.2		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1272	12 310	1 566
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1272*	*3 643*	*463*
5.2.3		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1272	7 891	1 004
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1272*	*2 550*	*324*
5.3			материалы, изделия и конструкции			1 818	5 454
5.3.1		217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00117	954 056	1 116
5.3.2		252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1 446	4 338
6	**6**	**247-302-0102** *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 10/5А 5ВА**	**шт.**	**3**	**4 996**	**14 988**
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ				
7	**7**	**6101-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**5,6**	**388**	**2 173**
			из них:				
7.1			машины и механизмы			388	2 173
			в том числе оплата труда машинистов			98	549
7.1.1		311-401-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,25 до 0,4 м^3, масса свыше 6,5 до 8 т	маш.-ч	0,1808352	12 010	2 172
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1808352*	*3 048*	*551*
8	**8**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**4,48**	**91**	**408**
			из них:				
8.1			машины и механизмы			91	408
			в том числе оплата труда машинистов			22	99
8.1.1		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0389975	10 397	405
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0389975*	*2 550*	*99*
9	**9**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**1,12**	**3 714**	**4 160**
			из них:				
9.1			затраты на труд рабочих			3 714	4 160
			в том числе оплата труда рабочих			1 789	2 004
9.1.1		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	1,175776	3 538	4 160

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**10**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м³**	**4,48**	**591**	**2 648**
			из них:				
10.1			затраты на труд рабочих			362	1 622
			в том числе оплата труда рабочих			174	780
10.1.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,522368	3 104	1 621
10.2			машины и механизмы			229	1 026
			в том числе оплата труда машинистов			72	323
10.2.1		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,127008	8 006	1 017
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,127008*	*2 550*	*324*
10.2.2		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,508032	18	9
11	**11**	**6401-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**20**	**750**	**15 000**
			из них:				
11.1			затраты на труд рабочих			333	6 660
			в том числе оплата труда рабочих			162	3 240
11.1.1		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,272	5 238	6 663
11.2			машины и механизмы			417	8 340
			в том числе оплата труда машинистов			135	2 700
11.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,05788	7 891	8 348
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,05788*	*2 550*	*2 698*
12	**12**	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**1,2**	**3 592**	**4 310**
13	**13**	**6401-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**20**	**1 118**	**22 360**
			из них:				
13.1			затраты на труд рабочих			666	13 320
			в том числе оплата труда рабочих			324	6 480
13.1.1		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,544	5 238	13 325
13.2			машины и механизмы			408	8 160
			в том числе оплата труда машинистов			110	2 200
13.2.1		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,68264	8 400	5 734
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,68264*	*2 134*	*1 457*
13.2.2		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,68264	25	17
13.2.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,11872	12 310	1 461
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11872*	*3 643*	*433*
13.2.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,11872	7 891	937
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,11872*	*2 550*	*303*
13.3			материалы, изделия и конструкции			44	880
13.3.1		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00192	2 313	4
13.3.2		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	1 293	16

1	2	3	4	5	6	7	8
13.3.3		214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0002	498 881	100
13.3.4		214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,002	349 618	699
13.3.5		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0082	1 438	12
13.3.6		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00005	859 926	43
14	**14**	**6401-0201-0702** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**20**	**1 198**	**23 960**
			из них:				
14.1			затраты на труд рабочих			722	14 440
			в том числе оплата труда рабочих			351	7 020
14.1.1		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,756	5 238	14 436
14.2			машины и механизмы			412	8 240
			в том числе оплата труда машинистов			108	2 160
14.2.1		314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,7632	8 400	6 411
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7632*	*2 134*	*1 629*
14.2.2		314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,7632	25	19
14.2.3		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,08904	12 310	1 096
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08904*	*3 643*	*324*
14.2.4		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,08904	7 891	703
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,08904*	*2 550*	*227*
14.3			материалы, изделия и конструкции			64	1 280
14.3.1		214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,02	880	18
14.3.2		214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000124	4 216 417	523
14.3.3		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0049	2 313	11
14.3.4		261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00005	7 763 690	388
14.3.5		261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,36	322	116
14.3.6		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00416	501	2
14.3.7		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,144	1 293	186
14.3.8		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
14.3.9		217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,022	1 251	28
15	**15**	**243-113-0808** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66**	**м**	**40**	**1 916**	**76 640**
16	**16**	**6401-0201-1603** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2**	**шт.**	**4**	**17 021**	**68 084**
			из них:				
16.1			затраты на труд рабочих			16 657	66 628
			в том числе оплата труда рабочих			8 109	32 436
16.1.1		004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,72	5 238	66 627
16.2			машины и механизмы			214	856
			в том числе оплата труда машинистов			66	264

1	2	3	4	5	6	7	8
16.2.1		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0424	12 310	522
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*3 643*	*154*
16.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0424	7 891	335
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0424*	*2 550*	*108*
16.3			материалы, изделия и конструкции			150	600
16.3.1		217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	251	151
16.3.2		261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00004	1 562 871	63
16.3.3		261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0096	2 313	22
16.3.4		261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00816	501	4
16.3.5		261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	93 332	299
16.3.6		261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	58
17	**17**	**243-903-1502** *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	**шт.**	**4**	**13 658**	**54 632**
18	**18**	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,776**	**256 971**	**713 351**
			из них:				
18.1			затраты на труд рабочих			179 063	497 079
			в том числе оплата труда рабочих			87 674	243 383
18.1.1		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	102,0482584	4 871	497 077
18.2			машины и механизмы			77 908	216 273
			в том числе оплата труда машинистов			20 484	56 864
18.2.1		314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	21,7510704	9 728	211 594
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*21,7510704*	*2 550*	*55 465*
18.2.2		314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	1,5140304	9	14
18.2.3		314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	9,8337024	18	177
18.2.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1517029	12 310	1 867
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1517029*	*3 643*	*553*
18.2.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3315877	7 891	2 617
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3315877*	*2 550*	*846*
19	**19**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**1 226**	**234**	**286 884**
20	**20**	**243-701-0719** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**м**	**1 550**	**1 230**	**1 906 500**
		ИТОГО по акту					**3 336 344,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Общеплощадочные затраты 6,7%		Тенге			223 535,05
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			312 301,00
		ИТОГО		Тенге			3 559 879,05
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			177 993,95
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		Тенге			116 165,40
		ИТОГО		Тенге			4 166 339,40
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		Тенге			4 166 339,40
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			4 083 012,74
		НДС 12%		Тенге			489 961,53
		ИТОГО		Тенге			4 572 974,27

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

БИН 020340003533

И.о. руководителя_____ Данабеков Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО "Нур-Талап и К"

БИН 060540008995

Директор_____ Керейтбаев К.И.

Технический надзор:

ТОО "BSP CONSULTING"

Эксперт_____ Шакиев Е.К.

Авторский надзор:

ТОО "НурЖолПроект"

Эксперт_____ Сәулебаев Ғ.А.