Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
020340003533	060540008995			№ 24	26.02.2025 г.		
				Доп. соглашение №24/1	13.03.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка	**42 792 000,00**	**42 792 000,00**	**33 742 857,14**				**4 049 142,86**	**37 792 000,00**
ИТОГО за отчетный месяц			**33 742 857,14**				**4 049 142,86**	**37 792 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533

И.о. руководителя_____ **Ганабеков Ж.Т.**

Технический надзор:
ТОО "BSP CONSULTING"

Эксперт_____ **Шакиев К.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Директор_____ **Керейтбаев К.И.**

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрические сети**

Договор подряда (контракт) №24 от 26.02.2025 года
Дополнительное соглашение №24/1 от 13.03.2025 года

Акт выполненных работ№2
за апрель месяц 2025 г
на 04-01-01 Электрические сети

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10118537**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 621 846
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*795 655*
			машины и механизмы	тенге			881 076
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*273 910*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 615 100
			прочие затраты	тенге			514
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	431		
		Раздел 1.	**Сети 0,4 кВ**				**10118537**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 621 846
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*795 655*
			машины и механизмы	тенге			881 076
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*273 910*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7 615 100
			прочие затраты	тенге			514

	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	431		
1	**18**	**1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,007**	**256 971**	**515 741**
			из них:				
1.1			затраты на труд рабочих			179 063	359 379
			в том числе оплата труда рабочих			87 674	175 962
1.1.1		005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	73,7791263	4 871	359 378
1.2			машины и механизмы			77 908	156 361
			в том числе оплата труда машинистов			20 484	41 111
1.2.1		314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	15,7256478	9 728	152 979
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,7256478*	*2 550*	*40 100*
1.2.2		314-501-0101	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	1,0946178	9	10
1.2.3		314-502-0202	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	7,1095968	18	128
1.2.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1096785	12 310	1 350
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1096785*	*3 643*	*400*
1.2.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2397321	7 891	1 892
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,2397321*	*2 550*	*611*
2	**19**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**974**	**234**	**227 916**
3	**20**	**243-701-0719** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0**	**м**	**1 033**	**1 230**	**1 270 590**
			ОДНОЦЕПНЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38 КВ НА Ж/Б СТОЙКАХ МАРКИ СВ95-2				
					ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1-59 ШТ		
4	**21**	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**59**	**25 819**	**1 523 321**
			из них:				
4.1			затраты на труд рабочих			14 981	883 879
			в том числе оплата труда рабочих			7 333	432 647
4.1.1		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	194,9832	4 533	883 859
4.2			машины и механизмы			9 915	584 985
			в том числе оплата труда машинистов			3 198	188 682
4.2.1		311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	43,3296	11 296	489 451
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,3296*	*3 643*	*157 850*
4.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	12,1068	7 891	95 535

	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,1068*	*2 550*	*30 872*
4.3			материалы, изделия и конструкции			923	54 457
4.3.1		217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00177	1 022 361	1 810
4.3.2		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	5,9	2 233	13 175
4.3.3		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	354	59	20 886
4.3.4		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	23,6	605	14 278
4.3.5		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,9	507	2 991
4.3.6		218-103-0201	Ветошь	кг	1,18	1 103	1 302
5	**22**	**225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**59**	**44 149**	**2 604 791**
6	**23**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**147,5**	**4 120**	**607 700**
			из них:				
6.1			затраты на труд рабочих			1 155	170 362
			в том числе оплата труда рабочих			575	84 813
6.1.1		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	33,7775	5 044	170 374
6.2			машины и механизмы			17	2 508
			в том числе оплата труда машинистов			6	885
6.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3186	7 891	2 514
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3186*	*2 550*	*812*
6.3			материалы, изделия и конструкции			2 948	434 830
6.3.1		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	73,75	557	41 079
6.3.2		235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	354	1 112	393 648
					КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ К3-4 ШТ		
7	**24**	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**53 127**	**106 254**
			из них:				
7.1			затраты на труд рабочих			29 276	58 552
			в том числе оплата труда рабочих			14 332	28 664
7.1.1		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,9168	4 533	58 552
7.2			машины и механизмы			22 928	45 856
			в том числе оплата труда машинистов			7 397	14 794
7.2.1		311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,456	11 296	39 039
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,456*	*3 643*	*12 590*
7.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,864	7 891	6 818
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,864*	*2 550*	*2 203*
7.3			материалы, изделия и конструкции			923	1 846
7.3.1		217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	1 022 361	61
7.3.2		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2 233	447
7.3.3		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
7.3.4		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484

1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.5		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	507	101
7.3.6		218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
8	**25**	**225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**8**	**44 149**	**353 192**
9	**26**	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**8**	**8 456**	**67 648**
			из них:				
9.1			затраты на труд рабочих			4 706	37 648
			в том числе оплата труда рабочих			2 304	18 432
9.1.1		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,8624	4 788	37 645
9.2			машины и механизмы			3 750	30 000
			в том числе оплата труда машинистов			1 122	8 976
9.2.1		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,16	12 310	26 590
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,16*	*3 643*	*7 869*
9.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,432	7 891	3 409
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,432*	*2 550*	*1 102*
10	**27**	**261-101-0382** *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м^3**	**0,4**	**81 649**	**32 660**
11	**28**	**ССЦ** *РК 8.04-08-2022 разд. 2 п.2.3.3,табл.5,пп.6*	**Надбавки при изменений класса бетона от В22,5 до В25**	**м^3**	**0,4**	**857**	**343**
12	**29**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**20**	**4 120**	**82 400**
			из них:				
12.1			затраты на труд рабочих			1 155	23 100
			в том числе оплата труда рабочих			575	11 500
12.1.1		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,58	5 044	23 102
12.2			машины и механизмы			17	340
			в том числе оплата труда машинистов			6	120
12.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0432	7 891	341
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 550*	*110*
12.3			материалы, изделия и конструкции			2 948	58 960
12.3.1		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	10	557	5 570
12.3.2		235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	48	1 112	53 376
					УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАЗ-2 ШТ		
13	**30**	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**53 127**	**106 254**
			из них:				
13.1			затраты на труд рабочих			29 276	58 552

1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.5		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	507	101
7.3.6		218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
8	**25**	**225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**8**	**44 149**	**353 192**
9	**26**	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**8**	**8 456**	**67 648**
			из них:				
9.1			затраты на труд рабочих			4 706	37 648
			в том числе оплата труда рабочих			2 304	18 432
9.1.1		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,8624	4 788	37 645
9.2			машины и механизмы			3 750	30 000
			в том числе оплата труда машинистов			1 122	8 976
9.2.1		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,16	12 310	26 590
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,16*	*3 643*	*7 869*
9.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,432	7 891	3 409
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,432*	*2 550*	*1 102*
10	**27**	**261-101-0382** *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м^3**	**0,4**	**81 649**	**32 660**
11	**28**	**ССЦ** *РК 8.04-08-2022 разд. 2 п.2.3.3,табл.5,пп.6*	**Надбавки при изменений класса бетона от В22,5 до В25**	**м^3**	**0,4**	**857**	**343**
12	**29**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**20**	**4 120**	**82 400**
			из них:				
12.1			затраты на труд рабочих			1 155	23 100
			в том числе оплата труда рабочих			575	11 500
12.1.1		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,58	5 044	23 102
12.2			машины и механизмы			17	340
			в том числе оплата труда машинистов			6	120
12.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0432	7 891	341
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0432*	*2 550*	*110*
12.3			материалы, изделия и конструкции			2 948	58 960
12.3.1		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	10	557	5 570
12.3.2		235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	48	1 112	53 376
					УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАЗ-2 ШТ		
13	**30**	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**53 127**	**106 254**
			из них:				
13.1			затраты на труд рабочих			29 276	58 552

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих			14 332	28 664
13.1.1		005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	12,9168	4 533	58 552
13.2			машины и механизмы			22 928	45 856
			в том числе оплата труда машинистов			7 397	14 794
13.2.1		311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	3,456	11 296	39 039
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,456*	*3 643*	*12 590*
13.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,864	7 891	6 818
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,864*	*2 550*	*2 203*
13.3			материалы, изделия и конструкции			923	1 846
13.3.1		217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	1 022 361	61
13.3.2		217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2 233	447
13.3.3		261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
13.3.4		261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
13.3.5		236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	507	101
13.3.6		218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
14	**31**	**225-204-0301** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	**шт.**	**4**	**44 149**	**176 596**
15	**32**	**1133-0203-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**4**	**8 456**	**33 824**
			из них:				
15.1			затраты на труд рабочих			4 706	18 824
			в том числе оплата труда рабочих			2 304	9 216
15.1.1		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,9312	4 788	18 823
15.2			машины и механизмы			3 750	15 000
			в том числе оплата труда машинистов			1 122	4 488
15.2.1		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,08	12 310	13 295
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,08*	*3 643*	*3 934*
15.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,216	7 891	1 704
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,216*	*2 550*	*551*
16	**33**	**261-101-0382** *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м^3**	**0,2**	**81 649**	**16 330**
17	**34**	**ССЦ** *РК 8.04-08-2022 разд. 2 п.2.3.3,табл.5,пп.6*	**Надбавки при изменений класса бетона от В22,5 до В25**	**м^3**	**0,2**	**857**	**171**
18	**35**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**10**	**4 120**	**41 200**
			из них:				
18.1			затраты на труд рабочих			1 155	11 550
			в том числе оплата труда рабочих			575	5 750
18.1.1		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,29	5 044	11 551

1	2	3	4	5	6	7	8
18.2			машины и механизмы			17	170
			в том числе оплата труда машинистов			6	60
18.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0216	7 891	170
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0216*	*2 550*	*55*
18.3			материалы, изделия и конструкции			2 948	29 480
18.3.1		235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5	557	2 785
18.3.2		235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	24	1 112	26 688
					МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ		
19	**36**	**252-207-3925** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**6**	**13 454**	**80 724**
20	**37**	**252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**12**	**12 765**	**153 180**
					ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА		
21	**38**	**252-207-4807** *СпрСЦ 09.2024*	**Зажим анкерный для крепления СИП RPA 450/120.S**	**шт.**	**12**	**14 259**	**171 108**
22	**39**	**252-207-4809** *СпрСЦ 09.2024*	**Зажим анкерный для крепления СИП DN 1 для проводов ввода**	**шт.**	**136**	**916**	**124 576**
23	**40**	**252-207-0709** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн типа СА 16**	**шт.**	**136**	**242**	**32 912**
24	**41**	**243-906-2205** *РСНБ РК 2022*	**Бугель NB 20**	**шт.**	**24**	**136**	**3 264**
25	**42**	**252-207-1001** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)**	**шт.**	**144**	**1 703**	**245 232**
26	**43**	**252-207-1073** *СпрСЦ 09.2024*	**Зажим ответвительный типа Р 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов**	**шт.**	**128**	**2 796**	**357 888**
27	**44**	**252-207-2353** *СпрСЦ 09.2024*	**Крюк типа В 16/240 монтажный**	**шт.**	**74**	**5 025**	**371 850**
28	**45**	**252-207-2350** *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа CF 16 монтажный**	**шт.**	**12**	**2 600**	**31 200**
29	**46**	**252-207-1801** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	**м**	**96**	**520**	**49 920**
30	**47**	**252-202-0543** *СпрСЦ 09.2024*	**Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M**	**шт.**	**74**	**6 472**	**478 928**
31	**48**	**252-207-0806** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**72**	**131**	**9 432**
32	**49**	**252-207-0105** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**272**	**71**	**19 312**
33	**50**	**243-906-2219** *РСНБ РК 2022*	**Фасадное крепление SF 50**	**шт.**	**320**	**694**	**222 080**
		ИТОГО по акту					**10 118 537,00**
		Общеплощадочные затраты 6,7%		**Тенге**			**677 907,54**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**815 801,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**10 795 930,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			539 796,53
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		Тенге			348 367,37
		ИТОГО		Тенге			12 500 409,43
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		Тенге			12 500 409,43
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			12 250 401,34
		НДС 12%		Тенге			1 470 048,16
		ИТОГО		Тенге			13 720 449,50

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

БИН 020340003533

И.о. руководителя_____Данабеков Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО "Нур-Талап и К"

БИН 060540008995

Директор_____Керейтбаев К.И.

Технический надзор:

ТОО "BSP CONSULTING"

Эксперт_____Шакиев Е.К.

Авторский надзор:

ТОО "НурЖолПроект"

Эксперт_____Сәулебаев Ғ.А.

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка**
наименование, адрес

Наименование объекта **Наружный водопровод**

Договор подряда (контракт) №24 от 26.02.2025 года

Дополнительное соглашение №24/1 от 13.03.2025 года

Акт выполненных работ№3
за апрель месяц 2025 г
на 06-01-01 Наружный водопровод

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15 467 451**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8 354 524
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 053 829*
			машины и механизмы	тенге			3 465 201
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*911 538*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 646 440
			перевозки	тенге			1 288
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 232		
		Раздел 1.	**Подводка водопровода от сервисных колодцев к жилым домам**				**15 467 451**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8 354 524
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 053 829*
			машины и механизмы	тенге			3 465 201
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*911 538*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 646 440
			перевозки	тенге			1 288

1	2	3	4	5	6	7	8
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 232		
			Земляные работы				
1	**1**	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**2 135,9724**	**418**	**892 836**
			из них:				
1.1			машины и механизмы			418	892 837
			в том числе оплата труда машинистов			87	185 830
1.1.1		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	50,7507042	17 601	893 263
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*50,7507042*	*3 643*	*184 885*
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**79,4649**	**8 544**	**678 948**
			из них:				
2.1			затраты на труд рабочих			8 544	678 948
			в том числе оплата труда рабочих			4 116	327 078
2.1.1		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	158,5960474	4 281	678 950
3	**3**	**6101-0208-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3**	**м^3**	**0,82251**	**3 060**	**2 517**
			из них:				
3.1			затраты на труд рабочих			3 060	2 517
			в том числе оплата труда рабочих			1 474	1 212
3.1.1		001-0115	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,737298	3 414	2 517
4	**4**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**15,710024**	**82**	**1 288**
5	**5**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**1 760,9687**	**91**	**160 248**
			из них:				
5.1			машины и механизмы			91	160 248
			в том числе оплата труда машинистов			22	38 741
5.1.1		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	15,3288803	10 397	159 374
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,3288803*	*2 550*	*39 089*
6	**6**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**440,24217**	**3 714**	**1 635 059**
			из них:				
6.1			затраты на труд рабочих			3 714	1 635 059
			в том числе оплата труда рабочих			1 789	787 593

1	2	3	4	5	6	7	8
6.1.1		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	462,1662301	3 538	1 635 144
7	**7**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**1 760,9687**	**591**	**1 040 733**
			из них:				
7.1			затраты на труд рабочих			362	637 471
			в том числе оплата труда рабочих			174	306 409
7.1.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	205,3289504	3 104	637 341
7.2			машины и механизмы			229	403 262
			в том числе оплата труда машинистов			72	126 790
7.2.1		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	49,9234626	8 006	399 687
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*49,9234626*	*2 550*	*127 305*
7.2.2		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	199,6938506	18	3 594
			Водопровод В1				
8	**8**	**1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм/25 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**1,67645**	**1 270 780**	**2 130 399**
			из них:				
8.1			затраты на труд рабочих			843 187	1 413 561
			в том числе оплата труда рабочих			410 557	688 278
8.1.1		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	316,3038685	4 469	1 413 562
8.2			машины и механизмы			427 593	716 838
			в том числе оплата труда машинистов			111 323	186 627
8.2.1		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	47,5927189	7 925	377 172
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*47,5927189*	*2 550*	*121 361*
8.2.2		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	6,1754785	22 126	136 639
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*6,1754785*	*4 353*	*26 882*
8.2.3		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	12,5932108	10 506	132 304
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,5932108*	*3 048*	*38 384*
8.2.4		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	12,5932108	965	12 152
8.2.5		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	76,7024559	631	48 399
8.2.6		315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	69,188607	147	10 171
9	**9**	**241-201-0603** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	**м**	**1 693,2145**	**157**	**265 835**
10	**10**	**6114-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм**	**шт.**	**64**	**5 621**	**359 744**
			из них:				
10.1			затраты на труд рабочих			4 506	288 384
			в том числе оплата труда рабочих			2 194	140 416
10.1.1		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	59,904	4 814	288 378

1	2	3	4	5	6	7	8
10.2			машины и механизмы			164	10 496
			в том числе оплата труда машинистов			53	3 392
10.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,3312	7 891	10 505
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,3312*	*2 550*	*3 395*
10.3			материалы, изделия и конструкции			951	60 864
10.3.1		241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,664	1 403	2 335
10.3.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0704	831 695	58 551
11	**11**	**242-301-1203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**64**	**2 628**	**168 192**
12	**12**	**6114-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**72**	**2 271**	**163 512**
			из них:				
12.1			затраты на труд рабочих			2 162	155 664
			в том числе оплата труда рабочих			1 053	75 816
12.1.1		004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,7008	5 071	155 684
12.2			машины и механизмы			82	5 904
			в том числе оплата труда машинистов			27	1 944
12.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7488	7 891	5 909
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,7488*	*2 550*	*1 909*
12.3			материалы, изделия и конструкции			27	1 944
12.3.1		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,72	765	551
12.3.2		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,44	767	1 104
12.3.3		217-701-0308	Очес льняной	кг	0,72	426	307
13	**13**	**244-301-0406** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**72**	**4 018**	**289 296**
			Гидравлическое испытание, дезинфекция и промывка				
14	**14**	**6301-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм/25 мм**	**км**	**2,16**	**245 571**	**530 433**
			из них:				
14.1			затраты на труд рабочих			243 782	526 569
			в том числе оплата труда рабочих			118 693	256 377
14.1.1		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	120,1392	4 383	526 570
14.2			материалы, изделия и конструкции			1 789	3 864
14.2.1		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0012744	711 131	906
14.2.2		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	25,488	116	2 957
15	**15**	**6114-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**2 160**	**348**	**751 680**
			из них:				
15.1			затраты на труд рабочих			345	745 200
			в том числе оплата труда рабочих			168	362 880
15.1.1		004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	112,536	6 628	745 889
15.2			машины и механизмы			2	4 320

1	2	3	4	5	6	7	8
15.2.1		324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	33,696	103	3 471
15.3			материалы, изделия и конструкции			1	2 160
15.3.1		236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,432	765	330
15.3.2		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	21,6	116	2 506
15.3.3		236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,08	767	828
15.3.4		217-701-0308	Очес льняной	кг	0,432	426	184
			Колодец водопроводный дм.1500 мм - 18 шт				
16	**16**	**6301-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**29,96**	**71 300**	**2 136 148**
			из них:				
16.1			затраты на труд рабочих			43 615	1 306 705
			в том числе оплата труда рабочих			21 233	636 141
16.1.1		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	286,681248	4 558	1 306 693
16.2			машины и механизмы			25 653	768 564
			в том числе оплата труда машинистов			7 761	232 520
16.2.1		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	1,0354176	293	303
16.2.2		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,5177088	6 131	3 174
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5177088*	*2 550*	*1 320*
16.2.3		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,80892	11 168	9 034
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,80892*	*2 550*	*2 063*
16.2.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	45,29952	12 310	557 637
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*45,29952*	*3 643*	*165 026*
16.2.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	25,1412336	7 891	198 389
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*25,1412336*	*2 550*	*64 110*
16.3			материалы, изделия и конструкции			2 032	60 879
16.3.1		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2996	24 822	7 437
16.3.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,11984	109 237	13 091
16.3.3		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0032956	64 460	212
16.3.4		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0092876	36	0
16.3.5		218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	3,5952	4 684	16 840
16.3.6		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,3968	861	2 064
16.3.7		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,77096	3 139	21 254
17	**17**	**212-101-1701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,07**	**25 758**	**1 803**
18	**18**	**212-101-1501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,042**	**24 225**	**1 017**
19	**19**	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**14**	**29 478**	**412 692**
20	**20**	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**28**	**23 054**	**645 512**
21	**21**	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**14**	**47 470**	**664 580**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	**22**	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**18**	**7 044**	**126 792**
23	**23**	**222-506-0401** *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,30744**	**1 142 034**	**351 107**
24	**24**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 к=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**8,91576**	**385**	**3 433**
			из них:				
24.1			затраты на труд рабочих			206	1 837
			в том числе оплата труда рабочих			104	927
24.1.1		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3949682	4 665	1 843
24.2			машины и механизмы			7	63
			в том числе оплата труда машинистов			2	18
24.2.1		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0018545	36	0
24.2.2		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0018545	11 168	21
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018545*	*2 550*	*5*
24.2.3		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0018545	7 891	15
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0018545*	*2 550*	*5*
24.2.4		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1205411	198	24
24.3			материалы, изделия и конструкции			172	1 534
24.3.1		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0002496	602 024	150
24.3.2		236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0016048	859 926	1 380
25	**25**	**244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**14**	**23 192**	**324 688**
26	**26**	**1146-0302-0403** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 34*	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2**	**отверстие**	**36**	**7 556**	**272 016**
			из них:				
26.1			затраты на труд рабочих			5 228	188 208
			в том числе оплата труда рабочих			2 587	93 132
26.1.1		006-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	37,0836	5 075	188 199
26.2			машины и механизмы			2 328	83 808
			в том числе оплата труда машинистов			726	26 136
26.2.1		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	10,248768	8 006	82 052
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*10,248768*	*2 550*	*26 134*
26.2.2		343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	20,493648	86	1 762
27	**27**	**1129-0174-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	**гильза**	**36**	**4 826**	**173 736**
			из них:				
27.1			затраты на труд рабочих			4 809	173 124

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда рабочих			2 354	84 744
27.1.1		005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	36,1584	4 788	173 126
27.2			машины и механизмы			1	36
27.2.1		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,15552	250	39
27.2.2		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,15552	96	15
27.3			материалы, изделия и конструкции			16	576
27.3.1		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,0396	5 628	223
27.3.2		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,3204	550	176
27.3.3		261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00036	479 063	172
27.3.4		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000036	278 998	10
28	**28**	**241-102-0232** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	**м**	**10,8**	**11 153**	**120 452**
29	**29**	**235-202-0118** *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	**шт.**	**36**	**2 171**	**78 156**
30	**30**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной упоров**	**$м^3$**	**0,056**	**35 852**	**2 008**
			из них:				
30.1			затраты на труд рабочих			5 231	293
			в том числе оплата труда рабочих			2 604	146
30.1.1		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,081648	3 588	293
30.2			машины и механизмы			2 596	145
			в том числе оплата труда машинистов			500	28
30.2.1		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0108864	13 232	144
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0108864*	*2 550*	*28*
30.2.2		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0290304	26	1
30.2.3		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000786	7 891	1
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000786*	*2 550*	*0*
30.3			материалы, изделия и конструкции			28 025	1 569
30.3.1		212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05712	25 758	1 471
30.3.2		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000112	36	0
30.3.3		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,014	7 006	98
			ВРЕЗКА				
31	**31**	**6301-0601-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	**шт.**	**72**	**15 036**	**1 082 592**
			из них:				
31.1			затраты на труд рабочих			8 347	600 984
			в том числе оплата труда рабочих			4 065	292 680
31.1.1		004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	101,088	5 945	600 968
31.2			машины и механизмы			5 815	418 680
			в том числе оплата труда машинистов			1 521	109 512
31.2.1		315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	28,7712	12 185	350 577

1	2	3	4	5	6	7	8
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*28,7712*	*3 048*	*87 695*
31.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,5536	7 891	67 496
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*8,5536*	*2 550*	*21 812*
31.2.3		315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,9984	96	672
31.3			материалы, изделия и конструкции			874	62 928
31.3.1		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	1,296	5 628	7 294
31.3.2		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	5,328	550	2 930
31.3.3		241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	28,8	1 261	36 317
31.3.4		217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,2	2 280	16 416
		ИТОГО по акту					**15 467 451,00**
		Общеплощадочные затраты 6,7%		**Тенге**			**1 036 319,22**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**3 987 384,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**16 503 770,22**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**825 188,51**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**Тенге**			**614 734,63**
		ИТОГО		**Тенге**			**21 931 077,35**
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		**Тенге**			**21 931 077,35**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**21 492 455,80**
		НДС 12%		**Тенге**			**2 579 094,70**
		ИТОГО		**Тенге**			**24 071 550,50**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

БИН 020340003533

И.о. руководителя_____Данабеков Ж.Т.

Подрядчик:

ТОО "Нур-Талап и К"

БИН 060540008995

Директор_____Керейтбаев К.И.

Технический надзор:

ТОО "BSP CONSULTING"

Эксперт_____Шакиев Е.К.

Авторский надзор:

ТОО "НурЖолПроект"

Эксперт_____Сәулебаев Ғ.А.