Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Нур-Талап и К"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
020340003533	060540008995			№ 24	26.02.2025 г.		
				Доп. соглашение №24/1	13.03.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**4 464 285,71**				**535 714,29**	**5 000 000,00**
ИТОГО за отчетный месяц			**4 464 285,71**				**535 714,29**	**5 000 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
БИН 020340003533

И.о. руководителя_____**Танабеков Ж.Т.**

Технический надзор:
ТОО "BSP CONSULTING"

Эксперт_____**Шакиев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "Нур-Талап и К"
БИН 060540008995

Директор_____**Серейтбаев К.Н.**

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Нур-Талап и К"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка**
наименование, адрес

Наименование объекта **Наружный водопровод**

Договор подряда (контракт) №24 от 26.02.2025 года
Дополнительное соглашение №24/1 от 13.03.2025 года

Акт выполненных работ№1
за март месяц 2025 г
на 06-01-01 Наружный водопровод

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3225717**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 669 129
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*808 059*
			машины и механизмы	тенге			847 714
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*222 030*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			708 501
			перевозки	тенге			372
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	492		
			Раздел 1. Подводка водопровода от сервисных колодцев к жилым домам				**3225717**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 669 129
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*808 059*
			машины и механизмы	тенге			847 714
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*222 030*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			708 501
			перевозки	тенге			372
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	492		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Земляные работы				
1	**1**	**6101-0102-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**616,0728**	**418**	**257 518**
			из них:				
1.1			машины и механизмы			418	257 518
			в том числе оплата труда машинистов			87	53 598
1.1.1		311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	14,6378897	17 601	257 642
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,6378897*	*3 643*	*53 326*
2	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**22,9199**	**8 544**	**195 828**
			из них:				
2.1			затраты на труд рабочих			8 544	195 828
			в том числе оплата труда рабочих			4 116	94 338
2.1.1		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	45,7435364	4 281	195 828
3	**3**	**6101-0208-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 3**	**м^3**	**0,23724**	**3 060**	**726**
			из них:				
3.1			затраты на труд рабочих			3 060	726
			в том числе оплата труда рабочих			1 474	350
3.1.1		001-0115	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,2126619	3 414	726
4	**4**	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4,531201**	**82**	**372**
5	**5**	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**507,9115**	**91**	**46 220**
			из них:				
5.1			машины и механизмы			91	46 220
			в том числе оплата труда машинистов			22	11 174
5.1.1		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	4,421268	10 397	45 968
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,421268*	*2 550*	*11 274*

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**126,97788**	**3 714**	**471 596**
			из них:			3 714	471 596
6.1			затраты на труд рабочих			1 789	227 163
			в том числе оплата труда рабочих			3 538	471 620
6.1.1		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	133,3013784		
7	**7**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**507,9115**	**591**	**300 176**
			из них:			362	183 864
7.1			затраты на труд рабочих			174	88 377
			в том числе оплата труда рабочих			3 104	183 827
7.1.1		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	59,2224809		
7.2			машины и механизмы			229	116 312
			в том числе оплата труда машинистов			72	36 570
7.2.1		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	14,399291	8 006	115 281
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*14,399291*	*2 550*	*36 718*
7.2.2		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	57,5971641	18	1 037
			Водопровод В1				
8	**8**	**1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм/25 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,48355**	**1 270 780**	**614 486**
			из них:			843 187	407 723
8.1			затраты на труд рабочих			410 557	198 525
			в том числе оплата труда рабочих			4 469	407 723
8.1.1		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	91,2336995		
8.2			машины и механизмы			427 593	206 762
			в том числе оплата труда машинистов			111 323	53 830
8.2.1		314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	13,7274952	7 925	108 790
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*13,7274952*	*2 550*	*35 005*
8.2.2		314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,7812357	22 126	39 412
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7812357*	*4 353*	*7 754*
8.2.3		333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	3,6323464	10 506	38 161
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,6323464*	*3 048*	*11 071*
8.2.4		333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	3,6323464	965	3 505
8.2.5		315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	22,1238167	631	13 960

1	2	3	4	5	6	7	8
8.2.6		315-202-0202	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	19,9565456	147	2 934
9	**9**	**241-201-0603** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	**м**	**488,3855**	**157**	**76 677**
10	**10**	**6114-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм**	**шт.**	**8**	**5 621**	**44 968**
			из них:			4 506	36 048
10.1			затраты на труд рабочих			2 194	17 552
			в том числе оплата труда рабочих			4 814	36 047
10.1.1		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,488	164	1 312
10.2			машины и механизмы			53	424
			в том числе оплата труда машинистов			7 891	1 313
10.2.1		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1664	*2 550*	*424*
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1664*	951	7 608
10.3			материалы, изделия и конструкции			1 403	292
10.3.1		241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,208	831 695	7 319
10.3.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0088	**2 628**	**21 024**
11	**11**	**242-301-1203** *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**8**		
			Колодец водопроводный дм.1500 мм - 18 шт				
12	**16**	**6301-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**$м^3$**	**8,56**	**71 300**	**610 328**
			из них:			43 615	373 344
12.1			затраты на труд рабочих			21 233	181 754
			в том числе оплата труда рабочих			4 558	373 341
12.1.1		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	81,908928	25 653	219 590
12.2			машины и механизмы			7 761	66 434
			в том числе оплата труда машинистов			293	87
12.2.1		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,2958336	6 131	907
12.2.2		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1479168	*2 550*	*377*
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1479168*	11 168	2 581
12.2.3		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,23112	*2 550*	*589*
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,23112*	12 310	159 325
12.2.4		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,94272	*3 643*	*47 150*
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*12,94272*	7 891	56 683
12.2.5		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,1832096	*2 550*	*18 317*
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,1832096*	2 032	17 394
12.3			материалы, изделия и конструкции			24 822	2 125
12.3.1		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0856		

1	2	3	4	5	6	7	8
12.3.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,03424	109 237	3 740
12.3.3		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0009416	64 460	61
12.3.4		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0026536	36	0
12.3.5		218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,0272	4 684	4 811
12.3.6		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6848	861	590
12.3.7		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,93456	3 139	6 073
13	**17**	**212-101-1701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,02**	**25 758**	**515**
14	**18**	**212-101-1501** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,012**	**24 225**	**291**
15	**19**	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**4**	**29 478**	**117 912**
16	**20**	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**8**	**23 054**	**184 432**
17	**21**	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**4**	**47 470**	**189 880**
18	**25**	**244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**4**	**23 192**	**92 768**
		ИТОГО по акту					**3 225 717,00**
		Общеплощадочные затраты 6,7%		**Тенге**			**216 123,04**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		**Тенге**			**813 793,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 441 840,04**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**172 092,00**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%		**Тенге**			**127 668,99**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 555 394,03**
		Итого в ценах на 2024 К=1,000		**Тенге**			**4 555 394,03**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**4 464 285,71**
		НДС 12%		**Тенге**			**535 714,29**
		ИТОГО		**Тенге**			**5 000 000,00**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

БИН 020340003533

И.о. руководителя_____ Данабеков Ж.Т.

Технический надзор:

ТОО "BSP CONSULTING"

Эксперт_____ Шакиев Е.К.

Подрядчик:

ТОО "Нур-Талап и К"

БИН 060540008995

Директор_____ Керейтбаев К.И.

Авторский надзор:

ТОО "НурЖолПроект"

Эксперт_____ Сәулебаев Ғ.А.