Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ҚОСЫМША РЕСПУБЛИКАСЫ
ІІІ ДОРД ҚАЛАСЫ
Ш. ЕЛІМАУ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 47 08 07 2025

# Декларация о соответствии

«08» 07 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур-Талап и К», Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон Саяхат, ул.Саяхат-25, №7Е***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Керейтбаев К.И.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***« Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка» Республика Казахстан, Кызылординская область, Шиелийский район, село Шиели***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района», в лице исполняющего обязанности руководителя Данабеков Жанболат Турсынович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Элеонн», ТОО «DN Adal»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Нұр Жол Проект», Рабочий проект №05/11-2024***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» приказ №562 от 10.09.2024 года***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единицаизмерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее приняты) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность водопровода диаметром 25х2,3 мм | м | 2 160 | | 2 160 | |
| Водопроводные колодцы диаметром 1500 мм | шт | 18 | | 18 | |
| Железобетонные опоры ВЛ-0,4 кВ типа СВ95а | шт | 80 | | 80 | |
| Провод СИП-4 2х16 | м | 2 200 | | 2 200 | |
| Провод СИП-4 4х50 | м | 2 583 | | 2 583 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее– $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее –$м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир,<br>в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Водоснабжение. Наружные сети:***

***Проектом предусматривается строительство внутрипоселковых водопроводных сетей в жилых домов в микрорайоне Акорда Шиелийского района. Точка подключения-существующий колодец ВК сущ. Проектом предусмотрены трубы полиэтиленовые тип "питьевая" Ø25х2,3мм по ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения-2,1м.Фасонные части в колодцах предусматриваются из чугунных труб, где соединение труб осуществляется с помощью отформованных буртиков на концах труб и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по т.п. 901-09-11.84* диаметром 1500мм. Колодцы на сети выполнить с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3м., поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м. шире пазух спланировать с уклоном 0,03 от колодца.***

***Сети 0,4 кВ:***

***Провод принят СИП-4 самонесущий изолированный провод 4х50, содержащий одинаковые алюминиевые жилы три фазные одну нулевую несущую изолированную жилу. Напряжение в проводе принято: при наибольшей нагрузке и минимальной температуре – 112 МПа, при среднегодовой температуре – 84 МПа. Провода ответвлений к вводам в здания следует натягивать со стрелой провеса 0,5м независимо от величины пролета при любой температуре. Выходы из КТП запроектированы кабельными, для перехода с провода на кабельную линию применены концевые муфты. Линейная арматура для СИП принята согласно «Пособие по проектированию СИП на ВЛ 0,4кВ ТОО «Нилед Казахстан». Для крепления проводов магистрали ВЛ 0,4кВ на промежуточных опорах***

*предусмотрен комплект промежуточной подвески ES 1500E, состоящий из универсального поддерживающего зажима PS 1500 LM+E, кронштейна CS 1500 E и подвижного звена ограниченной прочности, которое защищает ВЛ от механических повреждений. Крепление провода магистрали ВЛ на опорах анкерного типа предусмотрено с помощью анкерных зажимов PA 1500 с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 даН. Ответвление от магистрали к вводам в здания осуществляется с помощью герметичных зажимов P 645; при ответвлении одной магистральной линии от другой применяются герметичные зажимы P95. Для соединения заземляющего проводника с нулевой жилой СИП 4 применяются зажимы 71 и P 72 с раздельной затяжкой болта, соединение неизолированных проводников между собой может осуществляться при помощи зажима CD 35. Для крепления СИП на стенах зданий применяются кронштейны CA 16 и анкерные зажимы PA 1500. В проекте приняты железобетонные опоры ВЛ 0,4кВ на стойках СВ95-2 по типовому проекту «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП-4 с линейной арматурой ТОО «Нилед Казахстан». Опоры могут применяться в I-II районе по ветру и в III-IV районе по гололеду. На всех типах опор предусмотрена возможность ответвления к вводам в здания в одну и в две стороны от ВЛ двух, четырех и 2х2 жил СИП. В проекте приняты следующие типы опор – одноцепные: промежуточные – П1; переходная промежуточная - ПП1; угловые промежуточные - УП3; анкерная(концевая) - К3, ПК-1; угловая анкерная - УА3; переходная угловая анкерная – ПУА1, анкерная ответвительная - ОА3, переходная ответвительная анкерная - ПОА1. Двухцепные - промежуточные – П2; угловые промежуточные - УП2; анкерная(концевая) - К2; угловая анкерная – УА2; переходная угловая анкерная – ПУА4, анкерная ответвительная - ОА2, переходная ответвительная анкерная – ПОА4. Выбор закрепления опор в грунте произведен с учетом геологических характеристик грунтов по трассе ВЛ в соответствии с рекомендациями типовых проектов опор и . Расстановка опор по трассе приведены на чертежах «План расположения ВЛ 0,4кВ». Расчетные пролеты для всех типов опор определены как наименьшие из величины ветрового пролета, вычисленного из условия прочности промежуточной опоры, и Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций Заключение №ExT-0339/24 от 18.12.2024 г. по рабочему проекту «Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области.Корректировка.» габаритного пролета, рассчитанного с учетом прочности несущей жилы СИП и прочности опоры анкерного типа и приняты не более 42м. Максимальный пролет ответвления к зданию не более – 25м. Заземление железобетонных опор выполнено в соответствии с требованиями главы 2.4 ПУЭ. Для заземления опор на ж.б. стойках в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющие проводники, которые приварены к спускам, проходящим внутри ж.б. стойки в качестве рабочей арматуры. Заземляющее устройство должно выполняться согласно указаниям типового проекта т.п. 3.407-150 «Заземляющие устройства опор ВЛ 0,38, 6-10,20 и35кВ».*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *апрель 2025г. ;*
месяц, год
окончание работ *июнь 2025г. ;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: *3*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3* ; фактически месяц: *3* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***92,61*** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): **геодезическая съемка выполнена ИП «BDK service»** ***(прилагается отчет)***

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле:

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач. ПУ ЖТВ Сарсембаев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П

Нач РЭС Кайкулов Т

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

***не имеется***

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

***не предусмотрено***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Нур-Талап и К»*** считает объект: ***«Строительство инфраструктуры жилых домов в мкр. Акорда, Шиелийского района, Кызылординской области. Корректировка» готовым*** к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик):**
***Директор ТОО «Нур-Талап и К» Керейтбаев К.И.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись «____» _____ 2025г.
дата М.П.

«Нур-Талап и К»
БИН 060540008995
ТОО