Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "СВХ АКТОГАЙ"**

Субподрядчик : **ТОО "AD construction-01"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №119 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Декабрь 2024 (месяц, год)**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№119-ДХ	29.11.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №119 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области	**43 230,43**	**43 230,43**	**38 598,60**	**38 598,60**	**-**	**-**	**4 631,83**	**43 230,43**
Итого по суммарной смете	**43 230,43**	**43 230,43**	**38 598,60**	**38 598,60**			**4 631,83**	**43 230,43**

Генеральный подрядчик :
М.П. Баратов Н.М
Должность: Директор ТОО "СВХ АКТОГАЙ"

Субподрядчик :
М.П. Мәжітбек Р.Т
Должность: Директор ТОО "AD construction-01"

Эксперт(ы) технического надзора:
Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Н" Нуралиев Е.А
(должность, ФИО, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генеральный подрядчик : **ТОО "СВХ АКТОГАЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AD construction-01"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение) к участку №119 в селе Шубарсу, Ордабасинского района, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№119-ДХ** от 29.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.10.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
			Смета Э23: Электрические сети [4-1]					
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	км линии	0,0192	142 390,0	2 733,6	
2	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	867,0	867,0	
3	6	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5 414,0	5 414,0	
			ИТОГО по смете Э23: Электрические сети [4-1]				9 014,6	
			Смета Э13: Водопроводные сети [6-1]					
4	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	22,2615	139,0	3 094,25	
5	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,6885	2 854,0	1 965,0	
6	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,062475	236,0	14,75	
7	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	22,944348	25,0	573,5	
8	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	142,0	3 976,0	
9	9	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,2988	14 723,0	4 399,2	
10	12	6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 65 мм	шт.	1	1 494,0	1 494,0	
11	13	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1 725,0	1 725,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**14**	**1122-0801-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**1 725,0**	**1 725,0**	
13	**15**	**6114-0102-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5**	**1 492,0**	**2 238,0**	
14	**18**	**6114-0502-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**счетчик (водомер)**	**2**	**927,0**	**1 854,0**	
15	**20**	**1122-0801-0204** ***РСНБ РК 2022***	**Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении**	**шт.**	**1**	**1 675,0**	**1 675,0**	
			ИТОГО по смете Э13: Водопроводные сети [6-1]				**24 733,7**	
			Итого по суммарной смете				**33 748,3**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			33748,3*5,9/100	1 991,15	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			33748,3+0+0+1991,15	**35 739,45**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			35739,45*5/100	1 786,97	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			35739,45*3/100	1 072,18	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**38 598,6**	
			НДС (12%)			38598,6*12/100	4 631,83	
			Итого с НДС			38598,6+4631,83	**43 230,43**	

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "AD construction-01"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мәжітбек Р.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

ТОО "СВХ АКТОҒАЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баратов Н.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЯСИРА-Л" Пуралиев Е.А