форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сункар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №1 от 26.03.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		24	06.03.2024	1	26.03.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области**	тенге	**170 840 284,23**	**2 008 928,57**		**2 008 928,57**	**0,00**		**7 008 928,57**	**7 008 928,57**	**5 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Төлеуғалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Дәлібек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
Каюпов П.Т.

	...ого и обслуживающего назначения	**3 804 820,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2-1	*...трольно пропускной пункт (3,1х4,5)* *Демонтажные работы (стены, потолки, полы, окна, двери)* *Ремонтные работы (стены, потолки, полы, окна, двери)* *ВК, ОВ, ВН.*	*3 804 820,69*								
3.	**Объекты энергетического хозяйства**	**25 776 164,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3-1	*Наружные сети электроснабжения (Дизель-генератор типа 2FG Wilson,модель P150-4CAE,120 кВт,с АВР в заводском кожухе,двигатель Perkins-1шт; Шкаф типа ШНО-2-1 У1-1шт; Компенсирующее устройство КРМ-0,4-105-7,5У3-1шт; Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 - 351м; ветильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016,типа ЖКУ 34-70-001 Альфа,мощность 70 Вт,IP66-8шт; Опора металлическая со светильником ЖКУ 28,с линейными арматурами для концевой опоры -8шт)*	*25 776 164,67*								
4.	**Объекты транспортного хозяйства и связи**	**4 203 657,61**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4-1.	*Наружное видеонаблюдения*	*3 001 626,42*	0,00							
4-2.	*Охранно-тревожная сигнализация*	*1 202 031,19*	0,00							
5.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**46 569 481,46**	**3 400 074,06**	**0,00**	**3 400 074,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5-1.	*Внутриплощадочные сети водопровода и канализации Т Труба стальная электросварная прямошовная диаметром размерами 159х4,0 мм-126м; Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 25х2,8мм-36м; Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150 -4шт; Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с вы движеным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 150 -2шт ; Задвижка фланцевая с обрезиненны м клином, с невы движным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды , Т до +75°С,PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 - 5шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-5шт; ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1000мм-1шт* *Канализация Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм-163,2м; КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-7шт; Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин-2шт; Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 размерами 63х3,8мм-40,4м; ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*	*27 903 023,46*								
5-2.	*Сети газопровода*	*9 103 964,13*			3 400 074,06					
5-3.	*Тепловые сети*	*9 562 493,87*	0,00							
6.	**Благоустройство и озеленение территории**	**35 195 499,33**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

8-1.	*...нение территории ...анировка ... покрытия проездов тип-1 - 113,832м3 (В7,5) ...аточных покрытий тротуаров тип-2 - 12м2 (Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая) МАФ-5шт; Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 - 160 секции; НАТЯГИВАНИЕ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ-279м;*	*35 195 499,33*								
		170 840 284,23	**0,00**							

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____**Төлеуғалиев Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____**Нұрберген А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Redline Pro"

_____**Әліпбек Ө.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "САУЛЕТ КҰРЫЛЫС БАКЫЛАУ"

_____**Каюпов П.Т.**

Форма 2-В

...реждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
...ество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
...нструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».
...ование объекта: Котельная
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №1 от 26.03.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024

на 2-1-1 АС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	56,26	477	26836
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	1,74	7 483	13020
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м^3	46	93	4278
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	46	618	28428
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	46	208	9568
6	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	11,5	3 906	44919
			Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ				
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	0,72	41 851	30133
8	8	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м^3	3,84	69 396	266481
9	9	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03204	323 095	10352

		...ОТ ...РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00996	333 904	3326
		6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,01163	647 115	7526
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00963	323 095	3111
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	333 904	668
14	14	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	4,56	2 873	13101
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	18,72	4 767	89238
			Раздел 3. СТЕНЫ				
16	16	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	6,5722855	71 408	469314
			ИТОГО:				1 020 298,76
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			69 380,32	1 089 679,08
			Итого с сметной прибылью 5%			54 483,95	1 144 163,04
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			54 483,95	1 198 646,99
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			89 898,52	1 288 545,51
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	25 770,91	1 262 774,61
			НДС				151 532,95
			Итого с НДС				1 414 307,56

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Төлеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнкар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

...реждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

...ество с ограниченной ответственностью "Сункар Құрылыс LTD"

...онструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».

...ование объекта: Станция очистки с насосной

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №1 от 26.03.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024

на 2-2-1 АС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Демонтажные работы				
1	1	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**ОЧИСТКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ПОБЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ**	$м^2$	350,72	718	251817
2	2	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	289,35	935	270542
3	3	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	3,78	6 202	23444
4	4	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	5,67	1 519	8613
5	5	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$	7,2	2 026	14587
6	6	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ОТМОСТКА**	$м^3$	4,56	62 159	283445
7	7	1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ**	$м^3$	4,8008	62 159	298413
8	8	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**ПОЛЫ БЕТОННЫЕ. Разборка покрытия**	$м^2$	60,01	7 204	432312
9	9	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	56,98	576	32820

		...0208 ...РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	СТЯЖКА. Разборка покрытия	$м^2$	1,36	7 204	9797
	11	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	1,36	3 460	4706
12	12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	4,72	576	2719
			Погрузка и вывоз мусора				
13	13	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	42,65	254	10833
14	14	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	426,5	43	18340
			ИТОГО:				1 583 173,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			107 655,76	1 690 828,76
			Итого с сметной прибылью 5%			84 541,44	1 775 370,20
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			84 541,44	1 859 911,64
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			139 493,37	1 999 405,01
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	39 988,10	1 959 416,92
			НДС				235 130,03
			Итого с НДС				2 194 546,95

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ *Төлеугалиев Ж.Б.*

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әлібек Ө.Н.**

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
_____ *Каюпов П.Т.*

ное учреждение "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

рщество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

реконструкция водораспределительного сооружения села Тандай Баксайского сельского округа Махамбетского района Атырауской области».

именование объекта: Сети газопровода

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №1 от 26.03.2024г., к договору №24 от 06.03.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2024

на 6-3 ГСН

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,11	2 911 615	320278
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	110,44	1 696	187306
3	3	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0025	3 642 953	9107
4	4	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	5	425	2125
5	5	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	шт.	2	7 165	14330
6	6	242-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	60 354	120708
7	7	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	2 612	10448
			Крепление гориз. газ-да Д159х4.0 на стойке из труб Д133х4.0 ОП 11-4-5400 Н=5м				
8	8	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	$м^3$	0,5680766	11 791	6698
9	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	0,5680766	3 906	2219
10	10	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	0,28	70 585	19764

		1-0201 СНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,15754	82 505	12998
12	12	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15754	1 160 797	182872
13	13	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,147	564 717	83013
14	14	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13748	1 160 797	159586
15	15	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,52	708	6740
			Крепление гориз. газ-да Д57х3.0 на стойке из труб Д57х3.0 ОП 11-2-3900 Н=3,5м				
16	16	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	5,680766	11 791	66982
17	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	5,680766	3 906	22189
18	18	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	2,2	70 585	155287
19	19	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,36	82 505	29702
20	20	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя	т	0,36	1 160 797	417887
21	21	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,353	564 717	199345
22	22	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,312	1 160 797	362169
23	23	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	41	708	29028
			Крепление гориз. газ-да Д57х3.0 на стойке из труб Д57х3.0 ОП 11-2-1400 Н=1,0м				
24	24	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,2840383	11 791	3349
25	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,2840383	3 906	1109
26	26	6103-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,08	70 585	5647

		301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,0078	82 505	644
28	28	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0078	1 160 797	9054
29	29	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00765	564 717	4320
30	30	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0056	1 160 797	6500
31	31	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,05	708	1451
			ИТОГО:				2 452 855,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%			166 794,14	2 619 649,14
			Итого с сметной прибылью 5%			130 982,46	2 750 631,60
			Итого с непредвиденными работами и затратами-5%			130 982,46	2 881 614,05
			Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,075			216 121,05	3 097 735,11
			Понижающий коэффицент		0,980000001779003	61 954,70	3 035 780,41
			НДС				364 293,65
			Итого с НДС				3 400 074,06

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Төлеугалиев Ж.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
Әліпбек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "САУЛЕТ КУРЫЛЫС БАКЫЛАУ"
Каюпов П.Т.