Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Алем-құрылыс", Казахстан, Кызылординская обл., Жалагашский р-он, с. Жалагаш, ул. НЫСАНБАЙ ЖЫРАУ, д. 149**	**140140018023**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Expert stroy-2021", Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. КОГАЛЫ, д. 31, кв. (офис) 128**	**210540034605**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №32/08 отот 18.08.2022г	

Номер документа	Дата составления
2	**30.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Расширение и реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района Кызылординской области"			раб.	1	40 000 000,00	40 000 000,00	4 285 714,29
				Итого	1	x		4 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Табикабилов Хайрулла Убайдуллаевич
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2022

М.П.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Expert story-2021"
Наименование объекта - "Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №2
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№32/08	18.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Расширение и реконструкция водрозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"	125 000 000	35 714 286	-	-	-	-	-	4 285 714	40 000 000
Итого:	**125 000 000**	**35 714 286**	-	-	-	-	-	**4 285 714**	**40 000 000**

Генподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: Директор
ТОО "Expert story-2021"
Табикабылов Х.У.

Генподрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Expert story-2021"
Наименование объекта - "Расширение и реконструкция водозаборного сооружения в населенном пункте Комекбаева, Кармакшинского района, Кызылординской области"
Договор: №32/08 от 18.08.2022г.

АКТ №2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ)-2009 АС

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки										
1	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	15,3		1152,60	12,62	17635	193	10125	6223	25767
		НР - 84%; СП - 8%				478,26	5,98	7317	91		1909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	212-401-0101	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,031	0,4743	14849,00				7043		
1.2	261-107-0327	**Стекло жидкое калийное**	т	0,0005	0,00765	402709,00				3081		
2	1108-0201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	52,3		31615,99	2418,02	1653516	126462	1153633	342329	2155512
		НР - 84%; СП - 8%				7139,98	652,26	373421	34113		159668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	212-401-0202	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,24	12,552	17931,00				225070		
2.2	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,38	19,874	46720,08				928515		
3	214-210-0601 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,2558		340851,00	--	87190	--	87190	--	94165
		СП - 8%				--	--	--	--		6975	
4	214-201-0202 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т	0,0112		388337,00	--	4349	--	4349	--	4697
		СП - 8%				--	--	--	--		348	

5	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,0014	357095,00	--	500	--	500	--	540	
		СП - 8%				--	--	--	--		40		
6	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0012	307964,00	--	370	--	370	--	400	
		СП - 8%				--	--	--	--		30		
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		29,1	5294,00	273,84	154055	7969	80822	56588	227495	
		НР - 84%; СП - 8%				2242,76	72,26	65264	2103		16851		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,0482	77193,82	2407,42	3721	116	--	3061	7324	
		НР - 93%; СП - 8%				74786,40	807,84	3605	39		543		
9	214-201-0202 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	т		0,041	388337,00	--	15922	--	15922	--	17196	
		СП - 8%				--	--	--	--		1274		
10	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т		0,0056	357095,00	--	2000	--	2000	--	2160	
		СП - 8%				--	--	--	--		160		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1939258	134740	1354911	408201	2535256	0
								449607	36346	--	187798		
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1939258					
	Материалы		тенге					1244579					
	Всего заработная плата		тенге						485953				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					110331					
		Накладные расходы	тенге					408201					
		Сметная прибыль	тенге					187798					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2535257					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									363	
		Сметная заработная плата	тенге						485953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2535257					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									363	
		Сметная заработная плата	тенге						485953				
		РАЗДЕЛ 2. Перемычки											
11	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3		0,09	57084,03	4457,02	5138	401	3231	1341	6997	
		НР - 84%; СП - 8%				16728,70	1009,86	1506	91		518		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,086	0,00774	34153,00				264			

11.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,002259	60737,00				137		
11.3	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	0,09135	27424,00				2505		
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,008	319930,00	--	2559	--	2559	--	2764
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00069	325908,00	--	225	--	225	--	243
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					7922	401	6015	1341	10004
								1506	91	--	741	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					7922				
	Материалы		тенге					3231				
	Всего заработная плата		тенге						1597			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2784				
		Накладные расходы	тенге					1341				
		Сметная прибыль	тенге					741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					10125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						1597			
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие на отм:+2,85										
36	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,157	325908,00	--	51168	--	51168	--	55261
		СП - 8%				--	--	--	--		4093	
37	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,505	319930,00	--	161565	--	161565	--	174490
		СП - 8%				--	--	--	--		12925	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1395	325908,00	--	45464	--	45464	--	49101
		СП - 8%				--	--	--	--		3637	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,26	319930,00	--	83182	--	83182	--	89837
		СП - 8%				--	--	--	--		6655	
42	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,38	319930,00	--	441503	--	441503	--	476823
		СП - 8%				--	--	--	--		35320	
		Монорельс М-1										
43	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Опорные подушки ОП-1 массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		4	2070,81	59,67	8283	238	2380	6752	16238

		НР - 118%; СП - 8%				1416,25	14,36	5665	57		1203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,033	0,132	18027,00				2380		
44	225-205-0101 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	4		1066,00	--	4264	--	4264	--	4605
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
49	214-202-0102 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,5421		383496,00	--	207893	--	207893	--	224524
		СП - 8%				--	--	--	--		16631	
50	214-203-0201 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,014		334722,00	--	4686	--	4686	--	5061
		СП - 8%				--	--	--	--		375	
51	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0128		330422,00	--	4229	--	4229	--	4567
		СП - 8%				--	--	--	--		338	
52	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,2222		346354,00	--	76960	--	76960	--	83117
		СП - 8%				--	--	--	--		6157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге									1183624
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3728884

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-го ПОДЪЕМА/ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 78 М3/Ч ТП РК 100-200НСП 7С,8С,9С(IВ,IIВ,IIIА,IIIВ,IVГ)-2009

Основание: ТХ

Сметная стоимость 10195,604 тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	ПРАЙС ЛИСТ	**КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОБНОБЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1Т, L=4,8М**	ШТ	1		841225,00	--	841225	--		--	841225
						--	--	--	--	841225	--	

2	ПРАЙС-ЛИСТ	Насосная установка Wilo/KSB MOVITEC(BL40/170-5,5/2.BL50/200-15,2/2,Дренажный насос)	к/т	1	9354378,63	--	9354379	--		--	9354379
					--	--	--	--	9354379	--	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								10195604
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Оборудование, инвентарь		тенге						10195604		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1

НАДЗЕМНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, ОТ 12м3/ч ДО 80м3/ч(ТП РК12-80ВС СКВ 7С,8С,9С(1В)-2009

Основание: 12-02/20-АС

Сметная стоимость	3217,049	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	584,615	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,432	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	58,2		225,52	225,52	13125	13125	--	1870	16195
		НР - 84%; СП - 8%				--	38,25	--	2226		1200	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,8		2234,23	--	4022	--	--	3378	7992
		НР - 84%; СП - 8%				2234,23	--	4022	--		592	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,8		19,08	19,08	1065	1065	--	381	1561
		НР - 84%; СП - 8%				--	8,12	--	453		116	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,2		972,00	--	4082	--	--	3429	8112
		НР - 84%; СП - 8%				972,00	--	4082	--		601	

5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,8	174,70	79,98	9748	4463	--	6280	17311
		НР - 84%; СП - 8%			94,72	39,27	5285	2191		1282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				32042	18653	--	15338	51171
							13389	4870	--	3791	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				32042				
	Всего заработная плата		тенге					18259			
		Накладные расходы	тенге				15338				
		Сметная прибыль	тенге				3791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				51171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					18259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				51171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	тенге					18259			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент и приямок									
		Фундамент ленточный ФЛ-1									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	24910,33	1130,18	44839	2034	40258	2549	51179
		НР - 84%; СП - 8%			1414,80	271,22	2547	488		3791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,836	20228,00				37139		
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,5	36358,27	2054,20	527195	29786	428192	63823	638300
		НР - 84%; СП - 8%			4773,60	466,39	69217	6763		47281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015 14,7175	27424,00				403613		
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	319930,00	--	14717	--	14717	--	15894
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
		Приямок /500x500x800(h)/									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,39	24910,33	1130,18	9715	441	8722	552	11089
		НР - 84%; СП - 8%			1414,80	271,22	552	106		821	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,3978	20228,00				8047		
10	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,4	54339,22	5748,92	21736	2299	12198	6827	30848
		НР - 84%; СП - 8%			18098,01	2220,91	7239	888		2285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015 0,406	27424,00				11134		
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	319930,00	--	96	--	96	--	104

		СП - 8%				--	--	--	--		8	
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,0371	833339,94	1445,94	30917	54	27904	2505	36096
		НР - 84%; СП - 8%				79750,00	634,71	2959	24		2674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,0371	752144,00				27905		
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности		10,56	3056,94	6,79	32281	71	29632	2184	37222
		НР - 84%; СП - 8%				244,16	2,02	2578	21		2757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-401-0101	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,025	0,264	14849,00				3920		
13.2	235-101-0901	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	м2	2,3	24,288	238,00				5781		
13.3	235-201-0204	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	32,6304	571,00				18632		
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА и цоколя										
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции		1,23552	25099,00	1615,34	31010	1996	2975	22664	57968
		НР - 84%; СП - 8%				21075,20	762,96	26039	943		4294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-102-0108	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0,00726	0,00897	132012,00				1184		
14.2	214-209-0108	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм**	кг	1,4	1,729728	390,00				675		
14.3	261-102-0215	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	2	2,47104	158,00				390		
14.4	261-102-0218	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6.3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3	3,70656	91,00				337		
15	234-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из пенстекла, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77**	м3		1,5320448	29343,00	--	44955	--	44955	--	48551
		СП - 8%				--	--	--	--		3596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					757461	36681	609649	101104	927251
		Стоимость общестроительных работ	тенге					111131	9233	--	68684	
		Материалы	тенге					757461				
		Всего заработная плата	тенге					549881				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						120364			
		Накладные расходы	тенге					59768				
		Сметная прибыль	тенге					101104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					68684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					927249				
		Сметная заработная плата	тенге						120364			87

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					927249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	тенге						120364			
		РАЗДЕЛ 3.Стены										
16	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,7644		38861,31	2299,92	729209	43156	529569	140171	938931
		НР - 84%; СП - 8%				8339,41	553,52	156484	10386		69550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-401-0203	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,23	4,315812	18376,00				79307		
16.2	213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,21	3,940524	46720,08				184102		
16.3	213-101-0201	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,175	3,28377	80951,27				265825		
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,062		414696,82	2407,42	25711	149	20925	3937	32020
		НР - 84%; СП - 8%				74786,40	807,84	4637	50		2372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1	0,062	337503,00				20925		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					754920	43305	550494	144108	970951
								161121	10436	--	71922	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					754920				
		Материалы	тенге					550494				
		Всего заработная плата	тенге						171557			
		Накладные расходы	тенге					144108				
		Сметная прибыль	тенге					71922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					970950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	тенге						171557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					970950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	тенге						171557			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ										
18	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,02		57084,03	4457,02	1142	89	718	298	1555
		НР - 84%; СП - 8%				16728,70	1009,86	335	20		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,086	0,00172	34153,00				59		
18.2	215-204-0503	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0251	0,000502	60737,00				30		
18.3	212-101-0902	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	1,015	0,0203	27424,00				557		
19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,01478		307964,00	--	4552	--	4552	--	4916
		СП - 8%				--	--	--	--		364	

20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0024	325908,00	--	782	--	782	--	845
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					6476	89	6052	298	7316
								335	20	--	542	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6476				
	Материалы		тенге					718				
	Всего заработная плата		тенге						355			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5334				
		Накладные расходы	тенге					298				
		Сметная прибыль	тенге					542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7316				
		Сметная заработная плата	тенге						355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					7316				
		Сметная заработная плата	тенге						355			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитная плита покрытия										
		Монолитная плита										
21	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		2,7	59771,56	1889,56	161383	5102	102494	46253	224246
		НР - 84%; СП - 8%				19921,20	472,33	53787	1275		16611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,0162	594087,00				9624		
21.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,16794	34153,00				5736		
21.3	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	2,7405	27424,00				75155		
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,126	319930,00	--	40311	--	40311	--	43536
		СП - 8%				--	--	--	--		3225	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,004	1025839,94	1445,94	4103	6	3008	917	5422
		НР - 84%; СП - 8%				272250,00	634,71	1089	3		402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,004	752144,00				3009		
		Зонт										
24	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт		1	701,97	47,96	702	48	125	458	1252
		НР - 84%; СП - 8%				529,20	15,71	529	16		93	
25	241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,7	7357,00	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%				--	--	--	--		412	

26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т стальных элементов		0,0077	84076,95 68832,40	6924,87 1540,88	647 530	53 12	64	455 88	1190
27	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т		0,0075	346354,00 --	-- --	2598 --	-- --	2598	-- 208	2806
28	214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 *СП - 8%*	т		0,0002	349252,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76
29	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.		4	30,00 --	-- --	120 --	-- --	120	-- 10	130
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	т		0,0015	1025839,94 272250,00	1445,94 634,71	1539 408	2 1	1129	344 151	2033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,0015	752144,00				1128		
31	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций		0,12	14977,10 6659,55	7841,72 2968,15	1797 799	941 356	57	970 221	2989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,018	0,00216	18027,00				39		
31.2	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0007	0,000084	216199,00				18		
32	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		2	5203,00 --	-- --	10406 --	-- --	10406	-- 832	11238
33	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.		1	5407,00 --	-- --	5407 --	-- --	5407	-- 433	5840
		КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К-1										
34	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка *НР - 84%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции		0,05	94302,34 24300,90	1249,52 568,48	4715 1215	62 28	3438	1045 461	6220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	215-101-0202	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2**	м3	0,33	0,0165	46556,00				768		

34.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,036	44541,00				1603		
34.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	18,5	0,925	985,00				911		
35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00896		84076,95	6924,87	753	62	74	530	1385
		НР - 84%; СП - 8%				68832,40	1540,88	617	14		103	
36	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00176		388337,00	--	683	--	683	--	738
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
37	261-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0072		46660,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%				--	--	--	--		27	
38	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,05		8953,90	63,97	448	3	395	43	530
		НР - 84%; СП - 8%				996,06	28,64	50	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000335	1148617,00				385		
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,05104		96,70	2,67	5	--	2	2	8
		НР - 84%; СП - 8%				50,12	0,30	3	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000005	439993,00				2		
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,05104		164,50	3,79	8	--	5	3	11
		НР - 84%; СП - 8%				58,58	0,60	3	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,000009	508438,00				5		
		КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К-2										
41	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02		94302,34	1249,52	1886	25	1375	418	2488
		НР - 84%; СП - 8%				24300,90	568,48	486	11		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,33	0,0066	46556,00				307		
41.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,0144	44541,00				641		
41.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	18,5	0,37	985,00				364		
42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01		114115,90	1191,66	1141	12	857	233	1484

		НР - 84%; СП - 8%				27202,50	538,56	272	5		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	215-202-0102	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,93	0,0093	70707,00				658		
42.2	215-204-0502	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,12	0,0012	69663,00				84		
43	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Изоляция матами минераловатными**	м3 изоляции	0,02		22690,54	1615,34	454	32	--	367	887
		НР - 84%; СП - 8%				21075,20	762,96	422	15		66	
44	234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	0,02		23746,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0006		84076,95	6924,87	50	4	5	35	92
		НР - 84%; СП - 8%				68832,40	1540,88	41	1		7	
46	261-102-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013**	т	0,0006		46660,00	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,03		8953,90	63,97	269	2	237	26	318
		НР - 84%; СП - 8%				996,06	28,64	30	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0939	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,0067	0,000201	1148617,00				231		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					245484	6354	178849	52099	321387
								60281	1739	--	23810	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					244782				
		Материалы	тенге					113141				
		Всего заработная плата	тенге						61475			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					65584				
		Накладные расходы	тенге					51641				
		Сметная прибыль	тенге					23717				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					320140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	тенге						61475			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					702				
		Материалы	тенге					125				
		Всего заработная плата	тенге						545			
		Сдача и испытание	тенге					27				
		Накладные расходы	тенге					458				
		Сметная прибыль	тенге					93				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					1253				
		Сметная заработная плата	тенге						545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					321393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	тенге						62020			

РАЗДЕЛ 6.Кровля

48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0064	16942,68	1529,72	108	9	1	86	210
		НР - 84%; СП - 8%				15381,60	671,04	98	4		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,001792	112,00				0		
49	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0064	267997,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
50	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		15,6	726,77	111,03	11338	1732	5633	3717	16260
		НР - 84%; СП - 8%				254,66	29,02	3973	453		1204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,47736	2771,00				1323		
50.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,23868	17502,00				4177		
51	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		15,6	102,18	8,22	1594	128	1393	91	1820
		НР - 84%; СП - 8%				4,70	2,24	73	35		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0051	0,07956	17502,00				1392		
52	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		15,6	791,39	26,59	12346	414	8428	3004	16578
		НР - 84%; СП - 8%				224,60	4,64	3504	72		1228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	17,16	175,00				3003		
52.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1,96	30,576	145,00				4434		
53	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2		15,6	1001,69	54,19	15626	846	5520	7958	25471
		НР - 84%; СП - 8%				593,62	13,70	9260	214		1887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	31,356	145,00				4547		
54	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3		0,64272	37379,00	--	24024	--	24024	--	25946
		СП - 8%				--	--	--	--		1922	
55	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		15,6	198,69	0,63	3100	10	2416	570	3963
		НР - 84%; СП - 8%				43,19	0,30	674	5		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,006115	395085,00				2416		

56	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	15,6		726,77	111,03	11338	1732	5633	3717	16260
		НР - 84%; СП - 8%				254,66	29,02	3973	453		1204	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,47736	2771,00				1323		
56.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,23868	17502,00				4177		
57	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	15,6		715,29	57,57	11159	898	9748	637	12740
		НР - 84%; СП - 8%				32,90	15,71	513	245		944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0357	0,55692	17502,00				9747		
58	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	15,6		308,34	1,26	4810	19	4223	485	5719
		НР - 84%; СП - 8%				36,43	0,60	568	9		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	216-201-0802	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 для гидроизоляционных работ	т	0,00045	0,00702	601440,00				4222		
59	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	15,6		1449,00	15,56	22604	243	19850	2184	26771
		НР - 84%; СП - 8%				160,93	5,72	2511	89		1983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	235-103-0106	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3.0, стеклохолст, кромка/пленка	м2	2,3	35,88	462,00				16577		
59.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,24	3,744	473,00				1771		
59.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	9,828	153,00				1504		
60	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	15,6		775,48	7,36	12097	115	10845	991	14135
		НР - 84%; СП - 8%				72,86	2,73	1137	43		1047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3.0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1,15	17,94	562,00				10082		
60.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,32	4,992	153,00				764		
61	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	6		3092,08	52,98	18552	318	14706	3008	23284
		НР - 84%; СП - 8%				588,00	8,76	3528	53		1725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,89	11,34	259,00				2937		
61.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	4,54	27,24	145,00				3950		
61.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,002	0,012	485363,00				5824		
61.4	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,402	2248,00				904		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					150411	6464	114135	26448	191009

		Стоимость общестроительных работ	тенге				29812	1675	--	14150		
		Материалы	тенге				150411					
		Всего заработная плата	тенге				88395					
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					31487				
		Накладные расходы	тенге				25739					
		Сметная прибыль	тенге				26448					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				14150					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				191009					
		Сметная заработная плата	тенге									23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					31487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				191009					
		Сметная заработная плата	тенге									23
								31487				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы										
62	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1		3227,27	52,25	6777	109	1172	4657	12348
		НР - 84%; СП - 8%				2617,35	22,50	5496	47		915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-105-0654	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	0,504	1712,00				863		
62.2	217-101-0401	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,4207	0,88347	314,00				277		
63	223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	2,1		58149,00	--	122113	--	122113	--	131882
		СП - 8%				--	--	--	--		9769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					128890	109	123285	4657	144230
		Стоимость общестроительных работ	тенге					5496	47	--	10684	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					122113				
		Сметная прибыль	тенге					122113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					9769				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					131882				
		Материалы	тенге					6777				
		Всего заработная плата	тенге					1171				
		Накладные расходы	тенге						5543			
		Сметная прибыль	тенге					4657				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12349				
		Сметная заработная плата	тенге									4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге						5543			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					144231				
		Сметная заработная плата	тенге									4
									5543			
		РАЗДЕЛ 8.Полы										
		ТИП 1										
64	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	10		255,43	34,49	2554	345	1386	802	3625
		НР - 84%; СП - 8%				82,33	13,16	823	132		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,051	0,51	2717,00				1386		

65	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1		26528,35	7,20	26528	7	22316	3532	32465
		НР - 84%; СП - 8%				4205,34	--	4205	--		2405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,02	19415,00				19803		
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10		830,73	32,03	8307	320	4114	3387	12630
		НР - 84%; СП - 8%				387,33	15,90	3873	159		936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,204	20129,00				4106		
67	1111-0101-2803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	10		4327,46	45,28	43275	453	24796	15220	63174
		НР - 84%; СП - 8%				1802,64	9,21	18026	92		4680	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0031	0,031	124844,00				3870		
67.2	217-501-0101	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-3-50	т	0,00035	0,0035	588506,00				2060		
67.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	10,2	1797,00				18329		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					80664	1125	52612	22941	111894
								26927	383	--	8290	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					80664				
	Материалы		тенге					52611				
	Всего заработная плата		тенге						27310			
		Накладные расходы	тенге					22941				
		Сметная прибыль	тенге					8290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					111895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге						27310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					111895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге						27310			
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
68	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	10		750,09	7,24	7501	73	1461	5044	13548
		НР - 84%; СП - 8%				596,70	3,76	5967	38		1004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	0,07	20878,00				1461		
69	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10		869,05	5,53	8690	55	2020	5579	15410
		НР - 84%; СП - 8%				661,50	2,64	6615	26		1142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,0069	220158,00				1519		

69.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	5,5	88,00				484		
70	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	33		1316,95	81,57	43459	2692	11273	26621	75687
		НР - 84%; СП - 8%				893,75	66,61	29494	2198		5606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,4983	20878,00				10404		
70.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0277	0,9141	891,00				814		
71	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,04		3502,64	49,75	3643	52	940	2249	6364
		НР - 84%; СП - 8%				2548,96	25,79	2651	27		471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2.5	м3	0,043	0,04472	20536,00				918		
72	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,04		717,00	5,21	11501	84	2972	7127	20119
		НР - 84%; СП - 8%				526,50	2,49	8445	40		1490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,010105	220158,00				2225		
72.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	8,1804	88,00				720		
73	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18		3731,31	37,90	67164	682	36809	25208	99762
		НР - 84%; СП - 8%				1648,50	18,72	29673	337		7390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	18	1781,00				32058		
		Фасад										
74	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	11,88		7318,18	34,85	86940	414	40048	39209	136241
		НР - 84%; СП - 8%				3912,30	16,79	46478	199		10092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,02	0,2376	20993,00				4988		
74.2	261-201-0114	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1	11,88	2941,00				34939		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					228898	4052	95523	111037	367131
								129323	2865	--	27195	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					228898				
	Материалы		тенге					95524				
	Всего заработная плата		тенге						132188			
		Накладные расходы	тенге					111037				
		Сметная прибыль	тенге					27195				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					367130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	тенге						132188			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				367130					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	тенге					132188				

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩМ-1

75	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щит металлический. Монтаж**	т конструкций		0,0146	58558,90	28091,18	855	410	95	426	1384
		НР - 84%; СП - 8%				23940,00	10808,40	350	158		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,008	0,000117	647579,00				76		
76	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,0146	649680,00	--	9485	--	9485	--	10244
		СП - 8%				--	--	--	--		759	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		0,4234	96,70	2,67	41	1	19	18	64
		НР - 84%; СП - 8%				50,12	0,30	21	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000038	439993,00				17		
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		0,4234	164,50	3,79	70	1	44	21	98
		НР - 84%; СП - 8%				58,58	0,60	25	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000076	508438,00				39		

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ-1

79	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опора металлическая. Монтаж**	т конструкций		0,0088	58558,90	28091,18	515	247	57	257	834
		НР - 84%; СП - 8%				23940,00	10808,40	211	95		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,008	0,00007	647579,00				46		
80	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,0088	649680,00	--	5717	--	5717	--	6174
		СП - 8%				--	--	--	--		457	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		0,232	96,70	2,67	22	1	9	10	34
		НР - 84%; СП - 8%				50,12	0,30	12	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000021	439993,00				9		

82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,232		164,50	3,79	38	1	23	12	54
		НР - 84%; СП - 8%				58,58	0,60	14	--		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,00018	0,000042	508438,00				21		
		МОЛНИЕЗАЩИТА										
83	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	7		576,19	22,44	4033	157	2253	1404	5872
		НР - 84%; СП - 8%				231,84	6,90	1623	48		435	
84	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	1,2		317,39	27,69	381	33	35	272	705
		НР - 84%; СП - 8%				260,82	9,08	313	11		52	
85	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00192		365820,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					21859	851	18439	2420	26221
		Стоимость монтажных работ	тенге					2569	312	--	1942	
		Материалы	тенге					5116				
		Всего заработная плата	тенге					2288				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						1995			
		Накладные расходы	тенге					702				
		Сметная прибыль	тенге					1676				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7335				
		Сметная заработная плата	тенге						1995			1
		Стоимость общестроительных работ	тенге					15373				
		Материалы	тенге					96				
		Всего заработная плата	тенге						72			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					15202				
		Накладные расходы	тенге					61				
		Сметная прибыль	тенге					1235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					16669				
		Сметная заработная плата	тенге						72			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					1370				
		Материалы	тенге					152				
		Всего заработная плата	тенге						814			
		Накладные расходы	тенге					683				
		Сметная прибыль	тенге					164				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					2217				
		Сметная заработная плата	тенге						814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					26221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						2881			

РАЗДЕЛ 11. Крыльцо

86	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,92		255,43	34,49	490	66	266	154	696
		НР - 84%; СП - 8%				82,33	13,16	158	25		52	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,051	0,09792	2717,00				266		
87	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,192		7614,32	1072,14	1462	206	596	626	2256
		НР - 84%; СП - 8%				3435,51	448,80	660	86		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,12	0,21504	2771,00				596		
88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,192		28381,69	7,20	5449	1	4641	678	6617
		НР - 84%; СП - 8%				4205,34	--	807	--		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	212-101-1901	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,19584	21232,00				4158		
89	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,92		958,43	97,98	1840	188	1090	533	2563
		НР - 84%; СП - 8%				292,67	37,66	562	72		190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	212-401-0109	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300**	м3	0,0204	0,039168	23636,00				926		
90	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	1,92		272,49	9,42	523	18	463	43	611
		НР - 84%; СП - 8%				21,98	4,76	42	9		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	212-401-0109	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300**	м3	0,0102	0,019584	23636,00				463		
91	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,92		167,78	4,04	322	8	31	240	607
		НР - 84%; СП - 8%				147,30	1,40	283	3		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	т	0,0006	0,001152	27330,00				31		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					10086	487	7087	2274	13350
								2512	195	--	989	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					10086				
	Материалы		тенге					7087				
	Всего заработная плата		тенге						2707			
		Накладные расходы	тенге					2274				
		Сметная прибыль	тенге					989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						2707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					13349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						2707			

РАЗДЕЛ 12.Отмостка

92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,782		28381,69	7,20	50576	13	43069	6295	61421
		НР - 84%; СП - 8%				4205,34	--	7494	--		4550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,81764	21232,00				38592		
93	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,88		1675,00	3,21	19899	38	17425	2058	23714
		НР - 84%; СП - 8%				205,06	1,18	2436	14		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,0594	2771,00				165		
93.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0714	0,848232	18965,00				16087		
93.3	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0006	0,007128	164626,00				1173		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					70475	51	60494	8353	85135
								9930	14	--	6307	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					70475				
	Материалы		тенге					60494				
	Всего заработная плата		тенге						9944			
		Накладные расходы	тенге					8353				
		Сметная прибыль	тенге					6307				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					85135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге						9944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					85135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге						9944			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									3217049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					552826				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						118221			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						31789			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1816619		
		- Накладные расходы	тенге								491077	
		- Сметная прибыль	тенге								238306	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ СТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТЬЮ 50М3, ВЫСОТОЙ 18М. ТП 901-5-045.88

Основание: АС

Сметная стоимость	8178,596	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	1011,096	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,701	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	Всего

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	стоимость с накладным и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	20		289,47	281,96	5789	5639	--	1035	7369
		НР - 84%; СП - 8%				7,51	54,07	150	1081		546	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3	1		2285,01	--	2285	--	--	1919	4541
		НР - 84%; СП - 8%				2285,01	--	2285	--		336	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	16		36,35	36,35	582	582	--	194	838
		НР - 84%; СП - 8%				--	14,41	--	231		62	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	5		972,00	--	4860	--	--	4082	9658
		НР - 84%; СП - 8%				972,00	--	4860	--		715	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	16		79,30	79,30	1269	1269	--	444	1850
		НР - 84%; СП - 8%				--	33,01	--	528		137	
6	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	19		44,38	44,38	843	843	--	281	1214
		НР - 84%; СП - 8%				--	17,59	--	334		90	
7	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы**	м3	19		201,94	197,93	3837	3760	--	1097	5329
		НР - 84%; СП - 8%				4,01	64,75	76	1230		395	
8	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом**	м2	34		256,78	176,00	8731	5984	2747	1312	10847
		НР - 84%; СП - 8%				--	45,95	--	1562		803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,027	0,918	2870,00				2635		
9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	19		79,30	79,30	1507	1507	--	527	2197
		НР - 84%; СП - 8%				--	33,01	--	627		163	
		Бетонные и ж/бетонные конструкции										

10	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,8		6351,31	1816,86	11432	3270	6404	2733	15299
		НР - 84%; СП - 8%				976,65	831,20	1758	1496		1133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	2,07	3091,00				6398		
11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0009		159567,23	2105,98	144	2	142	1	156
		НР - 84%; СП - 8%				--	1037,04	--	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	0,000927	152875,00				142		
12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (подбетонка)	м3	1,8		23133,49	1130,18	41640	2034	37059	2549	47724
		НР - 84%; СП - 8%				1414,80	271,22	2547	488		3535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,836	18486,00				33940		
13	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(ФМ-4)Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны	м3	18,17		29709,49	1562,14	539821	28384	435228	69878	658475
		НР - 84%; СП - 8%				4194,20	384,13	76209	6980		48776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	18,44255	22236,00				410089		
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00304		325908,00	--	991	--	991	--	1070
		СП - 8%				--	--	--	--		79	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2014		319930,00	--	64434	--	64434	--	69589
		СП - 8%				--	--	--	--		5155	
16	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	(ЗД1-1шт) Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,16004		795726,38	18962,88	127348	3035	114138	9579	147881
		НР - 84%; СП - 8%				63580,00	7674,23	10175	1228		10954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,16004	711705,00				113901		
17	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	40		2980,13	7,16	119205	287	98578	17153	147267
		НР - 84%; СП - 8%				508,50	2,02	20340	81		10909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	92	238,00				21896		
17.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	123,6	571,00				70576		
18	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отбетонирование ствола башни. Устройство	м3	0,6		29693,75	1192,25	17816	716	13419	3243	22744
		НР - 84%; СП - 8%				6134,80	299,46	3681	180		1685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,612	20228,00				12380		

19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	(Лестницы Лм1) Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3		1,54	38525,12	2606,20	59329	4014	37303	15956	81308
		НР - 84%; СП - 8%				11695,99	638,64	18012	984		6023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,5631	20228,00				31618		
19.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,03388	60737,00				2058		
20	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,014	340851,00	--	4772	--	4772	--	5154
		СП - 8%				--	--	--	--		382	
21	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3		0,8	53328,89	7337,61	42663	5871	22536	13894	61082
		НР - 84%; СП - 8%				17820,00	2855,71	14256	2285		4525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,054	0,0432	60737,00				2624		
6.2	212-101-1718	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,015	0,812	21099,00				17132		
22	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		14,25	3649,49	38,56	52005	550	28513	19492	77216
		НР - 84%; СП - 8%				1610,00	18,37	22942	262		5720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	0,44175	20536,00				9072		
22.2	214-402-0102	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	1,08	15,39	1187,00				18268		
		Водопроводный колодец ВК-1										
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3		0,471	23133,49	1130,18	10896	533	9697	667	12488
		НР - 84%; СП - 8%				1414,80	271,22	666	128		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,48042	18486,00				8881		
24	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,56	25223,58	9931,31	39349	15493	5874	20629	64776
		НР - 84%; СП - 8%				11526,86	4215,53	17982	6576		4798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,35256	2995,00				1056		
24.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,20748	19415,00				4028		
25	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	32179,00	--	32179	--	32179	--	34753

		СП - 8%				--	--	--	--		2574	
26	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		2	26168,00	--	52336	--	52336	--	56523
		СП - 8%				--	--	--	--		4187	
27	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	5203,00	--	5203	--	5203	--	5619
		СП - 8%				--	--	--	--		416	
28	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	40030,00	--	40030	--	40030	--	43232
		СП - 8%				--	--	--	--		3202	
29	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		1	5407,00	--	5407	--	5407	--	5840
		СП - 8%				--	--	--	--		433	
30	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
31	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка металлическая	т		0,0161	680682,00	--	10959	--	10959	--	11836
		СП - 8%				--	--	--	--		877	
32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1	906,99	20,25	907	20	575	265	1266
		НР - 84%; СП - 8%				312,28	2,99	312	3		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00016	164626,00				26		
32.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00024	53822,00				13		
32.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	2,4	223,00				535		
33	1110-0113-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство деревянного щита (крышка КД1)	м2 забора		0,38	6373,90	210,03	2422	80	2241	113	2738
		НР - 84%; СП - 8%				266,34	87,21	101	33		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0101	0,003838	69870,00				268		
33.2	261-103-0134	Щит перегородок	м2	1	0,38	5130,00				1949		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1329926	83873	1049700	187043	1638329
								196352	26318	--	121359	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1329926				
		Материалы	тенге					814457				
		Всего заработная плата	тенге						222670			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					235246				
		Накладные расходы	тенге					187043				
		Сметная прибыль	тенге					121359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1638328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169
		Сметная заработная плата	тенге						222670			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1638328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									169
		Сметная заработная плата	тенге						222670			
		РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкция										
		Монтаж башни										
34	1109-0606-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж**	т конструкций	6,74		138354,96	33569,96	932512	226261	61945	589046	1643282
		НР - 84%; СП - 8%				95594,40	8447,84	644306	56938		121725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	217-605-0101	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	2,4	16,176	332,00				5370		
34.2	261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,03	0,2022	211214,00				42707		
34.3	214-203-0103	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,013076	439300,00				5744		
35	222-517-0101 РСНБ РК 2015	**Каркасы башен водонапорных высотой до 200м при массе 1 м до 50 кг**	т	6,74		624538,00	--	4209386	--	4209386	--	4546137
		СП - 8%				--	--	--	--		336751	
36	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера,количество окрасок 2 НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАШНИ И СТВОЛА**	м2	148,77		304,26	1,19	45265	177	23191	18465	68828
		НР - 84%; СП - 8%				147,19	0,57	21897	85		5098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,273	40,61421	483,00				19617		
37	1115-0403-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком больших поверхностей /кроме кровель/, количество окрасок 2 ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ БАШНИ И СТВОЛА**	м2	140,73		299,22	1,50	42109	211	24730	14506	61144
		НР - 84%; СП - 8%				121,99	0,72	17168	101		4529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-201-0324	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,324	45,59652	459,00				20929		
38	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	50		367,57	0,95	18378	47	9017	7843	28318
		НР - 84%; СП - 8%				186,28	0,45	9314	22		2098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	216-102-0401	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**	т	0,0003	0,015	360753,00				5411		
38.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	3,32	166	21,00				3486		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					5247650	226696	4328269	629860	6347709
								692685	57146	--	470201	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					4315138				
		Материалы	тенге					56937				
		Всего заработная плата	тенге						48587			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					4209386				
		Накладные расходы	тенге					40814				
		Сметная прибыль	тенге					348476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					4704428				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	тенге						48587			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					932512				
		Материалы	тенге					61945				

	Всего заработная плата		тенге						701244			
		Накладные расходы	тенге					589046				
		Сметная прибыль	тенге					121725				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					1643283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									463
		Сметная заработная плата	тенге						701244			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге					6347711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									501
		Сметная заработная плата	тенге						749831			
	РАЗДЕЛ 3. Отмостка											
39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	м3		7,7505	9620,10	1846,59	74561	14312	31396	29594	112487
		НР - 84%; СП - 8%				3722,76	822,80	28853	6377		8332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,29	2,247645	3548,00				7975		
39.2	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	1	7,7505	2717,00				21058		
40	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ**	м2		51,67	1380,16	80,58	71313	4164	64285	2826	80071
		НР - 84%; СП - 8%				55,43	9,69	2864	501		5931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	212-502-0101	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх. марки I**	т	0,072	3,72024	17152,00				63810		
40.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,00006	0,0031	152875,00				474		
40.3	261-107-0354	**Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2**	т	0,000001	0,00003	53822,00				2		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге					145874	18476	95681	32420	192558
	Стоимость общестроительных работ		тенге					31717	6878	--	14263	
	Материалы		тенге					145874				
	Всего заработная плата		тенге					95680				
		Накладные расходы	тенге						38595			
		Сметная прибыль	тенге					32420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					14263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					192557				
		Сметная заработная плата	тенге									31
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге						38595			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					192557				
		Сметная заработная плата	тенге									31
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге						38595			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											8178596
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					920754				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						329045			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						90342			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5473651		
		- Накладные расходы	тенге								849323	
		- Сметная прибыль	тенге								605823	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-1
РЕЗЕРВУАРОВ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ НА 250М3(ТП РК 100-250РВ)

Основание: 12-02/20-АС

Сметная стоимость	14298,604	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	2827,483	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,064	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ (Лист7,8)										
1	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3		120,2	14207,19	3270,26	1707704	393085	180774	1077606	3008135
		НР - 84%; СП - 8%				9432,99	1239,76	1133845	149019		222825	
2	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка+МН1**	т		0,1944	1025839,94	1445,94	199423	281	146217	44561	263503
		НР - 84%; СП - 8%				272250,00	634,71	52925	123		19519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,1944	752144,00				146217		
3	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка+МН2**	т		0,1092	833339,94	1445,94	91001	158	82134	7374	106244
		НР - 84%; СП - 8%				79750,00	634,71	8709	69		7870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1	0,1092	752144,00				82134		
4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка+сальник**	т фасонных частей		0,0666	1446315,74	528249,86	96325	35182	23906	40676	147961
		НР - 84%; СП - 8%				559107,60	167968,92	37237	11187		10960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-301-0254	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1	0,0666	340239,00				22660		
5	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка+сальник**	т фасонных частей		0,0666	1074506,60	457700,48	71562	30483	23491	22479	101565
		НР - 84%; СП - 8%				264087,60	137731,16	17588	9173		7523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

5.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0666	340239,00				22660		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2166015	459189	456522	1192696	3627408
								1250304	169571	--	268697	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					2166015				
		Материалы	тенге					456523				
		Всего заработная плата	тенге						1419875			
		Накладные расходы	тенге					1192696				
		Сметная прибыль	тенге					268697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					3627408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									953
		Сметная заработная плата	тенге						1419875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3627408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									953
		Сметная заработная плата	тенге						1419875			

РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ (Лист22)

6	1107-0505-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	16		8055,33	1559,45	128885	24951	36195	61742	205877
		НР - 84%; СП - 8%				4233,68	360,24	67739	5764		15250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0025	0,04	718405,00				28736		
6.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	0,0144	207992,00				2995		
7	ТТЕХ.Ч.	Надбавка на сульфатостойкость	м3	15,36		270,00	--	4147	--	4147	--	4479
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
8	1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов	м шва	76		336,19	30,57	25550	2323	6612	13957	42667
		НР - 84%; СП - 8%				218,62	--	16615	--		3161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	261-105-0506	Мастика разная Мастика сланцевая уплотняющая неотвержлающаяся МСУ ГОСТ 25621-83	кг	0,75	57	116,00				6612		
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,12		18028,37	4824,75	110334	29527	12645	62844	187033
		НР - 84%; СП - 8%				11137,50	1087,14	68162	6653		13854	
10	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F100-150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,2118		28637,00	--	177887	--	177887	--	192118
		СП - 8%				--	--	--	--		14231	
11	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,406		313805,00	--	127405	--	127405	--	137597
		СП - 8%				--	--	--	--		10192	
12	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м3	0,2		74281,58	38938,58	14856	7788	--	9098	25870
		НР - 84%; СП - 8%				35343,00	18809,21	7069	3762		1916	

13	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм(Усиление плит)	м2	30		360,18	66,10	10805	1983	1617	6716	18923
		НР - 84%; СП - 8%				240,18	26,33	7205	790		1402	
14	1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	30		-81,26	-19,49	-2438	-584	-473	-1356	-4097
		НР - 84%; СП - 8%				-46,02	-7,78	-1381	-233		-303	
15	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F100-150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,03		28637,00	--	58133	--	58133	--	62784
		СП - 8%				--	--	--	--		4651	
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,064		16942,68	1529,72	1084	98	2	863	2103
		НР - 84%; СП - 8%				15381,60	671,04	984	43		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,01792	112,00				2		
17	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,064		313805,00	--	20084	--	20084	--	21691
		СП - 8%				--	--	--	--		1607	
		Элементы колодцев (Лист22)										
18	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	5,256		14977,10	7841,72	78720	41216	2501	42507	130925
		НР - 84%; СП - 8%				6659,55	2968,15	35003	15601		9698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,094608	18027,00				1705		
18.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,003679	216199,00				795		
19	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8		19647,00	--	157176	--	157176	--	169750
		СП - 8%				--	--	--	--		12574	
20	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8		5203,00	--	41624	--	41624	--	44954
		СП - 8%				--	--	--	--		3330	
21	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4		40030,00	--	160120	--	160120	--	172930
		СП - 8%				--	--	--	--		12810	
22	225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10		14581,00	--	145810	--	145810	--	157475
		СП - 8%				--	--	--	--		11665	

23	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		6	5407,00	--	32442	--	32442	--	35037
		СП - 8%				--	--	--	--		2595	
24	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления. Установка	т стальных элементов		0,125	36268,52	4884,00	4534	611	260	3234	8389
		НР - 84%; СП - 8%				29304,60	1496,00	3663	187		621	
25	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		0,0128	358629,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%				--	--	--	--		367	
26	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0096	330422,00	--	3172	--	3172	--	3426
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
27	261-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т		0,1026	46660,00	--	4787	--	4787	--	5170
		СП - 8%				--	--	--	--		383	
28	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2		3,625	266,23	2,67	965	10	817	117	1169
		НР - 84%; СП - 8%				38,13	0,30	138	1		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000591	1293340,00				764		
29	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2		0,125	790,23	7,58	99	1	89	8	116
		НР - 84%; СП - 8%				74,80	1,20	9	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,6	0,075	1006,00				75		
КРЫШКА ЛЮКА К-1,												
30	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка. Установка	м3 древесины в конструкции		0,468	94411,82	1249,52	44185	585	32227	9777	58279
		НР - 84%; СП - 8%				24300,90	568,48	11373	266		4317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,33	0,15444	46556,00				7190		
8.2	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	0,33696	44541,00				15009		
8.3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	18,5	8,658	985,00				8528		
31	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов. Монтаж	т конструкций		0,4356	109916,65	5107,86	47880	2225	880	38394	93176
		НР - 84%; СП - 8%				102789,20	2139,21	44775	932		6902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000044	1863700,00				81		
31.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000305	219538,00				67		

31.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000135	439993,00				59		
31.4	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000261	651547,00				170		
31.5	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000845	439300,00				371		
32	222-506-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т		0,4356	931429,00	--	405730	--	405730	--	438188
		СП - 8%				--	--	--	--		32458	
33	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2		12,6324	266,23	2,67	3363	34	2847	408	4072
		НР - 84%; СП - 8%				38,13	0,30	482	4		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,002059	1293340,00				2663		
34	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2		12,6324	197,56	1,90	2496	24	2236	202	2913
		НР - 84%; СП - 8%				18,70	0,30	236	4		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,15	1,89486	1006,00				1906		
35	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция крышки	м3 изоляции		0,18	56789,44	1615,34	10222	290	6138	3302	14606
		НР - 84%; СП - 8%				21075,20	762,96	3794	137		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,001307	132012,00				173		
35.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,252	390,00				98		
35.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,36	158,00				57		
35.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6.3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,54	91,00				49		
35.5	234-104-0101	Плита полистиролбетонная ГОСТ 16381-77 плотностью D 160, толщиной 50 мм	м3	1,08	0,1944	29343,00				5704		
36	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления (МД-1). Установка	т стальных элементов		0,2484	666254,52	4884,00	165498	1214	157005	6427	185679
		НР - 84%; СП - 8%				29304,60	1496,00	7279	372		13754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	222-512-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	1	0,2484	629986,00				156489		
СТРЕМЯНКА												
37	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций		0,4848	85688,90	24896,73	41542	12070	5106	24269	71076
		НР - 84%; СП - 8%				50260,00	9334,80	24366	4526		5265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0105	0,00509	647579,00				3296		
37.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001939	219538,00				426		

37.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000941	439300,00				413		
38	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,4848	680682,00	--	329995	--	329995	--	356395
		СП - 8%				--	--	--	--		26400	
39	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2		14,0592	266,23	2,67	3743	37	3170	454	4533
		НР - 84%; СП - 8%				38,13	0,30	536	4		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,002292	1293340,00				2964		
40	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2		14,0592	790,23	7,58	11110	107	9951	898	12968
		НР - 84%; СП - 8%				74,80	1,20	1052	17		961	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,6	8,43552	1006,00				8486		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2376535	124510	1952927	283861	2873228
								299099	38830	--	212835	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					2287113				
		Материалы	тенге					273839				
		Всего заработная плата	тенге						263330			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					1668955				
		Местные материалы	тенге					4147				
		Накладные расходы	тенге					221198				
		Сметная прибыль	тенге					200668				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2708979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	тенге						263330			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					89422				
		Материалы	тенге					5986				
		Всего заработная плата	тенге						74599			
		Накладные расходы	тенге					62663				
		Сметная прибыль	тенге					12167				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					164252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	тенге						74599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					2873231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
		Сметная заработная плата	тенге						337929			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ										
		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД (Лист8)										
41	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,1	30125,83	1048,30	3013	105	2424	441	3730
		НР - 84%; СП - 8%				4842,26	406,97	484	41		276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,102	22236,00				2268		
42	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления. Установка	т стальных элементов		0,01796	36268,52	4884,00	651	88	37	465	1205
		НР - 84%; СП - 8%				29304,60	1496,00	526	27		89	

43	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0152	330422,00	--	5022	--	5022	--	5424
		СП - 8%				--	--	--	--		402	
44	214-103-0205 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т		0,00276	1545708,00	--	4266	--	4266	--	4607
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
45	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2		0,52084	266,23	2,67	139	1	118	17	168
		НР - 84%; СП - 8%				38,13	0,30	20	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000085	1293340,00				110		
46	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2		0,01796	790,23	7,58	14	--	13	1	16
		НР - 84%; СП - 8%				74,80	1,20	1	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,6	0,010776	1006,00				11		
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД (Лист7)										
47	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,08	30125,83	1048,30	2410	84	1939	353	2984
		НР - 84%; СП - 8%				4842,26	406,97	387	33		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,0816	22236,00				1814		
48	1107-0107-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные для крепления. Установка	т стальных элементов		0,01306	36268,52	4884,00	474	64	27	338	877
		НР - 84%; СП - 8%				29304,60	1496,00	383	20		65	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0108	330422,00	--	3569	--	3569	--	3854
		СП - 8%				--	--	--	--		285	
50	214-103-0205 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т		0,00226	1545708,00	--	3493	--	3493	--	3772
		СП - 8%				--	--	--	--		279	
51	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2		0,37874	266,23	2,67	101	1	86	12	122
		НР - 84%; СП - 8%				38,13	0,30	14	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	236-101-0106	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	0,000163	0,000062	1293340,00				80		

52	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2		0,01306	790,23	7,58	10	--	9	1	12
		НР - 84%; СП - 8%				74,80	1,20	1	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	236-201-0202	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-724	кг	0,6	0,007836	1006,00				8		
		деталь устройство вентиляции										
53	1146-0301-0202 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	отверстие		4	1208,40	521,41	4834	2085	38	3473	8972
		НР - 84%; СП - 8%				677,69	356,05	2711	1424		665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	261-107-0542	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,1008	362,00				36		
54	1146-0301-0228 РСНБ РК 2015 К=13	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие		4	-621,92	-244,36	-2488	-977	-87	-1778	-4607
		НР - 84%; СП - 8%				-355,94	-173,09	-1424	-692		-341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	261-107-0536	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,01313	0,05252	1575,00				83		
55	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		1	6734,62	1340,86	6735	1341	1413	3640	11205
		НР - 84%; СП - 8%				3981,06	351,94	3981	352		830	
56	212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F100-150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		1,015	28637,00	--	29067	--	29067	--	31392
		СП - 8%				--	--	--	--		2325	
57	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва		2	1012,65	2,84	2025	6	592	1201	3484
		НР - 84%; СП - 8%				713,39	1,35	1427	3		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	235-101-1104	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	1,07	2,14	115,00				246		
57.2	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,22	0,44	575,00				253		
58	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода		7,4	18790,43	317,77	139049	2352	111518	21725	173636
		НР - 84%; СП - 8%				3402,63	92,43	25179	684		12862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,93	6,882	16038,00				110374		
59	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство+Зонтов	м2 покрытия		4,48	4024,67	14,64	18031	65	12514	4595	24436
		НР - 84%; СП - 8%				1216,94	4,04	5452	18		1810	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0057	0,025536	485363,00				12394		
60	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0904		304063,48	12159,72	27487	1100	1614	20931	52292
		НР - 84%; СП - 8%				274040,00	1600,72	24773	145		3873	
61	214-103-0205 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0904		1545708,00	--	139732	--	139732	--	150911
		СП - 8%				--	--	--	--		11179	
62	1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм+Защита концов футляра	м2	0,8		8731,02	127,33	6985	102	4859	1739	9422
		НР - 84%; СП - 8%				2530,08	57,40	2024	46		698	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	261-107-0352	Эфир этиловый технический ГОСТ 8981-78	т	0,0003	0,00024	815236,00				196		
62.2	261-105-0612	Герметик марки У-30м	кг	2,52	2,016	2127,00				4288		
62.3	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,2	0,16	2345,00				375		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					394619	6417	322263	57154	487914
								65939	2101	--	36140	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					255570				
		Материалы	тенге					25595				
		Всего заработная плата	тенге						42177			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					185149				
		Накладные расходы	тенге					35429				
		Сметная прибыль	тенге					23278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					314277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	тенге						42177			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					139049				
		Материалы	тенге					111518				
		Всего заработная плата	тенге						25863			
		Накладные расходы	тенге					21725				
		Сметная прибыль	тенге					12862				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					173636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						25863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					487913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	тенге						68040			
		РАЗДЕЛ 4. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
		ДНИЩЕ										
63	1141-0103-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	198,32		489,37	19,16	97052	3800	53	78287	189366
		НР - 84%; СП - 8%				469,94	--	93199	--		14027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,003	0,59496	90,00				54		
64	216-201-0501 РСНБ РК 2015	Битумы строительные изоляционные ГОСТ 9812-74	т	0,654456		139312,00	--	91174	--	91174	--	98468

		СП - 8%				--	--	--	--		7294	
		СТЕНЫ										
65	1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	м2	450		672,48	1,14	302616	513	121	253664	600783
		НР - 84%; СП - 8%				671,07	--	301982	--		44502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,003	1,35	90,00				122		
66	216-201-0501 РСНБ РК 2015	**Битумы строительные изоляционные ГОСТ 9812-74**	т	2,205		139312,00	--	307183	--	307183	--	331758
		СП - 8%				--	--	--	--		24575	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	158		830,73	32,03	131255	5061	64996	53517	199553
		НР - 84%; СП - 8%				387,33	15,90	61198	2512		14782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	3,2232	20129,00				64880		
68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	158		677,21	32,52	106999	5138	97320	5909	121940
		НР - 84%; СП - 8%				28,74	15,78	4541	2493		9033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0306	4,8348	20129,00				97320		
69	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	158		643,02	56,27	101597	8891	55913	32812	145162
		НР - 84%; СП - 8%				232,87	14,36	36793	2269		10753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	235-201-0601	**Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г**	кг	2,01	317,58	145,00				46049		
70	261-107-0718 РСНБ РК 2015	**Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР**	т	1,22055		2499921,00	--	3051279	--	3051279	--	3295381
		СП - 8%				--	--	--	--		244102	
71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	158		830,73	32,03	131255	5061	64996	53517	199553
		НР - 84%; СП - 8%				387,33	15,90	61198	2512		14782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	3,2232	20129,00				64880		
72	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стяжка. Армирование**	т металлических изделий	2,8124		414696,82	2407,42	1166293	6771	949193	178585	1452468
		НР - 84%; СП - 8%				74786,40	807,84	210329	2272		107590	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1	2,8124	337503,00				949193		
73	1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя**	м2	158		546,35	27,88	86323	4405	42	68776	167506
		НР - 84%; СП - 8%				518,20	--	81876	--		12408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	0,003	0,474	90,00				43		
74	216-201-0501 РСНБ РК 2015	**Битумы строительные изоляционные ГОСТ 9812-74**	т	0,5214		139312,00	--	72637	--	72637	--	78448

		СП - 8%				--	--	--	--		5811	
75	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	500		195,48	2,84	97740	1420	51895	37884	146474
		НР - 84%; СП - 8%				88,85	1,35	44425	675		10850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	216-101-0901	**Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74**	т	0,0004	0,2	187886,00				37577		
75.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	1,25	625	21,00				13125		
76	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	500		367,57	0,95	183785	475	90170	78427	283189
		НР - 84%; СП - 8%				186,28	0,45	93140	225		20977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	216-102-0401	**Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А**	т	0,0003	0,15	360753,00				54113		
76.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	3,32	1660	21,00				34860		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					5927188	41535	4896972	841378	7310049
								988681	12958	--	541486	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					5927188				
		Материалы	тенге					1374702				
		Всего заработная плата	тенге						1001639			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					3522273				
		Накладные расходы	тенге					841378				
		Сметная прибыль	тенге					541486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					7310052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									827
		Сметная заработная плата	тенге						1001639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					7310052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									827
		Сметная заработная плата	тенге						1001639			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									14298604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2604023				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						631651			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						223460			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							7628687		
		- Накладные расходы	тенге								2375089	
		- Сметная прибыль	тенге								1059158	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1

Внутриплощадочные сети 0,4 кВ(Головное водозаборное сооружения)

Основание: ЭС.СО

Сметная стоимость	5743,255	тыс.тнг.
Сметная заработная плата	352,171	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,235	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.2г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство кабельной линии 0,4кВ									
		земляные работы									
		для 6-х кабелей									
1	243-113-1108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1915626,00	--	76625	--	76625	--	82755
		СП - 8%			--	--	--	--		6130	
2	243-113-1106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16	1135902,00	--	181744	--	181744	--	196284
		СП - 8%			--	--	--	--		14540	
3	243-113-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,14	618075,00	--	86530	--	86530	--	93452
		СП - 8%			--	--	--	--		6922	
4	243-113-1102 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16	386498,00	--	61840	--	61840	--	66787
		СП - 8%			--	--	--	--		4947	
5	243-113-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47	353077,00	--	165946	--	165946	--	179222
		СП - 8%			--	--	--	--		13276	
6	243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,26	128016,00	--	33284	--	33284	--	35947
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				605969	--	605969	--	654447
							--	--	--	48478	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				605969				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				605969				
		Сметная прибыль	тенге				48478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				654447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				654447				
		РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение									
		Установка опоры и светильников									
7	247-103-0212 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	20	94292,00	--	1885840	--	1885840	--	2036707
		СП - 8%			--	--	--	--		150867	
8	247-306-0106 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	20	86790,00	--	1735800	--	1735800	--	1874664
		СП - 8%			--	--	--	--		138864	
9	247-306-0301 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	20	5512,00	--	110240	--	110240	--	119059
		СП - 8%			--	--	--	--		8819	
10	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	7704,00	--	154080	--	154080	--	166406
		СП - 8%			--	--	--	--		12326	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**3885960**	**--**	**3885960**	**--**	**4196836**
								--	**--**	**--**	**310876**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**3885960**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**3885960**				
		Сметная прибыль	тенге					**310876**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**4196836**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**4196836**				
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10КВ										
11	**1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**		**0,2666667**	**181178,30**	**102312,22**	**48314**	**27284**	**958**	**24477**	**78615**
		НР - 84%; СП - 8%				**75270,30**	**34004,08**	**20072**	**9068**		**5823**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	**261-404-0603**	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**3,4**	**0,906667**	**423,00**				**384**		
11.2	**261-102-0237**	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	**т**	**0,0035**	**0,000933**	**544445,00**				**508**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**48314**	**27284**	**958**	**24477**	**78615**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**20072**	**9068**	**--**	**5823**	
		Материалы	тенге					**48314**				
		Всего заработная плата	тенге					**959**				
		Накладные расходы	тенге						**29140**			
		Сметная прибыль	тенге					**24477**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**5823**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**78614**				
		Сметная заработная плата	тенге									**20**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						**29140**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**78614**				
		Сметная заработная плата	тенге									**20**
									29140			
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование на напряжение выше 1000В										
12	**1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением . Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**		**3**	**48609,94**	**20580,16**	**145830**	**61741**	**30233**	**67191**	**230063**
		НР - 84%; СП - 8%				**17952,00**	**8711,26**	**53856**	**26134**		**17042**	
13	**1308-0103-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1**	**7340,36**	**985,26**	**7340**	**985**	**371**	**5344**	**13699**
		НР - 84%; СП - 8%				**5984,00**	**378,28**	**5984**	**378**		**1015**	
14	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1**	**7761,44**	**209,73**	**7761**	**210**	**1567**	**5089**	**13878**
		НР - 84%; СП - 8%				**5984,00**	**73,89**	**5984**	**74**		**1028**	
15	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	**опора**		**1**	**17034,41**	**8847,20**	**17034**	**8848**	**406**	**9910**	**29100**
		НР - 84%; СП - 8%				**7779,98**	**4017,60**	**7780**	**4018**		**2156**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	**217-605-0302**	**Смазка для электрооборудования**	**кг**	**0,1**	**0,1**	**1607,00**				**161**		

15.2	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	459,00				184		
16	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	22		8481,43	3823,14	186591	84109	14899	105677	315650
		НР - 84%; СП - 8%				3981,06	1737,40	87583	38223		23381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2,2	1607,00				3535		
16.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	132	45,00				5940		
16.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8,8	459,00				4039		
17	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	22		2714,95	1463,70	59729	32201	--	34378	101636
		НР - 84%; СП - 8%				1251,25	609,05	27528	13399		7529	
		Стальные констукции										
18	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	92		624,76	4,16	57478	382	5106	43756	109333
		НР - 84%; СП - 8%				565,11	1,09	51990	100		8099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					481763	188476	52582	271345	813359
								240705	82326	--	60250	
		Стоимость монтажных работ	тенге					218409				
		Материалы	тенге					37277				
		Всего заработная плата	тенге						144500			
		Накладные расходы	тенге					121380				
		Сметная прибыль	тенге					27184				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге					366973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	тенге						144500			
		Стоимость общестроительных работ	тенге					263354				
		Материалы	тенге					15306				
		Всего заработная плата	тенге						178531			
		Накладные расходы	тенге					149965				
		Сметная прибыль	тенге					33066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					446385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									121
		Сметная заработная плата	тенге						178531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					813358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215
		Сметная заработная плата	тенге						323031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									5743255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					260777				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						215760			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						91394			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4545471		
		- Накладные расходы	тенге								295822	
		- Сметная прибыль	тенге								425427	

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:	Тенге							45361992
	Оборудование	Тенге							10195604
	Итого без оборудование	Тенге							35166388
	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге							562662

	Итого:	Тенге								35729050
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, 2,34%	Тенге								836060
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								244041
	ИТОГО:	Тенге								36809151
	Непредвиденные затраты 2 %	Тенге								731302
	ИТОГО:	Тенге								47736057
	с коэффициентом 2022 года К=1,0500514	Тенге								50125313
	с договорным коэффициентом К=0,95	Тенге								47619048
	Генподрядные услуги 25%									11904762
	Итого без НДС:									35714286
	Налог НДС 12%	Тенге								4285714
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**40 000 000**

Генподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
_____ Сейтмуратов Р.Е.

Субподрядчик: Директор
ТОО «Expert story-2021»
_____ Табикабылов Х.У.