Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Наименование строительства и его адрес:Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2024 г.

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	**01.03.2024 г.**				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге**									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области	30 611 391	27 331 599	27 331 599	27 331 599					3 279 792	30 611 391

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель Галеев К.Т.

Подрядчик:

ТОО "Севимсталькон"

Руководитель Газдиев С.М.

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г.

Цена региона Северо-Казахстанская область Мамлютский район

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 0301 4000 2400 СКО, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984 ,г.Петропавловск, ул.Строительная 23А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Наименование объекта: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) № 41 от 01.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-02-01 на Общестроительные работы по чертежам АС					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	193,112	392	75 700	
2	2	6101-0203-0202	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 2	м3	14,688	14142	207 718	
3	3	6101-0107-0801	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	98	1385	135 730	
4	4	211-603-0102	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	1 м3	119,56	8438	1 008 847	
5	5	6101-0102-0213	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (погрузка лишнего грунта)	м3	281,8	434	122 301	
6	6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	2395,3	93	222 763	
7	7	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	176,63	97	17 133	
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	176,63	645	113 926	
9	9	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	31,17	3702	115 391	
			Раздел 2. Фундамент					
			Монолитный ростверк (АС-4)					
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	7,7	10317	79 441	
11	11	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	7,854	24930	195 800	

12	12	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (л.5)	м2	89	506	45 034	
13	13	6103-0101-0210	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	19,3	24188	466 828	
14	14	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	19,5895	26815	525 292	
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,456	391425	178 490	
16	16	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,1081	346342	37 440	
17	17	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,008	313427	315 934	
18	18	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	75,96	1577	119 789	
19	19	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	182,304	483	88 053	
			Приямок ПР-1 (АС-5,2)					
20	20	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,09	9409	847	
21	21	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,1035	6875	712	
22	22	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,46	96948	44 596	
23	23	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	0,4669	25865	12 076	
24	24	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,053	337967	17 912	
25	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0106	343657	3 643	
26	26	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1106263	9 403	
27	27	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00754	467964	3 528	
28	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00096	391425	376	
29	29	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,2295	412	95	
30	30	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	321288	11 856	
31	31	261-301-0261	Решетки для приямков стальные	1 т	0,0369	167407	6 177	
32	32	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,42	1577	5 393	
33	33	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	8,208	483	3 964	
			Фундаментные блоки (АС-6)					
34	38	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	34,745	45963	1 596 984	
35	40	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04826	337967	16 310	
36	44	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	370,944	483	179 166	

37	46	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	1 м2	62,2	120	7 464	
			Монолитный пояс (АС-10,11)					
38	50	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,096	391425	37 577	
39	51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,437	343657	150 178	
40	52	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,023	313427	7 209	
			Раздел 3. Наружные стены и перегородки					
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
41	55	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	55,784	104679	5 839 413	
42	58	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,048	104679	633 099	
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
43	61	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,201	313427	62 999	
44	63	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	1 м2	30,4	120	3 648	
45	66	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	343657	4 839	
			Перемычки (АС-9)					
46	70	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,264	136903	36 142	
47	71	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,676	117745	79 596	
48	72	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,214	114550	24 514	
49	73	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,44	125205	55 090	
50	74	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,228	123717	28 207	
51	75	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,567	140646	79 746	
52	76	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,227	118372	26 870	
			Раздел 4. Плиты покрытия					
			Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
53	78	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	150,1456	12365	1 856 550	
			Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
54	83	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	391425	16 048	
55	84	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,095	343657	32 647	

56	85	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,202	311558	62 935	
			Раздел 5. Кровля					
			Кровля (АС-15)					
57	98	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	104679	10 995	
58	100	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	226,55	3799	860 663	
			Перемычки (АС-14)					
59	113	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,156	117745	18 368	
60	115	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	67,05	3353	224 819	
			Раздел 6. Разные работы					
			Крыльцо КР-1 (АС-18)					
61	120	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,075	346342	25 976	
62	122	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,17642	454730	80 223	
63	126	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	4,715	3799	17 912	
			Крыльцо КР-2 (АС-19.1,21)					
64	139	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	7,015	6875	48 228	
65	142	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	346342	194 298	
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)					
66	170	214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,40266	402913	162 237	
			Вентканалы (АС-24)					
67	177	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	104679	101 036	
68	185	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	28,2	3353	94 555	
69	187	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,056	56845	60 028	
			Отмостка (АС-5)					
70	194	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	9,8325	6875	67 598	
71	196	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,15732	310726	48 883	

По локальной смете №2-01-02-02 на Общестроительные работы по чертежам -АР

			Раздел 1. Утепление кровли					
72	4	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	37,904	63122	2 392 576	
73	10	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,28	310726	87 003	
			Снегозадержатели (л.11)					
74	13	224-106-0102	Трубчатый снегозадержатель	1 м	13,26	2689	35 656	
			Раздел 2. Полы					
			Тип А (лист 18)					
75	15	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	8,07024	6400	51 650	
76	29	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	1 м2	80,7024	3147	253 970	
			Тип Б					
77	31	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	5,19894	6400	33 273	
78	39	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	1 м2	51,9894	3354	174 372	
			Раздел 4. Отделка помещений					
			Стены (лист 17)					
79	113	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	141,7698	2523	357 685	
			Раздел 5. Отделка фасада					
			Утепление фасада и цоколя (л.3)					
80	128	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	21,28308	56845	1 209 837	
81	129	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,3579	46522	156 216	
По локальной смете №2-01-02-04 на Отопление,вентиляция								
			Раздел 1. Отопление					
82	3	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	1 секция	112	3264	365 568	

			Итого:				22 163 044	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**873 958**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**428 722**	
			машины и механизмы	Тенге			**513 809**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**114 247**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**20 552 514**	
			перевозки	Тенге			**222 763**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**234**	

Всего	**22 163 044**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	2 083 326
Итого с общеплощадочными затратами	**24 246 370**
Сметная прибыль (5%)	1 212 319
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**484 927**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**25 943 616**
Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	**27 889 387**
Итого , с учетом скидки подрядчика К=0,98	**27 331 599**
НДС 12%	3 279 792
Итого по акту с НДС	**30 611 391**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Газдиев С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 030140002400
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт _____ **Исаев К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "ALEM Construction Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Исаков Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Приложение 5
к приказу Минис о инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**
Наименование строительства и его **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2024 г.

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	**01.03.2024 г.**				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	**Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге**									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области	63 711 321	29 553 509	56 885 108	29 553 509					3 546 421	33 099 930

Подрядчик:

ТОО "Севимсталькон"

Руководитель _____ **Газдиев С.М.**

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

SANA 2024.4 от 12.04.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Кызылжарский район

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 0301 4000 2400 СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984 ,г.Петропавловск, ул.Строительная 23А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Наименование объекта: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) № 41 от 01.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-02-01 на Общестроительные работы по чертежам АС					
			Раздел 2. Фундамент					
			Фундаментные блоки (АС-6)					
1	34	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	3	5367	16 101	
2	35	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	5919	71 028	
3	36	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	10	7919	79 190	
4	37	6104-0202-0104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	38	12881	489 478	
5	39	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04826	337967	16 310	
6	41	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,476	22904	10 902	
7	42	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	0,48552	24930	12 104	Казахстан
8	43	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	154,56	1577	243 741	
9	45	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя /АС5/	м2	31,1	5810	180 691	
			Монолитный пояс (АС-10,11)					
10	47	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,22	66570	414 065	
11	48	212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,3133	26537	167 536	Казахстан
12	49	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,533	85179	45 400	
			Раздел 3. Наружные стены и перегородки					
			Кладка наружных ивнутренних (АС-7)					
13	53	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	146,8	21185	3 109 958	
14	54	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	35,232	26829	945 239	Казахстан
15	56	1114-0301-0203	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	120	4199	503 880	
16	57	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	2,76	26829	74 048	Казахстан
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
17	59	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,3	30552	192 478	
18	60	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,3945	25166	160 924	Казахстан
19	62	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	15,2	5810	88 312	
20	64	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	305013	15 226	
21	65	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,03584	1093929	39 206	Казахстан
22	67	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,34784	412	555	
			Перемычки (АС-9)					
23	68	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1659	106 176	
24	69	6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7704	15 408	
			Раздел 4. Плиты покрытия					

			Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
25	77	6104-0401-0106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	21	9470	198 870	
26	79	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1478758	51 964	
27	80	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	27433	5 212	Казахстан
			Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
28	81	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	48184	71 312	
29	82	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,5022	27433	41 210	Казахстан
			Раздел 6. Разные работы					
			Вентканалы (АС-24)					
30	175	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,54	21185	53 810	
31	176	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	0,6096	26829	16 355	Казахстан
32	178	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	374379	12 991	
33	179	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06395	305013	19 506	
34	180	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,003	391425	1 174	Казахстан
35	181	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,008	343657	2 749	Казахстан
			По локальной смете №2-01-02-08 на Технологическое оборудование					
			Раздел 1. Оборудования					
			Вестибюль,коридор					
36	6	581-111-1111 (кпл)	Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330. 30Вт	1 шт	1	40288	40 288	
			Справочная					
37	7	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500х700х750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
38	8	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
39	9	581-111-1111 (кпл)	Стеллажи для амбулаторных арт Габариты 1250х450х2000-53 кг	1 шт	2	38669,29	77 339	
40	11	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
41	12	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
42	13	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
43	14	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
44	16	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
45	18	581-111-1111 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928 мм	1 шт	1	29712,4	29 712	
			Аптечный пункт					
46	22	521-301-3017-0007	Холодильник	1 шт.	1	89119	89 119	
47	23	581-111-1111 (кпл)	Витрина торговая профильная 900х350х1600-50 кг	1 шт	3	80935,71	242 807	
48	25	581-111-1111 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928 мм	1 шт	1	29712,4	29 712	
49	27	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
50	28	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
51	29	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
52	30	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
53	31	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	1	9821	9 821	
54	32	522-101-1217-0030	Стол письменный 1200х600х750 мм	1 шт.	1	22321	22 321	

1845788

			Процедурный кабинет (мебель)					
55	33	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	2	9821	19 642	
56	34	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x700x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
57	35	581-111-1111 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника "МСЕ МК", 27 кг модификации: МК-2	1 шт	1	80576	80 576	
58	36	581-111-1111 (кпл)	Ширма (двухсекционная, на колесах)700x1860	1 шт	1	19136,8	19 137	
59	42	521-301-3017-0007	Холодильник	1 шт.	1	89119	89 119	
			Процедурный кабинет (оборудование)					
60	44	581-111-1111 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928 мм	1 шт	1	29712,4	29 712	
61	45	581-111-1111 (кпл)	Штатив никелированный для инфузионных вливаний с регулировкой высоты	1 шт	1	15108	15 108	
62	47	527-104-0103-0003	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	1 шт.	1	358818	358 818	
63	48	581-111-1111 (кпл)	Дефибриллятор монитор 350x260x300	1 шт	1	1007200	1 007 200	
64	49	523-301-0201-0001	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D	1 шт.	1	302679	302 679	
65	50	581-111-1111 (кпл)	Насос шприцевой инфузионный AITECS2016	1 шт	2	1147898,79	2 295 798	
66	51	581-111-1111 (кпл)	Инфузионный насос 126x160x230	1 шт	2	553960	1 107 920	
			Кабинет среднего медперсонала (мебель, оборудование)					
67	61	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	3	9821	29 463	
68	62	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x700x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
69	63	581-111-1111 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника "МСЕ МК", 27 кг модификации: МК-2	1 шт	1	80576	80 576	
70	64	581-111-1111 (кпл)	Ширма (двухсекционная, на колесах)700x1860	1 шт	1	19136,8	19 137	
71	65	581-111-1111 (кпл)	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	1 шт	1	41849,16	41 849	
72	67	581-111-1111 (кпл)	Шкаф "KZMED" (8НК-36-00)(для одежды) 400x580x1860	1 шт	1	51981,59	51 982	
73	69	521-101-0401-0004	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	1 шт.	1	379597	379 597	
74	70	521-101-0411-0002	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440@144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	1 шт.	1	160625	160 625	
75	71	521-101-0401-0009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	1 шт.	1	9031	9 031	
76	72	521-101-0401-0024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	1 шт.	1	23830	23 830	
77	74	522-101-0225-0003	МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	1 шт.	1	117432	117 432	
78	76	581-111-1111 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928 мм	1 шт	1	29712,4	29 712	
79	85	527-113-0302-0002	Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200	1 шт.	1	26786	26 786	
80	86	581-111-1111 (кпл)	Спирометр компьютерный для дигностики нарушений Вентиляционной способности легких	1 шт	1	1040437,6	1 040 438	
81	89	581-111-1111 (кпл)	Телекардиограф	1 шт	1	1349648	1 349 648	
			Помещения для хранения дез.средств (мебель, оборудование)					
82	92	581-111-1111 (кпл)	Шкаф металлический , 800x450x1900	1 шт	1	106115,71	106 116	
83	93	581-111-1111 (кпл)	Стеллаж 910x610x1800	1 шт	1	74640,71	74 641	
84	94	581-111-1111 (кпл)	Тележка инструментальная 820x450x870	1 шт	1	208634,29	208 634	
85	96	581-111-1111 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928 мм	1 шт	1	29712,4	29 712	
			Кабинет физиотерапевтичесого лечения (мебель)					
86	98	522-101-1219-0002	Стул полумягкий (Винилискожа)	1 шт.	4	9821	39 284	
87	99	522-101-1217-0029	Стол письменный 1500x700x750 мм	1 шт.	1	31250	31 250	
88	100	581-111-1111 (кпл)	Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника "МСЕ МК", 27 кг модификации: МК-2	1 шт	2	80576	161 152	
89	101	581-111-1111 (кпл)	Столик под аппаратуру, Габариты :550x450x800 м	1 шт	2	58093,86	116 188	
90	102	581-111-1111 (кпл)	Ширма (двухсекционная, на колесах)700x1860	1 шт	3	19136,8	57 410	
91	104	581-111-1111 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928 мм	1 шт	1	29712,4	29 712	
			Кабинет физиотерапевтичесого лечения (мебель)					
92	107	527-105-0101-0001	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	1 шт.	2	3711894	7 423 788	
93	108	527-102-0101-0001	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	1 шт.	1	54300	54 300	

			Итого:				**26 399 401**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 773 520**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 376 272**	
			машины и механизмы	Тенге			**651 757**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**136 716**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 047 834**	
			оборудование	Тенге			**18 926 290**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 076**	

Всего	**26 399 401**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	702 472
Итого с общеплощадочными затратами	**27 101 873**
Сметная прибыль (5%)	408 779
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**542 037**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**28 052 690**
Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	**30 156 642**
Итого , с учетом скидки подрядчика К=0,98	**29 553 509**
НДС 12%	3 546 421
Итого по акту с НДС	**33 099 930**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Газдиев С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 030140002400
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт _____ **Каирбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "ALEM Construction Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Исаков Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Севимстальконъ"**

Наименование строительства и его адрес:Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за август 2024 г.

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	**01.03.2024 г.**				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области	81 413 552	15 805 563	72 690 671	15 805 563					1 896 668	17 702 231

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель Галеев К.Т.

Подрядчик:

ТОО "Севимстальконъ"

Руководитель Газдиев С.М.

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Мамлютский район

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 0301 4000 2400 СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984 ,г.Петропавловск, ул.Строительная 23А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Наименование объекта: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) № 41 от 01.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-02-01 на Общестроительные работы по чертежам АС					
			Раздел 5. Кровля					
			Кровля (АС-15)					
1	86	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами /стойки, стропила, мауэрлат/	м3	2,515	225134	566 212	
2	87	1114-0301-0302	Крыша. Установка прогонов /прогон, накладка, подкладка,доска лобовая,связь/	м3	2,653	127962	3 394 831	
3	88	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5,168	4215	21 783	
4	89	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,00879	120106	1 055	
5	90	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,03463	1629070	56 408	
6	91	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,00517	107485	555	
7	92	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	152,328	161	24 525	
8	93	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,00914	120106	1 098	
9	94	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,03504	1629070	57 075	
10	95	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,00609	107485	655	
11	96	6105-0201-0602	Кладка столба прямоугольного неармированного	м3	0,26	45615	11 860	
12	97	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0572	26829	1 535	
13	98	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	197	5674	1 117 778	
14	101	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	305013	3 614	
15	102	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,0078	1093929	8 533	
16	103	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,00405	313427	1 269	
17	104	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,31995	412	132	
18	105	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	21,28	264	5 618	
19	106	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	9,6	1590	15 264	
			Слуховое окно (АС-16)					
20	107	1114-0301-0302	Крыша. Установка прогонов	м3	0,338	127961	43 251	
21	108	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,338	4216	1 425	
22	109	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,00057	120106	69	
23	110	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,00226	1629070	3 689	
24	111	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,00034	107485	36	
			Перемычки (АС-14)					
25	112	6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1659	9 954	
26	114	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	67,05	5022	336 725	
			Раздел 6. Разные работы					
			Крыльцо КР-1 (АС-18)					
27	116	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,71	9409	6 680	
28	117	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	0,8165	6875	5 613	
29	118	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	2,7	31641	85 431	
30	119	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	2,7405	25865	70 883	

31	121	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,17642	355716	62 755	
32	123	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	4,76334	3285	15 648	
33	124	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	1,17178	684	801	
34	125	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	4,1	5674	23 263	
35	127	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,92	8090	31 713	
36	128	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	8,7	945	8 222	
37	129	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	1 м2	8,7	3250	28 275	
38	130	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,45	3766	16 759	
39	131	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,09	24240	2 182	
40	132	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	1 м2	4,539	2865	13 004	
41	133	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	5	3049	15 245	
42	134	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03816	1145627	43 717	
43	135	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	1,03032	3285	3 385	
44	136	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	0,2534587	684	173	
45	137	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
			По локальной смете №2-01-02-01 на Общестроительные работы по чертежам АР					
			Раздел1. Утепление кровли					
46	1	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	160	2427	388 320	
47	2	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	160	1456	232 960	
48	3	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	160	2490	398 400	
49	5	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	160	1423	227 680	
50	6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	2,448	22426	54 899	
51	7	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	160	205	32 800	
52	8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	4,08	22426	91 498	
53	9	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,28	66782	18 699	
54	11	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,84	506	23 701	
			Раздел 2. Полы					
			Тип А (лист 18)					
55	14	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	403	31 885	
56	16	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	21914	138 707	
57	17	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6,45619	25166	162 477	
58	18	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40мм)	м2	79,12	1556	123 111	
59	19	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	1,61405	24240	39 125	
60	20	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	79,12	129	10 206	
61	21	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	1,61405	24240	39 125	
62	22	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	79,12	5392	426 615	
63	23	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1 м2	88,6144	435	38 547	
64	24	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	79,12	3039	240 446	
65	25	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	1 м2	88,6144	435	38 547	
66	26	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1556	123 111	
67	27	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	1,61405	24240	39 125	
68	28	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6122	484 373	
			Тип Б					
69	30	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	403	20 541	
70	32	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,0776	21914	89 357	
71	33	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	4,15915	25166	104 669	
72	34	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40мм)	м2	50,97	1556	79 309	
73	35	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	1,03979	24240	25 204	

74	36	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	50,97	129	6 575	
75	37	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	1,03979	24240	25 204	
76	38	6109-0308-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	50,97	2093	106 680	
			Тип В					
77	40	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,25	403	4 937	
78	41	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	1 м3	1,2495	6400	7 997	
79	42	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,225	21914	26 845	
80	43	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,2495	25166	31 445	
81	44	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,25	1556	19 061	
82	45	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,2499	24240	6 058	
83	46	6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3мм)	м2 стяжки	12,25	2594	31 776	
84	47	6109-0201-0503	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-12,25	201	-2 462	
85	48	233-401-0301 Коб=-1	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	1 кг	-46,55	110	-5 121	
			Раздел 3. Проемы					
			ОК-1,ОК-2					
86	63	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	23,749	8045	191 061	
87	64	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	23,749	51836	1 231 046	
			ОК-3					
88	65	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	3,8335	9236	35 406	
89	66	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	3,8335	54464	208 787	
			ОК-4, ОК-5					
90	67	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	1,144	12095	13 837	
91	68	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	
92	69	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
93	70	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5мм)	1 м2	1,07536	3029	3 257	
			ОК-6, ОК-7					
94	71	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	1,144	12095	13 837	
95	72	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	
96	73	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	
97	74	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	
			ОК-8					
98	75	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	0,5676	12686	7 201	
99	76	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,5676	56816	32 249	
100	77	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-0,53354	10192	-5 438	
101	78	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5 мм)	1 м2	0,53354	3029	1 616	
			ФР-1					
102	79	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	0,7375	12095	8 920	
103	80	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	37807	27 883	
104	81	223-503-0501	Блокиратор оконный	1 шт.	13	2259	29 367	

105	82	6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной	м2	8,9751	5618	50 422	
			Подоконные доски					
106	89	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4372	71 701	
107	90	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	16,4	2664	43 690	
			Раздел 5 Отделка фасада					
			Утепление фасада и цоколя					
108	127	1126-0201-0108	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	187,9	3695	694 290	

			Итого:				**12 816 644**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 679 075**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 348 210**	
			машины и механизмы	Тенге			**274 751**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**69 404**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 862 818**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 028**	

Всего	**12 816 644**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 204 765
Итого с общеплощадочными затратами	**14 021 409**
Сметная прибыль (5%)	701 070
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**280 428**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**15 002 907**
Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	**16 128 125**
Итого , с учетом скидки подрядчика К=0,98	**15 805 563**
НДС 12%	1 896 668
Итого по акту с НДС	**17 702 231**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Газдиев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи). Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи). Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Каирбеков А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи). Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "ALEM Construction Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Исаков Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи). Место печати (при наличии)

Приложение 5
к приказу Министра по и тициям и развитию Республики
Казахстан от 19 сентября 2018 г. № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 3КС

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон"**

Наименование строительства и его адрес:Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 г.

Код.заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		41	**01.03.2024 г.**				

Наименован. пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области	109 614 269	25 179 212	97 869 883	25 179 212					3 021 505	28 200 717

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель Галеев К.Т.

Подрядчик:

ТОО "Севимсталькон"

Руководитель Газдиев С.М.

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Мамлютский район

Заказчик: **КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 0301 4000 2400 СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984 ,г.Петропавловск, ул.Строительная 23А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Наименование объекта: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**

Договор подряда (контракт) № 41 от 01.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за сентябрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По локальной смете №2-01-02-01 на Общестроительные работы по чертежам АС								
			Раздел 1. Разные работы					
			Крыльцо КР-2 (АС-19.1,21)					
1	138	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6,1	9409	57 395	
2	140	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	18,47	14288	263 899	
3	141	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	1 м3	18,74705	25865	484 892	
4	143	6103-0701-0501	Устройство конструкции стальной, остающейся в теле бетона	м2	0,112	325443	36 450	
5	144	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,112	454730	50 930	
6	145	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	355716	130 697	
7	146	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	1 т	0,26301	398630	104 844	
8	147	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,09611	397669	38 220	
9	148	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0083	454730	3 774	
10	149	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	9,92034	3285	32 588	
11	150	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	2,4404	684	1 669	
12	151	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	225134	24 765	
13	152	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4216	464	
14	153	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,00019	120106	22	
15	154	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,00074	1629070	1 201	
16	155	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,00011	107485	12	
17	156	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5674	81 706	
18	157	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	16,56	3799	62 911	
19	158	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8090	77 664	
20	159	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	37,7	945	35 626	
21	160	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	1 м2	37,7	3250	122 525	
22	161	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3766	136 480	
23	162	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	24240	14 786	

24	163	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	1 м2	36,9648	2865	105 904	
25	164	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	[illegible]	40,4	3049	123 180	
26	165	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	[illegible]	0,30438	1145627	348 706	
27	166	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	8,21826	3285	26 997	
28	167	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	2,02169	684	1 383	
29	168	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
			Вентканалы (АС-24)					
30	175	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,54	21185	53 810	
31	176	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	0,6096	26829	16 355	
32	178	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	374380	12 991	
33	179	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,06395	305013	19 506	
34	182	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0179	394801	7 067	
35	183	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,03505	467964	16 403	
36	184	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	28,2	5022	141 620	
37	188	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	8300	202 520	
			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)					
38	189	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	272547	14 472	
39	190	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	
40	191	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	1,4337	3285	4 710	
41	192	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	0,35269	684	241	
			Отмостка (АС-5)					
42	193	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,55	9409	80 447	
43	195	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,15732	66782	10 506	
44	197	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	10,26	10317	105 852	
45	198	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,4652	26073	272 859	
			По локальной смете №2-01-02-02 на Общестроительные работы по чертежам АР					
			Раздел 3. Проемы					
			Дверные блоки (лист 15)					
46	52	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	5,2	11438	59 478	
47	53	1114-0303-0103	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	5,928	6160	36 516	
48	54	223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	1 м2	5,2	43583	226 632	
49	55	223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной	1 шт.	2	2418	4 836	
50	56	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	1 м2	5,928	34121	202 269	
51	57	1114-0303-0101	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,2822	6288	102 382	
52	58	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,63431	12320	32 455	
53	59	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	13,64789	11629	158 711	
54	60	6108-0201-0107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	0,63	9258	5 833	
55	61	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	14746	9 290	
56	62	6108-0208-0102	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м2	0,63	11471	7 227	
			Раздел 4. Отделка помещений					
			Потолок (лист 17)					
57	91	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	131,26	3055	400 999	
58	92	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	541,18498	112	60 613	
59	93	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1386	175 495	

60	94	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	87,3678	439	38 354	
61	95	6112-0302-0102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	12,25	818	10 020	
62	96	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	6,9825	439	3 065	
63	97	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	7,61	6942	52 829	
64	98	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	0,39953	35212	14 068	
65	99	6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	7008	53 331	
66	100	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	1 м3	0,24352	29667	7 225	
67	101	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	1 м2	8,2188	1069	8 786	
			Стены (лист 17)					
70	104	1114-0302-0103	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,925	4550	491 059	
71	105	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	126,1	1381	174 144	
72	106	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	693,2978	112	77 649	
73	107	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	36,35	6942	252 342	
74	108	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	1,90838	35212	67 198	
75	109	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8300	301 705	
76	110	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	89,275	3687	329 157	
77	111	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	1,34805	30145	40 637	
			По локальной смете №2-01-02-04 на Отопление,вентиляция					
			Раздел 1. Отопление					
78	1	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3037	56 124	
79	2	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	1 шт.	48,048	1056	50 739	
80	4	6116-0701-0105	Установка кранов воздушных	шт.	14	806	11 284	
81	5	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	14	320	4 480	
82	6	6114-0203-0102	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	1997	27 958	
83	7	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	14	5744	80 416	
84	8	6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1842	14 736	
85	9	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	4	3807	15 228	
86	10	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	4	5588	22 352	
87	11	6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4396	285 740	
88	12	241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	1 м	64,35	342	22 008	
89	13	6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4376	157 536	
90	14	241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	1 м	35,64	535	19 067	
91	15	6114-0103-0407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4369	91 749	
92	16	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	1 м	20,79	1469	30 541	
93	17	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	122	376	45 872	
94	18	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	108	65	7 020	

95	19	241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	1	14	2247	31 458	
96	20	241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	1 шт.	2	2540	5 080	
97	21	241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	1 шт.	6	3384	20 304	
98	22	241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	1 шт.	8	1229	9 832	
99	23	241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	1 шт.	10	1638	16 380	
100	24	241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	1 шт.	2	2811	5 622	
101	25	6114-0102-0103	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	22,4	1809	40 522	
102	26	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	1 м	22,4	1172	26 253	
103	27	6114-0102-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	5	1811	9 055	
104	28	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	5	1952	9 760	
105	29	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	27,4	376	10 302	
106	30	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	27,4	1976	54 142	
107	31	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	24,64	519	12 788	
108	32	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	5,5	577	3 174	
109	33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	27,4	708	19 399	
110	34	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	268	268	
111	35	6111-0501-0517	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	1	558	558	
			Раздел 4. Котельная					
112	70	6117-0101-0201	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	21903	43 806	
113	71	513-108-0126	Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт	1 комплект	2	60193	120 386	
114	72	6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81644	163 288	
115	73	511-403-0111	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., резьбовой	1 шт.	2	80859	161 718	
116	74	242-404-0703	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	1 шт.	2	28912	57 824	
117	75	6116-0401-0101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	21320	21 320	
118	76	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	1 шт.	1	13587	13 587	
119	77	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	1 шт.	2	31152	62 304	
120	78	6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1964	7 856	
121	79	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	4	5585	22 340	
122	80	6116-0701-0103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1933	9 665	
123	81	261-302-0272	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	1 комплект	5	3173	15 865	
124	82	242-207-0501	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	3807	11 421	
125	83	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	10	5588	55 880	
126	84	242-307-0103	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	1 шт.	2	4657	9 314	
			По локальной смете №2-01-02-05 на Электрооборудование					
			Щитовое оборудование					

127	1	6119-0602-0107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11992	11 992	
128	2	247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140815	140 815	
129	3	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6477	6 477	
130	4	247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	1 шт.	1	9123	9 123	
131	5	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5715	5 715	
132	6	247-301-0229	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	1 шт.	1	39128	39 128	
133	7	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	20	6477	129 540	
134	8	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	4	700	2 800	
135	9	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	617	1 234	
136	10	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	2117	6 351	
137	11	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5329	5 329	
138	12	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	10	3982	39 820	
139	13	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6477	6 477	
140	14	247-211-1509	Реле твердотельное однофазное RTP-25-LA, с регулированием 4-20мА	1 шт.	1	7741	7 741	
141	15	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6477	6 477	
142	16	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2180	2 180	
143	17	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6477	6 477	
144	18	247-204-8773	Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В	1 шт.	1	359766	359 766	
			Провода и кабели					
145	19	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	685	833	570 605	
146	20	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1632	419775	68 507	
147	21	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1224	554723	67 898	
148	22	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,3672	609368	223 760	
149	23	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1968325	70 269	
150	24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,0103	560297	5 771	
			Световое оборудование					
151	25	6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3344	147 136	
152	26	247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	1 шт.	15	73266	1 098 990	
153	27	247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	2	36745	73 490	
154	28	247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	1 шт.	11	8422	92 642	
155	29	247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	1 шт.	16	46221	739 536	
156	30	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3172	25 376	
157	31	248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	1 шт.	8	1763	14 104	
158	32	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6477	25 908	
159	33	245-712-0302	Датчики движения микроволновой	1 шт.	2	2819	5 638	
160	34	247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 220 Вт IP66	1 шт.	2	4939	9 878	
161	35	6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15725	94 350	
162	36	247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	1 шт.	6	35974	215 844	

163	37	247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм [illegible]пом наклона 20°	1 [illegible]	6	3909	23 454	
164	38	6119-0601-0101	Установка трансформатора п[illegible]кающего, мощность до 0,25 кВ•А	[illegible]	1	7838	7 838	
165	39	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	18901	18 901	
			Электроустановочные изделия					
166	40	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1185	60 435	
167	41	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	51	42	2 142	
168	42	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1051	7 357	
169	43	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	34	490	16 660	
170	44	261-107-0664	Рамка	1 шт.	15	17	255	
171	45	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	1 шт.	4	1149	4 596	
172	46	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	8	478	3 824	
173	47	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5	537	2 685	
174	48	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3	434	1 302	
175	49	247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	1 шт.	4	1150	4 600	
			Кабеленесущие изделия					
176	50	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	656,5	54	35 451	
177	51	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	700	8	5 600	
178	52	241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	1 шт.	66	46	3 036	
179	53	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	
180	54	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	100	12	1 200	
181	55	241-208-2702	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	1 шт.	15	83	1 245	
			Прочие изделия					
182	56	247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х65 мм х 50 мм	1 шт.	5	208	1 040	
183	57	247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	1 шт.	30	295	8 850	
184	58	247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	1 шт.	6	973	5 838	
			Заземление и молниезащита					
185	59	6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	6,3	5968	37 598	
186	60	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1421	21 315	
187	61	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	6,3	3702	23 323	
188	62	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (грунтовый колодец)	шт.	1	2735	2 735	
189	63	252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	1 шт.	1	42747	42 747	
190	64	6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1278	19 170	
191	65	252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	1 шт.	30	1723	51 690	
192	66	252-301-1472	Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная	1 м	15	4212	63 180	
193	67	252-301-1819	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	1 шт.	10	3801	38 010	
194	68	252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ	1 шт.	3	47776	143 328	
201	69	252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозийная) лента PROFI	1 шт.	1	10700	10 700	
201	70	252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл	1 шт.	1	20100	20 100	
197	71	252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	1 шт.	1	5841	5 841	
198	72	252-301-1821	Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ	1 шт.	9	3600	32 400	
199	73	252-301-1475	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	1 м	100	2017	201 700	
200	74	6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	16,5	1155	19 058	
201	75	252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	1 шт.	150	858	128 700	
202	76	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7487	22 461	

По локальной смете №07-01-01-01на Благоустройство

			Раздел 1 Вертикальная планировка					
203	203	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещ[illegible]м до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка [illegible]дородного грунта)	[illegible]	224,72	96	21 573	
204	204	6101-0104-0113	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	224,72	71	15 955	
205	205	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (устройствоннасыпи из плодородного грунта)	м3	224,72	56	12 584	
206	206	6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	224,72	27	6 067	
207	207	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	м3	191,55	119	22 794	
208	208	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	191,55	94	18 006	
209	209	6101-0101-0211	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (погрузка)	м3	55,1	524	28 872	
210	210	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (подвозка недостающего грунта)	1 т·км	542,735	93	50 474	
211	211	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	246,65	269	66 349	
212	212	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	246,65	19	4 686	
			Раздел2. Покрытия					
			Асфальтобетонное покрытие тип 1					
213	213	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	67,65	7205	487 418	
214	214	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (25см)	м2	451	851	383 801	
215	215	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	6,765	6875	46 509	
216	216	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	85,239	6875	586 018	
217	217	7101-0403-0104	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 (25 см)	м2	451	278	125 378	
218	218	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	56,826	6875	390 679	
219	219	7101-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (6 см)	м2	451	484	218 284	
220	220	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	1 т	43,2509	21186	916 314	
221	221	7101-0602-0406	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	451	37	16 687	
222	222	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	1 т	20,9264	21186	443 347	
223	223	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,3157	218379	68 942	
224	224	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	451	497	224 147	

225	225	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	[illegible]	44,0176	24505	1 078 651	
226	226	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	[illegible]	0,1353	218379	29 547	
227	227	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,488	13190	19 627	
228	228	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	124	3781	468 844	
229	229	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	1 м3	6,82	26537	180 982	
230	230	255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	1 м3	5,332	58977	314 465	

			Итого:				**20 453 974**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**6 292 955**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 113 271**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 399 924**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**303 315**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**12 428 517**	
			оборудование	Тенге			**282 104**	
			перевозки	Тенге			**50 474**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 378**	

Всего	**20 453 974**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 896 156
Итого с общеплощадочными затратами	**22 350 130**
Сметная прибыль (5%)	1 103 401
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**447 003**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**23 900 534**
Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	**25 693 074**
Итого , с учетом скидки подрядчика К=0,98	**25 179 212**
НДС 12%	3 021 505
Итого по акту с НДС	**28 200 717**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Газдиев С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
У "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 0301400024
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Каирбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "ALEM Construction Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Исаков Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 5 за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
0301 4000 2400	0409 4000 9984			41	01.03.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:								
в том числе за декабрь месяц	**134 627 310,00**	**120 202 955,00**	**22 333 072,00**				**2 679 969**	**25 013 041**
ИТОГО к оплате								**25 013 041**

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель :Галеев К.Т.

(должность, ФИО, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор : Газдиев С.М.

(должность, ФИО, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

эксперт: Исаков Е.С.

(должность, ФИО, подпись, печать)

Цена региона Северо-Казахстанская область Мамлютский район

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 0301 4000 2400 СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984 ,г.Петропавловск, ул.Строительная 23А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
Наименование объекта: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
Договор подряда (контракт) № 41 от 01.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5

за декабрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По локальной смете №2-01-02-01 на Общестроительные работы по чертежам АС								
Раздел 6. Разные работы								
Вентканалы (АС-24)								
1	186	6111-0201-0201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,1	36988	40 687	
По локальной смете №2-01-02-02 на Общестроительные работы по чертежам АР								
Раздел 2. Полы								
Плинтус, пороги (лист 17)								
2	49	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	601	49 282	
3	50	6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	845	4 225	
4	51	233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий	1 м	5,25	1121	5 885	
Раздел 4. Отделка помещений								
Потолок (лист 17)								
5	102	6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	88,9	1164	103 480	
6	103	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	1 м	93,345	106	9 895	
Стены (лист 17)								
7	112	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	138,99	8340	1 159 177	
8	114	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	252,2	1237	311 971	
9	115	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	158,886	439	69 751	
10	116	6112-0302-0101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	39,56	734	29 037	
11	117	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	20,5712	439	9 031	
12	118	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1307	32 675	
13	119	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	1 м2	1,515	3147	4 768	
Откосы (лист 17, примечание 1)								
14	122	1114-0302-0105	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,69	8097	280 885	
15	123	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м2	34,69	4395	152 463	
16	124	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	1 кг	88,94516	71	6 315	
17	125	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	34,69	1237	42 912	
18	126	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	21,8547	439	9 594	
Раздел 5. Отделка фасада								
Декоративный карниз , надоконный элемент (л.3)								
19	130	6112-0401-0102	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	131,6	563	74 091	
20	131	231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	1 м	39,1	3921	153 311	
21	132	231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	1 м	92,5	3360	310 800	
Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке (лист 3, л.19 узлы №1,2)								
22	133	6111-0403-0303	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм	м2	365,96	1373	502 463	
23	134	6111-0301-0104	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	м2	365,96	631	230 921	
24	135	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	1 м2	384,258	145	55 717	

25	136	6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	365,96	3448	1 261 830	
26	137	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	1 кг	1097,88	569	624 694	
27	138	6112-0201-0101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	33,1	3597	119 061	
28	139	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	0,62559	30145	18 858	
Декоративный карниз (лист 3, л.19 узел №3)								
29	140	6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	9,384	3448	32 356	
30	141	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	1 кг	28,152	569	16 018	
31	142	6112-0303-0113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	9,384	703	6 597	
Декоративный надоконный элемент (лист 3)								
32	144	6112-0201-0705	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	м2	22,22	3448	76 615	
33	145	212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	1 кг	66,66	569	37 930	
Отделка откосов дверных и оконных проемов (л.3 примеч.2)								
34	146	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	9,47	4395	41 621	
35	147	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	1 кг	121,4054	71	8 620	
36	148	6112-0303-0113	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	421,28	703	296 160	
37	149	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	1 кг	164,2992	607	99 730	
По локальной смете №2-01-02-03 на Водопровод и канализация								
Раздел 1. Водопровод								
Сантехническое оборудование								
38	1	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	1	4146	4 146	
39	2	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	5	5424	27 120	
40	3	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	1	3735	3 735	
41	4	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9943	9 943	
42	5	6114-0103-0901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	2040	1 224	
Оборудование								
43	6	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18763	18 763	
44	7	513-106-0301	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	1 комплект	1	222277	222 277	
45	8	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18763	18 763	
46	9	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	1 комплект	1	61193	61 193	
Водомерный узел								
47	10	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64104	64 104	
48	11	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	2	5513	11 026	
49	12	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	4248	4 248	
50	13	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	2	2832	5 664	
51	14	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	1 шт.	1	902	902	
52	15	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	1 шт.	2	331	662	
53	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	428	856	
54	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	186	372	
55	18	241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	1 шт.	4	5706	22 824	
Приборы КиП и А								
56	19	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187	
Арматура								

57	20	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	2677	2 677	
58	21	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	5	1313	6 565	
Трубопроводы В1								
59	22	6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2054	20 540	
60	23	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	1 м	10	1707	17 070	
61	24	6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2054	4 108	
62	25	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	1 м	2	1610	3 220	
63	26	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6655	13 310	
64	27	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	1 м	2	213	426	
65	28	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6162	184 860	
66	29	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	30	148	4 440	
67	30	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	376	16 544	
Арматура Т3								
68	31	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	6	5513	33 078	
Трубопроводы Т3								
69	32	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6162	184 860	
70	33	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	29,7	224	6 653	
71	34	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	376	11 280	
72	35	6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	25	1976	49 400	
73	36	234-305-2309	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 28 мм	1 м	27,5	1355	37 262	
Раздел 2. Канализация								
Канализация К1								
Сантехническое оборудование								
74	37	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12114	60 570	
75	38	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	5	9998	49 990	
76	39	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	5	1553	7 765	
77	40	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	9735	9 735	
78	41	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	1 комплект	1	52145	52 145	
79	42	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	1	14807	14 807	
80	43	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	6782	6 782	
81	44	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	1 шт.	1	20248	20 248	
82	45	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	
83	46	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	5873	5 873	
84	47	521-301-3003-0001	Стол мойка со смесителем 600х600х900 мм	1 шт.	1	343750	343 750	
Трубы								
85	48	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3451	93 177	
86	49	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	26,946	1390	37 455	
87	50	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3572	89 300	
88	51	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	24,95	551	13 747	
Фасонные части								
89	52	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	477	2 862	
90	53	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	354	1 062	
91	54	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	164	328	
92	55	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	6	425	2 550	

93	56	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	124	1 240	
94	57	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	2	176	352	
95	58	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	
96	59	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	162	486	
Канализация К4								
Сантехническое оборудование								
97	60	6115-0101-0301	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2899	2 899	
98	61	246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	1 шт.	1	22702	22 702	
Оборудование								
99	62	6124-0301-0201	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	9279	9 279	
100	63	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	1 шт.	1	60065	60 065	
Трубы								
101	64	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3451	10 353	
102	65	241-201-1203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	1 м	2,994	756	2 263	
Фасонные части								
103	66	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	1	2455	2 455	
104	67	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4809	4 809	
105	68	242-404-0102	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	1 шт.	1	13851	13 851	
По локальной смете №2-01-02-06 на Систему связи								
Раздел 1. Система вызова посетителей								
106	1	6125-0411-0215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10753	32 259	
107	2	291-111-1111 (кпл)	Светозвуковое табло MP-740 R2	1 шт	3	45178,57	135 536	
108	3	291-111-2222 (кпл)	Кнопка MP-411 D1 для подачи вызова на световое радиотабло	1 шт	3	23402,5	70 208	
109	4	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5791	5 791	
110	5	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
111	6	291-111-3333 (кпл)	Аккумулятор , 12В-5А	1 шт	1	12892,88	12 893	
112	7	6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	303	18 180	
113	8	243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	1 км	0,0612	72362	4 429	
Раздел 2. Видеонаблюдение								
114	9	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12884	12 884	
115	10	248-403-0102	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	49477	49 477	
116	11	248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	1 шт.	1	23783	23 783	
117	12	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	16734	50 202	
118	13	248-402-0225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	1 шт.	1	29886	29 886	
119	14	248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	1 шт.	2	33917	67 834	
120	15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	1 шт.	1	109973	109 973	
121	16	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6477	6 477	
122	17	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
123	18	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	1 шт.	1	870	870	
124	19	261-404-0478	Коннектор RJ-45	1 шт.	6	62	372	
Кабели, материалы								
125	20	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	316	15 800	
126	21	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,051	179638	9 162	
127	22	6119-0302-0101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1149	34 470	
128	23	6119-0302-0102	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	20	1267	25 340	
129	24	243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	1 м	20,6	245	5 047	
130	25	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	1 м	30,9	96	2 966	
Раздел 3. Структурированная кабельная система								
131	26	6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27669	27 669	
132	27	291-111-4444 (кпл)	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100.15U	1 шт	1	70388,21	70 388	
133	28	248-102-0801	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)	1 шт.	1	52836	52 836	

134	29	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	204767	204 767	
135	30	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6477	6 477	
136	31	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
137	32	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1185	3 555	
138	33	247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	1 шт.	3	504	1 512	
139	34	247-202-0503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	1 шт.	3	75	225	
140	35	261-404-0478	Коннектор ship S901A? RJ45? Cat.5eUTP	1 шт.	7	62	434	
Кабели, материалы								
141	36	6119-0101-0301	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	50	240	12 000	
142	37	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,0515	179638	9 251	
Раздел 4. Телефонизация								
143	38	6125-0202-0201	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16022	16 022	
144	39	248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	1 шт.	1	29549	29 549	
145	40	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6477	6 477	
146	41	521-101-0401-0026	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	1 шт.	1	53563	53 563	
147	42	243-304-0301	Кабель питания EU PWR CORD ARNI EU ARNI (Размеры (диаметр) 6 мм, 3 проводника диаметром 0,98 мм2 (площадь сечения 0,75 мм2)	1 шт.	1	10918	10 918	
148	43	6125-0203-0102	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	2	4095	8 190	
149	44	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	1 шт.	2	7221	14 442	
150	45	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1228	3 684	
151	46	247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	1 шт.	3	457	1 371	
152	47	261-404-0478	Коннектор ship S901A? RJ45? Cat.5eUTP	1 шт.	6	62	372	
Кабели, материалы								
153	48	6119-0101-0301	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	50	239	11 950	
154	49	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 км	0,0515	179638	9 251	
По локальной смете №07-01-01-01 на Благоустройство								
Раздел 2. Покрытия								
Мощение тротуарной плитки тип 2								
155	29	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	125	851	106 375	
156	30	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1 м3	25,5	8649	220 550	
157	31	7101-0403-0104	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	-125	139	-17 375	
158	32	211-201-0701 Коб=-1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	1 м3	-7,875	8649	-68 111	
159	33	6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	125	3935	491 875	
160	34	211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	1 м3	7,1875	6785	48 767	
161	35	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	123	3147	387 081	
162	36	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,576	13190	7 597	
163	37	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	48	3772	181 056	
164	38	212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	1 м3	1,536	26537	40 761	
165	39	255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	1 м3	0,768	83748	64 318	
Раздел 3. Озеленение								
Газон								
166	45	6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	1123,59	173	194 381	
167	46	6113-0112-0201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,11236	16865	1 895	
168	47	254-106-0101	Семена многолетних трав	1 кг	44,9436	3241	145 662	
Раздел 4. Малые архитектурные формы								
169	51	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	3	46891	140 673	
170	52	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	3	147623	442 869	
171	53	8601-0307-0404	Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68196	136 392	
172	54	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174314	174 314	
173	55	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	70	72388	5 067 160	
174	56	8601-0605-0203	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	582646	582 646	

175	57	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	164096	164 096	

			Итого:				**18 245 187**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**7 875 813**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 926 207**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 540 587**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**435 575**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 776 045**	
			оборудование	Тенге			**1 052 741**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 716**	

Всего	**18 245 187**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 616 090
Итого с общеплощадочными затратами	**19 861 277**
Сметная прибыль (5%)	940 427
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**397 226**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**21 198 929**
Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	**22 788 849**
Итого , с учетом скидки подрядчика К=0,98	**22 333 072**
НДС 12%	2 679 969
Итого по акту с НДС	**25 013 041**

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 0301 4000 2400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Газдиев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Каирбеков А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ALEM Construction Group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

эксперт _____ **Исаков Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 6 за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
0301 4000 2400	0409 4000 9984			41	01.03.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:								
в том числе за декабрь месяц	**140 761 177,47**	**125 679 622,00**	**5 476 667,00**				**657 200**	**6 133 867,47**
ИТОГО к оплате								**6 133 867,47**

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Руководитель :Галеев К.Т.

(должность, ФИО, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор : Газиев С.М.

(должность, ФИО, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

технический надзор:

эксперт: Исаков Е.С.

(должность, ФИО, подпись, печать)

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Мамлютский район

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 0301 4000 2400 СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984 ,г.Петропавловск, ул.Строительная 23А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
Наименование объекта: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
Договор подряда (контракт) № 41 от 01.03.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за декабрь 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-02-01 на Общестроительные работы по чертежам АС					
			Раздел 5. Кровля					
			Кровля (АС-15)					
1	87	1114-0301-0302	Крыша. Установка прогонов /прогон, накладка, подкладка,доска лобовая,связь/	м3	-2,653	127962	-3 394 831	
2	87	1114-0301-0302	Крыша. Установка прогонов /прогон, накладка, подкладка,доска лобовая,связь/	м3	2,653	127962	339 483	
			Раздел 6. Разные работы					
			Колонны Мк-1 (2 шт), Мк-2(2 шт)					
3	169	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	355715	158 172	
4	171	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,042	394801	16 582	
5	172	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	12,00582	3285	39 439	
6	173	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	2,95343	684	2 020	
7	174	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
			Вентканалы (АС-24)					
8	175	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	-2,54	21185	-53 810	
9	176	212-401-0204 Коб=-1	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	-0,6096	26829	-16 355	
10	178	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	-0,0347	374380	-12 991	
11	179	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	-0,06395	305013	-19 506	
			По локальной смете №2-01-02-02 на Общестроительные работы по чертежам АР					
			Раздел 1. Утепление кровли					
12	4	234-101-0207 Коб=-1	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	-37,904	63122	-2 392 576	
			Снегозадержатели					
13	13	224-106-0102 Коб=-1	Трубчатый снегозадержатель	1 м	-13,26	2689	-35 656	
			Раздел 2. Полы					
			Тип А					
14	29	231-302-0101 Коб=-1	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	1 м2	-80,7024	3147	-253 970	
			Раздел 3. Проемы					
			Дверные блоки					
15	60	6108-0201-0107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	-0,63	9258	-5 833	
16	61	223-201-0102 Коб=-1	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	-0,63	14746	-9 290	
17	62	6108-0208-0102	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	-0,63	11471	-7 227	
			Раздел 4. Отделка помещений					
			Стены (лист 17)					
18	104	1114-0302-0103	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,925	4550	491 059	
19	105	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	126,1	1381	174 144	
20	110	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	89,275	3687	329 157	
21	111	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	1,34805	30145	40 637	
			Откосы (лист 17, примечание 1)					
22	123	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	м2	-34,69	4395	-152 463	
23	124	232-503-0103 Коб=-1	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	1 кг	-88,94516	71	-6 315	
24	125	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	-34,69	1237	-42 912	
20	126	236-202-0401 Коб=-1	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	-21,8547	439	-9 594	
			Раздел 5. Отделка фасада					

			Декоративный карниз , надоконный элемент (л.3)					
25	128	234-101-0206 Коб=-1	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	-21,28308	56845	-1 209 837	
			По локальной смете №2-01-02-04 на Отопление и вентиляция					
			Раздел 1. Отопление					
26	6	6114-0203-0102	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	-14	1997	-27 958	
27	7	245-510-0204 Коб=-1	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	-14	5744	-80 416	
			Раздел 2,Вентиляция					
			Системы П1,П2,П3					
28	36	6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	3	9337	29 211	
29	37	291-111-1111 (кпл)	Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9.Нагреватель с климат контролем 260х260х130,900 Вт=Бризер Tion Lite	1 комплект	3	173485,71	520 457	
			П Система В1					
30	38	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8175	8 175	
31	39	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	1 шт.	1	8857	8 857	
32	40	6118-0203-0101	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	6519	6 519	
33	41	246-302-1301	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	1 шт.	1	13348	13 348	
34	42	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1494	1 494	
35	43	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	1	9445	9 445	
			Система В2					
36	44	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8175	8 175	
37	45	246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	1 шт.	1	7863	7 863	
			Система В3					
38	51	6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	1	8175	8 175	
39	52	246-409-0203	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 18 Вт	1 шт.	1	8857	8 857	
			Система ВЕ1-ВЕ-8					
40	58	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	8	6217	49 736	
41	59	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	1 м2	0,1725	13986	2 413	
42	65	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	2	1424	2 848	
43	66	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	1 шт.	2	8997	17 994	
			Раздел3. Кондиционирование					
44	67	6118-0505-0201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	37325	37 325	
45	68	581-111-1111 (кпл)	Настенный кондиционер Almacom ACH-12G	1 комплект	1	181600,17	181 600	
46	69	241-201-0103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	1 м	10	664	6 640	
			По локальной смете №2-01-02-07 на автоматическая пожарная сигнализация					
			Пожарная сигнализация					
47	1	6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17089	17 089	
48	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
49	3	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	16	3012	48 192	
50	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	2696	43 136	
51	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	1 шт.	2	2260	4 520	
52	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
53	7	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6477	6 477	
54	8	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
			Оповещение при пожаре					
55	9	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	10	3012	30 120	
56	10	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
57	11	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
58	12	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
			Кабели трубы					
59	13	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	128	843	107 904	
60	14	243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,063	98588	6 211	
61	15	243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,065	67796	4 407	
62	16	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	150	45	6 750	
			По локальной смете №2-01-02-08 на технологическое оборудование					
			Раздел 1. Оборудования					
			вестибюль, коридор					
63	1	581-111-1111 (кпл)	Вешалка напольная метал.Кактус краш	1 шт	1	5764,42	5 764	
64	2	581-111-2222 (кпл)	Банкетка KZME (со спинкой) 1500х400х830 мм	1 шт	2	32180,04	64 360	
65	3	581-111-3333 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	2	12581,01	25 162	
66	4	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1655	1 655	
67	5	581-111-4444 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт	1	9478,47	9 478	

			справочная					
68	10	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5914	5 914	
69	17	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49061	49 061	
70	19	581-111-3333 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	1	12581,01	12 581	
71	20	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1655	1 655	
72	21	581-111-4444 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт	1	9478,47	9 478	
			Аптечный пункт					
73	24	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49061	49 061	
74	26	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5914	5 914	
			Процедурный кабинет (мебель)					
75	37	581-111-1111 (кпл)	Вешалка напольная метал.Кактус краш	1 шт	1	5764,42	5 764	
76	38	521-403-0102-0001	Стол пеленальный с полкой	1 шт.	1	43650	43 650	
77	39	581-111-1111 (кпл)	Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами 500x350x800	1 шт	1	54244,91	54 245	
78	40	581-111-1111 (кпл)	Шкаф металлический ,800x450x1700	1 шт	1	115108,57	115 109	
79	41	581-111-1111 (кпл)	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 500x350x800	1 шт	1	52383,39	52 383	
			Процедурный кабинет (оборудование)					
80	43	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49061	49 061	
81	46	588-111-3333 (кпл)	Подставка по таз (в комплекте один таз) 300x300	1 шт	1	18525,29	18 525	
82	52	588-111-3333 (кпл)	Емкость-контейнер для сбора острого инстументария с контрольным клапаном, 8л	1 шт	1	620,51	621	
83	53	581-111-3333 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30л	1 шт	1	14658,36	14 658	
84	54	581-111-3333 (кпл)	Контейнер с педальным механизмом для сбора,хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30л	1 шт	1	14658,36	14 658	
85	55	581-111-3333 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	1	12581,01	12 581	
86	56	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1655	6 620	
87	57	581-111-4444 (кпл)	Дозатор для жидкого мыла	1 шт	1	11960,5	11 961	
88	58	581-111-4444 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт	1	9478,47	9 478	
89	59	581-111-4444 (кпл)	Диспансер для бумажных полотенец	1 шт	1	15804,94	15 805	
90	60	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
			Кабинет среднего медперсонала (мебель,оборудование)					
91	66	581-111-1111 (кпл)	Вешалка напольная метал.Кактус краш	1 шт	1	5764,42	5 764	
92	68	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5914	5 914	
93	73	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5914	5 914	
94	75	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49061	49 061	
95	77	522-101-0201	Web-камера	1 шт.	1	10322	10 322	
96	78	521-101-0401-0021	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	1 шт.	1	30268	30 268	
97	79	581-111-3333 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	1	12581,01	12 581	
98	80	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка	шт.	4	1655	6 620	
99	81	581-111-4444 (кпл)	Дозатор для жидкого мыла	1 шт	1	11960,5	11 961	
100	82	581-111-4444 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт	1	9478,47	9 478	
101	83	581-111-4444 (кпл)	Диспансер для бумажных полотенец	1 шт	1	15804,94	15 805	
102	84	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
103	87	581-111-4444 (кпл)	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5см)	1 шт	1	6778,46	6 778	
104	88	581-111-4444 (кпл)	термометр цифровой	1 шт	1	2609,66	2 610	
			помещение для хранения дез.средств					
105	90	6115-0103-0201	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5873	5 873	
106	91	581-111-4444 (кпл)	Мойка на одного человека, 600x600x800	1 шт	1	160972,14	160 972	
107	95	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49061	49 061	
108	97	581-111-4444 (кпл)	Контейнер для утилизации инструментария	1 шт	1	3777	3 777	
			кабинет физитерапевтического лечения					
109	103	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49061	49 061	
			кабинет физиотерапевтического лечения (оборудование)					
110	105	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49061	49 061	
111	106	581-111-1222 (кпл)	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000 ВД 50Ц	1 шт	1	848062	848 062	
112	109	581-111-1111 (кпл)	Вешалка напольная метал.Кактус краш	1 шт	1	5764,42	5 764	
113	110	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1655	6 620	
114	111	581-111-4444 (кпл)	Дозатор для жидкого мыла	1 шт	1	11960,5	11 961	
115	112	581-111-4444 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт	1	9478,47	9 478	
116	113	581-111-4444 (кпл)	Диспансер для бумажных полотенец	1 шт	1	15804,94	15 805	
117	114	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
118	115	581-111-3333 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	1	12581,01	12 581	
			помещение уборочного инвентаря					
119	116	581-111-3333 (кпл)	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1900	1 шт	1	80935,71	80 936	

			Хозяйственно-бытовое помещение					
120	117	581-111-3333 (кпл)	Шкаф KZME (8НК-36-00) (для одежды) 400x580x1860	1 шт	3	51981,59	155 945	
121	18	581-111-3333 (кпл)	Кухонный гарнитур	1 шт	1	584535,71	584 536	
122	119	522-102-0101-0002	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	1 комплект	1	165179	165 179	
123	120	521-301-3017-0007	Холодильник	1 шт.	1	89119	89 119	
124	121	581-111-3333 (кпл)	Шкаф металлический 800x450x1900-43 кг	1 шт	2	106115,71	212 231	
125	122	521-301-3009-0001	Микроволновая печь	1 шт.	1	31522	31 522	
126	123	581-111-3333 (кпл)	Термопот 5,5 л 850Вт , LED- подсветка, большое окно, 2 способа подачи воды	1 шт	1	18938,96	18 939	
127	124	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	49061	49 061	
128	125	581-111-3333 (кпл)	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный , 82x100x928 мм	1 шт	1	29712,4	29 712	
129	126	581-111-3333 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	1	12581,01	12 581	
130	127	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1655	6 620	
131	128	581-111-4444 (кпл)	Дозатор для жидкого мыла	1 шт	1	11960,5	11 961	
132	129	581-111-4444 (кпл)	Диспансер для бумажных полотенец	1 шт	1	15804,94	15 805	
133	130	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
134	131	581-111-4444 (кпл)	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	1 шт	1	28768,15	28 768	
135	132	581-111-4444 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт	1	9478,47	9 478	
			Универсальный сан.узел					
136	133	6115-0104-0301	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1655	13 240	
137	134	581-111-4444 (кпл)	Дозатор для жидкого мыла	1 шт	1	11960,5	11 961	
138	135	581-111-4444 (кпл)	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	1 шт	1	9478,47	9 478	
139	136	581-111-4444 (кпл)	Диспансер для бумажных полотенец	1 шт	1	15804,94	15 805	
140	137	581-111-3333 (кпл)	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	1 шт	1	12581,01	12 581	
141	138	581-111-3333 (кпл)	Сушитель для рук	1 шт	1	23053,19	23 053	
142	139	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588	
143	140	581-111-4444 (кпл)	Туалетный ершик	1 шт	1	7032,41	7 032	
144	141	581-111-4444 (кпл)	Диспансер для туалетной бумаги	1 шт	1	13156,55	13 157	
145	142	581-111-4444 (кпл)	Поручень откидной	1 шт	1	45324	45 324	
146	143	581-111-4444 (кпл)	Поручень прямой двухопорный	1 шт	1	32230,4	32 230	
			По протоколу замены проектных решений №1					
			Раздел 1. Утепление кровли					
147	1	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120	1 м3	37,904	46463	1 761 134	
			Раздел 2. Полы					
148	2	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60x60x8мм	1 м2	80,7024	7242	584 447	
			Раздел 3. Проемы					
			Дверные блоки					
149	3	6108-0102-0102	Установка люка из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	0,63	12684	7 991	
150	4	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,63	57062	35 949	
151	5	217-402-0111 Коб=-0,87	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	-0,5481	13789	-7 558	
152	6	232-101-0701 Коб=0,87	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	1 м2	0,5481	4147	2 273	
			Витражи					
153	7	6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ	м2	4,5383	6413	29 104	
154	8	223-102-0301	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	4,5383	32901	149 315	
155	9	217-402-0111 Коб=-0,87	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	-3,94832	13789	-54 443	
156	10	217-401-0103 Коб=0,87	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	1 м2	2,63201	3029	7 972	
157	11	232-101-0701 Коб=0,87	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	1 м2	1,31631	4147	5 459	
158	12	6108-0202-0103	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2	м2	1,9201	8212	15 768	
159	13	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	1,92	55677	106 900	
160	14	217-402-0111 Коб=-0,87	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	-1,6704	13789	-23 033	
161	15	217-401-0103 Коб=0,87	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	1 м2	1,6704	3029	5 060	
			Раздел 4. Отделка помещений					
			Откосы					
162	16	1134-0108-0703	Облицовка откосов панелями ПВХ	м2 поверхности	34,69	8245	286 019	
			Отделка фасада					
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
163	17	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120	1 м3	21,28308	46463	988 876	

164	18	1110-0102-0209	Обивка сталью оцинкованной цоколя	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30	1193	35 790	
165	19	214-204-0611 Коб=1,05	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	31,5	3250	102 375	
166	20	6110-0202-0202	Устройство планок стыковых	м	15	4567	68 505	
167	21	224-105-0106	Планка угла наружного , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	15	1097	16 455	
			Раздел 6. Вентиляция					
168	22	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) пластиковых, периметр до 600 мм	м2	25	8838	220 950	
			Озеленение					
169	23	6113-0104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	5	1566	7 830	
170	24	6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	5	5492	27 460	
171	25	254-101-0101	Ель колючая Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	5	34745	173 725	
			Раздел 8. Дополнительные работы					
172	26	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	300	2781	834 300	
173	27	6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	40	2297	91 863	
174	28	224-103-0111 Коб=1,05	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	42	3719	156 198	
175	29	6118-0204-0309	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 800 мм	шт.	5	58343	291 715	

			Итого:				4 884 743	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 553 078	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			798 144	
			машины и механизмы	Тенге			59 052	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			20 126	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			-178 387	
			оборудование	Тенге			3 451 000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			332	

Всего	4 884 743
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	134 772
Итого с общеплощадочными затратами	5 019 515
Сметная прибыль (5%)	78 640
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	100 390
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	5 198 545
Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075	5 588 436
Итого , с учетом скидки подрядчика К=0,98	5 476 667
НДС 12%	657 200,47
Итого по акту с НДС	6 133 867,47

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Газдиев С.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" БИН 030140002400
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО "СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Каирбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

Технический надзор:
ТОО "ALEM Construction Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Исаков Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи), Место печати (при наличии)

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Мамлютский район

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 0301 4000 2400 СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984 ,г.Петропавловск, ул.Строительная 23А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
Наименование объекта: **Строительство медицинского пункта в селе Бексеит, Мамлютского района, Северо-Казахстанской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
Договор подряда (контракт) № 41 от 01.03.2024 г.

Протокол замены проектных решений №1
Предусмотрено локальной сметой на исключение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №02-01-02-02 на Общестроительные работы по чертежам АР					
			Раздел 1. Утепление кровли					
1	4	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	37,904	63122	2 392 576	
			Снегозадержатели (л.11)					
2	12	6110-0402-0401	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	13,26	1229	16 297	
3	13	224-106-0102	Трубчатый снегозадержатель	1 м	13,26	2689	35 656	
			Раздел 2. Полы					
			Тип А					
4	29	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	1 м2	80,7024	3147	253 970	
			Раздел 3. Проемы					
			Дверные блоки (лист 15)					
5	60	6108-0201-0107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	0,63	9258	5 833	
6	61	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ9-7 ГУ/	1 м2	0,63	14746	9 290	
7	62	6108-0208-0102	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ9-7 ГУ/	м2	0,63	11471	7 227	
			Витражи					
8	83	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3765	17 087	
9	84	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,5383	99470	451 425	
10	85	6108-0203-0103	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	1,9201	6886	13 222	
11	86	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,9201	108480	208 292	
12	87	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-6,0709	10192	-61 875	
13	88	217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	1 м2	6,0709	3029	18 389	
			Раздел 4. Отделка помещений					
			Отбойная планка					
14	120	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	3,42	945	3 232	
15	121	233-204-0103	Планка из ламинированного МДФ (белого цвета), сеч.150х10 мм	1 м	23,37	1510	35 289	
			Откосы (лист17, примечание1)					
16	123	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2мм)	м2	34,69	4395	152 463	
17	124	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	1 кг	88,94516	71	6 315	
18	125	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	34,69	1237	42 912	
19	126	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	1 кг	21,8547	439	9 594	
			Раздел 5. Отделка фасада					
			Утепление фасада и цоколя					
20	128	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	21,28308	56845	1 209 837	
			По локальной смете №02-01-04 на Отопление и вентиляция					
			Раздел1. Отопление					
21	6	6114-0203-0102	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	14	1997	27 958	
22	7	245-510-0204	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	1 шт.	14	5744	80 416	
			Раздел 2. Вентиляция					
			Система В2					
23	46	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,4	8840	21 216	
24	47	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	2,4	6241	14 978	
25	48	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	2,1	5350	11 235	
26	49	234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	2,31	8802	20 333	
27	50	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	2,4	775	1 860	

			Система В3					
28	53	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1,256	8840	11 103	
29	54	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	1 м2	1,256	5616	7 054	
30	55	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	1,1	5350	5 885	
31	56	234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	1,21	8802	10 650	
32	57	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	1,3	775	1 008	
			Система ВЕ1-ВЕ8					
33	60	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	22	8840	194 480	
34	61	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	22	6241	137 302	
35	62	6111-0101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	16,15	5350	86 402	
36	63	234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	1 м2	17,765	8802	156 368	
37	64	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	25,7	775	19 918	
			По локальной смете №07-01-01-01на Благоустройство					
			Раздел 2. Покрытия					
			Тактильная плитка					
38	40	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	0,72	4058	2 922	
39	41	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	1 м2	0,7344	8906	6 541	
			Раздел 3. Озеленение					
			Деревья					
40	42	6113-0104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	11	1566	17 226	
41	43	6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	11	5491	60 401	
42	44	254-102-2501	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	1 шт.	11	3419	37 609	
			Кустарники					
43	48	6113-0108-0101	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м	42	627	26 334	
44	49	6113-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	42	2463	103 446	
45	50	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	1 шт.	84	461	38 724	
			Итого по протоколу на исключение:				5 928 399	

Предусмотрено локальной сметой на включение

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Утепление кровли					
1	1	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120	1 м3	37,904	46463	1 761 134	
			Раздел 2. Полы					
2	2	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х8мм	1 м2	80,7024	7242	584 447	
			Раздел 3. Проемы					
			Дверные блоки					
3	3	6108-0102-0102	Установка люка из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	0,63	12684	7 991	
4	4	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	1 м2	0,63	57062	35 949	
5	5	217-402-0111 Коб=-0,87	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	-0,5481	13789	-7 558	
6	6	232-101-0701 Коб=0,87	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	1 м2	0,5481	4147	2 273	
			Витражи					
7	7	6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ	м2	4,5383	6413	29 104	
8	8	223-102-0301	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	4,5383	32901	149 315	
9	9	217-402-0111 Коб=-0,87	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	-3,94832	13789	-54 443	
10	10	217-401-0103 Коб=0,87	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	1 м2	2,63201	3029	7 972	
11	11	232-101-0701 Коб=0,87	Сэндвич-панель ПВХ тощиной 24 мм	1 м2	1,31631	4147	5 459	
12	12	6108-0202-0103	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2	м2	1,9201	8212	15 768	
13	13	223-203-0302	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	1,92	55677	106 900	
14	14	217-402-0111 Коб=-0,87	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	1 м2	-1,6704	13789	-23 033	
15	15	217-401-0103 Коб=0,87	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	1 м2	1,6704	3029	5 060	
			Раздел 4. Отделка помещений					
			Откосы					
16	16	1134-0108-0703	Облицовка откосов панелями ПВХ	м2 поверхности	34,69	8245	286 019	
			Отделка фасада					

			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
17	17	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120	1 м3	21,28308	46463	988 876	
18	18	1110-0102-0209	Обивка сталью оцинкованной цоколя	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	30	1193	35 790	
19	19	214-204-0611 Коб=1,05	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	31,5	3250	102 375	
20	20	6110-0202-0202	Устройство планок стыковых	м	15	4567	68 505	
21	21	224-105-0106	Планка угла наружного , из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	15	1097	16 455	
			Раздел 6. Вентиляция					
22	22	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) пластиковых, периметр до 600 мм	м2	25	8838	220 950	
			Озеленение					
23	23	6113-0104-0101	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	5	1566	7 830	
24	24	6113-0105-0101	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	5	5492	27 460	
25	25	254-101-0101	Ель колючая Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	5	34745	173 725	
			Раздел 8. Дополнительные работы					
26	26	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	300	2781	834 300	
27	27	6106-0401-0201	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	40	2297	91 863	
28	28	224-103-0111 Коб=1,05	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	42	3719	156 198	
29	29	6118-0204-0309	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 800 мм	шт.	5	58343	291 715	
			Итого по протоколу на включение:				5 928 399	

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 0301 4000 2400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Севимсталькон" БИН 0409 4000 9984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Газдиев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расценки проверены авторский надзор: **ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576**

ГИП _____ **Каирбеков А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)